

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2021.

DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	TAB210101884107	33	1	4	Proyecto de inversión	741,604.40	#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741604.4, modificado:741604.4}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 3RA. - 10010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	10010	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.88, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:RANCHERIA ORIENTE 3A SECC, 86658 ORIENTE 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA VIA CORTA HACIA VILLAHERMOSA Y PARTIENDO DE LA AGENCIA DE CARROS NISSAN RECORREMOS RECTO 3.77 KM DOBLAMOS A LA DERE, lon:-93.20206918, lat:18.21294713}}	12-02-2021	28-03-2021	222,481.00	741,604.40	671,384.69	147,426.70	147,426.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/003 /21/016, contratista:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:739973.7, importe_modificado:739973.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}}	En Ejecución	Validado avances
2021	1	TAB210101883966	33	1	4	Proyecto de inversión	185,401.10	#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185401.1, modificado:184987.37}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD JESÚS CARRANZA - 5155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	5155	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.22, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA JESÚS CARRANZA, 86670 JESÚS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA DESPUES DE PASAR LA AGENCIA DE CARROS NISSAN RECORREMOS RECTO 1.55 KM DOBLAMOS A LA DERECH, lon:-93.18428518, lat:18.23664982}}	12-02-2021	26-02-2021	184,987.37	184,987.37	184,987.37	184,987.37	184,987.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/003 /21/015, contratista:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:184991.66, importe_modificado:184991.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}	Terminado	Validado avances
2021	1	TAB200401842610	33	1	3	Proyecto de inversión	3,697,333.63	#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218400.3, modificado:2215443.69}, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478933.53, modificado:1476860.65}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD CUPILCO ASENTAMIENTO CUPILCO - 215262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	215262	1,068	1,068	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.0, meta_modificada:2190.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE EL SANTUARIO PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA VILLA CHICHICAPA POR LA CARRETERA COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.25 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN DONDE ESTA EL MODELO, lon:-93.12607586, lat:18.23916539}}	10-10-2020	08-12-2020	2,215,443.69	2,215,443.69	2,215,443.69	2,215,443.69	2,215,443.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/078 /20/127, contratista:TERRAVIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2351003.91, importe_modificado:2351003.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2190.0}}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2021.

DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
021	1	TAB200401843316	33	1	3	Proyecto de inversión	8,133,007.36	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879804.42, modificado:4872564.83}, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253202.94, modificado:3248426.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD CHICHICAPA ASENTAMIENTO CHICHICAPA - 217152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	217152	3,546	3,545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6850.0, meta_modificada:6850.0}}	{geo1: {cvo_municipio:5, localidad:20, direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GUADALUPE LAZARO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TOMAMOS LA SALIDA DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CHICHICAPA, lon:-93.18544521, lat:18.26435903}}	10-10-2020	08-12-2020	8,120,991.34	8,120,991.34	8,120,991.34	8,120,991.34	8,120,991.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D/OOTS/MR/33/090 /20/126, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:797653.38, importe_modificado:797653.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6850.0}}	Terminado	Validado avances
021	1	TAB200401844111	33	1	3	Proyecto de inversión	6,704,745.21	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022847.13, modificado:4020284.48}, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681898.08, modificado:2679724.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN - 219710	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	219710	1,647	1,647	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9794.0, meta_modificada:9794.0}}	{geo1: {cvo_municipio:5, localidad:58, direccion:CALLE LA RAYA RANCHERIA REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN, 86655 REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A REYES HERNÁNDEZ TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO BODEGA AURRE, lon:-93.25395687, lat:18.23987516}}	10-10-2020	08-12-2020	6,700,009.31	6,700,009.31	6,700,009.31	6,700,009.31	6,700,009.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D/OOTS/MR/33/093 /20/128, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2135322.18, importe_modificado:2135322.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9794.0}}	Terminado	Validado avances
021	1	TAB200401843250	33	1	3	Proyecto de inversión	9,387,861.47	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632716.88, modificado:5630370.62}, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755144.59, modificado:3754227.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD SURALDAMA ASENTAMIENTO SURALDAMA - 216958	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	216958	585	586	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10706.0, meta_modificada:10706.0}}	{geo1: {cvo_municipio:5, localidad:75, direccion:COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE NIÑOS HEROES DOBLAMOS A LA DERECHA TOMANDO LA CALLE CORDOVATITLAN RECORREMOS 369 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN, lon:-93.34994493, lat:18.23422753}}	10-10-2020	08-12-2020	9,384,598.22	9,384,598.22	9,384,598.22	9,384,598.22	9,384,598.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D/OOTS/MR/33/090 /20/126, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:797653.38, importe_modificado:797653.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10706.0}}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2021.

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	TAB200401842521	33	1	3	Proyecto de inversión	1,366,970.94	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820182.56, modificado:820182.56}, #f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546788.38, modificado:545266.14}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD CUPILCO ASENTAMIENTO CUPILCO - 215007	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	215007	1,068	1,068	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE LA SEVILLANA PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA VILLA CHICHICAPA POR LA CARRETERA COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.09 KM Y EN EL MARGEN DERECHO ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.12846474, lat:18.24293855}}	10-10-2020	18-11-2020	1,365,448.70	1,365,448.70	1,365,448.70	1,365,448.70	1,365,448.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC OI/DOOTSM/R33/092/20/SB024, contratista:MANUEL ALEJANDRO JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:338556.72, importe_modificado:338556.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0.0}}	Terminado	Validado avances
2021	1	TAB200401844900	33	1	3	Proyecto de inversión	1,615,496.53	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969297.92, modificado:967477.09}, #f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646198.61, modificado:645100.2}}	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA ASENTAMIENTO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 222103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	222103	358	357	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6480.0, meta_modificada:6480.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, direccion:RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VIA CORTA HACIA VILLAHERMOSA TOMAMOS EL RETORNO POR EL PUENTE PEATONAL DOBLAMOS A LA, lon:-93.18347491, lat:18.21743732}}	10-10-2020	18-11-2020	1,612,577.29	1,612,577.29	1,612,577.29	1,612,577.29	1,612,577.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC OI/DOOTSM/R33/093/20/128, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2135322.18, importe_modificado:2135322.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0.0}}	Terminado	Validado avances
2021	1	TAB200401836831	33	1	4	Proyecto de inversión	355,811.60	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355811.6, modificado:346219.96}}	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE ASENTAMIENTO CARLOS GREENE - 197952	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	197952	211	210	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:VILLA CARLOS GREENE, 86680 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , LLEGANDO A LA VILLA CARLOS GREENE POR DONDE SE ENCUENTRA EL PANTEON EN LA CALLE BENITO JUAREZ RECORREMOS 305 METROS Y EN LA ESQUINA DE LA CALLE RUIZ COR, lon:-93.45080922, lat:18.23040709}}	07-04-2020	20-05-2020	346,219.96	346,219.96	346,219.96	346,219.96	346,219.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC OI/DOOTSM/R33/034/20/SB001, contratista:CORPORATIVO NEHEMIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:355205.77, importe_modificado:355205.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0.0}}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2021.

DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	TAB200401871795	33	1	4	Proyecto de inversión	112,800.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112800.0, modificado:112800.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MECANIZACIÓN DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO 2A SECC - 270541	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	270541	48	48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2A SECC, 86640 FRANCISCO I MADERO 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CARRETERA QUE VA AL GOLPE RECORREMOS 4.40 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 2.53 , longitud:93.38467304 , latitud:18.2929006}}	01-02-2020	30-09-2020	112,800.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	{ciclo:1, {tipo_cobra:Cobra, numero_contrato:MC OIDOOTSMP/R33/003 /21/015, contratista:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:184991.66, importe_modificado:184991.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	Terminado	Validado avances



C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LC. ADRIAN MAGANA MARTINEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCION DE FINANZAS
 Comalcalco Tabasco