

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	1	TAB190101515047	2019	33	I	5	Adquisición	20,636.40	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20636.4, modificado: 20636.4}}	AD005 - ADQUISICION DE UN KIT DE ALCOHOLIMETRO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD005	N	0	0	37,990	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	28-01-2019	28-02-2019	5,159.10	20,636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	1	TAB190101515077	2019	33	I	5	Adquisición	8,700.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8700.0, modificado: 8700.0}}	AD006 - ADQUISICION DE UNA ESCALERA CON EXTENSION DE ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD006	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	02-02-2019	15-02-2019	2,175.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	1	TAB190101515072	2019	33	I	5	Adquisición	33,278.66	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 33278.66, modificado: 33278.66}}	AD011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD011	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	08-02-2019	15-04-2019	8,319.66	21,108.08	21,108.08	21,108.08	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	1	TAB190101515062	2019	33	I	5	Adquisición	9,362.64	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9362.64, modificado: 9362.94}}	AD010 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD010	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	08-02-2019	15-04-2019	0.00	9,362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	1	TAB190101514789	2019	33	I	5	Adquisición	81,995.76	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 81995.76, modificado: 81995.76}}	AD003 ADQUISICION DE 12 RADIOS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD003	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	28-01-2019	28-02-2019	81,995.76	81,995.76	81,995.76	81,995.76	81,995.76	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 12.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	TAB18180201135374	2018	4	U	7	Adquisición	2,334,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 4, modalidad: U, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2334000.0, modificado: 2024999.99}}	Ad006 - Adquisición De Vehiculos Equipados Para Patrullas De Seguridad Publica Municipal.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD006	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: CIUDAD, lon: -93.224722, lat: 18.271666}}	02-04-2018	01-07-2018	2,024,999.99	2,024,999.99	2,024,999.99	2,024,999.99	2,024,999.99	2,024,999.99	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201135373	2018	4	U	7	Proyecto de inversion	1,172,498.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172498.1, modificado:1166506.07}}	Op129.-Construcción De Aula Didáctica Y Domo En Edificio De Seguridad Publica	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP129	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD, lon:-93.224722, lat:18.271666}}	05-06-2018	01-08-2018	1,166,506.07	1,166,506.07	1,166,506.07	1,166,506.07	1,166,506.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201135376	2018	4	U	7	Adquisición	225,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224383.44}}	Ad007.-Adquisición De Equipo De Comunicación Y Tallerado Comunicación, Para La Dirección De Seguridad Publica	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD007	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD, lon:-93.224722, lat:18.271666}}	02-04-2018	01-07-2018	224,383.44	224,383.44	224,383.44	224,383.44	224,383.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2019	1	TAB180301400157	2018	23	U	128	Proyecto de inversión	6,237,570.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6237570.35, modificado:6229991.21}}	OP132.- CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP132	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-93.225017, lat:18.266048}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR23/130/18/132, contratista:ANGEL MARIO MARQUE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:6229991.21, importe_modificado:6229991.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1400157/proyecto_FIN, 1400157/proyecto_INICIO, 1400157/proyecto_PROCESO, 1400157/proyecto_INICIO, 1400157/proyecto_PROCESO, 1400157/proyecto_FIN, 1400157/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	TAB180301401287	2018	23	U	128	Proyecto de inversión	1,587,739.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587739.02, modificado:1584548.74}}	OP136.- REHABILITACION DEL TECHADO DEL CENTRO DE ESTIMULO INTEGRAL COMALCALCO (CEICO) CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP136	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paraiso LB, Buena Vista, 86359 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.22620392, lat:18.25837111}}	07-10-2018	05-12-2018	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR23/128/18/136, contratista:ESDRAS TARACEBA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1584548.89, importe_modificado:1584548.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401287/proyecto_INICIO, 1401287/proyecto_FIN, 1401287/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1803014 01282	2018	23	U	128	Proyecto de inversion	2,351,906.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351906.15, modificado:2348547.97}}	OP140 - MODERNIZACION DE CENTRO DEPORTIVO EN CIUDAD TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP140	N	0	0	10,769	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Ignacio Zaragoza 71, Centro Tular, Tecolutilla, 86640 Tecolutilla, Tab., Mexico, lon:-93.33417892, lat:18.28380018}}	07-10-2018	05-12-2018	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/R23/129/18/140, contratista:AIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2348547.96, importe_modificado:2348547.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401282/Proyecto_INICIO, 1401282/Proyecto_FIN, 1401282/Proyecto_INICIO, 1401282/Proyecto_FIN, 1401282/Proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1803014 01289	2018	23	U	128	Proyecto de inversion	1,188,216.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188216.67, modificado:1185415.86}}	OP133 - AMPLIACION DE AREA DE ESPARCIMIENTO EN CIUDAD TECOLUTILLA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP133	N	0	0	10,769	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 33, Tecolutilla, 86640 Tecolutilla, Tab., Mexico, lon:-93.33108902, lat:18.28624509}}	05-10-2018	03-12-2018	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/R23/124/18/133, contratista:CP TERRACERIAS Y CAMINOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1.118541594 E7, importe_modificado:1.185415.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401289/Proyecto_INICIO, 1401289/Proyecto_PROCESO, 1401289/Proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1803014 00179	2018	23	U	128	Proyecto de inversion	2,410,618.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410618.85, modificado:2406624.89}}	OP134 - MODERNIZACION DEL CENTRO DEPORTIVO EN VILLA ALDAMA (COMALCALCO TABASCO)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Inmuebles	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP134	N	0	0	4,568	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Villa Aldama, lon:-93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/R23/131/18/134, contratista:SOLEMPRE MEXICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2406624.89, importe_modificado:2406624.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1400179/Proyecto_FIN, 1400179/Proyecto_INICIO, 1400179/Proyecto_FIN, 1400179/Proyecto_INICIO, 1400179/Proyecto_PROCESO, 1400179/Proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1803014 01292	2018	23	U	128	Proyecto de inversion	1,598,260.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598260.49, modificado:1595790.77}}	OP135 - REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL "TOMAS BUENO PERALTA", CIUDAD COMALCALCO TABASCO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP135	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Marin Reyes 520, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2244873, lat:18.27239016}}	03-10-2018	04-12-2018	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/R23/125/135, contratista:ENRIQUE PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1595790.77, importe_modificado:1595790.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401292/Proyecto_INICIO, 1401292/Proyecto_PROCESO, 1401292/Proyecto_INICIO, 1401292/Proyecto_FIN, 1401292/Proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1803014 00187	2018	23	U	128	Proyecto de inversion	4,065,139.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065139.6, modificado:4062412.52}}	op137 - MODERNIZACION DEL CENTRO DEPORTIVO "SOLIDARIDAD", CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Inmuebles	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO		N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colonia Solidaridad, lon:-93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC O/DOOTSMR23/132/18/137, contratista:ESDRAS TARACFNA GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4062412.51, importe_modificado:4062412.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1400187/proyecto_INICIO, 1400187/proyecto_FIN, 1400187/proyecto_PROCESO, 1400187/proyecto_INICIO, 1400187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1803014 01285	2018	23	U	128	Proyecto de inversion	2,119,136.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119136.97, modificado:2117171.39}}	OP138 - REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP138	N	0	0	3,315	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Villahermosa-Comalcalco, Cupilco, Iquiuapa, Tab., México, lon:-93.13282013, lat:18.2422315}}	06-10-2018	04-12-2018	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC O/DOOTSMR23/126/18/138, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2117171.39, importe_modificado:2117171.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401285/proyecto_PROCESO, 1401285/proyecto_FIN, 1401285/proyecto_INICIO, 1401285/proyecto_FIN, 1401285/proyecto_PROCESO, 1401285/proyecto_FIN, 1401285/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1803014 01284	2018	23	U	128	Proyecto de inversion	945,315.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945315.71, modificado:942646.51}}	OP139 - REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP139	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos 117, Centro, codigo postal 86300, México, lon:-93.22036743, lat:18.2671739}}	06-10-2018	04-12-2018	942,646.51	942,646.51	942,646.51	942,646.51	942,646.51	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC O/DOOTSMR23/127/18/139, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:942646.51, importe_modificado:942646.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401284/proyecto_INICIO, 1401284/proyecto_FIN, 1401284/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1818020118142	2018	33	1	4	Acción	1,443,040.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443040.0, modificado:142480.0}}	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 112259	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros proyectos de Inversion	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	112259	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:'Vehiculos', meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.225017, lat:18.266048}}	15-01-2018	15-09-2018	1,424,480.00	1,424,480.00	1,424,480.00	1,424,480.00	1,424,480.00	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:0382018, contratista:SALVADOR PERALTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1268460.0, importe_modificado:1268460.0}}	{meta1: {unidad_medida:'Vehiculos', avance:1.0}}	{1256524proyecto_INICIO, 1256524proyecto_PROCESO, 1256524proyecto_FIN, 1256524proyecto_INICIO, 1256524proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	TAB18180101062323	2018	33	1	4	Proyecto de Inversión	177,588.30	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177588.3, modificado:177588.3}}	Mejoramiento De Vivienda El Zapote Paso De Cupilco - 14699	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	14699	N	0	0	14	{meta1: {unidad_medida:'Vivienda', meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CHICHICAPA - PASO DE CUPILCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 400 EJIDO PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO SALIENDO D, lon:-93.12198184, lat:18.26136151}}	30-05-2018	28-06-2018	177,588.30	177,588.30	177,588.30	177,588.30	177,588.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33045/18054, contratista:ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:177588.3, importe_modificado:177588.3}}	{meta1: {unidad_medida:'Vivienda', avance:7.0}}	{1199234proyecto_INICIO, 1199234proyecto_PROCESO, 1199234proyecto_FIN, 1199234proyecto_PROCESO, 1199234proyecto_INICIO, 1199234proyecto_FIN, 1199234proyecto_PROCESO, 1199234proyecto_INICIO, 1199234proyecto_FIN, 1199234proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180101062340	2018	33	1	4	Proyecto de Inversión	564,341.47	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564341.47, modificado:564327.44}}	Mejoramiento De Vivienda Tupilquillo - 10345	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	10345	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:'Vivienda', meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO TECOLUTILLA - TUPIQUILLO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 600 RANCHERIA TUPIQUILLO, 86640 TUPIQUILLO, COMALCALCO TABASCO SALIENDO DE TEC, lon:-93.35194876, lat:18.2876768}}	10-04-2018	09-05-2018	564,327.44	564,327.44	564,327.44	564,327.44	564,327.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33075/18/111, contratista:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:564341.47, importe_modificado:564327.44}}	{meta1: {unidad_medida:'Vivienda', avance:10.0}}	{1199251proyecto_INICIO, 1199251proyecto_FIN, 1199251proyecto_INICIO, 1199251proyecto_FIN, 1199251proyecto_INICIO, 1199251proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201117944	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	325,170.85	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325170.85, modificado:325170.85}}	Rehabilitación De Techado En Area De Impartición De Educación Fisica Telesecundaria - 101964	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101964	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion: 'RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCIÓN, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO, ENTRANDO A PINOSUAREZ DOBLAMOS A MANO IZQUIERDA EN LA PRIMERA CALLE ENSEGUIDA DOBLAMOS A LA DERECHA Y EN LA ESQUINA ESTA LA ESCUELA, lon: -93.38338729, lat:18.35085056}}	03-05-2018	24-06-2018	325,170.85	325,170.85	325,170.85	325,170.85	325,170.85	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/109/18/084', contratista: 'ULISES DE LA CRUZ SANCHEZ', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: '325170.26', importe_modificado: ''}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 1.0}}	{256326/0, 1256326/0, 1256326/0, 1256326/0}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201117946	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	2,204,392.32	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204392.32, modificado:2286466.01}}	Construcción De Puente Mixto Pinosuarez Segunda Sección - 101934	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101934	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion: 'CAMINO TRAMO PINOSUAREZ 2DA - PINOSUAREZ 3RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCIÓN, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO, EN PINOSUAREZ 2DA RECORREMOS 1.9 KMSOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-93.37923972, lat:18.3855325}}	15-06-2018	25-08-2018	2,286,466.01	2,286,466.01	2,286,466.01	2,286,466.01	2,286,466.01	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/121/18/082', contratista: 'S.A.R. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: '2200387.23', importe_modificado: ''}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 1.0}}	{1256328/0, 1256328/0, 1256328/0, 1256328/0}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201117981	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	1,129,324.73	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO%), monto:1129324.73, modificado:1129324.73})}	Mejoramiento De Vivienda Progreso Tular Segunda Sección - 8755	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	8755	N	0	0	40	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO TECOLUTILLA - PROGRESO TULAR 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 200 RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA SECCION, 86643 PROGRESO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE TECOLUTILLA NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO / C. lon:-93.38171645, lat:18.28476695})}	30-05-2018	28-06-2018	1,129,324.73	1,129,324.73	1,129,324.73	1,129,324.73	1,129,324.73	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/WR33/005/18/101, contratista:ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:507377.78, importe_modificado:})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0})}	{(1256363/proyecto_INICIO, 1256363/proyecto_FIN, 1256363/proyecto_PROCESO, 1256363/proyecto_INICIO, 1256363/proyecto_PROCESO, 1256363/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201117982	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	507,377.78	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507377.78, modificado:507377.78})}	Mejoramiento De Vivienda Progreso Tular Segunda Sección - 8746	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	8746	N	0	0	40	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO TECOLUTILLA - PROGRESO TULAR 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 200 RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA SECCION, 86643 PROGRESO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE TECOLUTILLA NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO / C. lon:-93.3812873, lat:18.28378899})}	30-05-2018	28-06-2018	507,377.78	507,377.78	507,377.78	507,377.78	507,377.78	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/WR33/005/18/101, contratista:ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:507377.78, importe_modificado:})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0})}	{(1256364/proyecto_PROCESO, 1256364/proyecto_FIN, 1256364/proyecto_PROCESO, 1256364/proyecto_INICIO)}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118006	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	526,000.00	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 526000.0, modificado 745508.84}}	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Tecolutilla Drenaje - 101977	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101977	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 501.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 66, direccion: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA ESQUINA DE ZARAGOZA CON FRANCISCO JAVIER MINA, lon: -93.33647978, lat: 18.28450776}}	15-05-2018	20-07-2018	745,508.84	745,508.84	745,508.84	745,508.84	745,508.84	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTS/MR33/098/18/118, contratista: C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 745508.84, importe_modificado: }}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 501.0}}	{1256388/Proyecto_O, 1256388/Proyecto_PROCESO, 1256388/Proyecto_INICIO, 1256388/Proyecto_FIN, 1256388/Proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118079	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	564,706.41	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 564706.41, modificado: 564706.41}}	Mejoramiento De Vivienda Norte Primera Buena Vista - 14972	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	14972	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 110, direccion: CAMINO TRAMO COMALCALCO - NORTE 1RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), 86670 NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO EN DIRECCION A PARAISO RECORREMOS 69 MTS AHI GIRAMOS A, lon: -93.20797043, lat: 18.27656214}}	30-05-2018	28-06-2018	564,706.41	564,706.41	564,706.41	564,706.41	564,706.41	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTS/MR33/058/18/067, contratista: CONSTRUCSTAR S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 564706.41, importe_modificado: }}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0}}	{1256461/Proyecto_O, 1256461/Proyecto_PROCESO, 1256461/Proyecto_INICIO, 1256461/Proyecto_FIN, 1256461/Proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118586	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	1,607,834.82	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1607834.82, modificado: 1607834.82}}	Construcción De Carcamo Y Línea De Presión En Cupilco - 101968	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101968	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 17, direccion: CAMINO TRAMO CUPILCO - DEPORTIVA CUPILCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO, EN LOS TERRENOS DELA DEPORTIVA, lon: -93.1253178, lat: 18.24073631}}	20-06-2018	20-08-2018	1,607,834.82	1,607,834.82	1,607,834.82	1,607,834.82	1,607,834.82	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTS/MR33/120/18/130, contratista: ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1604920.45, importe_modificado: }}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1256968/Proyecto_INICIO, 1256968/Proyecto_PROCESO, 1256968/Proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180101062324	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	1,129,363.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129363.39, modificado:1113299.52}}	Mejoramiento De Vivienda Paso De Cupilco - 14691	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	14691	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CHICHICAPA - PASO DE CUPILCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 400 PUERTO PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO SALIENDO, lon:-93.12216423, lat:18.2624313}}	30-05-2018	28-06-2018	1,113,299.52	1,113,299.52	1,113,299.52	1,113,299.52	1,113,299.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33044/18/053, contratista:ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1129363.39, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1199235/proyecto_INICIO, 1199235/proyecto_FIN, 1199235/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201117859	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	572,521.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572521.8, modificado:570427.1}}	Techado En Area De Impartición De Educación Fisica En La Primaria Juan Escutla Gregorio Mendez Tercera - 101954	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101954	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTAL 3RA - GREGORIO MENDEZ 3RA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 400 RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 3A SECC, 86640 GREGORIO MENDEZ 3RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO, DESDE ZAPOTAL 3RA TOMAMOS LA DESVIACION}}	03-05-2018	24-06-2018	570,427.10	570,427.10	570,427.10	570,427.10	570,427.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33093/18/SB016, contratista:LUIS FELIPE OLIVE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:570427.24, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256241/proyecto_INICIO, 1256241/proyecto_FIN, 1256241/proyecto_PROCESO, 1256241/proyecto_INICIO, 1256241/proyecto_FIN, 1256241/proyecto_PROC}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201117991	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	564,405.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564405.81, modificado:559059.94}}	Mejoramiento De Vivienda Sur Primera Sección Ejido Morelos - 13011	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13011	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - SUR 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 400 EJIDO SUR 1RA SECCION, 86658 SUR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE COMALCALCO EN DIRECCION A TULIPAN POR LA VECINAL Y RECORREMOS 4.4 KM, lon:-93.23723675, lat:18.20417142}}	30-05-2018	28-06-2018	559,059.94	559,059.94	559,059.94	559,059.94	559,059.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33029/18/038, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:564405.81, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1256373/proyecto_INICIO, 1256373/proyecto_FIN, 1256373/proyecto_PROCESO, 1256373/proyecto_INICIO, 1256373/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201117999	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	2,672,129.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672129.95, modificado:2683005.28}}	Pavimentación Asfáltica En Ejido Sur Cuarta Sección - 90152	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	90152	N	0	0	480	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 65, direccion: 'CAMINO TRAMO CARR PRINCIPAL EJIDO SUR 4TA - PRIVADA EJIDO SUR 4TA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 850 EJIDO SUR 4TA SECCION, 86658 SUR 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO POR EL CAMINO AGRARIO CRUZAMOS EL BOULEVARD SAN JOAQUIN Y SE, lon: -93.2336188, lat: 18.23621063}}	10-05-2018	23-06-2018	2,683,005.28	2,683,005.28	2,683,005.28	2,683,005.28	2,683,005.28	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/107/18/010', contratista: 'S.A.R. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 2672129.95, importe_modificado: 2683005.28}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 800.0}}	{1256381/proyecto_PROCESO, 1256381/proyecto_INICIO, 1256381/proyecto_FIN, 1256381/proyecto_INICIO, 1256381/proyecto_FIN, 1256381/proyecto_PROCESO, 1256381/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118005	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	221,493.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221493.02, modificado:221493.02}}	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Javier Mina Agua - 112566	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	112566	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: 'CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO, ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPIA DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y DESPUES DE DOS CUADRAS ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.33640682, lat: 18.28446702}}	15-05-2018	20-07-2018	221,493.02	221,493.02	221,493.02	221,493.02	221,493.02	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/098/18/118', contratista: 'C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 4559736.92, importe_modificado: 4559736.92}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 1.0}}	{1256387/proyecto_INICIO, 1256387/proyecto_FIN, 1256387/proyecto_INICIO, 1256387/proyecto_PROCESO, 1256387/proyecto_FIN, 1256387/proyecto_PROCESO, 1256387/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE CURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118030	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	564,907.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564907.08, modificado:569978.87}}	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Aida Lazaro Collado Francisco Trujillo Guma - 101953	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101953	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - TRUJILLO GURRIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 710 RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO, AL LLEGAR A TRUJILLO GURRIA RECORREMOS 1.7 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS EN, lon:-93.19217414, lat:18.216798}}	03-05-2018	24-06-2018	569,978.87	569,978.87	569,978.87	569,978.87	569,978.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/95/18/SB019, contratista:JOSE ANGEL CORREA VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:563639.84, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256412/proyecto_INICIO, 1256412/proyecto_FIN, 1256412/proyecto_PROCESO, 1256412/proyecto_FIN, 1256412/proyecto_PROCESO, 1256412/proyecto_FIN, 1256412/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118043	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	779,065.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779065.96, modificado:777786.4}}	Revestimiento De Caminos - 81841	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	81841	N	0	0	240	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - OCCIDENTE 3RA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 700 RANCHERIA OCCIDENTE 3A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO RECORRO 1.7 KM Y ENCUENTRO LA UBICA, lon:-93.2143194, lat:18.29808446}}	21-04-2018	05-05-2018	777,786.40	777,786.40	777,786.40	777,786.40	777,786.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/091/18/125, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:777786.4, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.28}}	{1256425/proyecto_INICIO, 1256425/proyecto_FIN, 1256425/proyecto_PROCESO, 1256425/proyecto_FIN, 1256425/proyecto_PROCESO, 1256425/proyecto_FIN, 1256425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118071	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	486,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:523116.14}}	Techado En Area De Impartición De Educación Física Y Barda Perimetral En El J N Nicolas Bravo Carlos Greene Cuarta - 101949	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101949	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:106, direccion:'CAMINO TRAMO ZAPATA 1RA - CARLOS GREEN 4TA MARGEN IZQUIERDO K11.0METRO 9 + 300 RANCHERIA CARLOS GREENE 4A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE EMILIANO ZAPATA 1RA Y EN LA DESVIACION HACIA ARROYO HONDO 4TA DOBLAMOS, lon:-93.43039472, lat:18.23818647}}	03-05-2018	24-06-2018	523,116.14	523,116.14	523,116.14	523,116.14	523,116.14	{cto1: {tipo_obra:'Obra', numero_contrato:'MC O/DOOTSM/R33/94/18/SB002', contratista:'JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS', convocante:'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:486000.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', avance:1.0}}	{1256453proyecto_INICIO, 1256453proyecto_FIN, 1256453proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118146	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:2102834.75}}	Construcción De Carcamo De Aguas Residuales - 101929	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101929	N	0	0	320	{meta1: {unidad_medida:'Otros', meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:'CALLE CALLE 1 COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO-CUJUDUCAC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 2 EN LA COLONIA BICENTENARIO LA CALLE 1 O REVOLUCION HASTA LA ALTURA DE LA CARRETERA, lon:-93.21289498, lat:18.27698595}}	15-05-2018	20-07-2018	2,102,834.75	2,102,834.75	2,102,834.75	2,102,834.75	2,102,834.75	{cto1: {tipo_obra:'Obra', numero_contrato:'MC O/DOOTSM/R33/111/18/091', contratista:'CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V.', convocante:'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1950000.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:'Otros', avance:1.0}}	{1256528proyecto_PROCESO, 1256528proyecto_INICIO, 1256528proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

		DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB180401435026	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	60,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SARGENTO LOPEZ PRIMERA SECC - 344201	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	344201	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 2.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 59, direccion: 'CAMINO TRAMO REYES HERNANDEZ 2DA - SARGENTO LOPEZ 1RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 700 RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CALLE RAYO, lon: -93.27670365, lat: 18.21273265}}	28-11-2018	26-12-2018	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	{cto1: {tipo_obra: 'Obras de Inversión', numero_contrato: 'MC O/DOOTS/MR/33/003/18/143', contratista: 'GRUPO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES, SA DE CV', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: '90809.79', importe_modificado: '90809.79'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 1.0}}	{1435026/Proyecto_INICIO, 1435026/Proyecto_FIN, 1435026/Proyecto_INICIO, 1435026/Proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118007	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	4,559,736.92	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4559736.92, modificado:3902067.28}}	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Francisco Javier Mina - 99806	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	99806	N	0	0	114	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 501.3}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: 'CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEANDRO ROVIROSA, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRAMOS POR LA CALLE PRINCIPAL DE TECOLUTILLA HASTA LLEGAR A LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, lon: -93.33836391, lat: 18.28442627}}	05-05-2018	03-07-2018	3,902,067.28	3,902,067.28	3,902,067.28	3,902,067.28	3,902,067.28	{cto1: {tipo_obra: 'Obras de Inversión', numero_contrato: 'MC O/DOOTS/MR/33/098/18/118', contratista: 'C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: '4559736.92', importe_modificado: '3902067.28'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 501.3}}	{1256389/Proyecto_FIN, 1256389/Proyecto_INICIO, 1256389/Proyecto_PROCESO, 1256389/Proyecto_FIN, 1256389/Proyecto_INICIO, 1256389/Proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE CURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1818020 1118023	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	486,000.00	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 486000.0, modificado 460778.04}}	Construccion De Tachado En Area De Impartición De Educación Física Y Barda Perimetral Del Jn Guadalupe Gomez Marquez Arroyo Hondo Segunda - 101946	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101946	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 73, direccion: 'CAMINO TRAMO ARROYO HONDO 1RA - ARROYO HONDO 2DA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 700 RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA SECCION, 86660 ARROYO HONDO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE ARROYO HONDO 1RA EN EL CRUCERO PARA LLEGAR A ARROYO HONDO 4TA SE, lon: -93 4170268, lat: 18 22290669}}	15-05-2018	26-06-2018	460,778.04	460,778.04	460,778.04	460,778.04	460,778.04	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/100/18/SB001', contratista: 'CONSTRUCSTAR S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 486000.0, importe_modificado: '}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 1.0}}	{1256405/proyecto_PROCESO, 1256405/proyecto_FIN, 1256405/proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1818020 1118031	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	143,580.92	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 143580.92, modificado 138268.65}}	Construccion De Pases De Agua En Diversas Localidades Trujillo Gurria - 99759	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	99759	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 77, direccion: 'CAMINO TRAMO CARRETERA COMALCALCO CUNDUACAN - TRUJILLO GURRIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 300 RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA VIA CORTA HACIA CUNDUACAN RECURRE, lon: -93.19524223, lat: 18.2137814}}	12-05-2018	10-06-2018	138,268.65	138,268.65	138,268.65	138,268.65	138,268.65	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/113/18/124', contratista: 'PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 142770.24, importe_modificado: '}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 3.0}}	{1256413/proyecto_FIN, 1256413/proyecto_PROCESO, 1256413/proyecto_NICIO, 1256413/proyecto_PROCESO, 1256413/proyecto_NICIO, 1256413/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118145	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	460,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 460000.0, modificado: 457416.03}}	Construccion De Carcamo De Aguas Negras Y Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Bicentenario - 101930	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101930	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: 'CALLE CALLE 4 COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO A LA COLONIA BICENTENARIO POR LA CALLE 3 DOBLAMOS SOBRE LA CALLE 4 Y EN LA SIGUIENTE ESQUINA SE ENCUENTRA LA U. Ion-93 21524026, lat: 18 27584493}}	15-05-2018	20-07-2018	457,416.03	457,416.03	457,416.03	457,416.03	457,416.03	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTS/WR33/111/18/091', contratista: 'CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 460000.0, importe_modificado: 457416.03}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 1.0}}	{1256527/proyecto_INICIO, 1256527/proyecto_PROCESO, 1256527/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118147	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	485,925.93	{f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 485925.93, modificado: 456334.54}}	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Primaria Profr Elpidio Lopez Escobar - 101952	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101952	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: 'BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO, 86357 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE LOS ANGELES, CALLE SAN FRANCISCO ESCUELA EN EL BLVD LEANDRO ROVIROSA WADE ESQ CALLE SAN LUIS, lon: -93 22560252, lat: 18 25625214}}	03-05-2018	24-06-2018	456,334.54	456,334.54	456,334.54	456,334.54	456,334.54	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTS/WR33/96/18/SB021', contratista: 'JOSE ANGEL CORREA VILLEGAS', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 484679.27, importe_modificado: 456334.54}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 1.0}}	{1256529/proyecto_PROCESO, 1256529/proyecto_INICIO, 1256529/proyecto_PROCESO, 1256529/proyecto_FIN, 1256529/proyecto_PROCESO, 1256529/proyecto_FIN, 1256529/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118564	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	1,128,407.88	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128407.88, modificado:1115512.79}}	Mejoramiento De Vivienda Arena Tercera Seccion - 10636	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	10636	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - ARENA 3RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 900 RANCHERIA ARENA 3RA SECCION, 86660 ARENA 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION ALAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 3.6 KM AHI GIRAMOS A LA DERECHA Y, lon:-93.40314858, lat:18.2002686}}	30-04-2018	29-05-2018	1,115,512.79	1,115,512.79	1,115,512.79	1,115,512.79	1,115,512.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/WR33/015/18/021, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1128407.88, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1256946/proyecto_INICIO, 1256946/proyecto_FIN, 1256946/proyecto_INICIO, 1256946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB180401437076	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	204,492.94	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204492.94, modificado:202954.42}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JN ANDRES IDUARTE EN ARENA CUARTA SECC - 355758	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	355758	S	13	13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO HONDO 1RA - ARENA 4TA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 97 RANCHERIA ARENA 4TA SECCION, 86660 ARENA 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE LA CIUDAD DE COMALCALCO POR LA CALLE RAYÓN AVANZAMOS HAST, lon:-93.39114921, lat:18.20435892}}	27-11-2018	26-12-2018	202,954.42	202,954.42	202,954.42	202,954.42	202,954.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/WR33/004/18/SB024, contratista:GRUPO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:202954.42, importe_modificado:202954.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1437076/proyecto_PROCESO, 1437076/proyecto_FIN, 1437076/proyecto_INICIO, 1437076/proyecto_FIN, 1437076/proyecto_INICIO, 1437076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																							AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180101062344	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	6,448,796.38	{(f1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6448796.38, modificado 6248481.05})}	Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 15254	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	15254	N	0	0	700	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 3384.35})}	1	{(geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion CALLE SEGUNDA DE BELEN COLONIA CARLOS A MADRAZO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO SALIENDO DE COMALCALCO HACIA OCCIDENTE 1RA PASANDO LA GLORIENTA LA, lon: -93.22165324, lat: 18.28328903})}	26-02-2018	25-06-2018	6,248,481.05	6,248,481.05	6,248,481.05	6,248,481.05	6,248,481.05	{(cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC O/DOOTS/MR/33/081/18/090, contratista JUAN ARMANDO REYES JUAREZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 6440811.26, importe_modificado: })}	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3384.35})}	{(1199255/Proyecto_PROCESO, 1199255/Proyecto_INICIO, 1199255/Proyecto_PROCESO, 1199255/Proyecto_INICIO, 1199255/Proyecto_PROCESO, 1199255/Proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201117864	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	363,706.54	{(f1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 363706.54, modificado 340084.19})}	Construccion De Desayunador Y Cocina Primaria Escuela Primaria Narciso Mendoza Guayo Primera - 101965	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101965	N	0	0	40	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio 5, localidad 28, direccion CAMINO TRAMO GUAYO 1RA - GUAYO 2DA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO, EN LA Y QUIE SE FORMA EN EL GUAYO 1RA DOBLAMOS A MANO IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1 KM A MANO IZQUIERDA, lon: -93.42892894, lat: 18.29922686})}	03-05-2018	24-06-2018	340,084.19	340,084.19	340,084.19	340,084.19	340,084.19	{(cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC O/DOOTS/MR/33/102/18/SB014, contratista CONSTRUCSTAR, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 362577.12, importe_modificado: })}	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0})}	{(1256246/Proyecto_FIN, 1256246/Proyecto_INICIO, 1256246/Proyecto_PROCESO, 1256246/Proyecto_FIN, 1256246/Proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201117962	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	556,958.73	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556958.73, modificado:548041.56}}	Rehabilitacion Electromecanica Y Civil De Pozo Profundo Oriente Primera - 112147	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	112147	N	0	0	1,600	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - CUNDUACAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERIA ORIENTE PRIMERA, 86670 ORIENTE 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO EN DIRECCION A CUNDUACAN RECORREMOS 1 KM Y DAMOS VUELTA ANTES DE LLEGAR AL MOTEL EN , lon -93.2009567, lat:18.23871995}}	07-06-2018	16-06-2018	548,041.56	548,041.56	548,041.56	548,041.56	548,041.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/MR33/118/18/128, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES COMALICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:556958.73, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256344/proyecto_PROCESO, 1256344/proyecto_INICIO, 1256344/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118018	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	2,736,876.77	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736876.77, modificado:3087673.71}}	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Aldama Cuarta - 101927	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101927	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA REYES HERNANDEZ - ALDAMA 4TA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA ALDAMA 4TA. SECCION (EL NARANJITO), 86640 ALDAMA 4TA. SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO TABASCO, POR LA CARRETERA REYES-ALDAMA DAMOS VUETA EN LA COPLAM, lon -93.32582918, lat:18.22537397}}	05-04-2018	25-06-2018	3,087,673.71	3,087,673.71	3,087,673.71	3,087,673.71	3,087,673.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/MR33/112/18/122, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2735355.34, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1256400/proyecto_PROCESO, 1256400/proyecto_INICIO, 1256400/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1818020 1118053	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	2,057,666.90	{f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2057666.9, modificado: 1969727.01}}	Construccion De Puente Mixto Sargento Lopez Cuarta - 101937	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101937	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 90, direccion: CAMINO TRAMO SARGENTOLOPEZ 2DA - SARGENTOLOPEZ 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC. 86654 SARGENTO LOPEZ 4TA, SECCION, COMALCALCO TABASCO, APENAS SALIENDO DE SARGENTO LOPEZ SEGUNDA LOS DIVIDE UN RIO, AHI SE HARA EL P. lon: -93.29784146, lat: 18.19804181}}	25-06-2018	25-08-2018	1,969,727.01	1,969,727.01	1,969,727.01	1,969,727.01	1,969,727.01	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTSMR33/123/18/131, contratista: GUAYACAN DEL SURESTE SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2055588.02, importe_modificado: 2055588.02}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1256435/pryecto_PROCESO, 1256435/proyecto_NICIO, 1256435/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1818020 1118064	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	564,684.99	{f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 564684.99, modificado: 557889.49}}	Mejoramiento De Vivienda Ejido Santa Lucia - 14798	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	14798	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 103, direccion: CAMINO TRAMO COMALCALCO - CHICHICAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA LUCIA CHICHICAPA, 86670 SANTA LUCIA CHICHICAPA (FRACCIONAMIENTO LA QUINTA), COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO HACI AL CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.8 KM, lon: -93.19443268, lat: 18.25132816}}	30-04-2018	28-05-2018	557,889.49	557,889.49	557,889.49	557,889.49	557,889.49	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTSMR33/051/18/060, contratista: CREA INGENIA PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 564684.99, importe_modificado: 557889.49}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0}}	{1256446/pryecto_PROCESO, 1256446/proyecto_NICIO, 1256446/proyecto_FIN, 1256446/proyecto_PROCESO, 1256446/proyecto_FIN, 1256446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118078	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	505,102.27	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505102.27, modificado:502004.76}}	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Primaria Carlos Fernandez Lopez Ejido Buena Vista - 101958	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101958	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:110, direccion: 'CAMINO TRAMO CARRETERA CUNDUACAN COMALCALCO - EJIDO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 200 EJIDO NORTE 1RA. SECCION (BUENA VISTA), 86670 NORTE 1RA. SECCION (BUENA VISTA), COMALCALCO TABASCO, ENTRASND0 DESDE LA CARRETERA DAMOS VUELTA A LA DERECH, lon:-93.20820318, lat:18.27489357}}	03-05-2018	24-06-2018	502,004.76	502,004.76	502,004.76	502,004.76	502,004.76	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTS/SM/R33/104/18/SB020', contratista: 'ULISES DE LA CRUZ SANCHEZ', convocante: 'MUNICIPIO DE LA CRUZ SANCHEZ', importe_modificado: 503992.95}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 1.0}}	{1256460/proyecto_FIN, 1256460/proyecto_INICIACION, 1256460/proyecto_PROCESO, 1256460/proyecto_INICIACION, 1256460/proyecto_PROCESO, 1256460/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118082	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	282,328.58	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282328.58, modificado:275677.11}}	Mejoramiento De Vivienda Tio Moncho - 9676	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	9676	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:118, direccion: 'CAMINO TRAMO TECOLUTILLA - TIO MONCHO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 100 RANCHERIA TIO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE VAZQUEZ), 86644 TIO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE VAZQUEZ), COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE TECOLUTILLA NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE, lon:-93.33910607, lat:18.34335397}}	31-03-2018	29-04-2018	275,677.10	275,677.10	275,677.10	275,677.10	275,677.10	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTS/SM/R33/008/18/104', contratista: 'JULIO DEL AGUILA BELTRAN', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', importe_modificado: 282328.58}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 5.0}}	{1256464/proyecto_PROCESO, 1256464/proyecto_FIN, 1256464/proyecto_INICIACION, 1256464/proyecto_PROCESO, 1256464/proyecto_FIN, 1256464/proyecto_INICIACION, 1256464/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118141	2018	33	I	4	Acción	4,522.15	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4522.15, modificado:4522.55}}	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 112281	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	112281	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Lote', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: 'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.225017, lat:18.266048}}	01-02-2018	30-08-2018	4,522.55	4,522.55	4,522.55	4,522.55	4,522.55	{cto1: {tipo_obra: 'Arrendamientos', numero_contrato: '039-2018', contratista: 'GEROGINA HERNANDEZ CARAVEO', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', importe_modificado: 129920.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Lote', avance: 1.0}}	{1256523/proyecto_FIN, 1256523/proyecto_INICIACION, 1256523/proyecto_PROCESO, 1256523/proyecto_FIN, 1256523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	TAB1818020 1118143	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	93,683.04	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 93683.04, modificado: 112941.3}}	Mejoramiento De Vivienda Comalcalco - 112390	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	112390	N	0	0	0	4	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion: 'CALLE CONOCIDO COLONIA BUENAVISTA, 86357 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO, UNA CASA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO Y OTRO EN LA COLONIA BUENA VISTA, lon: -93.23067021, lat: 18.25842495}}	30-05-2018	28-06-2018	112,941.30	112,941.30	112,941.30	112,941.30	112,941.30	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/060 /18/069', contratista: 'CONSTR UCSTAR S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 112941.3, importe_modificado: 112941.3}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 4.0}}	{1256525/proyecto_INICIO, 1256525/proyecto_PROCESO, 1256525/proyecto_FIN, 1256525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1818020 1118144	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	200,250.78	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 200250.78, modificado: 150250.78}}	Construccion De Carcamo De Aguas Negras Y Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Bicentenario - 101931	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101931	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion: 'CALLE CALLE 4 COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO, ENTRANDO EN LA CALLE 3 DOBLAMOS EN LA CALLE 4 Y EN LA SIGUIENTE EZQUINA ESTA LA UBICACION, lon: -93.21524853, lat: 18.27581152}}	15-05-2018	20-07-2018	150,250.78	150,250.78	150,250.78	150,250.78	150,250.78	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/111 /18/091', contratista: 'CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 150250.78, importe_modificado: 150250.78}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 1.0}}	{1256526/proyecto_INICIO, 1256526/proyecto_PROCESO, 1256526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2019	1	TAB1818020 1118588	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 450000.0, modificado: 554641.86}}	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Cupilco - 101973	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101973	N	0	0	360	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 335.52}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 17, direccion: 'CAMINO TRAMO CUPILCO - DEPORTIVA CUPILCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 2 PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO, EN LA DEPORTIVA LA CALLE DE ENFRENTE, lon: -93.12632274, lat: 18.23948297}}	10-06-2018	25-08-2018	554,641.86	554,641.86	554,641.86	554,641.86	554,641.86	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/116 /18/127', contratista: 'ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 450000.0, importe_modificado: 554641.86}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 335.52}}	{1256970/proyecto_INICIO, 1256970/proyecto_FIN, 1256970/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2019	1	TAB1803014 00144	2018	33	1	5	Adquisicion	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 959900.0}}	AD011.-ADQUISICION DE 10 MOTOPATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversion de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD011	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida: 'Vehiculos', meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion: 'COLONIA SANTO DOMINGO, lon: -93.225017, lat: 18.266048}}	08-08-2018	31-10-2018	959,900.00	959,900.00	959,900.00	959,900.00	959,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Vehiculos', avance: 10.0}}	{1400144/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180101062347	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	564,684.99	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564684.99, modificado:557653.42})}	Mejoramiento De Vivienda Col Las Rosas Santa Cruz - 14832	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	14832	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - CHICHICAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 500 COLONIA LAS ROSAS, 86360 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO SALIEMNDO DE COMALCALCO, lon:-93.21176126, lat:18.24634527}}	30-05-2018	28-06-2018	557,653.42	557,653.42	557,653.42	557,653.42	557,653.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/053/18/062, contratista:CREA INGENIA PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:564684.99, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{(1199258/01/proyecto_PROCESO, 1199258/01/proyecto_FIN, 1199258/01/proyecto_INICIO)}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201117965	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	1,129,804.91	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129804.91, modificado:1129804.91})}	Mejoramiento De Vivienda Oriente Segunda Seccion - 13815	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13815	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - ORIENTE 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 200 RANCHERIA ORIENTE 2DA. SECCION (SAN CAYETANO), 86658 ORIENTE 2DA. SECCION (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE COMALCALCO EN DIRECCION A CARDENAS Y RECORREMOS 7.7 KM Y G, lon:-93.2446503, lat:18.16479821}}	01-03-2018	30-03-2018	1,129,804.90	1,129,804.90	1,129,804.90	1,129,804.90	1,129,804.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/033/18/042, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1129804.91, importe_modificado:1129802.91}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{(1256347/01/proyecto_INICIO, 1256347/01/proyecto_PROCESO, 1256347/01/proyecto_FIN, 1256347/01/proyecto_INICIO, 1256347/01/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201117993	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	1,128,811.59	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128811.59, modificado:1119774.48})}	Mejoramiento De Vivienda Sur Primera Seccion - 13006	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13006	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - SUR 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 400 RANCHERIA SUR 1RA. SECCION, 86658 SUR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE COMALCALCO EN DIRECCION A TULIPAN POR LA VECINAL Y RECORREMOS 4.4 KM, lon:-93.23690415, lat:18.20522118}}	30-04-2018	29-05-2018	1,119,774.48	1,119,774.48	1,119,774.48	1,119,774.48	1,119,774.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/028/18/037, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1128811.59, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{(1256375/01/proyecto_PROCESO, 1256375/01/proyecto_INICIO, 1256375/01/proyecto_PROCESO, 1256375/01/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118010	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	563,748.19	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563748.19, modificado:563748.19}}	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Primera Sección - 10191	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	10191	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - ZAPOTAL 1RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 800 RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION, 86652 ZAPOTAL 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO DAMOS VUELTA EN LA CALLE EL AGUACATE Y SE, lon:-93.2474991, lat:18.29327063}}	31-03-2018	29-04-2018	563,748.19	563,748.19	563,748.19	563,748.19	563,748.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/MR33/011/18/107, contratista:ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:817026.36, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1256392/proceto_INICIO, 1256392/proceto_FIN, 1256392/proceto_PROCESO, 1256392/proceto_FIN, 1256392/proceto_INICIO, 1256392/proceto_FIN, 1256392/proceto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118032	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	564,520.95	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564520.95, modificado:554845.08}}	Mejoramiento De Vivienda Francisco Trujillo Gumia Paso Nuevo - 13905	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13905	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - FRANCISCO TRUJILLO GURRIA PASO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 200 PUERTO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA Y SEGUIMOS 1, lon:-93.18815047, lat:18.21795978}}	30-05-2018	28-06-2018	554,845.08	554,845.08	554,845.08	554,845.08	554,845.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/MR33/039/18/048, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:564520.95, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1256414/proceto_PROCESO, 1256414/proceto_FIN, 1256414/proceto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118054	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	846,608.73	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846608.73, modificado:842547.24}}	Mejoramiento De Vivienda Sargento Lopez Cuarta Sección - 12995	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	12995	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - SARGENTO LOPEZ CUARTA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 800 RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC, 86654 SARGENTO LOPEZ 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CALLE RAYON EN DIRECCION A REYES 2.8 KM Y, lon:-93.30663072, lat:18.19272959}}	31-03-2018	29-04-2018	842,547.24	842,547.24	842,547.24	842,547.24	842,547.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTS/MR33/027/18/036, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:846608.73, importe_modificado:842547.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1256436/proceto_PROCESO, 1256436/proceto_INICIO, 1256436/proceto_PROCESO, 1256436/proceto_INICIO, 1256436/proceto_FIN, 1256436/proceto_INICIO, 1256436/proceto_PROCESO, 1256436/proceto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118060	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	564,706.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564706.41, modificado:563580.06}}	Mejoramiento De Vivienda Pueblo Nuevo - 14994	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	14994	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 200 CUARTEL SAN FERNANDO (PUEBLO NUEVO), 86650 SAN FERNANDO (PUEBLO NUEVO), COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO EN DIRECCIÓN A PARAISO RECORREMOS 3 KMTS AHÍ GIRAMOS A LA DERECH. lon:-93.17559053, lat:18.30852873}}	30-05-2018	28-06-2018	563,580.06	563,580.06	563,580.06	563,580.06	563,580.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/059/18/068, contratista:CONSTRUCSTAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:564706.41, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1256442/proceto_FIN, 1256442/proceto_PROCESO, 1256442/proceto_NICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118066	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	847,027.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847027.52, modificado:826050.66}}	Mejoramiento De Vivienda Santo Domingo - 14818	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	14818	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - CHICHICAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 800 CUARTEL ORIENTE 1A SECC (SANTO DOMINGO), 86670 ORIENTE 1RA SECCION (SANTO DOMINGO), COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO HACI AL CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 3 KMTS. lon:-93.17559053, lat:18.30852873}}	30-05-2018	28-06-2018	826,050.66	826,050.66	826,050.66	826,050.66	826,050.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/052/18/061, contratista:CREA INGENIA PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:847027.52, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1256448/proceto_FIN, 1256448/proceto_PROCESO, 1256448/proceto_NICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118587	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	360,301.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360301.98, modificado:444085.69}}	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Cupilco Agua - 101976	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101976	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:268.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUPILCO - USPI MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 800 PUEBLO CUPILCO 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO, EN LA ENTRADA DE CUPILCO A USPI EN LA PRIMERA CUADRA A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-93.1266446, lat:18.24145978}}	25-06-2018	20-08-2018	444,085.69	444,085.69	444,085.69	444,085.69	444,085.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/116/18/127, contratista:ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:360301.98, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.64}}	{1256969/proceto_FIN, 1256969/proceto_PROCESO, 1256969/proceto_NICIO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1818020 118590	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	324,780.94	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324780.94, modificado:305602.85}}	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Jardin De Niños Club De Leones Cupilco - 101957	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101957	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO, LLEGANDO A CUPILCO DESDE CHICHICAPA EN LA SEGUNDA CUADRA ALA DERECHA SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-93.12768888, lat:18.23923154}}	03-05-2018	24-06-2018	305,602.85	305,602.85	305,602.85	305,602.85	305,602.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/110/18/SB017, contratista:ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:324255.89, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256972/Proyecto_INICIO, 1256972/Proyecto_FIN, 1256972/Proyecto_PROCESO, 1256972/Proyecto_INICIO, 1256972/Proyecto_PROCESO, 1256972/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1804014 35408	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	538,650.78	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538650.78, modificado:537626.14}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA ORTIZ - 346261	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	346261	S	55	55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO ORIENTE 2DA (SAN CAYETANO) - ORIENTE 3RA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA ORIENTE 3A SECC, 86658 ORIENTE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE	27-11-2018	26-12-2018	537,626.14	537,626.14	537,626.14	537,626.14	537,626.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/001/18/SB023, contratista:CONSTRUCSTAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:537626.14, importe_modificado:537626.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1435408/Proyecto_INICIO, 1435408/Proyecto_PROCESO, 1435408/Proyecto_INICIO, 1435408/Proyecto_FIN, 1435408/Proyecto_INICIO, 1435408/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1804014 37280	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	3,677,091.43	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677091.43, modificado:5867250.55}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUPILCO - 357914	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	357914	S	180	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3549.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO VILLA CHICHICAPA - CUPILCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, LLEGAMOS A VILLA CHICHICAPA Y AVANZAMOS 6.85 KM LLEGAMOS AL	10-06-2018	30-08-2018	5,867,250.55	5,867,250.55	5,867,250.55	5,867,250.55	5,867,250.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/098/18/118, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:745508.84, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3549.31}}	{1437280/Proyecto_INICIO, 1437280/Proyecto_FIN, 1437280/Proyecto_PROCESO, 1437280/Proyecto_INICIO, 1437280/Proyecto_PROCESO, 1437280/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1804014 37923	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	2,125,761.90	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125761.9, modificado:2032137.02})}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA GUSTAVO DE LA FUENTE - 361235	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	361235	S	800	808	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE POCHITOQUE COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE DORANTES, 86120 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE POCHITOQUE Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE UNO EN LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE ENTRE CALLE POCHITOQUE Y CALLE 24 A UN COSTADO, lon:-93.2303182, lat:18.28291755}}	11-06-2018	17-07-2018	2,032,137.02	2,032,137.02	2,032,137.02	2,032,137.02	2,032,137.02	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/117/18/085, contratista:VAYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1147755.55, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1437923/proyecto_PROCESO, 1437923/proyecto_INICIO, 1437923/proyecto_FIN, 1437923/proyecto_PROCESO, 1437923/proyecto_INICIO, 1437923/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1818020 1117952	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	1,085,576.29	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085576.29, modificado:1164784.8})}	Construccion De Pavimento Asfaltico En Frio Deportiva Miguel Hidalgo - 101925	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101925	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO HIDALGO - DEPORTIVA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 400 PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO, EN HIDALGO DOBLAMOS ANTES DEL PUENTE A LA IZQ RECORREMOS 400 KM Y A MANO IZQ SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-93.30957055, lat:18.25226633}}	03-05-2018	24-06-2018	1,164,784.80	1,164,784.80	1,164,784.80	1,164,784.80	1,164,784.80	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/105/18/123, contratista:ANDRES GOMES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1169531.09, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256334/proyecto_FIN, 1256334/proyecto_INICIO, 1256334/proyecto_PROCESO, 1256334/proyecto_INICIO, 1256334/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201117974	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	143,580.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143580.0, modificado:444085.69}}	Construcción De Pases De Agua En Diversas Comunidades Paso De Cupilco - 99716	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	99716	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 268.64}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 52, direccion: 'CAMINO TRAMO COMALCALCO - PASO DE CUPILCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 100 RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DESDE CHICHICAPA Y RECORREMOS 4.94 KM EN DIRECCIÓN A CUPILCO AHI DOBLAMOS A LA IZQ Y SEGUIMOS 3, lon: -93.11522268, lat: 18.26904857}}	12-05-2018	10-06-2018	444,085.69	444,085.69	444,085.69	444,085.69	444,085.69	{cto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: 'MC O/DOOTS/MR33/113/18/124, contratista: 'PROYECTO', equipos_y_servicios: 'SA DE C.V., convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 143580.0, importe_modificado: '}}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 268.64}}	{1256356/proyecto_INICIO, 1256356/proyecto_PROCESO, 1256356/proyecto_FIN, 1256356/proyecto_INICIO, 1256356/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18040141118001	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	253,573.62	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253573.62, modificado:253573.62}}	Mejoramiento De Vivienda Ejido Sur Cuarta Sección - 13022	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13022	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 55, direccion: 'CAMINO TRAMO COMALCALCO - SUR 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 300 EJIDO SUR 4TA SECCIÓN, 86658 SUR 4TA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE COMALCALCO EN DIRECCIÓN A TULIPAN POR LA VECINAL Y RECORREMOS 900 MTS GIRAMOS A LA DERECHA EN DIRECCIÓN lon: -93.23106533, lat: 18.23604759}}	30-05-2018	28-06-2018	253,573.62	253,573.62	253,573.62	253,573.62	253,573.62	{cto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: 'MC O/DOOTS/MR33/031/18/040, contratista: 'CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 253573.62, importe_modificado: '}}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 10.0}}	{1256383/proyecto_FIN, 1256383/proyecto_PROCESO, 1256383/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB180401435196	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	31,790.35	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31790.35, modificado:30809.79}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SARGENTO LOPEZ PRIMERA SECC - 345023	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	345023	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 59, direccion: 'CAMINO TRAMO REYES HERNANDEZ 2DA - SARGENTO LOPEZ 1RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 700 RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCIÓN, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CALLE RAYO, lon: -93.2904784, lat: 18.20606086}}	28-11-2018	26-12-2018	30,809.79	30,809.79	30,809.79	30,809.79	30,809.79	{cto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: 'MC O/DOOTS/MR33/003/18/143, contratista: 'GRUPO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES, SA DE CV, convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 30809.79, importe_modificado: 90809.79}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 1.0}}	{1435196/proyecto_FIN, 1435196/proyecto_INICIO, 1435196/proyecto_PROCESO, 1435196/proyecto_FIN, 1435196/proyecto_PROCESO, 1435196/proyecto_FIN, 1435196/proyecto_INICIO, 1435196/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1804014 37807	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	611,861.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611861.14, modificado:610697.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN MIGUEL HIDALGO SEGUNDA SECC - 360508	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	360508	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO MIGUEL HIDALGO - MIGUEL HIDALGO 2DA MARGEN DERECHO KILOMETRO 97 + undefined PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, LLEGAMOS AL POBLADO DE MIGUEL HIDALGO ANTES DE CRUZAR EL PU, lon:-93.31207558, lat:18.24065503}}	27-11-2018	26-12-2018	610,697.00	610,697.00	610,697.00	610,697.00	610,697.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC OI/DOOTS/MR33/002 /18/B025, contratista:CONSTRUCSTAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:611861.14, importe_modificado:611861.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1437807/proyecto_PROCESO, 1437807/proyecto_INICIO, 1437807/proyecto_FIN, 1437807/proyecto_INICIO, 1437807/proyecto_PROCESO, 1437807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1818020 1117847	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	2,123,427.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123427.73, modificado:2041955.83}}	Construcción De Puente Mixto Emiliano Zapata Primera - 101933	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101933	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ZAPATA 1RA - ARROYO HONDO 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 600 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO, EN LA CARRETERA QUE VA DE ZAPATA A ARROYO HONDO 4TA RECORREMOS 1.6 KM Y DAMOS, lon:-93.41401784, lat:18.26138808}}	25-06-2018	25-08-2018	2,041,955.83	2,041,955.83	2,041,955.83	2,041,955.83	2,041,955.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC OI/DOOTS/MR33/122 /18/O081, contratista:TERRAMAG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2123427.73, importe_modificado:2123427.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256229/proyecto_INICIO, 1256229/proyecto_PROCESO, 1256229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1818020 1117963	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	564,520.95	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 564520.95, modificado: 564520.95}}	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc La Privada - 13886	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13886	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 47, direccion: 'CAMINO TRAMO COMALCALCO - ORIENTE 1RA LA PRIVADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 800 RANCHERIA ORIENTE 1RA SECCION, 86670 ORIENTE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA Y SEGUIMOS 1.3 KM DOBLAMOS EN DIRECC, lon: -93.19437724, lat: 18.23526556}}	30-05-2018	30-06-2018	564,520.95	564,520.95	564,520.95	564,520.95	564,520.95	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/037/18/046, contratista: 'TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 564520.95, importe_modificado: 564520.95}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 10.0}}	{1256345/Proyecto_INICIO, 1256345/Proyecto_FIN, 1256345/Proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1818020 1117967	2018	33	I	4	Proyecto de inversion	54,017.07	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 54017.07, modificado: 54016.88}}	Mejoramiento De Vivienda Oriente Tercera - 112345	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	112345	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 49, direccion: 'CAMINO TRAMO COMALCALCO - ORIENTE 3RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 200 RANCHERIA ORIENTE 3A SECC, 86658 ORIENTE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE COMALCALCO CON DIRECCION A CUNDUACAN A 2 KM Y MEDIO DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y AHI SE E, lon: -93.21283421, lat: 18.19616837}}	15-05-2018	24-05-2018	54,016.68	54,016.68	54,016.68	54,016.68	54,016.68	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/DOOTSMR33/115/18/116, contratista: 'CONSTRUCSTAR, S.A. DE C.V., convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 54017.07, importe_modificado: 54016.88}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 1.0}}	{1256349/Proyecto_INICIO, 1256349/Proyecto_FIN, 1256349/Proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180201118002	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	564,405.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564405.81, modificado:564405.81}}	Mejoramiento De Vivienda Sur Cuarta Seccion - 13019	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13019	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - SUR 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERIA SUR 4TA SECCION, 86658 SUR 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE COMALCALCO EN DIRECCION A TULIPAN POR LA VECINAL Y RECORREMOS 1 KM, lon:-93.22042233, lat:18.23262372}}	30-05-2018	28-06-2018	564,405.81	564,405.81	564,405.81	564,405.81	564,405.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSMR33/030 /18/039, contratista:CONSTR UCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICI PIO DE COMALCALCO, monto:564405.81, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1256384proyecto_PROCESO, 1256384proyecto_FIN, 1256384proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118022	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	245,607.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245607.78, modificado:220385.82}}	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física Y Barda Perimetral Del Jn Guadalupe Gomez Marquez Arroyo Hondo Segunda - 101948	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101948	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO HONDO 1RA - ARROYO HONDO 2D MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA SECCION, 86660 ARROYO HONDO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE ARROYO HONDO 1RA EN EL CRUCERO PARA LLEGAR A ARROYO HONDO 4TA SE, lon:-93.41697544, lat:18.22293952}}	03-05-2018	24-06-2018	220,385.82	220,385.82	220,385.82	220,385.82	220,385.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSMR33/100 /18/SB001, contratista:CONSTR UCSTAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICI PIO DE COMALCALCO, monto:245607.78, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256404proyecto_INICIO, 1256404proyecto_FIN, 1256404proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118567	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	486,047.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486047.06, modificado:443185.39}}	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Primaria Jose Coffin Sanchez Arena Cuarta Seccion - 101955	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101955	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ARENA 3RA - ARENA 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA ARENA 4TA SECCION, 86660 ARENA 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO, DE ARENA 3RA DESVIAMOS A ARENA 4TA Y A 200 MTS SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon:-93.39141226, lat:18.20442849}}	03-05-2018	24-06-2018	443,185.39	443,185.39	443,185.39	443,185.39	443,185.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSMR33/108 /18/SB022, contratista:PCYT DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICI PIO DE COMALCALCO, monto:484234.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256949proyecto_INICIO, 1256949proyecto_FIN, 1256949proyecto_PROCESO, 1256949proyecto_INICIO, 1256949proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB18180101062322	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	395,277.19	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395277.19, modificado:383806.9}}	Mejoramiento De Vivienda El Zapote Paso De Cupilco - 14709	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	14709	N	0	0	14	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion: 'CAMINO TRAMO CHICHICAPA - PASO DE CUPILCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 400 EJIDO PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO SALIENDO D, lon: -93.12135957, lat: 18.26189131}}	30-05-2018	28-06-2018	383,806.90	383,806.90	383,806.90	383,806.90	383,806.90	{cto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MC/O/DOOTS/MR/33/045/18/054, contratista: ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 395277.19, importe_modificado: }}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 7.0}}	{1199233/proceto_INICIO, 1199233/proceto_FIN, 1199233/proceto_INICIO, 1199233/proceto_PROCESO, 1199233/proceto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180101062350	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	564,520.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564520.95, modificado:558339.64}}	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc Bella Luz - 13854	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13854	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: 'CAMINO TRAMO COMALCALCO - BELLA LUZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 600 RANCHERIA ORIENTE 1RA SECCIÓN, 86670 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO SALIMOS DE C, lon: -93.20145453, lat: 18.245857}}	30-04-2018	29-05-2018	558,339.64	558,339.64	558,339.64	558,339.64	558,339.64	{cto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MC/O/DOOTS/MR/33/035/18/044, contratista: TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 564520.95, importe_modificado: }}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 10.0}}	{1199261/proceto_INICIO, 1199261/proceto_FIN, 1199261/proceto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201117978	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	1,129,324.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129324.73, modificado:1102662.15}}	Mejoramiento De Vivienda Progreso Tular Primera Sección - 8743	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	8743	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion: 'CAMINO TRAMO TECOLUTILLA - PROGRESO TULAR 1RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 600 RANCHERIA PROGRESO TULAR 1RA SECCIÓN, 86643 PROGRESO TULAR 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE TECOLUTILLA NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE	30-04-2018	29-05-2018	1,102,662.15	1,102,662.15	1,102,662.15	1,102,662.15	1,102,662.15	{cto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MC/O/DOOTS/MR/33/004/18/100, contratista: ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1129324.73, importe_modificado: }}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 20.0}}	{1256360/proceto_INICIO, 1256360/proceto_FIN, 1256360/proceto_INICIO, 1256360/proceto_PROCESO, 1256360/proceto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB18180201118070	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	130,443.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130443.07, modificado:131483.11}}	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física Y Barda Perimetral Del Jn Nicolas Bravo Carlos Greene Cuarta - 101951	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	101951	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:106, direccion: 'CAMINO TRAMO ZAPATA 1RA - CARLOS GREENE 4TA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERIA CARLOS GREENE 4A SECCIÓN, 86630 CARLOS GREENE 4TA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO, SALIMOS DE EMILIANO ZAPATA 1RA Y EN LA DESVIACIÓN HACIA ARROYO HONDO 4TA DOBLAMOS A, lon: -93.43037327,	03-05-2018	24-06-2018	131,483.11	131,483.11	131,483.11	131,483.11	131,483.11	{cto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MC/O/DOOTS/MR/33/94/18/SB002, contratista: JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 130443.07, importe_modificado: }}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 1.0}}	{1256452/proceto_INICIO, 1256452/proceto_PROCESO, 1256452/proceto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TAB1818020 1118568	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	846,305.93	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846305.93, modificado:967220.45}}	Mejoramiento Vivienda Arena Cuarta Sección - 11478	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	11478	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO COMALCALCO - ARENA 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 700 RANCHERIA ARENA 4TA SECCION, 86660 ARENA 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO, SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION ALAS ARENAS POR EL SURESTE	30-05-2018	28-06-2018	967,220.45	967,220.45	967,220.45	967,220.45	967,220.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/016 /18/022, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:846305.93, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:'Vivienda', avance:16.0}}	{1256950/proyecto_FIN, 1256950/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1818020 1118575	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	1,129,309.36	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129309.36, modificado:1114027.42}}	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Cuarta Sección - 10386	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	10386	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - ARROYO HONDO 4TA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 200 RANCHERIA ARROYO HONDO 4TA SECCION, 86630 ARROYO HONDO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO CON CADENA DE CIMENTACIÓN, Y CERRA, lon:-93.41728835, lat:18.24789213}}	10-05-2018	08-06-2018	1,114,027.42	1,114,027.42	1,114,027.42	1,114,027.42	1,114,027.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/076 /18/112, contratista:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1129309.36, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:'Vivienda', avance:20.0}}	{1256957/proyecto_FIN, 1256957/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	1	TAB1804014 37370	2018	33	1	4	Proyecto de inversion	293,497.35	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293497.35, modificado:292942.49}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN ENTRADA LOS URBANOS OCCIDENTE SEGUNDA SECC - 358379	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	358379	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 506.5, meta_modificada: 506.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO OCCIDENTE 1RA - OCCIDENTE 1RA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 47 RANCHERIA OCCIDENTE 2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, LLEGAMOS A LA RANCHERIA OCCIDENTE 1RA SECC Y EN LA ENTRADA DONDE ES, lon:-93.22659497, lat:18.31366947}}	06-12-2018	20-12-2018	292,942.49	292,942.49	292,942.49	292,942.49	292,942.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/005 /18/144, contratista:VZN CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:292942.49, importe_modificado:292942.49}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', avance:506.5}}	{1437370/proyecto_FIN, 1437370/proyecto_PROCESO, 1437370/proyecto_FIN, 1437370/proyecto_PROCESO, 1437370/proyecto_FIN, 1437370/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances



LIC. LORENA MENDEZ DENIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



LC. ADRIAN MAGANA MARTINEZ
DIRECTOR DE FINAZAS



DIRECCIÓN DE FINAZAS