

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2020	1	TAB200101702827	2020	33	I	5	Adquisición	54,870.63	{ff1: {ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 54870.63, modificado: 54870.63}}	AD019-ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD019	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Equipo de seguridad, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	01-04-2020	13-05-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Equipo de seguridad, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	TAB200101702817	2020	33	I	5	Adquisición	17,727.38	{ff1: {ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 17727.38, modificado: 17727.38}}	AD018-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD018	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Computadoras, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	28-02-2020	31-03-2020	4,431.84	17,727.38	17,727.38	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Computadoras, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	TAB200101702837	2020	33	I	5	Adquisición	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 550000.0, modificado: 550000.0}}	AD016-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD016	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	28-02-2020	30-04-2020	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	TAB200101702845	2020	33	I	5	Adquisición	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500000.0, modificado: 500000.0}}	AD015-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD015	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	28-02-2020	30-04-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	TAB200101702810	2020	33	I	5	Adquisición	7,800.00	{ff1: {ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7800.0, modificado: 7800.0}}	AD009-ADQUISICION DE UN MOTOSIERRA DE TALADRO ATORNILLADOR 18V 1/2" DEWALT.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD009	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Maquinaria y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	28-02-2020	31-03-2020	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Maquinaria y equipo, avance: 1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances
2020	1	TAB200101702848	2020	33	I	5	Adquisición	12,500.00	{ff1: {ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 12500.0, modificado: 12500.0}}	AD004-ADQUISICION DE UN MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD004	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Maquinaria y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	01-02-2020	29-02-2020	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Maquinaria y equipo, avance: 1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2020	1	TAB190201561130	2019	04	U	7	Adquisición	150,000.00	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 4, modalidad U, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 150000.0, modificado: 149756.0}}	AD017.-ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversion de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD017	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, meta 1.0, meta_modificada 1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., México, lon.-93 2216864, lat:18.261156}, geo2: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Av Bicentenario, Comalcalco, Tab., México, lon.-93 21294308, lat:18.26807046}}	15-04-2019	15-05-2019	149,756.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, avance 1.0}}		Terminado	Validado avances
2020	1	TAB190401630782	2019	33	I	3	Proyecto de inversión	4,752,181.71	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2693061.38, modificado 2691070.05}, #2: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2059120.33, modificado 2057583.19}}	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA TECOLUTILLA - 204227	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	204227	S	5,319	5,318	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 66, direccion VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR EL PANTON DE TECOLUTILLA POR LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS RECTO 732.87 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA EN UNA CALLE DE TERRACERIA Y, lon.-93 34383654, lat:18.28734995}}	28-10-2019	16-12-2019	4,748,653.24	4,748,653.24	4,748,653.24	4,748,653.24	4,748,653.24	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC O/DOOTS/MR/33/094 /19/089E-089M, contratista TERRAM AG, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 4748681.71, importe_modificado 4748681.71}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 1.0}}	{1630782/proyecto_FIN, 1630782/proyecto_INICIO, 1630782/proyecto_PROCESO, 1630782/proyecto_FINICIO, 1630782/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2020	1	TAB190401630709	2019	33	I	3	Proyecto de inversión	1,958,690.00	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1148771.69, modificado 1147380.17}, #2: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 809918.31, modificado 1058937.26}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN LA COLONIA JORGE DIAZ SERRANO DE LA CD DE COMALCALCO - 203872	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	203872	S	####	####	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 434.0, meta_modificada 434.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion CALLE PALMERAS COLONIA JORGE DIAZ SERRANO, 86360 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A VIA CORTA DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS RECTO 2.95, lon.-93 20456221, lat:18.25580585}}	11-11-2019	14-12-2019	2,206,317.43	2,206,317.43	2,206,317.43	2,206,317.43	2,206,317.43	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC O/DOOTS/MR/33/099 /19/088E-088M, contratista CONSORCIO ELISAMA S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1956317.44, importe_modificado 1956317.44}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 434.0}}	{1630709/proyecto_INICIO, 1630709/proyecto_PROCESO, 1630709/proyecto_FIN, 1630709/proyecto_PROCESO, 1630709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2020

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
										ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
2020	1	TAB190401630054	2019	33	1	3	Proyecto de inversion	1,800,000.00	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1078421.11), f2: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:717623.14)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE VILA CHICHICAPA - 200308	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	200308	S	3,506	3,506	0	{meta1: (unidad_medida lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.15 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVANZAMOS 307 METROS MAS, DOBL. lon-93.18197087, lat:18.25811912)}	21-08-2019	04-10-2019	1,796,044.25	1,796,044.25	1,796,044.25	1,796,044.25	1,796,044.25	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/069 /19/086-086M, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1797389.0, importe_modificado:1797389.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0)}	{1630054/proyecto_INICIO, 1630054/proyecto_FIN, 1630054/proyecto_INICIO, 1630054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	1	TAB190401634415	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	1,451,225.59	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451225.59, modificado:1447314.76)}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COL SAN FRANCISCO - 222079	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222079	S	210	210	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad:1, direccion:BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE COLONIA SAN FRANCISCO, 86330 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE TITO LIVIO ENRIQUEZ Y CALLE LAS CAROLINAS, CALLE FILADELFIO LOPEZ JAVIER LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BLVD. LEANDRO ROVIROSA , lon-93.22692647, lat:18.27032559)}	14-10-2019	14-12-2019	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/077 /19/095, contratista:ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1447314.76, importe_modificado:1447314.76)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1634415/proyecto_INICIO, 1634415/proyecto_PROCESO, 1634415/proyecto_FIN, 1634415/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	TAB190401651381	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	351,011.55	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351011.55, modificado:348508.5)}	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MOISÉS SAENZ GARZA - 260975	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	260975	S	725	725	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad:1, direccion:CALLE BOUGAMBILIA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86323 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION MARIA PAZ CHAPUZ, EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS DOBLAMOS EN LA CALLE BOUGAMBILIA, Y A, lon-93.21937336, lat:18.2702581)}	07-11-2019	14-12-2019	348,508.50	348,508.50	348,508.50	348,508.50	348,508.50	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/095/19/SB038, contratista:ARG +3 ARQUITECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:348509.6, importe_modificado:348509.6)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1651381/proyecto_INICIO, 1651381/proyecto_FIN, 1651381/proyecto_PROCESO, 1651381/proyecto_FIN, 1651381/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Primer Trimestre 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD PROGRAMADA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL - APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	TAB190401654533	2019	33	1	4	499,979.17	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499979.17, modificado:499103.49}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN DIVERSAS LOCALIDADES - 265052	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	265052	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:70, direccion:RANCHERIA ALDAMA 3RA. SECCION (HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA. SECCION (HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS AVANZAMOS 750 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1, lon:-93.37638315, lat:18.22114323}}	21-11-2019	18-12-2019	499,103.49	499,103.49	499,103.49	499,103.49	499,103.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/107/19/102, contratista:JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:499103.49, importe_modificado:499103.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1654533/proyecto_INICIO, 1654533/proyecto_FIN, 1654533/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

LIC. LORENA MENDEZ DENIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LC. ADRIAN FABIANA MARTINEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS