

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB1902015 61130	2019	04	U	7	Adquisición	150,000.00	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 4, modalidad U, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 150000.0, modificado 150000.0}}	AD017 -ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD017	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, meta 1.0, meta_modificada 1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}, geo2: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Av Bicentenario, Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.21294308, lat: 18.26807046}}	15-04-2019	15-05-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, avance 0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB1902015 29754	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	864,999.48	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.48, modificado 862295.64}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 38662	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38662	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 30.0, meta_modificada 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 21, direccion RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION AL GOLPE Y RECORREMOS 4.5 KM AHI GIRAMOS A LA IZQUIERDA, lon: -93.39902162, lat: 18.26943026}}	27-02-2019	27-05-2019	862,295.64	862,295.64	862,295.64	862,295.64	862,295.64	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC ODDOOTSMPR33/015/19/009, contratista CONSTR UCTORA MALUMA, S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 2591354.84, importe_modificado 2591354.84}}	{meta1: {unidad_medida Vivienda, avance 30.0}}	{1529754/proyecto_INICIO, 1529754/proyecto_PROCESO, 1529754/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB1902015 38695	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	43,066.61	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 43066.61, modificado 39950.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN PATASTAL PRIMERA - 81187	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81187	S	17	17	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 17.0, meta_modificada 17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 53, direccion RANCHERIA PATASTAL 1RA SECCIÓN, 86644 PATASTAL 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 2.12 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARRIL DERECHO POR LA CA, lon: -93.36658026, lat: 18.31748041}}	30-01-2019	31-08-2019	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	{cto1: {tipo_obra Servicios, numero_contrato 055/2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 330175.0, importe_modificado 330175.0}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 17.0}}	{1538695/proyecto_INICIO, 1538695/proyecto_PROCESO, 1538695/proyecto_FIN, 1538695/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201539162	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	83,599.83	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 83599.83, modificado 77550.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN GUAYO PRIMERA - 81991	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81991	S	33	33	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 33.0, meta_modificada: 33.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 28, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMO, lon: -93.42093006, lat: 18.29650456}}	30-01-2019	31-08-2019	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0582019, contratista: JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 202100.0, importe_modificado: 202100.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 33.0}}	{1539162/ proyecto_NICIO, 1539162/ proyecto_PROCESO, 1539162/ proyecto_FIN, 1539162/ proyecto_PROCESO, 1539162/ proyecto_FIN, 1539162/ proyecto_NICIO, 1539162/ proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201542116	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	50,666.60	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 50666.6, modificado 47000.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN USPI - 86692	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86692	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 98, direccion: RANCHERIA USPI, 86670 USPI, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA COMALCALCO A JALISCO DE MENDEZ RECORREMOS 6.30 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.12073555, lat: 18.25146618}}	30-01-2019	31-08-2019	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0592019, contratista: XOCHELT GARCIA ACOSTA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 284350.0, importe_modificado: 284350.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 20.0}}	{1542116/ proyecto_NICIO, 1542116/ proyecto_FIN, 1542116/ proyecto_PROCESO, 1542116/ proyecto_NICIO, 1542116/ proyecto_FIN, 1542116/ proyecto_PROCESO, 1542116/ proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201543934	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	432,499.74	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432499.74, modificado 430428.87}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA SEGUNDA MANGUITO - 89469	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89469	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.38068248, lat: 18.23754123}}	29-04-2019	27-06-2019	430,428.87	430,428.87	430,428.87	430,428.87	430,428.87	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC ODDOOTSM/R33/045/19/002, contratista: SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1295795.38, importe_modificado: 1295795.38}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0}}	{1543934/ proyecto_NICIO, 1543934/ proyecto_PROCESO, 1543934/ proyecto_NICIO, 1543934/ proyecto_FIN, 1543934/ proyecto_PROCESO, 1543934/ proyecto_FIN, 1543934/ proyecto_PROCESO, 1543934/ proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201544238	2019	33	1	4	576,666.33	{ff1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.33, modificado 572481.29}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 90042	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90042	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad: 17, direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A VILLAHERMOSA RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 550 Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon:-93.13349961, lat:18.23471918}}	23-04-2019	06-06-2019	572,481.29	572,481.29	572,481.29	572,481.29	572,481.29	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTSMR33/042/19/020, contratista: C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 863681.11, importe_modificado 863681.11}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{1544238/Proyecto_PROCESO, 1544238/Proyecto_INICIO, 1544238/Proyecto_FIN, 1544238/Proyecto_PROCESO, 1544238/Proyecto_FIN, 1544238/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201545388	2019	33	1	4	46,866.61	{ff1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 46866.61, modificado 43475.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN ORIENTE SEXTA - 66007	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66007	S	19	19	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 18.5, meta_modificada: 18.5}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad: 91, direccion RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCIÓN (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CARDENAS RECORREMOS 8.70 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.2432521, lat:18.1702735}}	30-01-2019	31-08-2019	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 046 2019, contratista: CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe_modificado 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 18.5}}	{1545388/Proyecto_INICIO, 1545388/Proyecto_PROCESO, 1545388/Proyecto_INICIO, 1545388/Proyecto_FIN, 1545388/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201546692	2019	33	1	4	37,999.95	{ff1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 37999.95, modificado 35250.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN GREGORIO MENDEZ CUARTA - 67756	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67756	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad: 119, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 4TA SECCIÓN (EL SANTIAGO), 86652 GREGORIO MENDEZ 4TA SECCIÓN (EL SANTIAGO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 304 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA, lon:-93.2654273, lat:18.28233124}}	30-01-2019	31-08-2019	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 050 2019, contratista: FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe_modificado 360725.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 15.0}}	{1546692/Proyecto_INICIO, 1546692/Proyecto_PROCESO, 1546692/Proyecto_FIN, 1546692/Proyecto_PROCESO, 1546692/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB1902015 51348	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,581,801.18	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2581801.18, modificado 2577958.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIÓ CAMINO ENTRADA DE LA CONASUPO EN GREGORIO MENDEZ TERCERA - 103270	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	103270	S	450	450	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 27, direccion: RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 3A SECC, 86640 GREGORIO MENDEZ 3RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA LAS ROSAS AVANZAMOS 6.41 KM DOBLAMOS A LA, lon: -93.29988347, lat: 18.29357084}}	10-06-2019	08-08-2019	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,229,305.55	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/D00TSM/R33/052/19/068, contratista: JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2577958.75, importe_modificado: 2577958.75}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1551348/Proyecto_NICIO, 1551348/Proyecto_PROCESO, 1551348/Proyecto_FIN, 1551348/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB1902015 30507	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	605,499.64	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 605499.64, modificado 604148.99}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 40772	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	40772	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 21.0, meta_modificada: 21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 59, direccion: RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMOS, lon: -93.28002076, lat: 18.21343216}}	25-02-2019	10-05-2019	604,148.99	604,148.99	604,148.99	604,148.99	604,148.99	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/D00TSM/R33/003/19/031, contratista: PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1814561.53, importe_modificado: 1814561.53}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 21.0}}	{1530507/Proyecto_NICIO, 1530507/Proyecto_PROCESO, 1530507/Proyecto_FIN, 1530507/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB1902015 31257	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 550372.58}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 43120	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43120	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ENTRAMOS A LA COLONIA TOMAS GARRIDO DESPUES DE LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE Y ENSEGUIDA ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.23717386, lat: 18.28870551}}	25-02-2019	10-05-2019	550,372.58	550,372.58	550,372.58	550,372.58	550,372.58	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/D00TSM/R33/004/19/038, contratista: PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto: 1728153.82, importe_modificado: 1728153.82}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{1531257/Proyecto_NICIO, 1531257/Proyecto_PROCESO, 1531257/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201541903	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	18,999.98	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.98, modificado:17625.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CHAMPA CUPILCO - 86383	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86383	S	7	7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.5, meta_modificada:7.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:100, direccion:EJIDO CHAMPA DE CUPILCO, 86670 CHAMPA DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . EN LA ENTRADA DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA EN EL PARQUE DE CUPILCO DOBLAMOS A LA DERECHA, AVANZAMOS 1 KM RECTO Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.13129312, lat:18.22798464}}	30-01-2019	31-08-2019	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0592019, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:284350.0, importe_modificado:284350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}}	{1541903/proyecto_NICIO, 1541903/proyecto_FIN, 1541903/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201544256	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	289,333.17	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288333.17, modificado:286240.65}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 90076	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90076	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A VILLAHERMOSA RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 550 METROS Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon:-93.13348888, lat:18.23467333}}	23-04-2019	06-06-2019	286,240.65	286,240.65	286,240.65	286,240.65	286,240.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSMR33/042/19/020, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:863681.11, importe_modificado:863681.11}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1544256/proyecto_FIN, 1544256/proyecto_NICIO, 1544256/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201545404	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	73,466.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73466.57, modificado:68150.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ TERCERA - 66045	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66045	S	29	29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION (SAN JORGE), 86654 SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ RECORREMOS 3.50 KM DOBLAMOS A LA IZQUIER, lon:-93.2838017, lat:18.21392658}}	30-01-2019	31-08-2019	68,150.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0462019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:297275.0, importe_modificado:297275.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1545404/proyecto_PROCESO, 1545404/proyecto_FIN, 1545404/proyecto_NICIO, 1545404/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201549202	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	929,704.13	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 929704.13, modificado 929704.13}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARISTA Y VEINTISIETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97525	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97525	S	650	650	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 390.0, meta_modificada: 426.95}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73 , lon: -93.18476273, lat: 18.26199871}}	10-06-2019	08-08-2019	929,704.13	929,704.13	929,704.13	929,704.13	725,170.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC OIDOOTS/R33/051/19/067, contratista: CONSTR UCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 5494473.52, importe_modificado: 5494473.52}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 426.95}}	{1549202/proyecto_INICIO, 1549202/proyecto_FIN, 1549202/proyecto_PROCESO, 1549202/proyecto_FIN, 1549202/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201551951	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	598,100.71	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 598100.71, modificado 596915.76}}	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN ARROYO HONDO SEGUNDA - 104916	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	104916	S	135	135	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 73, direccion RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA. SECCION, 86660 ARROYO HONDO 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.57 KM. Y LLEGAMOS AL CRUCERO, DOBLAMOS A LA DERECHA, A, lon: -93.41742463, lat: 18.22348981}}	29-04-2019	12-06-2019	596,915.76	596,915.76	596,915.76	596,915.76	596,915.76	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC OIDOOTS/R33/046/19/S9015, contratista: SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 596916.19, importe_modificado: 596916.19}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1551951/proyecto_INICIO, 1551951/proyecto_FIN, 1551951/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201529309	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	864,999.48	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 864999.48, modificado 858689.94}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA - 37981	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	37981	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 2, direccion VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO RECORREMOS 6 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.34321163, lat: 18.24026786}}	04-03-2019	01-06-2019	858,689.94	858,689.94	858,689.94	858,689.94	858,689.94	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC OIDOOTS/R33/021/19/001, contratista: ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto: 2591164.45, importe_modificado: 2591164.45}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 30.0}}	{1529309/proyecto_INICIO, 1529309/proyecto_FIN, 1529309/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201537453	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	5,066.66	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066.66, modificado:4700.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EJIDO CHICOZAPOTE - 79276	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79276	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:EJIDO CHICOZAPOTE, 86643 CHICOZAPOTE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 7.26 KM. DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA, lon:-93.37948534, lat:18.40309063}}	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0542019, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:216200.0, importe_modificado:216200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1537453/proyecto_INICIO, 1537453/proyecto_PROCESO, 1537453/proyecto_FIN, 1537453/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201539197	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	53,199.93	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53199.93, modificado:49350.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN HERMENEGILDO GALEANA - 82052	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82052	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 86630 HERMENEGILDO GALEANA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA RECORREMOS 4.59 KM LLEGANDO AL CRUCERO EN Y DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 4.43 KM LLEGAMOS AL CRUCERO TOMAM, lon:-93.44996504, lat:18.26086062}}	30-01-2019	31-08-2019	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0582019, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:202100.0, importe_modificado:202100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1539197/proyecto_PROCESO, 1539197/proyecto_FIN, 1539197/proyecto_INICIO, 1539197/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201539318	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	10,133.32	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10133.32, modificado:9400.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARO CARDENAS TERCERA - 82259	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82259	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:RANCHERIA LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, 86630 LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 9 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACION, lon:-93.41848907, lat:18.32561955}}	30-01-2019	31-08-2019	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0582019, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:202100.0, importe_modificado:202100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1539318/proyecto_INICIO, 1539318/proyecto_PROCESO, 1539318/proyecto_FIN, 1539318/proyecto_INICIO, 1539318/proyecto_PROCESO, 1539318/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201539799	2019	33	I	4	Proyecto de inversion	5,066.66	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066.66, modificado:4700.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN ARENA QUINTA - 82904	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82904	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:72, direccion:RANCHERIA ARENA 5A SECCION, 86860 ARENA STA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ARENA 1RA RECORREMOS 2.60 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, ENCONTRAMOS UN CRUCERO, DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2 KM MAS, D. lon:-93 41883787, lat:18.17637934}}	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0512019, contratista:NEFERTITI PEREGRINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:31350.0, importe_modificado:31350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1539799/proyecto_FIN, 1539799/proyecto_PROC Eso, 1539799/proyecto_FIN, 1539799/proyecto_PROC Eso, 1539799/proyecto_INICIO, 1539799/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201542034	2019	33	I	4	Proyecto de inversion	86,133.22	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86133.22, modificado:79900.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN PASO CUPILCO - 86583	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86583	S	34	34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 5.1 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1.3 KM Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICA, lon:-93 12117718, lat:18.26158566}}	30-01-2019	31-08-2019	79,900.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0592019, contratista:XGCHILT GARCIA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:284350.0, importe_modificado:284350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1542034/proyecto_FIN, 1542034/proyecto_PROC Eso, 1542034/proyecto_FIN, 1542034/proyecto_INICIO, 1542034/proyecto_FIN, 1542034/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201543976	2019	33	1	4	Proyecto de Inversion	432,499.74	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432499.74, modificado 431727.33}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA CUARTA NARANJITO - 89591	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89591	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta 15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 71, direccion: RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), 86640 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARR, lon: -93.33843942, lat: 18.23547532}}	21-05-2019	19-07-2019	431,727.33	431,727.33	431,727.33	431,727.33	347,171.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/D00TSM/R33/047/19/004, contratista: FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1295182.06, importe_modificado: 1295182.06}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0}}	{1543976/proyecto_PROCESO, 1543976/proyecto_INICIO, 1543976/proyecto_FIN, 1543976/proyecto_PROCESO, 1543976/proyecto_INICIO, 1543976/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201544308	2019	33	1	4	Proyecto de Inversion	1,153,332.63	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado 1142951.13}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JESUS CARRANZA - 90176	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90176	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 35, direccion: RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 3.41 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, SEGUIMOS 316 METROS Y ENCONTRAMOS LA COMUNIDAD, lon: -93.18608427, lat: 18.23658996}}	23-04-2019	21-06-2019	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/D00TSM/R33/043/19/021, contratista: C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1728514.74, importe_modificado: 1728514.74}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 40.0}}	{1544308/proyecto_PROCESO, 1544308/proyecto_INICIO, 1544308/proyecto_FIN, 1544308/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201547501	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	78,533.23	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 78533.23, modificado: 72850.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN VILLA CARLOS GREENE - 69069	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69069	S	31	31	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 31.0, meta_modificada: 31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 12, direccion: 'VILLA CARLOS GREENE 1A SECC, 86660 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ARROYO HONDO 1RA EN EL CRUCERO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.47 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, AVANZAMOS 550 METROS, DOBL. lon: -93.44747156, lat: 18.2324306}}	30-01-2019	31-08-2019	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	{cto1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '052/2019', contratista: 'FRANCISCO GIL ARCE, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe_modificado: 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 31.0}}	{1547601/proyecto_FIN, 1547601/proyecto_PROC Eso, 1547601/proyecto_NICIO, 1547601/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB19020154660	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	2,024,485.01	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2024485.01, modificado: 2022509.61}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PROLONGACION DE JOSE MARIA PINO SUAREZ CORDOVATITLAN Y CARLOS GREENE EN VILLA ALDAMA - 111027	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	111027	S	323	322	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 599.2, meta_modificada: 599.2}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 2, direccion: 'VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y PROLONGACION DE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y PROLONGACION CORDOVATITLAN, PROLONGACION CARLOS GREENE SALIENDO DE COMALCALCO AVANZAMOS 4.96 KM, LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y, TOMAMOS EL CARRI, lon: -93.34579774, lat: 18.24358314}}	12-06-2019	10-08-2019	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	1,718,032.29	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC O/D/OCTSMR33/059/19/078', contratista: 'GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2022509.61, importe_modificado: 2022509.61}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 599.2}}	{1554660/proyecto_NICIO, 1554660/proyecto_PROC Eso, 1554660/proyecto_FIN, 1554660/proyecto_PROC Eso}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201537658	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	30,399.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.96, modificado:28200.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA - 79567	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79567	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ ZDA. SECCIÓN, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ ZDA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA RECORREMOS RECTO 2.25 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.37806126, lat:18.38589939}}	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0542019, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:216200.0, importe_modificado:216200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1537658/proyecto_NICIO, 1537658/proyecto_FIN, 1537658/proyecto_NICIO, 1537658/proyecto_FIN, 1537658/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201539185	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	43,066.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43066.61, modificado:39950.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN GUAYO SEGUNDA - 82027	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82027	S	17	17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, direccion:RANCHERIA EL GUAYO 2A SECC, 86630 GUAYO 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO EN Y DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 4.43 KM M, lon: -93.46185515, lat:18.29680445}}	30-01-2019	31-08-2019	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0582019, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:202100.0, importe_modificado:202100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1539185/proyecto_NICIO, 1539185/proyecto_PROCESO, 1539185/proyecto_FIN, 1539185/proyecto_NICIO, 1539185/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201539312	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	20,266.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20266.64, modificado:18800.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA - 82249	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82249	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:82, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA SECCIÓN (EL RETIRO), 86630 LÁZARO CÁRDENAS 2DA SECCIÓN (EL RETIRO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO EN Y, lon: -93.47465077, lat:18.3230633}}	30-01-2019	31-08-2019	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0582019, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:202100.0, importe_modificado:202100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1539312/proyecto_NICIO, 1539312/proyecto_PROCESO, 1539312/proyecto_FIN, 1539312/proyecto_NICIO, 1539312/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201539750	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	60,799.92	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 60799.92, modificado 56400.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ARENA SEGUNDA - 82836	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82836	S	24	24	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 24.0, meta_modificada: 24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 5, direccion: RANCHERIA ARENA 2A SECC, 86660 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 METROS GIRAMOS, lon: 93.39244253, lat: 18.18563236}}	30-01-2019	31-08-2019	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0512019, contratista: NEFERTITI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 331350.0, importe_modificado: 331350.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 24.0}}	{1539760/proyecto_NICIO, 1539760/proyecto_PROCESO, 1539760/proyecto_FIN, 1539760/proyecto_PROCESO, 1539760/proyecto_FIN, 1539760/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201542086	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN POBLADO CUPILCO - 86658	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86658	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.4 KM Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon: 93.12904715, lat: 18.23834681}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0592019, contratista: XOCHILT GARCIA ACOSTA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 284350.0, importe_modificado: 284350.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{1542086/proyecto_FIN, 1542086/proyecto_NICIO, 1542086/proyecto_FIN, 1542086/proyecto_PROCESO, 1542086/proyecto_NICIO, 1542086/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201543919	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	864,999.49	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 864999.49, modificado 860857.73}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA SEGUNDA MANGUITO - 89451	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89451	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.38069053, lat: 18.23753104}}	29-04-2019	27-06-2019	860,857.73	860,857.73	860,857.73	860,857.73	860,857.73	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC ODOOTSMR33/045/19/002, contratista: SOLEMPRE MEXICO, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1295795.38, importe_modificado: 1295795.38}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 30.0}}	{1543919/proyecto_PROCESO, 1543919/proyecto_NICIO, 1543919/proyecto_PROCESO, 1543919/proyecto_NICIO, 1543919/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201545486	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	3,113,998.09	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3113998.09, modificado 3108656.67}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 91903	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	91903	S	54	54	0	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 108.0, meta_modificada 110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 66, direccion CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE FRANCISCO BURELO PERALTA SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORRE, lon: -93.33610776, lat: 18.28805795}}	22-04-2019	20-07-2019	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	{cto1: {tipoobra Obra, numero_contrato MC ODOTSMR33/040/19/011, contratista HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 4862992.04, importe_modificado 4662992.04}}	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 110.0}}	{1545486/proyecto_INICIO, 1545486/proyecto_PROCESO, 1545486/proyecto_FIN, 1545486/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201545562	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	518,999.68	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 518999.68, modificado 524140.15}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPIQUILLO - 92012	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	92012	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 18.0, meta_modificada 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 114, direccion COLONIA TUPIQUILLO, 86640 TUPIQUILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO JR. LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 10.40 KM MAS, SALIENDO DE, lon: -93.34528213, lat: 18.28661655}}	21-05-2019	19-07-2019	524,140.15	524,140.15	524,140.15	524,140.15	465,200.00	{cto1: {tipoobra Obra, numero_contrato MC ODOTSMR33/047/19/027, contratista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1554218.45, importe_modificado 1554218.45}}	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 18.0}}	{1545562/proyecto_INICIO, 1545562/proyecto_PROCESO, 1545562/proyecto_FIN, 1545562/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201547582	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	41,799.95	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 41799.95, modificado 38775.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ - 69049	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69049	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 16.5, meta_modificada 16.5}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 30, direccion RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ, 86630 IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA RECORREMOS RECTO 2.80 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 2.05 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.39983612, lat: 18.24812363}}	30-01-2019	31-08-2019	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	{cto1: {tipoobra Servicios, numero_contrato 052/2019, contratista FRANCISCO GIL ARCE, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe_modificado 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 16.5}}	{1547582/proyecto_INICIO, 1547582/proyecto_PROCESO, 1547582/proyecto_FIN, 1547582/proyecto_PROCESO, 1547582/proyecto_INICIO, 1547582/proyecto_PROCESO, 1547582/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201549425	2019	33	1	4	2,506,949.59	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2506949.59, modificado: 2504648.33}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 98154	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	98154	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1825.38, meta_modificada: 1825.38}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE PEJELAGARTO Y CALLE JAGUAR, CALLE TIGRE SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE AVANZAMOS 1.87 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, lon: -93.23708131, lat: 18.28794353}}	25-04-2019	23-06-2019	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTSMR33/044/19/076, contratista: GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2783644.8, importe_modificado: 2783644.8}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1825.38}}	{1549425/Proyecto_PROCESO, 1549425/Proyecto_NICIO, 1549425/Proyecto_FIN, 1549425/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201551594	2019	33	1	4	2,686,164.64	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2686164.64, modificado: 2682593.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ ZAPOTAL SEGUNDA - 103985	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	103985	S	384	384	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 0.8, meta_modificada: 0.8}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 69, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL ZDA SECCIÓN. 86652 ZAPOTAL ZDA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA LAS ROSAS AVANZAMOS 8.14 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA AV, lon: -93.26610423, lat: 18.31497629}}	10-06-2019	08-08-2019	2,682,593.07	2,682,593.07	2,682,593.07	2,682,593.07	2,306,297.55	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTSMR33/053/19/071, contratista: CONSTRUCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2682593.07, importe_modificado: 2682593.07}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 0.8}}	{1551594/Proyecto_NICIO, 1551594/Proyecto_PROCESO, 1551594/Proyecto_NICIO, 1551594/Proyecto_FIN, 1551594/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201552950	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	570,383.26	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 570383.26, modificado 567699.42}}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ EN IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ - 107331	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	107331	S	102	102	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 20, direccion RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 86630 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA RECORREMOS RECTO 2.80 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 2.05 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.3967359, lat: 18.24711058}}	29-04-2019	12-06-2019	567,699.42	567,699.42	567,699.42	567,699.42	567,699.42	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC OVDOTSM/R33/046/19/SB016, contratista: SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 567700.02, importe_modificado 567700.02}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1552950/proyecto_NICIO, 1552950/proyecto_PROCESO, 1552950/proyecto_FIN, 1552950/proyecto_PROCESO, 1552950/proyecto_FIN, 1552950/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201536854	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.66	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN REYES HERNANDEZ SEGUNDA 78454	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78454	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 58, direccion RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86655 REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ AVANZAMOS 2.6 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL RET, lon: -93.25084053, lat: 18.243436}}	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0572019, contratista: JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe_modificado 276125.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 2.0}}	{1536854/proyecto_NICIO, 1536854/proyecto_PROCESO, 1536854/proyecto_FIN, 1536854/proyecto_PROCESO, 1536854/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201537664	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	40,533.28	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 40533.28, modificado 37600.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN TRANSITO TULAR - 79586	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79586	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta 16.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 67, direccion RANCHERIA TRANSITO TULAR, 86643 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO AVANZAMOS 4.23 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 8.21 KM. AL LLEGAR AL CRUCERO EN Y TOMAMOS E, lon: -93.41136599, lat: 18.35052871}}	31-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0542019, contratista: JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 216200.0, importe_modificado 216200.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 16.0}}	{1537664/proyecto_NICIO, 1537664/proyecto_PROCESO, 1537664/proyecto_FIN, 1537664/proyecto_PROCESO, 1537664/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201539651	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	80,799.92	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80799.92, modificado 56400.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENIA PRIMERA - 82702	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82702	S	24	24	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 24.0, meta_modificada: 24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 4, direccion RANCHERIA ARENIA 1RA SECCION, 86680 ARENIA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 5.6 KM AHI ESTA LA UBICACION, lon:-93.35300352, lat:18.20760361}}	30-01-2019	31-08-2019	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	{cto1: {tipo_obra Servicios, numero_contrato 0512019, contratista NEFERTI PEREGRINO RAMOS, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 331350.0, importe_modificado 331350.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 24.0}}	{1539651/proyecto_PROCESO, 1539651/proyecto_FIN, 1539651/proyecto_INICIO, 1539651/proyecto_FIN, 1539651/proyecto_INICIO, 1539651/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201539862	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	7,599.99	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7599.99, modificado 7050.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN COLONIA SUR ALDAMA - 83000	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	83000	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 75, direccion COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA NIÑOS HEROES AVANZAMOS 09 KM. DOBLAMOS A LA DERECHA, AVANZAMOS 300 METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.3512902, lat:18.22645912}}	30-01-2019	31-08-2019	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	{cto1: {tipo_obra Servicios, numero_contrato 0512019, contratista NEFERTI PEREGRINO RAMOS, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 331350.0, importe_modificado 331350.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 3.0}}	{1539862/proyecto_PROCESO, 1539862/proyecto_INICIO, 1539862/proyecto_FIN, 1539862/proyecto_INICIO, 1539862/proyecto_PROCESO, 1539862/proyecto_FIN, 1539862/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201543942	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	576,666.33	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.33, modificado 575144.67}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA TERCERA HUAPACALITO - 89478	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89478	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 70, direccion RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION AL SUR POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 1.1 KM GIRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIM, lon:-93.367957, lat:18.22814532}}	15-04-2019	29-05-2019	575,144.67	575,144.67	575,144.67	575,144.67	575,144.67	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MCOIDOOTSMR3/031/19/003, contratista ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 862717.01, importe_modificado 862717.01}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{1543942/proyecto_INICIO, 1543942/proyecto_PROCESO, 1543942/proyecto_FIN, 1543942/proyecto_PROCESO, 1543942/proyecto_FIN, 1543942/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB1902015 43950	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	288,333.17	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 287572.34}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA TERCERA HUAPACALITO - 89506	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89506	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 10.0, meta_modificada 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 70, direccion RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), 86840 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION AL SUR POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 1.1 KM GIRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIM, lon -93.36795833, lat: 18.22814724}}	15-04-2019	29-06-2019	287,572.34	287,572.34	287,572.34	287,572.34	287,572.34	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC OIDOOTSMR33031/19003, contratista ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 862717.01, importe_modificado 862717.01}}	{meta1: {unidad_medida Vivienda, avance 10.0}}	{1543950/proyecto_PROCESO, 1543950/proyecto_NICIO, 1543950/proyecto_FIN, 1543950/proyecto_PROCESO, 1543950/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB1902015 44064	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	576,666.31	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 574552.47}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - 89753	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89753	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 5, direccion RANCHERIA ARENA 2A SECC, 86660 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GIRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GIRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS, lon -93.38503964, lat: 18.18409322}}	15-04-2019	13-06-2019	574,552.47	574,552.47	574,552.47	574,552.47	477,184.00	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC OIDOOTSMR33032/19006, contratista ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1727546.72, importe_modificado 1727546.72}}	{meta1: {unidad_medida Vivienda, avance 20.0}}	{1544064/proyecto_PROCESO, 1544064/proyecto_NICIO, 1544064/proyecto_FIN, 1544064/proyecto_PROCESO, 1544064/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB1902015 45443	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	15,199.98	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.98, modificado 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CHICHICAPA - 66125	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66125	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 6.0, meta_modificada 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon -93.17760255, lat: 18.25402803}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tipo_obra Servicios, numero_contrato 046 2019, contratista CAROLINA MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe_modificado 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 6.0}}	{1545443/proyecto_NICIO, 1545443/proyecto_PROCESO, 1545443/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201545498	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,556,999.05	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1556999.05, modificado: 1554328.34}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 91915	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	91915	S	54	54	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 54.0, meta_modificada: 55.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE FRANCISCO BURELO PERALTA SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORRE, lon: -93.3361245, lat: 18.28804427}}	22-04-2019	20-07-2019	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC ODOOTSMR33.040/19011, contratista: HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 4662992.04, importe_modificado: 4662992.04}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 55.0}}	{1545498/Proyecto_NICIO, 1545498/Proyecto_FIN, 1545498/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201546849	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	30,399.96	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 30399.96, modificado: 28200.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN OCCIDENTE SEGUNDA - 67935	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67935	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 46, direccion: RANCHERIA OCCIDENTE 2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO, COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO RECORREMOS 3.75 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.23332638, lat: 18.31354939}}	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{ctto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0502019, contratista: FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 360725.0, importe_modificado: 360725.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 12.0}}	{1546849/Proyecto_NICIO, 1546849/Proyecto_FIN, 1546849/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201547409	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	29,133.30	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 29133.3, modificado: 27025.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN EMILIANO ZAPATA SEGUNDA - 68731	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68731	S	11	11	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 11.5, meta_modificada: 11.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 75, direccion: RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO TULAR 2DA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 3 KM, LLEGAMOS A UN CRUCERO Y TOMAMOS EL CARRIL DERE, lon: -93.43046638, lat: 18.27034666}}	30-01-2019	31-08-2019	27,025.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	{ctto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0522019, contratista: FRANCISCO GIL ARCE, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe_modificado: 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 11.5}}	{1547409/Proyecto_NICIO, 1547409/Proyecto_FIN, 1547409/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201547752	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	48,133.27	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 48133.27, modificado 44650.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POBLADO COCOHITAL - 69305	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69305	S	19	19	0	{meta1: (unidad_medida Otros, meta 19.0, meta_modificada 19.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 16, direccion PUEBLO COCOHITAL, 86645 COCOHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 5.63 KM Y LLEGAMOS A LA UBICACION, lon: -93.34628645, lat: 18.38978866)}	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	{cto1: (tipo_obra Servicios, numero_contrato 053 2019, contratista GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 169200.0, importe_modificado: 169200.0)}	{meta1: (unidad_medida Otros, avance 19.0)}	{1547752/proyecto_INICIO, 1547752/proyecto_FIN, 1547752/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201549256	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	73,165.40	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 73165.4, modificado 73165.4)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VEINTISIETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97701	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97701	S	650	650	0	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 390.0, meta_modificada 390.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73, lon: -93.18475565, lat: 18.26202146)}	10-06-2019	08-08-2019	73,165.40	73,165.40	73,165.40	73,165.40	57,070.00	{cto1: (tipo_obra Obra, numero_contrato MC ODOOTSMR33/051/19/067, contratista CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 5494473.52, importe_modificado 5494473.52)}	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 390.0)}	{1549256/proyecto_INICIO, 1549256/proyecto_FIN, 1549256/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201529460	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	1,729,998.95	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1729998.95, modificado 1714881.09)}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEXTA SECCION - 38184	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38184	S	30	30	0	{meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 60.0, meta_modificada 30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 105, direccion RANCHERIA ARENA 6A SECCION (RIO MUERTO), 86680 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y, lon: -93.3941319, lat: 18.16188)}	02-03-2019	30-05-2019	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	{cto1: (tipo_obra Obra, numero_contrato MC ODOOTSMR33/020/19/008, contratista RUZYTCO, S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 2591187.43, importe_modificado 2591187.43)}	{meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 30.0)}	{1529460/proyecto_INICIO, 1529460/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201529523	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	864,999.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864999.48, modificado:857440.55}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEXTA SECCION - 38255	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38255	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:105, direccion:RANCHERIA ARENA 6A SECCION (RIO MUERTO), 86660 ARENA 6TA. SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y , lon:-93.3934238, lat:18.16184942}}	02-03-2019	30-05-2019	857,440.55	857,440.55	857,440.55	857,440.55	857,440.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSM/R33/020/19/008, contratista:RUZYTC O, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:2591187.43, importe_modificado:2591187.43}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1529523/proyecto_INICIO, 1529523/proyecto_PROCESO, 1529523/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201529753	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	1,729,998.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729998.95, modificado:1724591.29}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 38653	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38653	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION AL GOLPE Y RECORREMOS 4.5 KM AHI GIRAMOS A LA IZQUIERDA , lon:-93.39901545, lat:18.26940679}}	27-02-2019	27-05-2019	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSM/R33/015/19/009, contratista:CONSTRUCTORA MALUMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:2591354.84, importe_modificado:2591354.84}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}	{1529753/proyecto_INICIO, 1529753/proyecto_PROCESO, 1529753/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201529757	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	1,729,998.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729998.95, modificado:1710311.79}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHICHICAPA - 38690	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38690	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon:-93.18278947, lat:18.26723176}}	25-02-2019	25-05-2019	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSM/R33/002/19/015, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:2592450.6, importe_modificado:2592450.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}	{1529767/proyecto_INICIO, 1529767/proyecto_PROCESO, 1529767/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201530300	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,210,999.27	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1210999.27, modificado 1208297.97}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 40097	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	40097	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 42.0, meta_modificada 21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 59, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIMOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMOS, lon: -93.27675919, lat: 18.21123083}}	25-02-2019	10-05-2019	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC OVD00TSM/R33/003/19/031, contratista: PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1814561.53, importe_modificado: 1814561.53}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 21.0}}	{f1530300/proyecto_FIN, 1530300/proyecto_PROCESO, 1530300/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201536748	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	30,399.96	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 28200.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 78293	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78293	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 12.0, meta_modificada 12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 66, direccion CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 7.65 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA IZQUIERDA, lon: -93.32502353, lat: 18.28310193}}	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 057/2019, contratista: JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 276125.0, importe_modificado: 276125.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 12.0}}	{f1536748/proyecto_FIN, 1536748/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201536829	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	48,133.27	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 48133.27, modificado 44650.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN MIGUEL HIDALGO SEGUNDA - 78425	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78425	S	19	19	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 19.0, meta_modificada 19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 42, direccion RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ 2DA RECORREMOS 5.00 KM Y EN LA Y DOBLAMOS A DERECHA RECORREMOS 3.86 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, lon: -93.31072969, lat: 18.24651579}}	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 057/2019, contratista: JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 276125.0, importe_modificado: 276125.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 19.0}}	{f1536829/proyecto_FIN, 1536829/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201539209	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	7,599.99	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7599.99, modificado 7050.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARO CARDENAS PRIMERA - 82078	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82078	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta 3.0, meta_modificada 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 40, direccion RANCHERIA LAZARO CARDENAS 1A SECC, 86630 LAZARO CARDENAS 1RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 7.46 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACION, lon -93.43649674, lat 18.32139133}}	30-01-2019	31-08-2019	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato 058 2019, contratista: JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 202100.0, importe_modificado 202100.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance 3.0}}	{1539209/proyecto_NICIO, 1539209/proyecto_PROCESO, 1539209/proyecto_FIN, 1539209/proyecto_NICIO, 1539209/proyecto_PROCESO, 1539209/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201542001	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	39,266.62	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 39266.62, modificado 36425.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 86527	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86527	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta 15.5, meta_modificada 15.5}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 17, direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 550 Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon -93.12735336, lat 18.22937293}}	30-01-2019	31-08-2019	36,425.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato 059 2019, contratista: XOCUILT GARCIA ACOSTA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 284350.0, importe_modificado 284350.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance 15.5}}	{1542001/proyecto_NICIO, 1542001/proyecto_PROCESO, 1542001/proyecto_FIN, 1542001/proyecto_NICIO, 1542001/proyecto_PROCESO, 1542001/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201543954	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	864,999.49	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.49, modificado 863454.65}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA CUARTA NARANJITO - 89511	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89511	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta 30.0, meta_modificada 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 71, direccion RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), 86640 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARR, lon -93.33859495, lat 18.23556955}}	21-05-2019	19-07-2019	863,454.65	863,454.65	863,454.65	863,454.65	704,864.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato MC ODOOTSMR33/047/19/004, contratista: FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1295182.06, importe_modificado 1295182.06}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance 30.0}}	{1543954/proyecto_NICIO, 1543954/proyecto_PROCESO, 1543954/proyecto_FIN, 1543954/proyecto_NICIO, 1543954/proyecto_PROCESO, 1543954/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201544316	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	576,366.31	{ff1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576366.31, modificado: 571475.56}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JESUS CARRANZA - 90185	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90185	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {ove_municipio 5, localidad 35, direccion: RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 3 41 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, SEGUIMOS 316 METROS Y ENCONTRAMOS LA COMUNIDAD., lon: -93.18610762, lat: 18.23659297}}	23-04-2019	21-06-2019	571,475.56	571,475.56	571,475.56	571,475.56	571,475.56	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/D/OOTS/SMR33/043/19/021, contratista: C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1728514.74, importe_modificado: 1728514.74}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{1544316/proyecto_INICIO, 1544316/proyecto_FIN, 1544316/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201546345	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	15,199.98	{ff1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN COLONIA EL LIMÓN - 67317	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67317	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {ove_municipio 5, localidad 126, direccion: COLONIA CARLOS GREENE 1A SECC, 86660 CARLOS GREENE 1RA SECCIÓN TRES (COLONIA EL LIMÓN), COMALCALCO TABASCO., NITRE Y SALIENDO DE ALDAIA PASANDO POR ARROYO HONDO RECORREMOS 7 50 KM, GIRAMOS A LA IZQUIERDA, RECORREMOS 1 47 KM., lon: -93.45054935, lat: 18.21517719}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{ctto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 048 2019, contratista: FABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 198575.0, importe_modificado: 198575.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{1546345/proyecto_INICIO, 1546345/proyecto_FIN, 1546345/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201546645	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	15,199.98	{ff1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ SEGUNDA - 67704	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67704	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {ove_municipio 5, localidad 26, direccion: RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCIÓN, 86640 GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 304 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA EN DONDE ESTA LA TIENDA EXT., lon: -93.28886977, lat: 18.26458137}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{ctto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 050 2019, contratista: FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 360725.0, importe_modificado: 360725.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{1546645/proyecto_INICIO, 1546645/proyecto_FIN, 1546645/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201546902	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	55,733.26	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 55733.26, modificado 51700.0)}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ SEGUNDA - 68005	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68005	S	22	22	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:60, direccion RANCHERIA SGT0 LÓPEZ 2A SECC (EL CHUZO), 86654 SARGENTO LÓPEZ 2DA SECCIÓN (EL CHUZO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ, RECORREMOS 2.70 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, AVANZA, lon.-93 2912811, lat:18.20135144)}	30-01-2019	31-08-2019	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0502019, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe_modificado:360725.0)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:22.0)}	{1546902/Proyecto_INICIO, 1546902/Proyecto_FIN, 1546902/Proyecto_PROCESO, 1546902/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201551777	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,223,486.71	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1223486.71, modificado 1219892.62)}	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISMAEL FLORES MAGAÑA EN LEÓN ZARATE PRIMERA - 104460	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	104460	S	126	126	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:41, direccion RANCHERIA LEÓN ZARATE 1RA SECCIÓN, 86640 LEÓN ZARATE 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA REYES HERNANDEZ A VILLA ALDAMA RECORREMOS 8.32 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon.-93 30458753, lat:18.22989854)}	22-04-2019	20-06-2019	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/039/19/ISB007, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1221614.83, importe_modificado:1221614.83)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1551777/Proyecto_INICIO, 1551777/Proyecto_FIN, 1551777/Proyecto_PROCESO, 1551777/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201529804	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	864,999.48	{f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.48, modificado 855155.9)}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHICHICAPA - 38800	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38800	S	30	30	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon.-93 1828704, lat:18.26727314)}	25-02-2019	25-04-2019	855,155.90	855,155.90	855,155.90	855,155.90	855,155.90	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/002/19/015, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 2592450.6, importe_modificado:2592450.6)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:30.0)}	{1529804/Proyecto_INICIO, 1529804/Proyecto_PROCESO, 1529804/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROSADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201536940	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	68,399.91	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 68399.91, modificado: 63450.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN CENTRO TULAR SEGUNDA - 78574	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78574	S	27	27	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 27.0, meta_modificada: 27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 15, direccion: RANCHERIA CENTRO TULAR 2DA SECCION, 86643 CENTRO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 4.30 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 4.74 KM MAS Y ENCONTRAMO, lon: -93.38551204, lat: 18.32450587}}	30-01-2019	31-08-2019	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0542019, contratista: JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 216200.0, importe_modificado: 216200.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 27.0}}	{1536940/proyecto_INICIO, 1536940/proyecto_PROCESO, 1536940/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201541987	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	53,199.93	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 53199.93, modificado: 49350.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN NOVILLERO - 86505	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86505	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 21.0, meta_modificada: 21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 99, direccion: EJIDO NOVILLERO 4A SECCION, 86670 NOVILLERO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAN A CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.3 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 500 METROS GIRAMOS A LA DE, lon: -93.11022883, lat: 18.24419017}}	30-01-2019	31-08-2019	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0592019, contratista: XOCHILT GARCIA ACOSTA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 284350.0, importe_modificado: 284350.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 21.0}}	{1541987/proyecto_INICIO, 1541987/proyecto_FIN, 1541987/proyecto_PROCESO, 1541987/proyecto_INICIO, 1541987/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201545386	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ORIENTE TERCERA - 65997	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	65997	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 49, direccion: RANCHERIA ORIENTE 3A SECC, 86658 ORIENTE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA RECORREMOS 5.53 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.20667586, lat: 18.19841067}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0462019, contratista: CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe_modificado: 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{1545386/proyecto_PROCESO, 1545386/proyecto_FIN, 1545386/proyecto_INICIO, 1545386/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201546236	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	1,889,469.54	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889469.54, modificado:1887823.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO DEL CAMINO EN PASO LA CANDELARIA - 92864	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	92864	S	395	395	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:526.8, meta_modificada:526.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:RANCHERIA ORIENTE 4TA SECCION (TRIPA CIEGA), 86658 ORIENTE 4TA SECCION (TRIPA CIEGA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CARDENAS RECORREMOS 6.38 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 834.7, lon:-93.23003935, lat:18.20173495}}	22-04-2019	26-05-2019	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC OIDOOTSWMR33/038/191070, contratista:TERRAVIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1887837.97, importe_modificado:1887837.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:526.8}}	{1546236/proyecto_INICIO, 1546236/proyecto_FIN, 1546236/proyecto_PROCESO, 1546236/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201546879	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	68,399.91	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68399.91, modificado:63450.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN OCCIDENTE CUARTA - 67974	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67974	S	27	27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 4A SECCION, 86650 OCCIDENTE 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 1.45 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 1.25 KM MAS Y EN, lon:-93.23391423, lat:18.30109774}}	30-01-2019	31-08-2019	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0502019, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:360725.0, importe_modificado:360725.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1546879/proyecto_FIN, 1546879/proyecto_INICIO, 1546879/proyecto_PROCESO, 1546879/proyecto_INICIO, 1546879/proyecto_PROCESO, 1546879/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201553511	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	3,078,163.43	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3078163.43, modificado 3078163.43}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAGARTERA - 108641	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	108641	S	118	118	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 59.0, meta_modificada 59.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 39, direccion RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPPA RECORREMOS 5.34 KM POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 631 METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93 13477104, lat:18 24458163}}	18-06-2019	15-09-2019	2,768,057.00	3,075,619.38	1,925,613.73	1,925,613.73	1,414,945.30	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC OIDOOTSMTSR33/06119/051, contratista DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 3075619.38, importe_modificado 3075619.38}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 36.5}}	{1553511/proyecto_NICIO, 1553511/proyecto_PROCESO, 1553511/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201531216	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,153,332.63	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1100745.17}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 42914	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	42914	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 40.0, meta_modificada 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ENTRAMOS A LA COLONIA TOMAS GARRIDO DESPUES DE LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE Y ENSEGUIDA ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93 23724629, lat:18 28875135}}	25-02-2019	10-05-2019	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC OIDOOTSMTSR33/004/19/038, contratista PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante HAYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 1728153.82, importe_modificado 1728153.82}}	{meta1: {unidad_medida Vivienda, avance 40.0}}	{1531216/proyecto_NICIO, 1531216/proyecto_PROCESO, 1531216/proyecto_NICIO, 1531216/proyecto_PROCESO, 1531216/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201536840	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	30,399.96	{#1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 28200.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POBLADO MIGUEL HIDALGO - 78441	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78441	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 12.0, meta_modificada 12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 42, direccion PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO POR REYES HERNANDEZ 2DA EN DIRECCION OESTE CARRETERA REYES HERNANDEZ /COMALCALCO- EL GOLPE RECORREMOS 4.4 KM Y EN LA Y DOBLAMOS A, lon:-93 30509705, lat:18.25015725}}	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{cto1: {tipo_obra Servicios, numero_contrato 0572019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe_modificado 276125.0}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 12.0}}	{1536840/proyecto_FIN, 1536840/proyecto_NICIO, 1536840/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201536867	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	88,666.55	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 88666.55, modificado 82250.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 78473	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78473	S	35	35	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 35.0, meta_modificada 35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 59, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMOS, lon: -93.28162894, lat: 18.20826318}}	30-01-2019	31-08-2019	82,250.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	{cto1: {tipo_obra Servicios, numero_contrato 0572019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe_modificado 276125.0}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 35.0}}	{1536867/proyecto_NICIO, 1536867/proyecto_PROCESO, 1536867/proyecto_FIN, 1536867/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201537624	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	30,399.96	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 28200.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ PRIMERA - 79525	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79525	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 12.0, meta_modificada 12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 36, direccion RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA SALIDA DEL AGUACATE RECORREMOS 1.4 KM Y SEGUIMOS RECTO 6.7 KM HACIA ZARAGOZA, lon: -93.38932621, lat: 18.35045553}}	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{cto1: {tipo_obra Servicios, numero_contrato 0542019, contratista JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 216200.0, importe_modificado 216200.0}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 12.0}}	{1537624/proyecto_NICIO, 1537624/proyecto_PROCESO, 1537624/proyecto_FIN, 1537624/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201543986	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,153,332.63	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1149104.93}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - 89624	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89624	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida Vivienda, meta 40.0, meta_modificada 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 5, direccion RANCHERIA ARENA 2A SECC, 86660 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 3.1 KM GIRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GIRAMOS A L, lon: -93.38638074, lat: 18.18310959}}	15-04-2019	13-06-2019	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	968,828.00	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC O/DOOTSMR33/032/19/006, contratista ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1727646.72, importe_modificado 1727646.72}}	{meta1: {unidad_medida Vivienda, avance 40.0}}	{1543986/proyecto_PROCESO, 1543986/proyecto_NICIO, 1543986/proyecto_FIN, 1543986/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201544822	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	1,153,332.63	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1151818 07}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VILLA CARLOS GREENE - 90888	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90888	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 12, direccion VILLA CARLOS GREENE 1A SECC, 86660 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS RECTO 7.58 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, RECO, lon: 93 45310393, lat: 18 22548953}}	29-04-2019	27-06-2019	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC O/DOOTSMR33/045/19/013, contratista SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1727727.11, importe_modificado: 1727727.11}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance 40.0}}	{1544822/Proyecto_NICIO, 1544822/Proyecto_PROCESO, 1544822/Proyecto_NICIO, 1544822/Proyecto_PROCESO, 1544822/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201544856	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	576,666.31	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 575909 04}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VILLA CARLOS GREENE - 90933	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90933	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 12, direccion VILLA CARLOS GREENE 1A SECC, 86660 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS RECTO 7.58 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, RECO, lon: 93 45313102, lat: 18 22545527}}	29-04-2019	27-06-2019	575,909.04	575,909.04	575,909.04	575,909.04	575,909.04	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato MC O/DOOTSMR33/045/19/013, contratista SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1727727.11, importe_modificado: 1727727.11}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance 20.0}}	{1544856/Proyecto_NICIO, 1544856/Proyecto_FIN, 1544856/Proyecto_PROCESO, 1544856/Proyecto_FIN, 1544856/Proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201545432	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	12,666.65	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12666.65, modificado 11750 0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR TERCERA - 66095	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66095	S	5	5	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 64, direccion RANCHERIA SUR 3A SECC (EL ZAPOTE), 86657 SUR 3RA SECCION (EL ZAPOTE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO, RECORREMOS 8.84 KM ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93 26098836, lat: 18 1854393}}	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	{cto1: {tipo_obra Servicios, numero_contrato 046 2019, contratista CAROLINA MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe_modificado 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance 5.0}}	{1545432/Proyecto_NICIO, 1545432/Proyecto_PROCESO, 1545432/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201545520	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,037,999.37	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1037999.37, modificado 1048280.3}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPIQUILLO - 91944	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	91944	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta 36.0, meta_modificada 36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 114, direccion COLONIA TUPIQUILLO, 86640 TUPIQUILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 10.40 KM MAS, SALIENDO DE. lon: -93.34528593, lat: 18.28660786}}	21-05-2019	19-07-2019	1,048,280.30	1,048,280.30	1,048,280.30	1,048,280.30	898,269.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato MC O/D00TSMR33.047/19027, contratista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1554218.45, importe_modificado 1554218.45}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance 36.0}}	{1545520/proyecto_NICIO, 1545520/proyecto_FIN, 1545520/proyecto_PROCESO, 1545520/proyecto_FIN, 1545520/proyecto_PROCESO, 1545520/proyecto_NICIO, 1545520/proyecto_FIN, 1545520/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201545650	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	281,199.63	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 281199.63, modificado 280850.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LAGARTERA - 66457	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66457	S	111	111	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta 111.0, meta_modificada 111.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 39, direccion RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICUMAPA RECORREMOS 5.30 KM POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN. lon: -93.13419168, lat: 18.24423518}}	30-01-2019	31-08-2019	260,850.00	260,850.00	260,850.00	260,850.00	260,850.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato 047 2019, contratista ERVIN DIAZ PEREZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 289050.0, importe_modificado 289050.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance 111.0}}	{1545650/proyecto_NICIO, 1545650/proyecto_PROCESO, 1545650/proyecto_FIN, 1545650/proyecto_PROCESO, 1545650/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201546330	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	136,799.82	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 136799.82, modificado 126900.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN CARLOS GREENE SEGUNDA - 67289	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67289	S	54	54	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta 54.0, meta_modificada 54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 13, direccion RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA SECCIÓN, 86680 CARLOS GREENE 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.57 KM GIRAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2.11 KM MAS Y ENCONTRA. lon: -93.44501545, lat: 18.20399348}}	30-01-2019	31-08-2019	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato 048 2019, contratista FABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 198575.0, importe_modificado 198575.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance 54.0}}	{1546330/proyecto_FIN, 1546330/proyecto_NICIO, 1546330/proyecto_FIN, 1546330/proyecto_PROCESO, 1546330/proyecto_FIN, 1546330/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201547397	2019	33	1	4	Proyecto de Inversion	48,133.27	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48133.27, modificado:44650.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CARLOS GREENE TERCERA - 68711	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68711	S	19	19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ARROYO HONDO 1RA EN EL CRUCERO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.47 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, AVANZA, lon:-93 4545904, lat:18 24357354}}	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	{cto1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:0522019, contratista:FRANCISCO GIL ARCE, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:297275.0, importe_modificado:297275.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1547397/proyecto_FIN, 1547397/proyecto_INICIO, 1547397/proyecto_PROCESO, 1547397/proyecto_FIN, 1547397/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201548096	2019	33	1	4	Proyecto de Inversion	166,733.11	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169733.11, modificado:157450.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO TERCERA - 69955	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69955	S	67	67	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECC, 86660 ARROYO HONDO 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.5 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.48, lon:-93 4344809, lat:18 17283915}}	30-01-2019	31-08-2019	157,450.00	157,450.00	157,450.00	157,450.00	157,450.00	{cto1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:0562019, contratista:JOSE ALFREDO VENTURA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:272600.0, importe_modificado:272600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}	{1548096/proyecto_INICIO, 1548096/proyecto_PROCESO, 1548096/proyecto_FIN, 1548096/proyecto_PROCESO, 1548096/proyecto_FIN, 1548096/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201549147	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	4,497,130.47	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4497130.47, modificado: 3799301.13}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VEINTISIETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97375	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97375	S	650	650	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3670.0, meta_modificada: 3670.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 20, direccion: VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73. lon: -93.1847681, lat: 18.26201909}}	10-06-2019	08-08-2019	3,799,301.13	3,799,301.13	3,799,301.13	3,799,301.13	2,963,454.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTSMR33/051/19/067, contratista: CONSTR UCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 5494473.52, importe_modificado: 5494473.52}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3670.0}}	{1549147/proceto_NICI O, 1549147/proceto_PROC ESO, 1549147/proceto_FIN, 1549147/proceto_PROC ESO, 1549147/proceto_FIN, 1549147/proceto_PROC ESO}	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201549327	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	9,051,953.51	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9051953.51, modificado: 9795518.09}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE DE TECOLUTILLA - 97904	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97904	S	1,750	1,750	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6772.0, meta_modificada: 6772.25}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALL. 'NDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE. lon: -93.33833664, lat: 18.28848876}}	13-04-2019	11-06-2019	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,501,652.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTSMR33/037/19/069, contratista: ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 9415997.0, importe_modificado: 9415997.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6772.25}}	{1549327/proceto_NICI O, 1549327/proceto_PROC ESO, 1549327/proceto_FIN, 1549327/proceto_PROC ESO, 1549327/proceto_FIN, 1549327/proceto_PROC ESO}	En Ejecucion	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201549369	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	367,947.39	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367947.39, modificado:408145.55}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE DE TECOLUTILLA - 98012	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	98012	S	1,750	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:948.0, meta_modificada:948.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE REOCORREMOS 2.13 KM GIRAM, lon:-93.33835947, lat:18.2885622}}	13-04-2019	11-06-2019	408,145.55	408,145.55	408,145.55	408,145.55	395,901.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/037/19/069, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:9415997.0, importe_modificado:9415997.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:948.0}}	{1549369/proyecto_INICIO, 1549369/proyecto_FIN, 1549369/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201552025	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	574,629.26	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574629.26, modificado:573220.59}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS EN GUAYO PRIMERA - 105107	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	105107	S	135	135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1PA. SECCION, COM. CALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO TULAR 2DA POR LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 4.42 KM LLEGAMOS A UN CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL, lon:-93.41927514, lat:18.29928798}}	10-06-2019	08-08-2019	573,220.59	573,220.59	573,220.59	573,220.59	454,643.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/054/19/SB034, contratista:PRYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:573221.31, importe_modificado:573221.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1552025/proyecto_INICIO, 1552025/proyecto_FIN, 1552025/proyecto_PROCESO, 1552025/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201539874	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	7,599.99	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7599.99, modificado: 58750.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN VILLA ALDAMA - 83017	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	83017	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida: 25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 2, direccion: VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y, TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMOS 6 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon:-93.35148183, lat:18.23384796}}	30-01-2019	31-08-2019	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 0512019, contratista: NEFERTITI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 331350.0, importe_modificado: 331350.0}}	{meta1: {unidad_medida: 25.0}}	{1539874/ proyecto_FIN, 1539874/ proyecto_PROCESO, 1539874/ proyecto_INICIO, 1539874/ proyecto_FIN, 1539874/ proyecto_PROCESO, 1539874/ proyecto_FIN, 1539874/ proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	3	TAB190201551973	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	488,763.71	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 488763.71, modificado: 618658.75}}	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADELL EN ARROYO HONDO PRIMERA - 104975	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	104975	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 8, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 1RA SECCIÓN (GUÁCIMO), 86660 ARROYO HONDO 1RA SECCIÓN (GUÁCIMO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 4.56 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon:-93.39004513, lat:18.22702971}}	15-04-2019	29-05-2019	618,658.75	618,658.75	618,658.75	618,658.75	618,658.75	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTS/MR33/033/19/SB021, contratista: CORPORATIVO NEHEMIAS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 605561.16, importe_modificado: 605561.16}}	{meta1: {unidad_medida: 1.0}}	{1551973/ proyecto_INICIO, 1551973/ proyecto_FIN, 1551973/ proyecto_PROCESO, 1551973/ proyecto_FIN, 1551973/ proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	3	TAB190201551997	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	118,619.48	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 118619.48, modificado: 118619.48}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA FRONTAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADELL - 105038	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	105038	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 8, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 1RA SECCIÓN (GUÁCIMO), 86660 ARROYO HONDO 1RA SECCIÓN (GUÁCIMO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 4.56 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon:-93.39006122, lat:18.22699202}}	15-04-2019	29-05-2019	118,619.48	118,619.48	118,619.48	118,619.48	118,619.48	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O/DOOTS/MR33/033/19/SB021, contratista: CORPORATIVO NEHEMIAS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 605561.16, importe_modificado: 605561.16}}	{meta1: {unidad_medida: 1.0}}	{1551997/ proyecto_INICIO, 1551997/ proyecto_PROCESO, 1551997/ proyecto_FIN, 1551997/ proyecto_PROCESO, 1551997/ proyecto_FIN, 1551997/ proyecto_PROCESO, 1551997/ proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201549440	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	278,996.47	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278996.47, modificado:278996.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 98194	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	98194	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE PEJELAGARTO Y CALLE JAGUAR, CALLE TIGRE SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE AVANZAMOS 1.87 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, lon:-93.23706522, lat:18.28792926}}	25-04-2019	23-06-2019	278,996.47	278,996.47	278,996.47	278,996.47	278,996.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSMR33/044/19/076, contratista:GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2783644.8, importe_modificado:2783644.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}}	{1549440/proyecto_NICIO, 1549440/proyecto_FIN, 1549440/proyecto_NICIO, 1549440/proyecto_FIN, 1549440/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
2019	3	TAB190101515072	2019	33	1	5	Adquisición	33,278.66	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33278.66, modificado:33278.66}}	AD011.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversion de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD011	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab, México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	08-02-2019	15-04-2019	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances


 LORENA MÉNDEZ DENIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


 L.C. ADRIAN MARAÑÓN MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS

