

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GAMPA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	TAB190201551130	2019	04	U	7	Adquisición	150,000.00	{f1: {solo_recurso 2019, ramo 4, modalidad U, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 150000.0, modificado 150000.0}}	AD017-ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD017	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, meta 1.0, meta_modificada 1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab, Mexico, lon -93.2215864, lat 18.261156}, geo2: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Av Bicentenario, Comalcalco, Tab, Mexico, lon -93.21294208, lat 18.26807046}}	15-04-2019	15-05-2019	149,756.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Vehiculos, avance 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	TAB190401636958	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	547,113.80	{f1: {solo_recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 547113.8, modificado 547113.8}}	OP107-CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE (CIUDAD TECOLUTILLA)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP107	N	0	0	10,754	{meta1: {unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 96, direccion Tecolutilla, Tab, Mexico, lon -93.3333906, lat 18.2827317}}	04-11-2019	31-12-2019	547,113.80	547,113.80	547,113.80	547,113.80	547,113.80	{info1: {tpoobra Obra, numero_contrato MC ODDOTSMR33050119040, contratista JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1728196.56, importe_modificado 1728196.56}}	{meta1: {unidad_medida Otros, avance 1.0}}	{1696959}pr yecto_NICI O, 1696959}pro yecto_PROC ESO, 1696959}pro yecto_FIN, 1696959}pro yecto_PROC ESO, 1696959}pro yecto_FIN, 1696959}pro yecto_PROC ESO		Terminado	Registrado avances
2019	4	TAB190401636927	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	1,297,083.84	{f1: {solo_recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1297083.84, modificado 1297083.84}}	OP106-DESASOLVE DE DREN (CIUDAD TECOLUTILLA)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP106	N	0	0	10,754	{meta1: {unidad_medida Metros cubicos, meta 14182.0, meta_modificada 14182.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 96, direccion Tecolutilla, Tab, Mexico, lon -93.3333906, lat 18.2827317}}	04-11-2019	24-12-2019	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	{info1: {tpoobra Obra, numero_contrato MC ODDOTSMR33050119040, contratista JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1728196.56, importe_modificado 1728196.56}}	{meta1: {unidad_medida Metros cubicos, avance 141.82}}	{1696927}pr yecto_FIN, 1696927}pro yecto_NICI O, 1696927}pro yecto_PROC ESO, 1696927}pro yecto_FIN, 1696927}pro yecto_NICI O, 1696927}pro yecto_FIN		Terminado	Registrado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BURCLIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR	AVANCES FISICOS	GARFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401530792	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	4,752,181.71	(F1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2693061.38, modificado 2693061.38), #2 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2059120.33, modificado 2057543.19)	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA TECOLUTILLA - 204227	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	204227	5	5,319	5,318	0	(meta1 [unidad_medida Otros, meta 1 0, meta_modificada 1 0])	1	(geo1 [cve_municipio 5, localidad 96, direccion VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y , SALIENDO POR EL PANTEON DE TECOLUTILLA POR LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS RECTO 732.87 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA EN UNA CALLE DE TERRADERIA Y, lon -93.34832654, lat 18.28734695])	28-10-2019	16-12-2019	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	(ccta1: [tpo_obra Otros, numero_contrato MC 00007SMR33054 /19089E-089M, contratista TERRAM AG, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 474861.71, importe_modificado 474861.71])	(meta1 [unidad_medida Otros, avance 1 0])	(1630782)pr yecto_FIN, 1630782)pro yecto_INICIO, 1630782)pro yecto_PROCESO, 1630782)pro yecto_FINICIO, 1630782)pro yecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB190401530054	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,600,000.00	(F1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1080000.0, modificado 1080000.0), #2 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 720000.0, modificado 717623.14)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE VILA CHICHICAPA - 200308	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	200308	5	3,506	3,506	0	(meta1 [unidad_medida Metros, meta 1000 0, meta_modificada 1000 0])	1	(geo1 [cve_municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.15 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVANCAMOS 307 METROS MAS, DOBL, lon -93.18197087, lat 18.25811912])	21-08-2019	04-10-2019	717,623.14	717,623.14	717,623.14	717,623.14	717,623.14	(ccta1: [tpo_obra Otros, numero_contrato MC 00007SMR33069 /19086E-089M, contratista HESBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1797389.0, importe_modificado 1797389.0])	(meta1 [unidad_medida Metros, avance 100 0])	(1630054)pr yecto_INICIO, 1630054)pro yecto_PROCESO, 1630054)pro yecto_FINICIO, 1630054)pro yecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB190401530709	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,358,690.00	(F1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1148771.69, modificado 1148771.69), #2 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 809918.31, modificado 1058637.26)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN LA COLONIA JORGE DIAZ SERRANO DE LA CD DE COMALCALCO - 203872	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	203872	5	####	####	0	(meta1 [unidad_medida Otros, meta 434 0, meta_modificada 434 0])	1	(geo1 [cve_municipio 5, localidad 1, direccion CALLE PALMERAS COLONIA JORGE DIAZ SERRANO, 86385 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A VIA CORTA DONDE SE PUENTE DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS RECTO 2.35, lon -93.20456221, lat 18.25580585])	11-11-2019	14-12-2019	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	(ccta1: [tpo_obra Otros, numero_contrato MC 00007SMR33099 /19088E-089M, contratista CONSORCIO ELISAMA S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1956317.44, importe_modificado 1956317.44])	(meta1 [unidad_medida Otros, avance 434 0])	(1630709)pr yecto_INICIO, 1630709)pro yecto_PROCESO, 1630709)pro yecto_FINICIO, 1630709)pro yecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS GABRIELA FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190401530990	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	2,700,000.00	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1620000.0, modificado 0.0}, #2 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1080000.0, modificado 1079911.67}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA TECOLUTILLA - 205440	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	205440	5	1,400	1,400	0	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, meta 1500.0, meta_modificada 1500.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 56, direccion CALLE NUEVA ESPERANZA VILLA TECOLUTILLA, 89540 COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE SANCHEZ MARMOL Y CALLE GREGORIO LOPEZ CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 13.5 KM DOB, lon -93.32819638, lat 18.2776206}}	21-06-2019	19-10-2019	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	{cto1 {tpe_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR23069 19061E-087M, contratada TERRAM AG. S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 2687532.12, importe_modificado 2687532.12}}	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, avance 150.0.0}}	{1630980proyecto_FIN, 1630980proyecto_NICIO, 1630980proyecto_PROCESO, 1630980proyecto_NICIO, 1630980proyecto_PROCESO, 1630980proyecto_FIN, 1630980proyecto_NICIO, 1630980proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401529750	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1090000.0, modificado 0.0}, #2 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 720000.0, modificado 719141.12}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA RIA REYES HERNANDEZ 2DA - 198799	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	198799	5	1,400	1,399	0	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, meta 1000.0, meta_modificada 1000.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 58, direccion RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86655 REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA COMALCALCO-EL GOLPE AVANDAMOS 1 KM DOBLAMOS A LA DQUERDA HACIA CAMINU VIEJO, ENSEGUIDA A, lon -93.23629821, lat 18.25215294}}	21-06-2019	04-10-2019	719,141.12	719,141.12	719,141.12	719,141.12	719,141.12	{cto1 {tpe_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33010 19061E-082M, contratada CONSTR LECTORA Y COMERCIALIZADORA MUGAN, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 717923.14, importe_modificado 717923.14}}	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, avance 100.0.0}}	{1629760proyecto_FIN, 1629760proyecto_NICIO, 1629760proyecto_PROCESO, 1629760proyecto_FIN, 1629760proyecto_NICIO, 1629760proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190201543976	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	432,499.74	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432499.74, modificado 431727.33}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA CUARTA NARANJITO - 89591	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89591	5	15	15	0	{meta1 {unidad_medida Vivienda, meta 15.0, meta_modificada 15.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 71, direccion RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), 86640 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCE EN Y TOMAS EL CARR, lon -93.33843942, lat 18.22547532}}	21-05-2019	19-07-2019	431,727.33	431,727.33	431,727.33	431,727.33	431,727.33	{cto1 {tpe_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33047 19004, contratada FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1295182.06, importe_modificado 1295181.98}}	{meta1 {unidad_medida Vivienda, avance 15.0.0}}	{1543976proyecto_FIN, 1543976proyecto_NICIO, 1543976proyecto_PROCESO, 1543976proyecto_FIN, 1543976proyecto_NICIO, 1543976proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBRIMIENTO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA					GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAS190201543954	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	864,999.49	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 864999.49, modificado: 863454.65}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA CUARTA NARANJITO - 89511	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89511	5	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 30.0, meta_modificada: 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 71, direccion: 'RANCHERIA ALDAMA 4TA. SECCION (EL NARANJITO)', 86640 ALDAMA 4TA. SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARR, lon-93 3385485, lat: 18.2365695}}	21-05-2019	19-07-2019	863,454.65	863,454.65	863,454.65	863,454.65	863,454.65	{cto1: {tpe_obra: 'Obras, numero_contrato: MC 000073MR3304719004, contratista: FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1295182.06, importe_modificado: 1295181.98}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 30.0}}	{1543954pr yecto_NICIO, 1543954pro yecto_PROCESO, 1543954pro yecto_FIN, 1543954pro yecto_PROCESO, 1543954pro yecto_NICIO, 1543954pro yecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAS190201543986	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 1153332.63, modificado: 1149104.93}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - 89624	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89624	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 5, direccion: 'RANCHERIA ARENA 2A SECC, 86660 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GRAMOS A L, lon-93 38638074, lat: 18.18210859}}	15-04-2019	13-06-2019	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	{cto1: {tpe_obra: 'Obras, numero_contrato: MC 000073MR3303219006, contratista: ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1727846.72, importe_modificado: 1723657.4}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 40.0}}	{1543986pr yecto_PROCESO, 1543986pro yecto_NICIO, 1543986pro yecto_FIN, 1543986pro yecto_PROCESO, 1543986pro yecto_NICIO, 1543986pro yecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAS190201552025	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	574,629.26	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 574629.26, modificado: 573220.59}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS EN QUAYO PRIMERA - 105107	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	105107	5	135	135	0	{meta1: {unidad_medida: 'Obras, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 28, direccion: 'RANCHERIA EL QUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 QUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO TULAR 2DA POR LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 4.42 KM LLEGAMOS A UN CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL, lon-93 41927514, lat: 18.2962979}}	10-05-2019	08-08-2019	573,220.59	573,220.59	573,220.59	573,220.59	573,220.59	{cto1: {tpe_obra: 'Obras, numero_contrato: MC 000073MR330541908034, contratista: PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 573221.31, importe_modificado: 573220.59}}	{meta1: {unidad_medida: 'Obras, avance: 1.0}}	{1552025pr yecto_NICIO, 1552025pro yecto_PROCESO, 1552025pro yecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE REGISTRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMIBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
2019	4	TAB1902015 51594	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,586,154.64	{#1} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2586154.64, modificado 2582593.07}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ZAPOTAL SEGUNDA - 103985	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	103985	5	384	384	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 0.5, meta_modificada: 0.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 55, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 8652 ZAPOTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA LAS ROSAS AVANZAMOS 6.14 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AV. (en: 93.26610423, lat: 18.31497529)}	10-06-2019	08-08-2019	2,682,593.07	2,682,593.07	2,682,593.07	2,682,593.07	2,682,593.07	{cbo1: {cve_obra: Otros, numero_contrato: MC ODOOTSMR03052 /19071, contratista: CONSTR UCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2682593.07, importe_modificado: 2682593.07}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 0.5}}	{cbo1: {cve_obra: Otros, numero_contrato: MC ODOOTSMR03052 /19071, contratista: CONSTR UCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2682593.07, importe_modificado: 2682593.07}}	1551594pro yecto_NIC O, 1551594pro yecto_PROC ESO, 1551594pro yecto_FIN, 1551594pro yecto_PROC ESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB1904015 07345	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	{#1} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado: 1153332.63}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL SEGUNDA - 111088	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	111088	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 40.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 55, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 8652 ZAPOTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 3.70 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1 KM MAS Y ENCONT, (en: 93.25491869, lat: 18.31537961)}	10-06-2019	24-07-2019	1,153,332.63	1,153,332.63	1,153,332.63	1,153,332.63	1,153,332.63	{cbo1: {cve_obra: Otros, numero_contrato: MC ODOOTSMR03052 /19040, contratista: JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1728196.56, importe_modificado: 1728196.56}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{cbo1: {cve_obra: Otros, numero_contrato: MC ODOOTSMR03052 /19040, contratista: JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1728196.56, importe_modificado: 1728196.56}}	1507345pro yecto_NIC O, 1507345pro yecto_PROC ESO, 1507345pro yecto_FIN, 1507345pro yecto_PROC ESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB1902015 51348	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,577,958.71	{#1} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2577958.71, modificado: 2577958.71}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO CAMINO ENTRADA DE LA CONASUPO EN GREGORIO MENDEZ TERCERA - 103270	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	103270	5	450	450	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.25}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 27, direccion: RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 3A SECC, 86640 GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA LAS ROSAS AVANZAMOS 6.41 KM DOBLAMOS A LA, (en: 93.2996347, lat: 18.29057084)}	10-06-2019	08-08-2019	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	{cbo1: {cve_obra: Otros, numero_contrato: MC ODOOTSMR03052 /19068, contratista: JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2577958.75, importe_modificado: 2577958.71}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.25}}	{cbo1: {cve_obra: Otros, numero_contrato: MC ODOOTSMR03052 /19068, contratista: JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2577958.75, importe_modificado: 2577958.71}}	1551348pro yecto_NIC O, 1551348pro yecto_PROC ESO, 1551348pro yecto_FIN, 1551348pro yecto_PROC ESO	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190201553511	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	3,078,163.43	[F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078163.43, modificado:3027443.64}]	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAGARTERA - 108641	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	108641	5	118	116	0	[meta1: {unidad_medida:Obras, meta:59.0, meta_modificada:59.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA RECORREMOS 5.34 KM POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 631 METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.13477104, lat:18.244581633}]	18-06-2019	15-09-2019	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	[cto1: {tpo_obra:Obras, numero_contrato:MC 000007SMR330 61159051, contrata:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:3078163.38, importe_modificado:3075619.38}]	[meta1: {unidad_medida:Obras, avance:59.0}]	[1553511]proyecto_NICIO	[1553511]proyecto_PROCESO	[1553511]proyecto_FINAL	[1553511]proyecto_PROCESO	[1553511]proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB190201549327	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	9,051,953.51	[F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9051953.51, modificado:9.0}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONORO ROVIROSA WADE DE TECOLUITLLA - 97904	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97904	5	1,750	1,750	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6772.0, meta_modificada:6772.25}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:96, direccion:VILLA TECOLUITLLA, 86640 TECOLUITLLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, lon: -93.33833664, lat:18.28848876}]	13-04-2019	11-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[cto1: {tpo_obra:Obras, numero_contrato:MC 00007SMR3303719069, contrata:ESORAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:9415967.0, importe_modificado:102036636427}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.25}]	[1549327]proyecto_NICIO	[1549327]proyecto_PROCESO	[1549327]proyecto_FINAL	[1549327]proyecto_PROCESO	[1549327]proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB190401507194	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	4,497,130.47	[F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497130.47, modificado:3887342.91}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VEINTISETE DE OCTUBRE EN CHICHICAPA - 118822	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	118822	5	650	650	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3670.0, meta_modificada:2122.96}]	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 7, lon: -93.1847981, lat:18.25198853}]	18-09-2019	19-09-2019	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	[cto1: {tpo_obra:Obras, numero_contrato:MC 00007SMR33061191067, contrata:CONSTRUCCION PUMA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5494473.52, importe_modificado:4890212.34}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.96}]	[1807894]proyecto_NICIO	[1807894]proyecto_PROCESO	[1807894]proyecto_FINAL	[1807894]proyecto_PROCESO	[1807894]proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABANDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190201544054	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	576,966.31	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576966.31, modificado:57452.47}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - 89753	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89753	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RAMCHERIA ARENA 2A SECC, 99960 ARENA 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GRAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73.3 KM, lon: -93.38503964, lat:18.18409322}}	15-04-2019	13-06-2019	574,552.47	574,552.47	574,552.47	574,552.47	574,552.47	{info1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC 000075MR33032/19006, contratista:ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1727546.72, importe_modificado:1723657.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{ycto1: {ycto_tipo:PROYECTO, ycto_fecha_inicio:1544054, ycto_fecha_fin:1544054, ycto_fecha_proceso:1544054, ycto_fecha_registro:1544054}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB190201545147	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	4,497,130.47	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497130.47, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VEINTISETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97375	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97375	5	650	650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3670.0, meta_modificada:3670.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 98570 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73.3 KM, lon: -93.1847981, lat:18.26201909}}	10-06-2019	08-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{info1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC 000075MR33051/19067, contratista:CONSTRUCTORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5454473.52, importe_modificado:4890212.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}}	{ycto1: {ycto_tipo:PROYECTO, ycto_fecha_inicio:1549147, ycto_fecha_fin:1549147, ycto_fecha_proceso:1549147, ycto_fecha_registro:1549147}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB190401505984	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	12,996.95	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12996.95, modificado:10750.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN SUR SEGUNDA - 99086	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	99086	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otra, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:RAMCHERIA SUR 2A SECC (LA TRINIDAD), 99957 SUR 2DA. SECCION (LA TRINIDAD), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CARRETERA A TULIPAN RECORREMOS 11.93 KM Y ENCONTRAMOS LA, lon: -93.25484988, lat:18.17774963}}	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	{info1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:046/2019, contratista:CAROLIN A MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:297275.0, importe_modificado:297275.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otra, avance:5.0}}	{ycto1: {ycto_tipo:PROYECTO, ycto_fecha_inicio:1505984, ycto_fecha_fin:1505984, ycto_fecha_proceso:1505984, ycto_fecha_registro:1505984}}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMIBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR
2019	4	TAB1904016 06250	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	32,933.29	{#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 32933.29, modificado 30550.0)}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 79288	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79288	S	13	13	0	{meta1 (unidad_medida 13 0), meta_modificada 13 0}}	1	{geo1 (cve_municipio 5, localidad 31, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION, 86544 IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALAMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VEDINAL A PARAISO Y DAMOS VUELTA A LA DERECHA EN EL AGUACATE SEGUIMOS 6.7 KM, lon - 93 33682999, lat 18 32668986)}	30-01-2019	31-08-2019	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	{cto1 (tpe_obra Servicios, numero_contrato 054 2019, contratista JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 216200.0, importe_modificado 216200.0)}	{meta1 (unidad_medida Otros, avance 13.0)}	{1606350}pr yecto_INICIO, {1606350}pro yecto_PROC ESO, {1606350}pro yecto_FIN, {1606350}pro yecto_PROC ESO, {1606350}pro yecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 06463	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	113,999.85	{#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 113999.85, modificado 105750.0)}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN PROGRESO TULAR PRIMERA - 81868	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81868	S	45	45	0	{meta1 (unidad_medida 45 0), meta_modificada 45 0}}	1	{geo1 (cve_municipio 5, localidad 54, direccion RANCHERIA PROGRESO TULAR 1RA SECCION, 86543 PROGRESO TULAR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALAMENDO DE TEOLUTILLA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 4.57 KM, ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y DOBLAMOS A LA DERECHA, lon - 93 39319024, lat 18 26218515)}	30-01-2019	31-08-2019	105,750.00	105,750.00	105,750.00	105,750.00	105,750.00	{cto1 (tpe_obra Servicios, numero_contrato 055 2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 330175.0, importe_modificado 330175.0)}	{meta1 (unidad_medida Otros, avance 45.0)}	{1606463}pr yecto_INICIO, {1606463}pro yecto_PROC ESO, {1606463}pro yecto_FIN, {1606463}pro yecto_PROC ESO, {1606463}pro yecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 07292	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	3,229,096.74	{#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3229096.74, modificado 3225103.41)}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN FRANCISCO I MADERO SEGUNDA - 108526	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	108526	S	60	60	0	{meta1 (unidad_medida 75 0), meta_modificada 75 0}}	1	{geo1 (cve_municipio 5, localidad 24, direccion RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2A SECC, 86640 FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALAMENDO DE TEOLUTILLA POR LA CARRETERA QUE VA AL GOLPE RECORREMOS 4.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 2.53 , lon - 93 36923689, lat 18 2679411)}	18-06-2019	15-09-2019	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	{cto1 (tpe_obra Otros, numero_contrato MC 00007SMR03060 /19059, contratista DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 3225280.54, importe_modificado 3225280.54)}	{meta1 (unidad_medida Otros, avance 75.0)}	{1607292}pr yecto_FIN, {1607292}pro yecto_INICIO, {1607292}pro yecto_PROC ESO, {1607292}pro yecto_FIN, {1607292}pro yecto_INICIO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONVO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190401505982	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	15,199.98	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN SUR PRIMERA - 98079	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	98079	5	5	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 52, direccion: RANCHERIA SUR 1RA SECCION, 96658 SUR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALAMOS DE COMALCALCO EN DIRECCION A TULIPAN POR LA CARRETERA VECINAL RECORREMOS 4.4 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.23750699, lat: 18.20527121]}	30-01-2019	31-05-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{ccta1: [tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 046/2019, contratista: CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe_modificado: 297275.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 5.0]}	{/1905982/proc_yecto_INICIO, /1905982/proc_yecto_PROCESO, /1905982/proc_yecto_FIN, /1905982/proc_yecto_PROCESO, /1905982/proc_yecto_FIN, /1905982/proc_yecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2019	4	TAB190401506091	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	98,799.87	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 98799.87, modificado: 91652.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ARROYO HONDO SEGUNDA - 99941	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	99941	5	39	39	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 39.0, meta_modificada: 39.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 73, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA SECCION, 96680 ARROYO HONDO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.57 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO, DOBLAMOS A LA DERECHA, lon: -93.4165587, lat: 18.21996274]}	30-01-2019	31-08-2019	91,652.00	91,652.00	91,652.00	91,652.00	91,652.00	{ccta1: [tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 056/2019, contratista: JOSE ALFREDO VENTURA LEYVA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 272600.0, importe_modificado: 272600.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 35.0]}	{/1906091/proc_yecto_INICIO, /1906091/proc_yecto_PROCESO, /1906091/proc_yecto_FIN, /1906091/proc_yecto_PROCESO, /1906091/proc_yecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190201545529	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,037,999.37	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1037999.37, modificado: 1048290.3}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPILOQUILLO - 91944	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	91944	5	18	18	0	{meta1: [unidad_medida: Vivienda, meta: 36.0, meta_modificada: 36.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 114, direccion: COLONIA TUPILOQUILLO, 96640 TUPILOQUILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 10.40 KIM MAS, SALIENDO DE lon: -93.34539592, lat: 18.29680796]}	21-05-2019	19-07-2019	1,048,290.30	1,048,290.30	1,048,290.30	1,048,290.30	1,048,290.30	{ccta1: [tpo_obra: Obra, numero_contrato: MC/00007SMR/33/047/19/027, contratista: FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1554218.45, importe_modificado: 1572401.45]}	{meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 36.0]}	{/1545520/proc_yecto_INICIO, /1545520/proc_yecto_PROCESO, /1545520/proc_yecto_FIN, /1545520/proc_yecto_PROCESO, /1545520/proc_yecto_FIN, /1545520/proc_yecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	BURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR
2019	4	TAB1904016 05951	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	25,333.30	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'progr_pres_4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 25333.3, modificado: 25300.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 64921	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	64921	5	10	10	0	{meta1: [unidad_medida: 'Otro', meta: 10.0, meta_modificada: 10.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 77, direccion: 'RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA RECORREMOS 3.82 KM DOGLAMOS A LA IZQUIERDA TOMANDO EL RETO, km-93 19025332, lat: 18.21490244]}	01-01-2019	30-06-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	{cfo1: [tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '046-2019', contratista: 'CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 237275.0, importe_modificado: 237275.0]}	{meta1: [unidad_medida: 'Otro', avance: 10.0]}	{1605951proyecto_INICIO, 1605951proyecto_PROCESO, 1605951proyecto_FIN, 1605951proyecto_PROCESO, 1605951proyecto_FIN, 1605951proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 05986	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	17,733.31	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'progr_pres_4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 17733.31, modificado: 16450.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN SUR CUARTA - 66107	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66107	5	7	7	0	{meta1: [unidad_medida: 'Otro', meta: 7.0, meta_modificada: 7.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 65, direccion: 'RANCHERIA SUR 4TA. SECCIÓN, 86658 SUR 4TA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO RECORREMOS 1.53 KM GRAMOS A LA DERECHA TOMANDO EL LIERRAMIENTO COMALCALCO AVANZ, km-93 21646372, lat: 18.22372864]}	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	{cfo1: [tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '046-2019', contratista: 'CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 257275.0, importe_modificado: 257275.0]}	{meta1: [unidad_medida: 'Otro', avance: 7.0]}	{1605986proyecto_INICIO, 1605986proyecto_PROCESO, 1605986proyecto_FIN, 1605986proyecto_PROCESO, 1605986proyecto_FIN, 1605986proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 06725	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,153,332.63	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'progr_pres_4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 1153332.63, modificado: 1148479.26}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 90479	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90479	5	20	20	0	{meta1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta: 40.0, meta_modificada: 40.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 31, direccion: 'RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO Y DAMOSIVUELTA A LA DERECHA EN EL AGUACATE SEGUIMOS 6.7 KM, km-93 33959401, lat: 18.32546751]}	11-04-2019	09-06-2019	1,148,479.26	1,148,479.26	1,148,479.26	1,148,479.26	1,148,479.26	{cfo1: [tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'MC ODDOTSMR33035 (19025, contratista: 'GRUPO DE CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1726997.88, importe_modificado: 1725145.57]}	{meta1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance: 40.0]}	{1606725proyecto_INICIO, 1606725proyecto_PROCESO, 1606725proyecto_FIN, 1606725proyecto_PROCESO, 1606725proyecto_FIN, 1606725proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB1904019 0755	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	9,051,953.51	{f1: (pido_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9051953.51, modificado 9795518.09)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO POVIROSA WADE EN TECOLUTILLA - 118994	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	118994	5	1,750	1,750	0	{meta1: [unidad_medida metros, meta 5772.0, meta_modificada 6172.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 96, direccion VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 2.13 KM GRA, lon -93.33836285, lat 18.28847026]}	13-04-2019	11-06-2019	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	{cfta1: [tipo_obra Obra, numero_contrato MC ODDOTSMR23037 (1906), contratista ESORAS TARACENA GOMEZ convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 9415997.0, importe_modificado 1 020986364E7]}	{meta1: [unidad_medida Metros, avance 5772.0]}	{f1607755}pr oyecto_INICIO, 1607755}pro yecto_PROCESO, 1607755}pro yecto_FIN, 1607755}pro yecto_PROCESO, 1607755}pro yecto_FIN, 1607755}pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904019 06077	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	5,066.96	{f1: (pido_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.96, modificado 4700.0)}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN IGNACIO ZARAGOZA TERCERA - 69283	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69283	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida Otros, meta 2.0, meta_modificada 2.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 80, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCIÓN, 86645 IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 8 KM HASTA LLEGAR A UN CRUCERO, DOBLAMOS, lon -93.33598486, lat 18.36457655]}	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	{cfta1: [tipo_obra Servicios, numero_contrato 053 2019, contratista GILDARD O SALAS JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 169200.3, importe_modificado 1 69200.0]}	{meta1: [unidad_medida Otros, avance 2.0]}	{f1606077}pr oyecto_INICIO, 1606077}pro yecto_PROCESO, 1606077}pro yecto_INICIO, 1606077}pro yecto_FIN, 1606077}pro yecto_PROCESO, 1606077}pro yecto_FIN, 1606077}pro yecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904019 06517	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	25,333.30	{f1: (pido_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25333.3, modificado 23500.0)}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN ALDAMA TERCERA - 82548	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82548	5	10	10	0	{meta1: [unidad_medida Otros, meta 10.0, meta_modificada 10.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 70, direccion RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCIÓN (HUAPCALUTO), 86640 ALDAMA 3RA SECCIÓN (HUAPCALUTO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCIÓN AL SUR POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 1.1 KM GRAMOS A LA DERECHA Y SEGU, lon -93.36704101, lat 18.23065917]}	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	{cfta1: [tipo_obra Servicios, numero_contrato 051 2019, contratista NEPERTI RAMOS, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 331350.3, importe_modificado 3 31350.0]}	{meta1: [unidad_medida Otros, avance 10.0]}	{f1606517}pr oyecto_PROCESO, 1606517}pro yecto_INICIO, 1606517}pro yecto_PROCESO, 1606517}pro yecto_FIN, 1606517}pro yecto_INICIO, 1606517}pro yecto_PROCESO, 1606517}pro yecto_FIN, 1606517}pro yecto_INICIO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE REGISTRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFIRMO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
										ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR
2019	4	TAB190401506715	2019	33	1	4	576,666.33	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.33, modificado 576666.33}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA - 90321	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90321	5	10	10	0	{meta1 {unidad_medida Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 32, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y RECORREMOS 120 MTS AHI GRAMOS 4 LA DERECHA Y RECORREMOS 3.8 K, lon - 93.34885933, lat 18.29514218}}	11-04-2019	25-05-2019	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	{cfo1 {fpo_obra Obra, numero_contrato MC ODO07SMR3936 19026, contratista WICOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 562930.0, importe_modificado 54982.6}}	{meta1 {unidad_medida Vivienda, avance 20.0}}	{1506715proyecto_INICIO, 1506715proyecto_PROCESO, 1506715proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190201545255	2019	33	1	4	73,165.40	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 73165.4, modificado 73165.4}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VEINTISETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97701	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97701	5	650	650	0	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, meta 390.0, meta_modificada 390.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALUENO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA DQUEJERDA AVANZAMOS 73 , lon - 93.18475595, lat 18.26202146}}	10-05-2019	08-08-2019	73,165.40	73,165.40	73,165.40	73,165.40	73,165.40	{cfo1 {fpo_obra Obra, numero_contrato MC ODO07SMR33051 19067, contratista CONSTR UCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 548473.52, importe_modificado 489212.34}}	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, avance 390.0}}	{1548255proyecto_INICIO, 1548255proyecto_PROCESO, 1548255proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401505980	2019	33	1	4	23,333.30	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 23333.3, modificado 23300.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ CUARTA - 66075	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66075	5	10	10	0	{meta1 {unidad_medida Otros, meta 10.0, meta_modificada 10.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 90, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC. 86654 SARGENTO LOPEZ 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ RECORREMOS 2.79 KM DOBLAMOS A LA DQUEJERDA AVANZAMOS 7.35 KM MAS Y , lon - 93.30305801, lat 18.19613388}}	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	{cfo1 {fpo_obra Servicios, numero_contrato 046 2019, contratista CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 29275.0, importe_modificado 29725.0}}	{meta1 {unidad_medida Otros, avance 10.0}}	{1605980proyecto_INICIO, 1605980proyecto_PROCESO, 1605980proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401605989	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	15,199.98	(F1) [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.98, modificado 14100.0]	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN INDEPENDENCIA SEGUNDA - 96242	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	96242	S	6	6	0	[meta1 (unidad_medida Otros, meta 6.0), meta_modificada 6.0]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 34, direccion RANCHERIA INDEPENDENCIA 2A SECC. 96670 INDEPENDENCIA 2DA SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE CHILICAPA EN DIRECCIÓN A INDEPENDENCIA SEGUIMOS 7.1 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon-93 1966584, lat:18.2899491)]	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	[cbo1 (tpo_obra Servicios, numero_contrato 047 2019, contratista ERWIN DIAZ PEREZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 289050.0, importe_modificado 289050.0)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 6.0)]	(1605989)proyecto_NICIO, 1605989)proyecto_PROCESO, 1605989)proyecto_FIN, 1605989)proyecto_NICIO, 1605989)proyecto_FIN, 1605989)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606005	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	10,133.32	(F1) [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 10133.32, modificado 9400.0]	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN CARLOS GREENE CUARTA - 57254	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	57254	S	4	4	0	[meta1 (unidad_medida Otros, meta 4.0), meta_modificada 4.0]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 106, direccion RANCHERIA CARLOS GREENE 4A SECCIÓN, 96630 CARLOS GREENE 4TA SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE ALDAMA EN DIRECCIÓN A CARLOS GREENE RECORREMOS 2.5 KM Y GRAMOS A LA DERECHA SEGUIMOS 3.5 KM Y GRAMOS A LA IZQUIERDA, lon-93 4295779, lat:18.24007158)]	30-01-2019	31-08-2019	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	[cbo1 (tpo_obra Servicios, numero_contrato 048 2019, contratista FABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 198575.0, importe_modificado 198575.0)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 4.0)]	(1606005)proyecto_NICIO, 1606005)proyecto_FIN, 1606005)proyecto_PROCESO, 1606005)proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606009	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	22,799.97	(F1) [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 22799.97, modificado 21150.0]	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ PRIMERA - 87690	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	87690	S	9	9	0	[meta1 (unidad_medida Otros, meta 9.0), meta_modificada 9.0]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 25, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 1RA SECCIÓN, 96655 GREGORIO MENDEZ 1RA SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 304 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA EN DONDE ESTA LA TIENDA, lon-93 26461148, lat:18.25100641)]	30-01-2019	31-08-2019	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	[cbo1 (tpo_obra Servicios, numero_contrato 050 2019, contratista FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe_modificado 360725.0)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 9.0)]	(1606009)proyecto_NICIO, 1606009)proyecto_PROCESO, 1606009)proyecto_FIN, 1606009)proyecto_NICIO, 1606009)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO														
			CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRIMITO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401606075	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	2,533.33	{#} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad}, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533.33, modificado 2350.0}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN OCCIDENTE TERCERA - 67971	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67971	S	1	1	0	{meta1 [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1 [cve_municipio:5, localidad:63, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 3A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 3RA SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 2 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.22147757, lat:18.3058466]}	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	{cto:1 [cve_obra:Servicios, numero_contrato:0502019, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:360725.0, importe_modificado:360725.0]}	{meta1 [unidad_medida:Otro, avance:1.0]}	{1906019proyecto_NICIO, 1906019proyecto_FIN, 1906019proyecto_NICIO, 1906019proyecto_PROCESO, 1906019proyecto_FIN, 1906019proyecto_NICIO, 1906019proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606073	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	30,399.96	{#} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad}, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 28200.0}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA - 69264	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69264	S	12	12	0	{meta1 [unidad_medida:Otro, meta:12.0, meta_modificada:12.0]}	1	{geo:1 [cve_municipio:5, localidad:32, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCIÓN, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TEOCULITLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y RECORREMOS 120 MTS AHÍ GRAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 3.8 KM, lon: -93.35158728, lat:18.30857727]}	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{cto:1 [cve_obra:Servicios, numero_contrato:0532019, contratista:GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:166200.0, importe_modificado:166200.0]}	{meta1 [unidad_medida:Otro, avance:12.0]}	{1906073proyecto_NICIO, 1906073proyecto_FIN, 1906073proyecto_NICIO, 1906073proyecto_FIN, 1906073proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606072	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	5,066.66	{#} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad}, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.0}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN IGNACIO ZARAGOZA CUARTA - 69300	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69300	S	2	2	0	{meta1 [unidad_medida:Otro, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geo:1 [cve_municipio:5, localidad:81, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCIÓN (SAN ANDRÉS), 86644 IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCIÓN (SAN ANDRÉS), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 8 KM HASTA L.L.E, lon: -93.30135636, lat:18.32892457]}	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	{cto:1 [cve_obra:Servicios, numero_contrato:0532019, contratista:GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:166200.0, importe_modificado:166200.0]}	{meta1 [unidad_medida:Otro, avance:2.0]}	{1906073proyecto_NICIO, 1906073proyecto_FIN, 1906073proyecto_PROCESO, 1906073proyecto_FIN, 1906073proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO					FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190401506701	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	864,999.49	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad}, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.49, modificado 864999.49}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NORTE PRIMERA - 86984	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86984	5	15	15	0	{meta1 {unidad_medida vivienda, meta 30 0, meta_modifica de 30 0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 43, direccion RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86650 NORTE 1RA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO EN DIRECCION A PARAISO RECORREMOS 69 MTS AHI GIRAMOS A LA DERECHA Y CONTINUAMOS 990 METROS Y AHI ENC, lon: 93.20680046, lat:18.26783371}}	22-04-2019	20-06-2019	864,999.49	864,999.49	864,999.49	864,999.49	864,999.49	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato MC ODOOTSMR13164119014, contratista HEBER SAMUEL RIVERA VALENCA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1395246.05, importe_modificado 1295061.91}}	{meta1 {unidad_medida vivienda A, avance 30 0}}	{1805701pr yecto_NICIO, 1805701pro yecto_PROCESO, 1805701pro yecto_FIN, 1805701pro yecto_FIN, 1805701pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401505987	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	12,666.65	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad}, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12666.65, modificado 11750.00}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN INDEPENDENCIA PRIMERA - 66220	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66220	5	5	5	0	{meta1 {unidad_medida Otros, meta 5 0, meta_modifica de 5 0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 33, direccion RANCHERIA INDEPENDENCIA 1RA SECCION, 86650 INDEPENDENCIA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL COMALCALCO PARAISO RECORREMOS 1.20 KM DOBLAMOS A LA DERECHA DONDE ESTA CO, lon: 93.18326832, lat:18.23379638}}	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	{cto1 {tipo_obra Servicios, numero_contrato 047 2019, contratista ERWIN DIAZ PEREZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 289050.0, importe_modificado 289050.0}}	{meta1 {unidad_medida Otros, avance 5 0}}	{1805987pr yecto_FIN, 1805987pro yecto_NICIO, 1805987pro yecto_FIN, 1805987pro yecto_PROCESO, 1805987pro yecto_FIN, 1805987pro yecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401606067	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	17,733.31	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 17733.31, modificado: 16450.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ - 89237	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89237	5	7	7	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 11, direccion: 'RANCHERIA BELISARIO DOMINGUEZ, 86640 BELISARIO DOMINGUEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA LA GOLPE RECORREMOS 800 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 300 METROS Y LLEGAMOS A UN CR. km- 93.2168694, lat: 18.2035408}}	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	{cto1: {tpo_obra: 'Servicios, numero_contrato: 0532019, contratista: GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 168200.0, importe_modificado: 168200.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, avance: 7.0}}	{1906067}pr yecto_FIN, {1906067}pro yecto_INICIO, {1906067}pro yecto_PROCESO, {1906067}pro yecto_FINALIZADO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606728	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	578,666.31	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 578666.31, modificado: 578666.31}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 90509	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90509	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'a vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 31, direccion: 'RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO Y DAMOS VUELTA A LA DERECHA EN EL AGUACATE SEGUIMOS 6.7 KM. km- 93.33699401, lat: 18.32547279}}	11-04-2019	09-08-2019	578,666.31	578,666.31	578,666.31	578,666.31	578,666.31	{cto1: {tpo_obra: 'Obras, numero_contrato: MC00007SMR03020190205, contratista: GRUPO DE CONSTRUCTORAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1726967.68, importe_modificado: 1725145.57}}	{meta1: {unidad_medida: 'vivienda, avance: 20.0}}	{1906728}pr yecto_INICIO, {1906728}pro yecto_PROCESO, {1906728}pro yecto_FINALIZADO, {1906728}pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401605974	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	15,199.98	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN ORIENTE PRIMERA - 89975	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89975	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: 'a Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 47, direccion: 'RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA RECORREMOS 1.4 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN. km- 93.19437194, lat: 18.23578831}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tpo_obra: 'Servicios, numero_contrato: 0462019, contratista: CAROLINA MACAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe_modificado: 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, avance: 6.0}}	{1905974}pr yecto_INICIO, {1905974}pro yecto_PROCESO, {1905974}pro yecto_FINALIZADO, {1905974}pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401506022	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	40,533.28	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 40533.28, modificado: 37600.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ZAPOTAL PRIMERA - 68052	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68052	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 16.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 58, direccion: 'RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN EL BOULEVARD LEONARDO ROVIROSA WADE EN LA CALE BELISARIO DOMINGUEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA DONDE SE ENCUENTRA LA FARMACIA GUADALAJA, lon: -93.25089136, lat: 18.28997162}}	30-01-2019	31-06-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	{cfo1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '050/2019', contratista: 'FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 380725.0, importe_modificado: 380725.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 16.0}}	{foto1: {proyecto_FIN: '1606022', proyecto_INICIO: '1606022', proyecto_PROCESO: '1606022', proyecto_FIN: '1606022', proyecto_PROCESO: '1606022', proyecto_FIN: '1606022', proyecto_PROCESO: '1606022'}}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401506025	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	41,799.94	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 41799.94, modificado: 38775.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ZAPOTAL SEGUNDA - 68062	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68062	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 16.5, meta_modificada: 16.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: 'RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 3.70 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1 KM MAS Y ENCONT, lon: -93.25833988, lat: 18.31285263}}	30-01-2019	31-08-2019	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	{cfo1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '050/2019', contratista: 'FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 380725.0, importe_modificado: 380725.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 16.5}}	{foto1: {proyecto_PROCESO: '1606025', proyecto_INICIO: '1606025', proyecto_FIN: '1606025', proyecto_PROCESO: '1606025', proyecto_FIN: '1606025', proyecto_INICIO: '1606025'}}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401506051	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	84,866.56	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 84866.56, modificado: 78725.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 68719	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68719	S	33	33	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 33.5, meta_modificada: 33.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 21, direccion: 'RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCIÓN AL GOLPE Y RECORREMOS 4.5 KM AHÍ GIRAMOS A LA IZQUIERDA, lon: -93.36871688, lat: 18.28061208}}	30-01-2019	31-08-2019	78,725.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	{cfo1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '050/2019', contratista: 'FRANCISCO GIL ARCE', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 297275.0, importe_modificado: 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 33.5}}	{foto1: {proyecto_INICIO: '1606051', proyecto_FIN: '1606051', proyecto_PROCESO: '1606051', proyecto_INICIO: '1606051', proyecto_PROCESO: '1606051', proyecto_INICIO: '1606051'}}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTIATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	TAB190401506296	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	30,399.96	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 28200.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ALDAMA CUARTA - 78265	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78265	5	12	12	0	{meta1 [unidad_medida Otros, meta 12.0, meta_modificada 12.0]}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 71, direccion RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), 86640 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE REDORREMOS 5 10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL C. lon -93.32130547, lat 18.23190623}}	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{cto1 {tipo_obra Servicios, numero_contrato 057 2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDOVA (QUERO), convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe_modificado 276125.0}}	{meta1 [unidad_medida Otros, avance 12.0]}	{/1506256}pr yecto_NICIO, /1506256}pro yecto_PROCESO, /1506256}pro yecto_FIN, /1506256}pro yecto_PROCESO, /1506256}pro yecto_FIN, /1506256}pro yecto_NICIO, /1506256}pro yecto_PROCESO		Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401506463	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	106,399.96	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 106399.96, modificado 98700.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN FRANCISCO I MADERO SEGUNDA - 81158	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81158	5	42	42	0	{meta1 [unidad_medida Otros, meta 42.0, meta_modificada 42.0]}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 24, direccion RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2A SECC, 86640 FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA Y NOS DIRIGIMOS AL NORTE POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 2 4 KM GRAMOS A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 80, lon -93.37407491, lat 18.26747659}}	30-01-2019	31-08-2019	98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	{cto1 {tipo_obra Servicios, numero_contrato 055 2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 330175.0, importe_modificado 330175.0}}	{meta1 [unidad_medida Otros, avance 42.0]}	{/1506453}pr yecto_NICIO, /1506453}pro yecto_FIN, /1506453}pro yecto_PROCESO, /1506453}pro yecto_NICIO		Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401506458	2019	33	1	4	Proyecto de inversion	31,666.63	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 31666.63, modificado 29375.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PATASTAL SEGUNDA - 81210	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81210	5	12	12	0	{meta1 [unidad_medida Otros, meta 12.5, meta_modificada 12.5]}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 85, direccion RANCHERIA PATASTAL 2DA SECCION, 86644 PATASTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y REDORREMOS 1.90 KM AHI GRAMOS A LA DERECHA Y REDORREMOS 1.6 KM AHI SE ENCUENTR, lon -93.36866505, lat 18.30625295}}	30-01-2019	31-08-2019	29,375.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	{cto1 {tipo_obra Servicios, numero_contrato 055 2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 330175.0, importe_modificado 330175.0}}	{meta1 [unidad_medida Otros, avance 12.5]}	{/1506458}pr yecto_PROCESO, /1506458}pro yecto_NICIO, /1506458}pro yecto_FIN, /1506458}pro yecto_PROCESO, /1506458}pro yecto_FIN, /1506458}pro yecto_PROCESO		Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECORSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
										ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190401506531	2019	33	1	4	35,486.52	{#1: [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 35486.52, modificado 32900.0]}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA TERCERA - 82965	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82965	S	14	14	0	{meta1: [unidad_medida Otros, meta 14.0, meta_modificada 14.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 5, direccion RANCHERA ARENA 3RA. SECCION, 86660 ARENA 3RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE WLLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 3.5 KM AHÍ GRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIMOS 3.3 KM GRAMOS A LA IZQ. - 83.40227452, lat:18.20115531]}	30-01-2019	31-08-2019	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	{cto1: [tpo_obra Servicios, numero_contrato 0512019, contratista NEPERTI TI PEREGRINO RAMOS, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 31350.0, importe_modificado 31350.0]}	{meta1: [unidad_medida Otros, avance 14.0]}	{1906531}pr yecto_NICIO, {1906531}pro yecto_FIN, {1906531}pro yecto_PROCESO, {1906531}pro yecto_FIN, {1906531}pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190201549369	2019	33	1	4	367,547.39	{#1: [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 367947.39, modificado 408145.55]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVEROSA MADE DE TECOLUTILLA - 98012	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	98012	S	1,750	1,750	0	{meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 948.0, meta_modificada 948.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 56, direccion CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 2.13 KM GRAM, lon: -83.33835447, lat:18.2865622]}	13-04-2019	11-05-2019	408,145.55	408,145.55	408,145.55	408,145.55	408,145.55	{cto1: [tpo_obra Obra, numero_contrato MC00007SMR23037/19069, contratista ESORAS TARACENA GOMEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 9415997.0, importe_modificado 1320366364E7]}	{meta1: [unidad_medida Metros lineales, avance 948.0]}	{1549369}pr yecto_NICIO, {1549369}pro yecto_FIN, {1549369}pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401506593	2019	33	1	4	25,333.30	{#1: [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25333.3, modificado 23500.0]}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO CUARTA - 89969	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89969	S	10	10	0	{meta1: [unidad_medida Otros, meta 10.0, meta_modificada 10.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 10, direccion RANCHERA ARROYO HONDO 4TA SECCION, 86630 ARROYO HONDO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO TULAR 2DA EN EL CRUCERO DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA AL G. lon: -83.41510101, lat:18.25133967]}	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	{cto1: [tpo_obra Servicios, numero_contrato 0562019, contratista JOSE ALFREDO VENTURA LEYVA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 272600.0, importe_modificado 272600.0]}	{meta1: [unidad_medida Otros, avance 10.0]}	{190693}pr yecto_PROCESO, {190693}pro yecto_FIN, {190693}pro yecto_NICIO, {190693}pro yecto_FIN, {190693}pro yecto_PROCESO, {190693}pro yecto_NICIO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401606278	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,266.67	(F1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1266.67, modificado 1175.00)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN LEÓN ZARATE SEGUNDA - 78265	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78265	S	1	1	0	[meta1 (unidad_medida a Otros, meta: 0.5, meta_modificada: 0.5)]	1	(geo1: (cve_municipio 5, localidad 120, direccion RANCHERIA LEÓN ZARATE 2DA SECCIÓN, 86640 LEÓN ZARATE 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ RECORDAMOS 1.60 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 1.7, (lat: 93.281543, lon: 18.23278287))	30-01-2019	31-08-2019	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	(cto1: (pro_obra Servicios, numero_contrato 057 2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDOVA (IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 275125.0, importe_modificado 275125.0))	[meta1: (unidad_medida Otros, avance: 0.5)]	(1606278)proyecto_FIN, 1606278)proyecto_INICIO, 1606278)proyecto_PROCESO, 1606278)proyecto_INICIO, 1606278)proyecto_PROCESO, 1606278)proyecto_FIN, 1606278)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606707	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	432,499.74	(F1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432499.74, modificado 43062.42)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NORTE PRIMERA - 90011	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90011	S	15	15	0	[meta1 (unidad_medida Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0)]	1	(geo1: (cve_municipio 5, localidad 43, direccion RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86670 NORTE 1RA SECCIÓN (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO EN DIRECCIÓN A PARAISO RECORDAMOS 89 METROS Y AHÍ ENCL, (lat: 93.29579982, lon: 18.28763817))	22-04-2019	26-06-2019	430,062.42	430,062.42	430,062.42	430,062.42	430,062.42	(cto1: (pro_obra Obra, numero_contrato MC 00007SMR330641/19014, contratista HEBER SAMUEL RIVERA VALENZA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1295248.05, importe_modificado 1295061.91))	[meta1: (unidad_medida Vivienda, avance: 15.0)]	(1606707)proyecto_INICIO, 1606707)proyecto_PROCESO, 1606707)proyecto_INICIO, 1606707)proyecto_FIN, 1606707)proyecto_PROCESO, 1606707)proyecto_FIN, 1606707)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401606713	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	288,333.17	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 288333.17, modificado: 286719.31}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PATASTAL TERCERA - 90307	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90307	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 96, direccion: RANCHERIA PATASTAL 3RA SECCION, 96644 PATASTAL 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TEOCULITILLA NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO - COMALCALCO - EL GOLPE 2 KM GRAMOS A LA DERECHA CON DIRECC, lon: -93.34873646, lat: 18.14967307}}	11-04-2019	25-05-2019	286,719.31	286,719.31	286,719.31	286,719.31	286,719.31	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC O10007SMR33/034 15024, contratista: GRUPO DE CONSTRUCTORAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V. convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 853385.85, importe_modificado: 853385.84}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0}}	1506713proyecto_NICIO, 1506713proyecto_FIN, 1506713proyecto_PROCESO, 1506713proyecto_FIN, 1506713proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606048	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	37,269.95	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 37269.95, modificado: 35250.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ALDAMA SEGUNDA - 69960	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69960	5	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 69640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS ORENE RECORREMOS 1.58 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.37805281, lat: 18.23600926}}	30-05-2019	31-08-2019	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 052 2019, contratista: FRANVICO GIL ARDE, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 257275.0, importe_modificado: 267275.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 15.0}}	1506046proyecto_NICIO, 1506046proyecto_PROCESO, 1506046proyecto_NICIO, 1506046proyecto_FIN, 1506046proyecto_NICIO, 1506046proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR
2019	4	TAB19040160653	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	32,933.29	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, fpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 32933.29, modificado: 30550.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN ARENA CUARTA - 92884	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	92884	5	13	13	0	{meta1: [unidad_medida: 'Otros', meta: 13.0, meta_modificada: 13.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 7, direccion: 'RANCHERIA ARENA 4TA. SECCIÓN, 86660 ARENA 4TA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCIÓN A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 3.6 KM AHÍ (GRAMOS A LA DERECHA Y SEQ 3.3 KM GRAMOS A LA IZQUIERDA) (en: -93.38182125, lat: 18.20467949]}	30-01-2019	31-08-2019	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	{cfo1: [tpe_obra: 'Servicios', numero_contrato: '051-2019', contratista: 'NEFERTITI PEREGRINO RAMOS', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 31350.0, importe_modificado: 31350.0]}	{meta1: [unidad_medida: 'Otros', avance: 13.0]}	{1606533}pr yecto_NICIO, {1606533}pro yecto_PROCESO, {1606533}pro yecto_FIN, {1606533}pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB19040160732	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	576,666.31	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, fpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 576666.31, modificado: 574663.93}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL SEGUNDA - 111126	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	111126	5	20	20	0	{meta1: [unidad_medida: 'Vivienda', meta: 20.0, meta_modificada: 20.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 59, direccion: 'RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 3.70 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1 KM MAS Y ENCONTRO (en: -93.28502561, lat: 18.31531452]}	10-06-2019	24-07-2019	574,863.93	574,863.93	574,863.93	574,863.93	574,863.93	{cfo1: [tpe_obra: 'Obras', numero_contrato: 'MC ODOOTSMPR130501/19140', contratista: 'JORGE GONZALEZ CORCOVA', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 1728196.56, importe_modificado: 1728196.56]}	{meta1: [unidad_medida: 'Vivienda', avance: 20.0]}	{1607352}pr yecto_NICIO, {1607352}pro yecto_PROCESO, {1607352}pro yecto_FIN, {1607352}pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB19040160624	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	15,199.98	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, fpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN CUXCUXAPA - 85485	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	85485	5	6	6	0	{meta1: [unidad_medida: 'Otros', meta: 6.0, meta_modificada: 6.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 18, direccion: 'RANCHERIA CUXCUXAPA, 86570 CUXCUXAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCIÓN A JALPA DE MENEZ RECORREMOS 2.5 KM AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN (en: -93.17114454, lat: 18.25992734]}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cfo1: [tpe_obra: 'Servicios', numero_contrato: '059-2019', contratista: 'KOCHELT GARCIA ACDSTA', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 284350.0, importe_modificado: 284350.0]}	{meta1: [unidad_medida: 'Otros', avance: 6.0]}	{1606624}pr yecto_PROCESO, {1606624}pro yecto_NICIO, {1606624}pro yecto_FIN, {1606624}pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
										ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401506211	2019	33	1	4	22,799.97	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 22799.97, modificado 21150.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN NORTE PRIMERA - 67810	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67810	S	9	9	0	{meta1 {unidad_medida 9.0}}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 43, direccion RANCHERIA NORTE 14 SAN JULIAN, 8665 NORTE 14A SECCIÓN (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 850 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon-93.2073738, lat 18.28255242}}	30-01-2019	31-08-2019	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	{cto1 {fpo_obra Servicios, numero_contrato 050 2019, contratista FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 36725.0, importe_modificado 360725.0}}	{meta1 {unidad_medida Otros, avance 9.0}}	{1606011pr yecto_NICIO, 1606011pr yecto_PROC ESO, 1606011pr yecto_FIN, 1606011pr yecto_PROC ESO, 1606011pr yecto_FIN, 1606011pr yecto_PROC ESO}}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401506270	2019	33	1	4	5,066.66	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN COLONIA BETANIA - 78314	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78314	S	2	2	0	{meta1 {unidad_medida Otros, meta 2.0, meta_modificada 2.0}}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 112, direccion COLONIA BETANIA, 86640 BETANIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCE ROJO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 6.92 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UB, lon-93.32107915, lat 18.27921568}}	31-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	{cto1 {fpo_obra Servicios, numero_contrato 057 2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDERO QUINTERO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe_modificado 276125.0}}	{meta1 {unidad_medida Otros, avance 2.0}}	{1606270pr yecto_FIN, 1606270pr yecto_PROC ESO, 1606270pr yecto_NICIO, 1606270pr yecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401506296	2019	33	1	4	25,333.30	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25333.3, modificado 23500.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN CENTRO TULAR PRIMERA - 78515	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78515	S	10	10	0	{meta1 {unidad_medida Otros, meta 10.0, meta_modificada 10.0}}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 14, direccion RANCHERIA CENTRO TULAR 14A SECCIÓN, 86640 CENTRO TULAR 14A SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE TECOLITILLA NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO COMALCALCO AL GOLPE 1.9 KM GIRAMOS A LA DERECHA Y, lon-93.36386454, lat 18.31023883}}	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	{cto1 {fpo_obra Servicios, numero_contrato 054 2019, contratista JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 216200.0, importe_modificado 216200.0}}	{meta1 {unidad_medida Otros, avance 10.0}}	{1606289pr yecto_FIN, 1606289pr yecto_NICIO, 1606289pr yecto_PROC ESO, 1606289pr yecto_FIN, 1606289pr yecto_PROC ESO, 1606289pr yecto_NICIO, 1606289pr yecto_PROC ESO, 1606289pr yecto_NICIO, 1606289pr yecto_PROC ESO}}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB1904015 05485	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres_4, fpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PROGRESO TULAR SEGUNDA - 81869	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81869	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 53, direccion: RANCHERIA PROGRESO TULAR ZDA, SECCION, 86643 PROGRESO TULAR ZDA, SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 4.32 KM DOBLAMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lat: -93.37587594, lon: 18.30086187}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 055/2019, contratista: JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 330175.0, importe_modificado: 330175.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{1506465pr yecto_INICIO, 1506465pr yecto_PROCESO, 1506465pr yecto_FIN, 1506465pr yecto_PROCESO, 1506465pr yecto_INICIO, 1506465pr yecto_PROCESO, 1506465pr yecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 05739	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres_4, fpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.33, modificado: 576666.33}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PATASTAL TERCERA - 90217	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90217	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 96, direccion: RANCHERIA PATASTAL 3RA, SECCION, 86644 PATASTAL 3RA, SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO - COMALCALCO- EL GOLPE 2 KM GRAMOS A LA DERECHA CON DIRECC, lat: -93.34875038, lon: 18.34867295}}	11-04-2019	25-05-2019	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	{cto1: {tpo_obra: Otros, numero_contrato: MC 00007SMR33034/19024, contratista: GRUPO DE CONSTRUCTORAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 863385.65, importe_modificado: 863385.64}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{1506709pr yecto_INICIO, 1506709pr yecto_PROCESO, 1506709pr yecto_FIN, 1506709pr yecto_PROCESO, 1506709pr yecto_FIN, 1506709pr yecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 06721	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	288,333.17	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres_4, fpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 288333.17, modificado: 288333.17}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA - 90422	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90422	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 32, direccion: RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA ZDA, SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA ZDA, SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y RECORREMOS 120 MTS AHÍ GRAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 3.8 KM, lat: -93.3488568, lon: 18.29512395}}	11-04-2019	25-05-2019	288,333.17	288,333.17	288,333.17	288,333.17	288,333.17	{cto1: {tpo_obra: Otros, numero_contrato: MC 00007SMR33036/19025, contratista: VIDOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 802500.0, importe_modificado: 804982.6}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0}}	{1506721pr yecto_INICIO, 1506721pr yecto_PROCESO, 1506721pr yecto_FIN, 1506721pr yecto_PROCESO, 1506721pr yecto_FIN, 1506721pr yecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	COORDENADAS					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190201549202	2019	33	1	4	Proyecto de Inversion	929,704.13	(F1) (palo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 929704.13, modificado 929704.13)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VEINTISETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97525	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97525	S	650	650	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 290.0, meta_modificada: 425.95])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 20, direccion: VILLA CHICHICAPA, 86670 COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73. (lon: -93.18475273, lat: 18.26199671])	10-06-2019	08-08-2019	929,704.13	929,704.13	929,704.13	929,704.13	929,704.13	(cto1: [fpo_obra: Otrs, numero_contrato: MC 0000TSMR33051719067, contratista: CONSTR UCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 5494473.52, importe_modificado: 4690212.34])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 425.95])	(1549202)pr oyecto_INICIO, 1549202)pro yecto_FIN, 1549202)pro yecto_PROCESO, 1549202)pro yecto_FIN, 1549202)pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401505979	2019	33	1	4	Proyecto de Inversion	2,533.33	(F1) (palo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533.33, modificado 2533.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EJIDO SANTO DOMINGO - 66011	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66011	S	1	1	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 104, direccion: EJIDO SANTO DOMINGO, 86369 ORIENTE 1RA. SECCION (SANTO DOMINGO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ENTRAMOS EN LA CARRETERA A CHICHICAPA POR LA COLINA XICHMILCO RECORREMOS 1.36 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION. (lon: -93.20218366, lat: 18.25611775])	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	(cto1: [fpo_obra: Servicios, numero_contrato: 046 2019, contratista: CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 237275.0, importe_modificado: 267275.0])	(meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 1.0])	(1605979)pr oyecto_PROCESO, 1605979)pro yecto_INICIO, 1605979)pro yecto_FIN, 1605979)pro yecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401505033	2019	33	1	4	Proyecto de Inversion	51,933.27	(F1) (palo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 51933.27, modificado 49175.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO PRIMERA - 67285	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67285	S	21	21	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 20.5, meta_modificada: 20.5])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 8, direccion: RANCHERA ARROYO HONDO 1RA. SECCION (GUACIMO), 86680 ARROYO HONDO 1RA. SECCION (GUACIMO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE ALOMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 5.00 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION. (lon: -93.39433666, lat: 18.22934611])	30-01-2019	31-08-2019	48,175.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	(cto1: [fpo_obra: Servicios, numero_contrato: 046 2019, contratista: FABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 196575.0, importe_modificado: 196575.0])	(meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 20.5])	(1606003)pr oyecto_INICIO, 1606003)pro yecto_PROCESO, 1606003)pro yecto_INICIO, 1606003)pro yecto_FIN, 1606003)pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190401506015	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	45,599.94	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 45599.94, modificado: 42300.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN OCCIDENTE PRIMERA - 67917	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67917	5	18	18	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 18.0, meta_modificada: 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 45, direccion RAMCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86850 OCCIDENTE 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO RECORREMOS 3.40 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon - 93.21417085, lat: 18.3236085}}	30-01-2019	31-08-2019	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	{info1: {fpo_obra Servicios, numero_contrato 050 2019, contratista FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 380725.0, importe_modificado: 360725.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 18.0}}	{f1906015proyecto_INICIO, f1906015proyecto_PROCESO, f1906015proyecto_FIN, f1906015proyecto_PROCESO, f1906015proyecto_FIN, f1906015proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401505915	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	12,986.65	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 12986.65, modificado: 11750.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN ORIENTE SEGUNDA - 85984	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	85984	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 48, direccion RAMCHERIA ORIENTE 2DA SECCIÓN (SAN CAYETANO), 86858 ORIENTE 2DA SECCIÓN (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO EN DIRECCIÓN A CARDENAS Y RECORREMOS 7.7 KM Y GRAMOS A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 5, lon - 93.24472196, lat: 18.18842729}}	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	{info1: {fpo_obra Servicios, numero_contrato 046 2019, contratista CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe_modificado: 297275.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 5.0}}	{f1905976proyecto_INICIO, f1905976proyecto_PROCESO, f1905976proyecto_FIN, f1905976proyecto_PROCESO, f1905976proyecto_FIN, f1905976proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401506276	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	17,733.31	{f1: {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 17733.31, modificado: 16450.0}}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LEÓN ZARATE PRIMERA - 79345	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79345	5	7	7	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 41, direccion RAMCHERIA LEÓN ZARATE 1RA SECCIÓN, 86640 LEÓN ZARATE 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CALLE RAYON EN DIRECCIÓN A REYES RECORREMOS 4.8 KM Y SEGUIMOS RUMBO A ALDAMA 1.3 KM Y AHÍ SE ENCU, lon - 93.30720537, lat: 18.22965367}}	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	{info1: {fpo_obra Servicios, numero_contrato 057 2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDONA IGUERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 276125.0, importe_modificado: 276125.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 7.0}}	{f1906276proyecto_PROCESO, f1906276proyecto_INICIO, f1906276proyecto_PROCESO, f1906276proyecto_FIN, f1906276proyecto_PROCESO, f1906276proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190401606013	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	5,086.66	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5086.66, modificado 4700.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN NORTE SEGUNDA - 67875	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	57675	5	2	2	0	(meta: (unidad_medida:Otro, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo:1 (jve_municipio 5, localidad 44, direccion RANCHERIA NORTE 2A SECC. 86650 NORTE 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 4.5 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION. (em: 93.20260237, lat:18.30660614))	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(jcb:1 (jpo_obra Servicios, numero_contrato 050 2019, contratista FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 366725.0, importe_modificado 366725.0))	(meta: (unidad_medida:Otro, avance 2.0))	(1606013proyecto_PROCESO, 1606013proyecto_FIN, 1606013proyecto_INICIO, 1606013proyecto_PROCESO, 1606013proyecto_FIN, 1606013proyecto_INICIO, 1606013proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606069	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	75,999.90	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 75999.9, modificado 70500.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ TERCERA - 69250	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69250	5	30	30	0	(meta: (unidad_medida:Otro, meta 30.0, meta_modificada 30.0))	1	(geo:1 (jve_municipio 5, localidad 27, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 3A SECC. 66640 GREGORIO MENDEZ 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO DAMOS VUELTA EN LA CALLE EL AGUACATE Y SEGUIMOS 1.4 KM DE AHÍ SEG. (em: 93.28511371, lat:18.2907559))	30-01-2019	31-08-2019	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	(jcb:1 (jpo_obra Servicios, numero_contrato 053 2019, contratista GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 169200.0, importe_modificado 169200.0))	(meta: (unidad_medida:Otro, avance 30.0))	(1606069proyecto_FIN, 1606069proyecto_INICIO, 1606069proyecto_PROCESO, 1606069proyecto_INICIO, 1606069proyecto_PROCESO, 1606069proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401606274	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	40,533.28	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 40533.28, modificado 37600.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN EJIDO GUATEMALAN - 76336	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	76336	5	16	16	0	(meta: (unidad_medida:Otro, meta 16.0, meta_modificada 16.0))	1	(geo:1 (jve_municipio 5, localidad 107, direccion EJIDO GUATEMALAN, 86654 GUATEMALAN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ, RECORREMOS 2.75 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y RECORREMOS 1.16 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA RE. (em: 93.30038001, lat:18.212899))	30-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	(jcb:1 (jpo_obra Servicios, numero_contrato 057 2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe_modificado 276125.0))	(meta: (unidad_medida:Otro, avance 16.0))	(1606274proyecto_INICIO, 1606274proyecto_PROCESO, 1606274proyecto_FIN, 1606274proyecto_PROCESO, 1606274proyecto_FIN, 1606274proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS GABRIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB19040161954	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	448,344.16	[#1. (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 448344.16, modificado 448389.37)]	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN PROGRESO TULAR ZDA - 145367	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	145367	5	41	41	0	[meta1 (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 55, direccion RANCHERIA PROGRESO TULAR ZDA SECCION, 88643 PROGRESO TULAR ZDA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CARRETERA COMALCALCO-EL GOLPE RECORREMOS RECTO 4.30 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS S. en -93.38071465, lat:18.23982309)]	19-09-2019	20-09-2019	448,389.37	448,389.37	448,389.37	448,389.37	448,389.37	[ctr1 (tipo_obra Otros, numero_contrato MC ODD00TSMR13106311918033, contratista SAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 448389.37, importe_modificado 448389.37)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	[1661954proyecto_INICIO, 1661954proyecto_PROCESO, 1661954proyecto_FIN, 1661954proyecto_INICIO, 1661954proyecto_FIN, 1661954proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB19040160549	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,533.33	[#1. (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533.33, modificado 2350.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EJIDO EL ANGEL - 64871	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	64871	5	1	1	0	[meta1 (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 121, direccion EJIDO EL ANGEL, 86570 EL ANGEL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 1.42 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 370 METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, en -93.19689418, lat:18.24573774)]	01-01-2019	30-09-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	[ctr1 (tipo_obra Servicios, numero_contrato 046-2019, contratista CARDUN A MAGAÑA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe_modificado 297275.0)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	[1605949proyecto_INICIO, 1605949proyecto_PROCESO, 1605949proyecto_FIN, 1605949proyecto_INICIO, 1605949proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
										ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BURLAFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DIVENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR
2019	4	TAB19040150662	2019	33	1	4	1,326,332.55	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_gres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1326332.55, modificado 1323585.61}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA BETANIA - 89670	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89670	5	25	23	0	{meta1 {unidad_medida Vivienda, meta 46 0, meta_modificada 46 0}}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 112, direccion COLONIA BETANIA, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5 10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCE EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 6 32 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UB, lon -83 31589843, lat 18 27853207}}	21-05-2019	19-07-2019	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	{cto1 {tpoobra Obra, numero_contrato MC 0000TSMR23048 /19010, contratista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1386751.92, importe_modificado 1 986751.86}}	{meta1 {unidad_medida Vivienda, avance 46 0}}	{1606692pr yecto_NICIO, 1506692pro yecto_PROC ESO, 1506692pro yecto_FIN, 1506692pro yecto_PROC ESO, 1506692pro yecto_FIN, 1506692pro yecto_PROC ESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB19040150664	2019	33	1	4	663,166.27	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_gres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 663166.27, modificado 663166.27}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA BETANIA - 89680	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89680	5	23	23	0	{meta1 {unidad_medida Vivienda, meta 23 0, meta_modificada 23 0}}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 112, direccion COLONIA BETANIA, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5 10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCE EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 6 32 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UB, lon -83 31584059, lat 18 2785428}}	21-05-2019	19-07-2019	663,166.27	663,166.27	663,166.27	663,166.27	663,166.27	{cto1 {tpoobra Obra, numero_contrato MC 0000TSMR23048 /19010, contratista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1586751.92, importe_modificado 1 986751.86}}	{meta1 {unidad_medida Vivienda, avance 23 0}}	{1606694pr yecto_NICIO, 1506694pro yecto_PROC ESO, 1506694pro yecto_FIN, 1506694pro yecto_PROC ESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB19020154562	2019	33	1	4	518,999.66	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_gres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 518999.66, modificado 524140.15}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPIQUILLO - 82012	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82012	5	18	18	0	{meta1 {unidad_medida Vivienda, meta 18 0, meta_modificada 18 0}}	1	{geo1 {jve_municipio 5, localidad 114, direccion COLONIA TUPIQUILLO, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5 10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCE EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 10 40 KM MAS, SALIENDO DE LA UB, lon -83 34528213, lat 18 28661655}}	21-05-2019	19-07-2019	524,140.15	524,140.15	524,140.15	524,140.15	524,140.15	{cto1 {tpoobra Obra, numero_contrato MC 0000TSMR23047 /19020, contratista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1554218.45, importe_modificado 1 572420.45}}	{meta1 {unidad_medida Vivienda, avance 18 0}}	{1545562pr yecto_NICIO, 1545562pro yecto_PROC ESO, 1545562pro yecto_FIN, 1545562pro yecto_PROC ESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190201554862	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,024,485.01	(F1) [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2024485 01, modificado 2022509 61]	CONSTRUCCIÓN DE ORENJAL SANITARIO EN CALLES PROLONGACIÓN DE JOSE MARIA PINO SUAREZ CORDOVA TITLAN Y CARLOS GREENE EN VILLA ALDAMA - 111027	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agu y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	111027	5	323	322	0	(meta1 [unidad_medida Metros lineales, meta 599 2, meta_modificada 599 2])	1	(geo1 [cve_municipio 5, localidad 2, direccion VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE PROLONGACION JOSE MARIA PINO SUAREZ Y PROLONGACION CORDOVA TITLAN, PROLONGACION CARLOS GREENE SALIENDO DE COMALCALCO AVANZAMOS 4.96 KM, LLEGAMOS AL CRUCE ROY EN Y, TOMAMOS EL CARRIL km: 83.34579774, lat: 18.24358314])	12-06-2019	10-08-2019	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	(cto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato MC D000TSMR33R059 /19078, contratista GUYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 2022509 61, importe_modificado 2022509 61])	(meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 599 2])	(1554660)proyecto_NICIO, (1554660)proyecto_PROCESO, (1554660)proyecto_FIN, (1554660)proyecto_NICIO, (1554660)proyecto_PROCESO, (1554660)proyecto_FIN, (1554660)proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401605993	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,533.33	(F1) [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533 33, modificado 2350 01]	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN INDEPENDENCIA TERCERA - 66416	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66416	5	1	1	0	(meta1 [unidad_medida Otros, meta 1 0, meta_modificada 1 0])	1	(geo1 [cve_municipio 5, localidad 102, direccion RANCHERIA INDEPENDENCIA 3A SECCION, 86670 INDEPENDENCIA 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL COMALCALCO PARAISO RECORREMOS 1.20 KM DOBLAMOS A LA DERECHA DONDE ESTA CONV. km: 83.17356497, lat: 18.28964913])	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	(cto1 [tipo_obra Servicios, numero_contrato 047 2019, contratista ERWIN DIAZ PEREZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 289050 0, importe_modificado 289050 0])	(meta1 [unidad_medida Otros, avance 1 0])	(1605993)proyecto_PROCESO, (1605993)proyecto_FIN, (1605993)proyecto_NICIO, (1605993)proyecto_PROCESO, (1605993)proyecto_FIN, (1605993)proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GARFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401606451	2019	33	I	4	Proyecto de inversion	45,599.94	[R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 45599.94, modificado 42300.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN FRANCISCO I MADERO PRIMERA - 81113	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81113	S	18	18	0	[meta1: (unidad_medida Otros, meta 18.0, meta_modificada 18.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 5, localidad 23, direccion RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 1A SECC, 86640 FRANCISCO I MADERO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE ALDAMA Y NOS DIRIGIMOS AL NORTE POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 2.4 KM GRAMOS A LA DERECHA RECORREMOS 93 M, lon: -93.37691608, lat: 18.26893316)]	30-01-2019	31-08-2019	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	[cfo1: (tpe_obra Servicios, numero_contrato 055/2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 330175.0, importe_modificado 330175.0)]	[meta1: (unidad_medida Otros, avance 18.0)]	[1806451proyecto_NICIO, 1806451proyecto_PROCESO, 1806451proyecto_FIN, 1806451proyecto_FIN, 1806451proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016064533	2019	33	I	4	Proyecto de inversion	499,579.17	[R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 49979.17, modificado 499103.49)]	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN DIVERSAS LOCALIDADES - 265052	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	265052	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 5, localidad 70, direccion RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS AVANZAMOS 750 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1, lon: -93.37638315, lat: 18.22114323)]	21-11-2019	18-12-2019	499,103.49	499,103.49	499,103.49	499,103.49	499,103.49	[cfo1: (tpe_obra Odra, numero_contrato MC 000073MR93/107/19/102, contratista JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 499103.49, importe_modificado 499103.49)]	[meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 0.0)]	[1854533proyecto_NICIO]	En Ejecucion	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190401651381	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	351,011.55	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 351011.55, modificado 348508.5)	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MOISES SAENZ GARZA - 290975	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	260975	5	725	725	0	(meta1 (unidad_medida Otros, meta 1 0), meta_modificada 1 0)	1	(geo1 (cve_municipio 5, localidad 1, direccion CALLE BOUGAMBIA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86323 COMALCALCO, TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION MARIA PAZ CHARPUZ, EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS DOBLAMOS EN LA CALLE BOUGAMBIA, Y A, lon -89.21977336, lat 18.2702581))	07-11-2019	14-12-2019	348,508.50	348,508.50	348,508.50	348,508.50	348,508.50	(cbo1 (tpo_obra Obra, numero_contrato MC D000TSMR330951958308, contrata ARQ -3 ARQUITECTOS, SA DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 348509.6, importe_modificado 348509.6))	(meta1 (unidad_medida Otros, avance 0 0))	(1651381)pr	En Ejecución	Validado avances
2019	4	TAB190401634415	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,451,225.59	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1451225.59, modificado 1447314.76)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COL SAN FRANCISCO - 222079	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222079	5	210	210	0	(meta1 (unidad_medida Otros, meta 30 0), meta_modificada 30 0)	1	(geo1 (cve_municipio 5, localidad 1, direccion BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE COLONIA SAN FRANCISCO, 86330 COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE TITO LIVIO ENRIQUETZ Y CALLE LAS CAROLINAS, CALLE FLADEFIO LOPEZ JUVER LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BLVD. LEANDRO ROVIROSA, lon -89.22692647, lat 18.27032559))	14-10-2019	14-12-2019	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	(cbo1 (tpo_obra Obra, numero_contrato MC D000TSMR33077191095, contrata ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1447314.76, importe_modificado 1447314.76))	(meta1 (unidad_medida Otros, avance 0 0))	(1634415)pr	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB1904015 60701	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,153,332.83	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.83, modificado: 1150449.09}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL PRIMERA - 142063	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142063	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 68, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION 86852 ZAPOTAL 1RA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN EL BOULEVARD LEANDRO ROVIRDO SA MADE EN LA CALE BELUSARIO DOMINGUEZ DOBLAMOS A LA DOQUERA DONDE SE ENCUENTRA LA FARMACIA GUADALAJ, lon: -93.24087136, lat: 18.28470348}}	18-09-2019	18-09-2019	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR33058/19039, contratista: VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1727115.53, importe_modificado: 1727115.53}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 40.0}}	{1660701proyecto_FIN, 1660701proyecto_PROCESO, 1660701proyecto_FIN, 1660701proyecto_INICIO, 1660701proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 60784	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	144,412.14	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 144412.14, modificado: 141040.92}}	ESTUDIOS PRELIMINARES (VIDEO Y AFORO) EN POZO PROFUNDO - 142243	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142243	5	1,200	1,200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 16, direccion: PUEBLO COCOHITAL 86646 COCOHITAL COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLEGANDO AL CRUCERO QUE VIENE DE IGNADO ZARAGOZA 4TA. SECC DOBLAMOS A LA DERECHA POR LA CARRETERA AL PASO LA UNION AVANZAMOS 3.10 KM DOBLAMOS A LA DERECHA A, lon: -93.34414749, lat: 18.39741988}}	18-09-2019	19-09-2019	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR33062/19079, contratista: VRYSA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 142824.52, importe_modificado: 141040.92}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1660784proyecto_INICIO, 1660784proyecto_PROCESO, 1660784proyecto_FIN, 1660784proyecto_INICIO, 1660784proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	Monto - GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
										ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB1904016 29217	2019	33	1	4	65,337.74	{#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 65337.74, modificado 65337.74)}	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) BUENA VISTA - 237379	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	237379	5	950	950	0	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 200.0, meta_modificada 300.0)}	1	{geo1 (jve_municipio 5, localidad 110, direccion EJIDO NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA) 86670 NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA) COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 1.84 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA DOBLAMOS A LA DERECHA, km - 93.20940273, lat 18.27973209)}	23-09-2019	21-11-2019	65,337.74	65,337.74	65,337.74	65,337.74	65,337.74	{job1 (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 00007SMR33075/19091, contratista CONSTR UCCIONES GARZA, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1385025.45, importe_modificado 1385025.45)}	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance 200.0)}	{1629217}pr yecto_FIN, 1629217}pro yecto_INCI O, 1629217}pro yecto_PROC ESO, 1629217}pro yecto_INCI O}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 34719	2019	33	1	4	7,762,976.41	{#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7762976.41, modificado 7762976.41)}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD - 222905	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222905	5	1,281	1,280	0	{meta1 (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1 (jve_municipio 5, localidad 16, direccion PUEBLO COCOHITAL, 86645 COCOHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y POR LA CARRETERA QUE VA A PASO LA UNION DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN DONDE SE ENCUENTRA EL LETRERO QUE DICE EJIDO CHICOPOTE RECORREMOS RECTO 926.81 METROS Y E, km - 93.35178859, lat 18.38897435)}	26-10-2019	14-12-2019	7,755,099.75	7,755,099.75	7,755,099.75	7,755,099.75	7,755,099.75	{job1 (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 00007SMR33091/19099, contratista ESORIAS TARACENA GOMEZ convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 7755099.75, importe_modificado 7755099.75)}	{meta1 (unidad_medida Otros, avance 1.0)}	{1634719}pr yecto_PRO CESO, 1634719}pro yecto_FIN, 1634719}pro yecto_INCI O, 1634719}pro yecto_FIN, 1634719}pro yecto_PROC ESO, 1634719}pro yecto_INCI O, 1634719}pro yecto_FIN, 1634719}pro yecto_PROC ESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 26708	2019	33	1	4	641,144.75	{#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 641144.75, modificado 641144.75)}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TITO LINO ENRIQUE - 235360	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	235360	5	88	87	0	{meta1 (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1 (jve_municipio 5, localidad 46, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 2DA SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA GLORITA DEL BLVD LEANDRO ROVIRGA WADE RECORREMOS 3.73 KM POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, km - 93.22947481, lat 18.31259817)}	14-10-2019	27-11-2019	641,144.75	641,144.75	641,144.75	641,144.75	641,144.75	{job1 (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 00007SMR33061/1908019, contratista ARO +3 ARQUITECTOS, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 641155.28, importe_modificado 641155.28)}	{meta1 (unidad_medida Otros, avance 1.0)}	{1628708}pr yecto_PRO CESO, 1628708}pro yecto_FIN, 1628708}pro yecto_INCI O, 1628708}pro yecto_PROC ESO, 1628708}pro yecto_FIN, 1628708}pro yecto_PROC ESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD PROGRAMADA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
										ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANZADOS FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	TAB190401636488	2019	33	1	4	1,832,980.75	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1832980.75, modificado 1823782.22)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE ENTRE FRANCISCO J. SANTAMARIA Y GREGORIO MENDEZ - 226630	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	226630	5	5,382	5,382	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1366.82, meta_modificada 1366.82])	1	(geo1) (pre_municipio 5, localidad 56, direccion CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE CIUDAD TECOLUILLA, 86640 TECOLUILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA, CALLE FRANCISCO PERALTA BUQUEL SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOL, lon -93.32940089, lat 18.28725734)	01-10-2019	04-11-2019	1,823,782.22	1,823,782.22	1,823,782.22	1,823,782.22	1,823,782.22	(cbo1) (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33096719094, contratista FALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1831461.78, importe_modificado 1831461.78)	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1366.82])	(1836488)proyecto_INICIO, 1836488)proyecto_PROCESO, 1836488)proyecto_FIN, 1836488)proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	avances
2019	4	TAB190401639620	2019	33	1	4	548,512.50	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 548512.5, modificado 548425.34)	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS TITO LIVIO - 246047	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	246047	5	31	30	0	(meta: [unidad_medida s/Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo1) (pre_municipio 5, localidad 52, direccion RANCHERIA PASO DE DUPILCO, 86670 PASO DE DUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA TOMAMOS LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS RECTO 5.14 KM, ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y DOBLAMOS A LA DQUERDA, AV, lon -93.12217228, lat 18.2524715)	07-11-2019	14-12-2019	546,425.34	546,425.34	546,425.34	546,425.34	546,425.34	(cbo1) (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33096719094030, contratista CONSTRUCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 546425.34, importe_modificado 546425.34)	(meta: [unidad_medida s/Otros, avance 1.0])	(1839620)proyecto_PROCESO, 1839620)proyecto_INICIO, 1839620)proyecto_FIN, 1839620)proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE REGURO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	POTOS GABETA_POTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMIBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB190401652253	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	354,510.56	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 354510.56, modificado: 35205115}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS RAMON MENDOZA HERRERA - 262114	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	262114	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otro', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 77, direccion: RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . DE LA ENTRADA A TRUJILLO GURRIA QUE VIENE DE LA CARRETERA VIA CORTA RECORREMOS 1.45 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.19183681, lat: 18.213227}}	15-11-2019	18-12-2019	352,051.15	352,051.15	352,051.15	352,051.15	352,051.15	{cto1: {pro_obra: 'Obras, numero_contrato: MC ODOOTSMR33100191958041, contratista: ARIQ +3 ARQUITECTOS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 352052.3, importe_modificado: 352052.3}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otro', avance: 1.0}}	{proyecto_NICIO: '1652293', proyecto_FIN: '1652293', proyecto_PROCESO: '1652293', proyecto_FIN: '1652293', proyecto_PROCESO: '1652293'}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401653932	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	328,387.88	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 328387.88, modificado: 324439.59}}	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN COCINA EXISTENTE Y DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 264323	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264323	S	41	41	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otro', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 112, direccion: COLONIA BETANIA, 86640 BETANIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 1.89 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 303 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.31682471, lat: 18.27567135}}	21-11-2019	18-12-2019	324,439.59	324,439.59	324,439.59	324,439.59	324,439.59	{cto1: {pro_obra: 'Obras, numero_contrato: MC ODOOTSMR33103191958044, contratista: DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 324439.59, importe_modificado: 324439.59}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otro', avance: 1.0}}	{proyecto_NICIO: '1653932', proyecto_FIN: '1653932', proyecto_PROCESO: '1653932', proyecto_NICIO: '1653932', proyecto_FIN: '1653932'}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401654200	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	461,250.93	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 461250.93, modificado: 459902.27}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 264678	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264678	S	48	48	0	{meta1: {unidad_medida: 'Piezas', meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 105, direccion: RANCHERIA ARENA 8TA SECCION (LA BOLSA), 86660 ARENA 8TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . POR LA CARRETERA QUE VA A CARLOS GREENE PASANDO EL CRUCERO DONDE ESTA EL ACCRPIO DE CACAO AVANZAMOS RECTO 455 METROS, lon: -93.3998428, lat: 18.16289433}}	25-11-2019	18-12-2019	459,902.27	459,902.27	459,902.27	459,902.27	459,902.27	{cto1: {pro_obra: 'Obras, numero_contrato: MC ODOOTSMR33108191958046, contratista: CONSTR UCTURA GONZALEZ, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 459902.27, importe_modificado: 459902.27}}	{meta1: {unidad_medida: 'Piezas', avance: 2.0}}	{proyecto_NICIO: '1654200', proyecto_FIN: '1654200', proyecto_PROCESO: '1654200', proyecto_NICIO: '1654200', proyecto_FIN: '1654200'}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS GABRIETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
										ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DIVINADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB1904015 50833	2019	33	1	4	864,999.49	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.49, modificado 862149.57}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUR QUINTA - 142367	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142367	5	15	15	0	{meta1 {unidad_medida Vivienda, meta 30.0, meta_modificada 30.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 51, direccion RANCHERIA SUR STA. SECCION, 8658 SUR STA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO DESPUES DE LA CALLE RAYON POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CONTINUAMOS RECTO 9.55 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon - 93.23256247, lat 18.19636182}}	18-05-2019	19-09-2019	862,149.87	862,149.87	862,149.87	862,149.87	862,149.87	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato MC 000073MR33056719032, contratista RUTYCO, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1295075.51, importe_modificado 1295075.51}}	{meta1 {unidad_medida Vivienda, avance 30.0}}	{1960833proyecto_PROCESO, 1960833proyecto_INICIO, 1960833proyecto_FIN, 1960833proyecto_PROCESO, 1960833proyecto_FIN, 1960833proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 61488	2019	33	1	4	687,173.57	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 687173.57, modificado 684834.7}}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGEL GOMEZ MAY EN LEON ZARATE 2DA - 144280	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144280	5	98	98	0	{meta1 {unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 120, direccion RANCHERIA LEON ZARATE 2DA SECCION, 8640 LEON ZARATE 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE AVANZAMOS 4.65 KM LLEGAMOS AL CRUCERO Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMO, lon - 93.23018739, lat 18.22488332}}	19-09-2019	20-09-2019	684,834.70	684,834.70	684,834.70	684,834.70	684,834.70	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato MC 000073MR330567190306, contratista PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 584837.44, importe_modificado 584834.7}}	{meta1 {unidad_medida Otros, avance 1.0}}	{1961488proyecto_INICIO, 1961488proyecto_PROCESO, 1961488proyecto_FIN, 1961488proyecto_INICIO, 1961488proyecto_PROCESO, 1961488proyecto_FIN, 1961488proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 62598	2019	33	1	4	1,210,999.27	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1210999.27, modificado 1182755.55}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUR 4TA - 147136	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	147136	5	21	21	0	{meta1 {unidad_medida Vivienda, meta 42.0, meta_modificada 42.0}}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 55, direccion RANCHERIA SUR 4TA. SECCION, 8658 SUR 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO DESPUES DE LA CALLE RAYON POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CONTINUAMOS RECTO 2.60 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon - 93.23385215, lat 18.24096574}}	13-07-2019	04-08-2019	1,182,755.55	1,182,755.55	1,182,755.55	1,182,755.55	1,182,755.55	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato MC 000073MR3305719033, contratista RUTYCO, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1813104.39, importe_modificado 1813104.39}}	{meta1 {unidad_medida Vivienda, avance 42.0}}	{1962598proyecto_INICIO, 1962598proyecto_PROCESO, 1962598proyecto_FIN, 1962598proyecto_PROCESO, 1962598proyecto_FIN, 1962598proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GABRIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401527902	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	728,500.21	{#1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, fpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728500.21, modificado:728490.45)}	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS CON BAÑOS Y BODEGA EN VIVERO FORESTAL - 232240	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	232240	S	####	####	0	{meta1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio:5, localidad:133, direccion:COLONIA GOBERNADORES, 86670 GOBERNADORES, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 1.37 KM. DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 850 METROS, DOBLAMOS NUEVAMENTE A LA DERECHA ENTRAMOS A LA CO, km-93 18721936 lat:18.24527433)}	25-11-2019	18-12-2019	726,490.45	726,490.45	726,490.45	726,490.45	726,490.45	{cto1 (tpo_obra:Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR3310719102, contratista:JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:499103.48, importe_modificado:499103.48)}	{meta1 (unidad_medida:Otro, avance:1.0)}	{/1627902proyecto_NICO, /1627902proyecto_FIN, /1627902proyecto_NICO, /1627902proyecto_PROCESO, /1627902proyecto_PROCESO, /1627902proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401540292	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,640,208.97	{#1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, fpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640208.97, modificado:1637101.77)}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA Y CIVIL DE POZO PROFUNDO - 231688	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	231688	S	279	279	0	{meta1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio:5, localidad:19, direccion:EJIDO CHICOPOTE, 86643 CHICOPOTE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y POR LA CARRETERA QUE VA A PASO LA UNIÓN DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN DONDE SE ENCUENTRA EL LETRERO QUE DICE EJIDO CHICOPOTE RECORREMOS RECTO 5.63 KM Y ENCON, km-93 38465934, lat:18.40186324)}	10-11-2019	16-12-2019	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	{cto1 (tpo_obra:Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR3310219100, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1637101.77, importe_modificado:1637101.77)}	{meta1 (unidad_medida:Otro, avance:1.0)}	{/1640232proyecto_NICO, /1640232proyecto_FIN, /1640232proyecto_PROCESO, /1640232proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401543035	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	499,126.41	{#1 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, fpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499126.41, modificado:499126.41)}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SÉPTICA EN DIVERSAS LOCALIDADES - 264840	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264840	S	20	20	0	{meta1 (unidad_medida:Otro, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1 (cve_municipio:5, localidad:65, direccion:RANCHERIA SUR 4TA, SECCION, 86658 SUR 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y VINIENDO POR LA AVENIDA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO DOBLAMOS A LA DERECHA EN EL CAMINO AGRARIO, RECORREMOS 1.62 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km-93 23392963, lat:18.24183042)}	21-11-2019	18-12-2019	499,126.41	499,126.41	499,126.41	499,126.41	499,126.41	{cto1 (tpo_obra:Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR3310619101, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:499126.41, importe_modificado:499126.41)}	{meta1 (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0)}	{/1654335proyecto_NICO, /1654335proyecto_FIN, /1654335proyecto_PROCESO, /1654335proyecto_FIN, /1654335proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB1904015/30155	2019	33	1	4	Acción	2,603,040.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2603040.0, modificado: 2603040.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 200793	27	Tabasco	5	Comalcalco		Otros Proyectos	Sn identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	200793	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -93.225117, lat: 19.266048}}	15-07-2019	31-12-2019	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	{ctr1: {tipo_obra: Arrendamientos, numero_contrato: 024/2019, contratista: TRANSPORTE PERALTA convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2360600.0, importe_modificado: 2360600.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, avance: 1.0}}	{1530155/pryecto_FIN, 1530155/proyecto_NICI, 1530155/proyecto_PROCESO, 1530155/proyecto_NICI}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015/34492	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,504,951.11	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1504951.11, modificado: 1504951.11}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA - 222336	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sn identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222336	S	74	74	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 35.0, meta_modificada: 35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 36, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA, SECCION 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR PATASTAL 1RA DONDE SE ENCUENTRA LA BATERIA DE PEMEX, RECORREMOS RECTO 2.49 KM LLEGAMOS AL C, lon: -93.37308696, lat: 19.26384629}}	14-10-2019	14-12-2019	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	{ctr1: {tipo_obra: Otros, numero_contrato: MC/D0007SMR33079/19060, contratista: LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1504951.11, importe_modificado: 1504951.11}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 35.0}}	{1634492/pryecto_NICI, 1634492/proyecto_PROCESO, 1634492/proyecto_NICI, 1634492/proyecto_FIN, 1634492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015/30248	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	432,499.74	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 432499.74, modificado: 432499.74}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUR QUINTA - 142414	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sn identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142414	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 91, direccion: RANCHERIA SUR STA, SECCION 86658 SUR STA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO DESPUES DE LA CALLE RAYON POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CONTINUAMOS RECTO 9.55 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.23257258, lat: 18.19690931}}	18-09-2019	19-09-2019	432,499.74	432,499.74	432,499.74	432,499.74	432,499.74	{ctr1: {tipo_obra: Otros, numero_contrato: MC/D0007SMR33056/19032, contratista: RIJTYIC O, S A DE C V, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1296075.51, importe_modificado: 1296075.51}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0}}	{1660848/pryecto_NICI, 1660848/proyecto_PROCESO, 1660848/proyecto_FIN, 1660848/proyecto_PROCESO, 1660848/proyecto_FIN, 1660848/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	TAS190401535452	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,540,329.45	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pns-4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 1540329.45, modificado: 1538154.64}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN NORTE 1RA - 217243	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	217243	5	270	270	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 43, direccion: 'RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86655 NORTE 1RA SECCIÓN (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 1.70 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN A LADO DE LA HACIENDA, lon: -93.20727531, lat: 18.26732646}}	23-09-2019	14-12-2019	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	{c1: {tpo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC 0000TSMR33076/19054', contratista: 'DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 1938154.15, importe_modificado: 1938154.15}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 48.0}}	{c1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pns-4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 1540329.45, modificado: 1538154.64}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 48.0}}	1633452{proyecto_NICI}O, 1633452{proyecto_PROC}ESO, 1633452{proyecto_FIN}O, 1633452{proyecto_PROC}ESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAS190401535047	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	137,938.24	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pns-4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 137938.24, modificado: 137938.24}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) COL SUR ALDAMA - 240425	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	240425	5	878	877	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 370.0, meta_modificada: 370.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 75, direccion: 'COLONIA SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE NIÑOS HERODES RECORREMOS 2.05 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.34839942, lat: 18.22773802}}	23-09-2019	21-11-2019	137,938.24	137,938.24	137,938.24	137,938.24	137,938.24	{c1: {tpo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC 0000TSMR33076/19091', contratista: 'CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 1385025.45, importe_modificado: 1385025.45}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 370.0}}	{c1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pns-4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 137938.24, modificado: 137938.24}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 370.0}}	1635047{proyecto_NICI}O, 1635047{proyecto_PROC}ESO, 1635047{proyecto_FIN}O, 1635047{proyecto_PROC}ESO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAS190401536922	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	158,980.30	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pns-4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 158980.30, modificado: 156980.30}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) SARGENTO LOPEZ 2DA - 242737	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	242737	5	500	500	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 525.0, meta_modificada: 525.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 50, direccion: 'RANCHERIA SGT. LOPEZ ZA SECC (EL CHUZO), 86654 SARGENTO LOPEZ 2DA SECCION (EL CHUZO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y DONDE SE ENCUENTRA EL RETEN DE REYES HERNANDEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, AVANZAMOS 1.43 KM, DOBLAMOS A LA D, lon: -93.29680535, lat: 18.19467695}}	23-09-2019	21-11-2019	156,980.30	156,980.30	156,980.30	156,980.30	156,980.30	{c1: {tpo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MC 0000TSMR33076/19091', contratista: 'CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO', monto: 1385025.45, importe_modificado: 1385025.45}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 525.0}}	{c1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'prog_pns-4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 158980.30, modificado: 156980.30}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 525.0}}	1636922{proyecto_FIN}O, 1636922{proyecto_NICI}O, 1636922{proyecto_PROC}ESO, 1636922{proyecto_FIN}O, 1636922{proyecto_PROC}ESO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	COORDENADAS					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB1904015/51996	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	584,700.25	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 584700.25, modificado: 581795.69}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA SECUNDARIA MARIA DE LA PAZ CHAPUZ FUENTES - 251773	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	251773	5	78	78	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {jve_municipio: 5, localidad: 40, direccion: RANCHERIA LAZARO CÁRDENAS 1A SECC. 86630 LAZARO CÁRDENAS 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. LLEGANDO AL CRUCERO QUE SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO TULAR DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS RECTO 3.96 KM Y ENCONTRAMOS LA UB. lon: -93.43434189, lat: 18.34379986}}	15-11-2019	18-12-2019	581,795.69	581,795.69	581,795.69	581,795.69	581,795.69	{cto1: {tpo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR33/100/19/ISS043, contratista: ARC-3 ARQUITECTOS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 581795.74, importe_modificado: 581795.74}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1551996/pryecto_FIN, 1551996/proyecto_PROCESO, 1551996/proyecto_INICIO, 1551996/proyecto_FIN, 1551996/proyecto_PROCESO, 1551996/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015/52578	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	194,874.97	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 194874.97, modificado: 194288.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ERNESTO PRANI GORDONA - 252455	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	252455	5	35	35	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {jve_municipio: 5, localidad: 23, direccion: RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 1A SECC. 86640 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE PROGRESO TULAR 2DA POR LA CARRETERA QUE VA A ALDAMA, RECORREMOS RECTO 3.32 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION lon: -93.26252655, lat: 18.27037094}}	15-11-2019	18-12-2019	194,288.49	194,288.49	194,288.49	194,288.49	194,288.49	{cto1: {tpo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR33/104/19/ISS045, contratista: CAFEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 194288.49, importe_modificado: 194288.49}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1552578/pryecto_FIN, 1552578/proyecto_PROCESO, 1552578/proyecto_INICIO, 1552578/proyecto_FIN, 1552578/proyecto_PROCESO, 1552578/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015/50714	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	576,666.31	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.31, modificado: 576666.31}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL PRIMERA - 142082	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142082	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {jve_municipio: 5, localidad: 58, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION, 86652 ZAPOTAL 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. EN EL BOULEVARD LEANDRO ROVIRIOSA WADE EN LA CALE BELSARIO DOMINGUEZ, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, DONDE SE ENCUENTRA LA FARMACIA GUADALAJ, lon: -93.24930354, lat: 18.28470148}}	18-09-2019	19-05-2019	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	{cto1: {tpo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR33/058/19/ISS038, contratista: VZNI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1727115.53, importe_modificado: 1727115.53}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{1560714/pryecto_INICIO, 1560714/proyecto_PROCESO, 1560714/proyecto_FIN, 1560714/proyecto_INICIO, 1560714/proyecto_FIN, 1560714/proyecto_PROCESO, 1560714/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB1904016 51411	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	400,752.00	(f1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 400752.0, modificado 397468.49)	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO FERRER LEON EN SUR SEGUNDA - 144062	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144062	5	49	49	0	(meta1: [unidad_medida u Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo 1: (cve_municipio 5, localidad 53, direccion RANCHERIA SUR 24 SECC (LA TRINIDAD), 86557 SUR 2DA SECCION (LA TRINIDAD), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO DESPUES DE PASAR EL COBERTIZO DE PEMEX, RECORREMOS 11.32, lon -93.25551772, lat 19.19889444))	19-09-2019	20-09-2019	397,468.49	397,468.49	397,468.49	397,468.49	397,468.49	(cto1: (fpo_obra Obra, numero_contrato MC 00007SMR33063 19158004, contratista SAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 398993.58, importe_modificado 397468.49))	(meta1: [unidad_medida u Otros, avance 1.0])	(1961411)proyecto_PROCESO, (1961411)proyecto_NICIO, (1961411)proyecto_FIN, (1961411)proyecto_NICIO, (1961411)proyecto_FIN, (1961411)proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 51817	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	426,526.30	(f1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 426526.3, modificado 426294.22)	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA Y PAVON EN COLONIA MORELOS - 145017	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145017	5	82	81	0	(meta1: [unidad_medida u Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo 1: (cve_municipio 5, localidad 1, direccion CERRADA DEL GUARDMO COLONIA MORELOS, 86389 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CERRADA UNION Y CALLE DIRCUNALACION, CALLE LAS PALMAS LLEGAMOS A LA COLONIA MORELOS EN LA CALLE GUACIMO ESQUINA CON CALLE EMILIO PORTES GIL Y AHI S, lon -93.22840973, lat 19.24695747))	19-09-2019	20-09-2019	426,294.22	426,294.22	426,294.22	426,294.22	426,294.22	(cto1: (fpo_obra Obra, numero_contrato MC 00007SMR33066 19158205, contratista VICTOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 426294.5, importe_modificado 426294.5))	(meta1: [unidad_medida u Otros, avance 1.0])	(1961807)proyecto_NICIO, (1961807)proyecto_FIN, (1961807)proyecto_NICIO, (1961807)proyecto_FIN, (1961807)proyecto_NICIO, (1961807)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 28324	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	340,758.93	(f1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad), prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 340758.93, modificado 337571.52)	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN GONZALEZ ROMERO - 236179	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	236179	5	38	37	0	(meta1: [unidad_medida u Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo 1: (cve_municipio 5, localidad 119, direccion EJIDO NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), 86570 NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 1.84 KM DOBLAMOS A, lon -93.20821451, lat 19.27533453))	18-11-2019	18-12-2019	337,571.52	337,571.52	337,571.52	337,571.52	337,571.52	(cto1: (fpo_obra Obra, numero_contrato MC 00007SMR33105 19158301, contratista CONSTRUCIONES GARZA S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 337571.52, importe_modificado 337571.52))	(meta1: [unidad_medida u Otros, avance 1.0])	(1628924)proyecto_FIN, (1628924)proyecto_NICIO, (1628924)proyecto_FIN, (1628924)proyecto_NICIO, (1628924)proyecto_FIN, (1628924)proyecto_NICIO	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
										ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	TIPO_GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR	AVANCES FISICOS
2019	4	TAB1904016 61353	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1 {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348388.45}}	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA EN COL. SUR ALDAMA - 143901	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	143901	5	47	47	0	{meta1 {unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1 {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE NIÑOS HEROES RECORREMOS 195 METROS, DOBLAMOS A LA DERECHA, AVANZAMOS RECTO 1KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon:-93.3444878, lat:18.22721831}}	19-09-2019	20-09-2019	348,388.45	348,388.45	348,388.45	348,388.45	348,388.45	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 0000TSMR031063 /19/SB002, contratista: SAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:348388.45, importe_modificado:348388.45}}	{meta1 {unidad_medida:Otro, avance:1.0}}	{1661353proyecto_FIN, 1661353proyecto_PROC, 1661353proyecto_NICIO, 1661353proyecto_PROC, 1661353proyecto_FIN, 1661353proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904016 28330	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	759,950.54	{ff1 {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759950.54, modificado:757720.09}}	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 233793	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	233793	5	110	109	0	{meta1 {unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1 {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:RANCHERA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA. SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y DESPUES DE LA GASOLINERA QUE ESTA A LA SALIDA DE PROGRESO TULAR 2DA DOBLAMOS A LA DERECHA, TOMAMOS LA CARRETERA A LAZARO CÁRDENAS, lon:-93.4123572, lat:18.30223688}}	21-10-2019	04-12-2019	757,720.09	757,720.09	757,720.09	757,720.09	757,720.09	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC 0000TSMR031095 /19/SB028, contratista:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:757720.11, importe_modificado:757720.11}}	{meta1 {unidad_medida:Otro, avance:1.0}}	{1628330proyecto_NICIO, 1628330proyecto_FIN, 1628330proyecto_PROC, 1628330proyecto_FIN, 1628330proyecto_PROC, 1628330proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	TAB1904015 02096	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	718,744.32	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 718744.32, modificado: 718744.32}}	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) SARGENTO LOPEZ 1RA 237572	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	237572	5	765	765	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2489.0, meta_modificada: 2489.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 59, direccion: RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 88654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y DONDE SE ENCUENTRA EL RETEN DE REYES HERNANDEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.43 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RECORR. lon: -93.26959582, lat: 18.22229695}}	23-09-2019	21-11-2019	718,744.32	718,744.32	718,744.32	718,744.32	718,744.32	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR03075 15051, contratista: CONSTR UCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1385025.45, importe_modificado: 1385025.45}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 2489.0}}	{1629266}{pr oyecto_FIN, 1629266}{pro yecto_PROC ESO, 1629266}{pro yecto_INICIO, 1629266}{pro yecto_PROC ESO, 1629266}{pro yecto_INICIO, 1629266}{pro yecto_PROC ESO}}		Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 34347	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,563,315.05	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1563315.05, modificado: 1563315.05}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN OCCIDENTE 1RA LA RANX - 221743	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	221743	5	84	84	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 36.0, meta_modificada: 36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 45, direccion: RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 88650 OCCIDENTE 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA GLORIETA DEL BLVD LEANDRO ROVIEROSA WADE RECORREMOS 4.59 KM POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO Y ENCONTRAMOS LA UBICACI. lon: -93.20808552, lat: 18.31481211}}	14-10-2019	14-12-2019	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR03075 15056, contratista: DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1563315.05, importe_modificado: 1563315.05}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 36.0}}	{1634347}{pr oyecto_INICIO, 1634347}{pro yecto_PROC ESO, 1634347}{pro yecto_INICIO, 1634347}{pro yecto_FIN, 1634347}{pro yecto_PROC ESO}}		Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR
2019	4	TAB190401543129	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	364,301.38	{#1 {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364301.38, modificado:364301.38}}	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA - 252383.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	250363	5	637	636	0	{meta1 {unidad_medida:metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1 {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA, SECCIÓN 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA, SECCIÓN COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TRANSITO TULAR ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL DERECHA Y RECORREMOS RECTO 2.6, lon -93.37875287, lat:18.35264247}}	23-05-2019	21-11-2019	364,301.38	364,301.38	364,301.38	364,301.38	364,301.38	{cto1 {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC 010007SMR33074 15K02, contrata:GRUPO DE CONSTRUCTORAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1238863.1, importe_modificado:1238863.1}}	{meta1 {unidad_medida:Metros, avance:150.0}}	{1643129proyecto_FIN, 1643129proyecto_PROC, 1643129proyecto_ESO, 1643129proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401560425	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	576,666.31	{#1 {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:576666.31}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUATEMALAN - 141136	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	141136	5	15	15	0	{meta1 {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1 {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:EJIDO GUATEMALAN, 86654 GUATEMALAN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA- REYES HERNANDEZ RECORREMOS 2.75 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y RECORREMOS 1.18 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RE, lon -93.30071281, lat:18.21251583}}	18-09-2019	18-09-2019	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	{cto1 {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC 010007SMR33055 15K02, contrata:CONSTRUCTORA CONDECAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1729139.08, importe_modificado:1729139.08}}	{meta1 {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1660425proyecto_NICIO, 1660425proyecto_PROC, 1660425proyecto_FIN, 1660425proyecto_ESO, 1660425proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401561758	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	489,585.55	{#1 {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489585.55, modificado:479947.82}}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC TELESEC CAROLINA DOMINGUEZ SOSA EN CUNCUXUPA - 144922	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144922	5	87	86	0	{meta1 {unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1 {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:RANCHERIA CUNCUXUPA, 86670 CUNCUXUPA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 2.57 KM Y DE LADO IZQUIERDO ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon -93.15311473, lat:18.26222485}}	19-09-2019	16-10-2019	479,947.82	479,947.82	479,947.82	479,947.82	479,947.82	{cto1 {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC 010007SMR33071 15K02A, contrata:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:487559.45, importe_modificado:487559.45}}	{meta1 {unidad_medida:Obras, avance:1.0}}	{1661758proyecto_FIN, 1661758proyecto_PROC, 1661758proyecto_ESO, 1661758proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE REGISTRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DIVENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOR	AVANCES FISICOS	GARRITA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401627713	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,342,058.79	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1342058.79, modificado 1337796.12)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN ARENA 1RA - 231475	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	231475	5	220	220	0	[meta1 (unidad_medida u Otros, meta 28.0, meta_modificada 28.0)]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 4, direccion RANCHERIA ARENA 1RA, SECCION, 86660 ARENA 1RA, SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A LAS ARENAS RECORREMOS 6.68 KM RECTO Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon -93.37269033, lat 18.19720679)]	14-10-2019	14-12-2019	1,337,796.12	1,337,796.12	1,337,796.12	1,337,796.12	1,337,796.12	[cfo1: (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33068019057, contratista VON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1338554.55, importe_modificado 1338554.55)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 28.0)]	[1627713proyecto_INICIO, 1627713proyecto_PROCESO, 1627713proyecto_FIN, 1627713proyecto_PROCESO, 1627713proyecto_FIN, 1627713proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401628588	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	351,390.74	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 351390.74, modificado 329700.80)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTIDION DE EDUCACION FISICA, EN JARDIN NIÑOS MARIA CRUZ JAVIER ROMERO - 234881	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	234881	5	45	45	0	[meta1 (unidad_medida u Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 58, direccion CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO JAVIER MNA SALENO DEL POBLADO MIGUEL HIDALGO POR LA CAR, lon -93.33842385, lat 18.28677439)]	05-11-2019	14-12-2019	329,700.80	329,700.80	329,700.80	329,700.80	329,700.80	[cfo1: (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR3303981935823, contratista GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 349137.86, importe_modificado 349137.86)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	[1628588proyecto_INICIO, 1628588proyecto_FIN, 1628588proyecto_PROCESO, 1628588proyecto_INICIO, 1628588proyecto_FIN, 1628588proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401645622	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	883,535.82	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 883535.82, modificado 1071674.68)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES(JOSÉ MA. PINO SUÁREZ ZDA - 253131	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	253131	5	647	647	0	[meta1 (unidad_medida u Otros, meta 2518.0, meta_modificada 2518.0)]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 37, direccion RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ ZDA, SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ ZDA, SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALENDO DE JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA POR LA CARRETERA QUE VA AL CORINTO RECORREMOS RECTO 3.05 KM Y EN, lon -93.38033333, lat 18.37886005)]	23-09-2019	21-11-2019	1,071,674.68	1,071,674.68	1,071,674.68	1,071,674.68	1,071,674.68	[cfo1: (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR3307419092, contratista GRUPO DE CONSTRUCTORAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1238863.1, importe_modificado 1238863.1)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 251.8)]	[1545622proyecto_INICIO, 1545622proyecto_PROCESO, 1545622proyecto_FIN, 1545622proyecto_PROCESO, 1545622proyecto_INICIO, 1545622proyecto_PROCESO, 1545622proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
											ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	TAB1904015 37704	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	356,097.75	[F1] (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 356097.75, modificado 355224.1)]	CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA DE 5.00X5.30 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN CADENA BUENIVA - 245787	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	243787	5	23	22	0	[meta1 (unidad_medida a Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 51, direccion RANCHERIA ORIENTE 5A SECC (LA CADELARIA), 86558 ORIENTE 5TA. SECCION (LA CADELARIA), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE COMALCALCO POR EL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A CARDENAS RECORREMOS R, lon - 93.22138425, lat 18.20572565)]	15-11-2019	18-12-2019	355,224.10	355,224.10	355,224.10	355,224.10	355,224.10	[cto1: (tpo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR23102 /1958043, contrata CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 355224.1, importe_modificado 355224.1)]	[meta1 (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	1537704pr yecto_NICI O, 1537704pro yecto_FIN, 1537704pro yecto_NICI O, 1537704pro yecto_FIN, 1537704pro yecto_PROCESO, 1537704pro yecto_FIN, 1537704pro yecto_NICI O, 1537704pro yecto_PROCESO		Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 43844	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	399,286.02	[F1] (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 399286.02, modificado 39663.26)]	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN RUIZ DE LA PEÑA - 247632	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	247632	5	37	36	0	[meta1 (unidad_medida a Metros lineales, meta 120.0, meta_modificada 120.0)]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 107, direccion EJIDO GUATEMALÁN, 86554 GUATEMALÁN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y . EN LA CARRETERA REYES HERNANDEZ A ALDAMA DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN LA ENTRADA A GUATEMALÁN RECORREMOS RECTO 1.18 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS A LA DER, lon - 93.30075552, lat 18.21182828)]	05-11-2019	14-12-2019	396,663.26	396,663.26	396,663.26	396,663.26	396,663.26	[cto1: (tpo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33057 /1958025, contrata CECLIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 396663.26, importe_modificado 396663.26), cto2: (tpo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33057 /1958025, contrata CECLIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 396663.26, importe_modificado 396663.26)]	[meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance 120.0)]	1540844pr yecto_PROCESO, 1540844pro yecto_NICI O, 1540844pro yecto_FIN, 1540844pro yecto_PROCESO, 1540844pro yecto_NICI O, 1540844pro yecto_FIN, 1540844pro yecto_PROCESO		Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 51048	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	456,283.31	[F1] (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 456283.31, modificado 454000.96)]	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.30 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ASUNCIÓN HERNANDEZ DE LA CRUZ - 260475	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	260475	5	54	54	0	[meta1 (unidad_medida a Metros Cuadrados, meta 48.0, meta_modificada 48.0)]	1	[geo1 (cve_municipio 5, localidad 4, direccion RANCHERIA ARENA 1RA SECCION, 86550 ARENA 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE NIÑOS HEROES RECORREMOS RECTO 3.93 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon - 93.35023829, lat 18.20720941)]	12-10-2019	25-11-2019	454,000.96	454,000.96	454,000.96	454,000.96	454,000.96	[cto1: (tpo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33087 /1958036, contrata CORPORATIVO HEVEMAS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 454000.96, importe_modificado 454000.96)]	[meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 48.0)]	1851048pr yecto_PROCESO, 1851048pro yecto_NICI O, 1851048pro yecto_FIN, 1851048pro yecto_NICI O		Terminado	Validado avances

Dato

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	HOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GARFETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB1904015/55013	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	700,890.00	(F1 [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700890.0, modificado:700890.0])	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) CARLOS GREENE 3RA - 255874	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	255874	5	703	702	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0])	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:74, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA CARLOS GREENE POR LA CARRETERA A POZA REDONDA 2DA RECORREMOS RECTO 2.07 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon:-93.47629376, lat:18.24029077]]	23-05-2019	21-11-2019	700,890.00	700,890.00	700,890.00	700,890.00	700,890.00	[cbo:1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC 0000TSMR33674/19092, contratista:GRUPO DE CONSTRUCTORAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAUIC, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1238863.1, importe_modificado:1238863.1]]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0])	[1655013proyecto_INICIO, 1655013proyecto_PROCESO, 1655013proyecto_FIN, 1655013proyecto_PROCESO, 1655013proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015/29585	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	305,968.84	(F1 [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305968.84, modificado:305968.84])	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) CUPILCO - 236529	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	236529	5	951	951	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0])	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:17, direccion:PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS RECTO 5.74 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon:-93.12944019, lat:18.2449937]]	23-05-2019	21-11-2019	305,968.84	305,968.84	305,968.84	305,968.84	305,968.84	[cbo:1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC 0000TSMR33675/19091, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1365025.45, importe_modificado:1365025.45]]	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0])	[1628965proyecto_INICIO, 1628965proyecto_PROCESO, 1628965proyecto_FIN, 1628965proyecto_PROCESO, 1628965proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015/38591	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	3,517,624.04	(F1 [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517624.04, modificado:3517624.04])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN CALLES DE LA COL. 27 DE FEBRERO - 229208	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	229208	5	622	622	0	(meta: [unidad_medida:Obras, meta:950.0, meta_modificada:950.0])	1	[geo:1 [cve_municipio:5, localidad:104, direccion:EJIDO ORIENTE 1A SECC (SANTO DOMINGO), 86670 ORIENTE 1RA SECCION (SANTO DOMINGO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ENTRANDO POR LA COLONIA KOCHMILCO EN LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.27 KM DOBLAMOS A DERECHA Y ENCONT, lon:-93.18799952, lat:18.26371824]]	26-10-2019	14-12-2019	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	[cbo:1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC 0000TSMR33690/19098, contratista:CONSTRUCORA, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2628717.78, importe_modificado:2628717.78]]	(meta: [unidad_medida:Obras, avance:950.0])	[1638591proyecto_INICIO, 1638591proyecto_PROCESO, 1638591proyecto_FIN, 1638591proyecto_PROCESO, 1638591proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUBRO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GABRIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401953658	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	441,096.52	{#} {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: , prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 441096.52, modificado: 438598.06}	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR - 280258	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	280258	5	29	26	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 57, direccion: RANCHERIA TRANSITO TULAR, 8654 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y DESPUES DE LA GASOLINERA QUE ESTA A LA SALIDA DE PROGRESO TULAR, ZONA DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS RECTO 8.03 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: -93.39733302, lat: 18.3407229]}	21-10-2019	04-12-2019	438,698.06	438,698.06	438,698.06	438,698.06	438,698.06	{cto1: [cve_obra: Obra, numero_contrato: MC 00007SMR03096/19/SB/05, contratista: CONSTR UCCIONES DARATE PRADOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 438698.06, importe_modificado: 438698.06]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 1.0]}	{1650858/proyecto_FIN, 1650858/proyecto_INICIO, 1650858/proyecto_PROCESO, 1650858/proyecto_INICIO, 1650858/proyecto_FIN, 1650858/proyecto_INICIO, 1650858/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401952526	2019	33	1	4	Proyecto de Inversión	410,828.30	{#} {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: , prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 410828.3, modificado: 407855.4}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 262361	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	262361	5	46	46	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 126, direccion: COLONIA CARLOS GREENE 1A SECC, 86650 CARLOS GREENE 1RA. SECCION TRES (COLONIA EL LIMÓN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA CARLOS GREENE POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA RECORREMOS RECTO 1.35 KM Y ENCONTRAMOS LA U, lon: -93.45610152, lat: 18.2190396]}	15-11-2019	18-12-2019	407,855.40	407,855.40	407,855.40	407,855.40	407,855.40	{cto1: [cve_obra: Obra, numero_contrato: MC 00007SMR030105/19/SB/042, contratista: ARO +3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 407880.3, importe_modificado: 407880.3]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 1.0]}	{1652506/proyecto_PROCESO, 1652506/proyecto_INICIO, 1652506/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB1904015/61936	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	480,264.56	{#} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 480264.56, modificado 478474.73}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN POTRERILLO - 145316	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145316	5	29	28	0	{meta1 [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1 [cve_municipio 5, localidad 115, direccion RANCHERIA POTRERILLO, 86670 POTRERILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS RECTO 4.57 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 80 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lat: -93.13633485, lon: 18.25380658]}	19-09-2019	16-10-2019	478,474.73	478,474.73	478,474.73	478,474.73	478,474.73	{cbo 1 [tpoobra Otros, numero_contrato MC 0000TSMR33072/1908031, contratista PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 478475.26, importe_modificado 478475.26]}	{meta1 [unidad_medida Otros, avance 1.0]}	{1961936}pr yecto_INICIO, {1961936}pro yecto_PROCESO, {1961936}pro yecto_FIN, {1961936}pro yecto_INICIO, {1961936}pro yecto_PROCESO, {1961936}pro yecto_FIN, {1961936}pro yecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015/32165	2019	33	I	4	Acción	324,541.60	{#} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 324541.6, modificado 324541.6}	32624 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 200856	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	200856	4	0	0	0	{meta1 [unidad_medida Piezas, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1 [cve_municipio 5, localidad 1, direccion DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABEDERA MUNICIPAL, lat: -93.225017, lon: 18.266048]}	15-07-2019	31-12-2019	324,541.60	324,541.60	324,541.60	324,541.60	324,541.60	{cbo 1 [tpoobra Arrendamientos, numero_contrato 086-2019, contratista PROYES SA, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 242440.0, importe_modificado 242440.0]}	{meta1 [unidad_medida Piezas, avance 1.0]}	{1630165}pr yecto_PROCESO, {1630165}pro yecto_FIN, {1630165}pro yecto_PROCESO, {1630165}pro yecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	TAB1904015/62728	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	605,499.64	{#} {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, fpo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 605499.64, modificado 605499.64}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUR 4TA - 147433	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	147433	5	21	21	0	{meta1 [unidad_medida Vivienda, meta 21.0, meta_modificada 21.0]}	1	{geo1 [cve_municipio 5, localidad 95, direccion RANCHERIA SUR 4TA, SECCION, 86658 SUR 4TA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENO DE COMALCALCO DESPUES DE LA CALLE RAYON POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CONTINUAMOS RECTO 2.60 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lat: -93.2338206, lon: 18.2409549]}	13-07-2019	04-08-2019	605,499.64	605,499.64	605,499.64	605,499.64	605,499.64	{cbo 1 [tpoobra Otros, numero_contrato MC 0000TSMR33057/19033, contratista RUTYCO, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1813104.36, importe_modificado 1813104.36]}	{meta1 [unidad_medida Vivienda, avance 21.0]}	{1662728}pr yecto_PROCESO, {1662728}pro yecto_FIN, {1662728}pro yecto_INICIO, {1662728}pro yecto_FIN, {1662728}pro yecto_INICIO, {1662728}pro yecto_FIN	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	NAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401640236	2019	33	1	4	438,550.91	{f1 {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: 'PROYECTOS DE INVERSION', tipo_recurso: 'FEDERALES', monto: 438550.91, modificado: 435721.65}}	CONSTRUCCION DE BARRIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ISABEL MOGUEL DE DIOS - 245779	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	245779	5	67	86	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 140.0, meta_modificada: 140.0}}	1	{geo1 {cve_municipio: 5, localidad: 90, direccion: 'RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC. 86854 SARGENTO LOPEZ 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y DONDE SE ENCUENTRA EL RETEN DE REYES HERNANDEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 1.43 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA Y AVANZAMOS. km - 93 30681768, lat: 18 19257715}}	05-11-2019	14-12-2019	435,721.65	435,721.65	435,721.65	435,721.65	435,721.65	{cto1 {cveobra: 'Obras', numero_contrato: 'MC 0/0007SMR3309719/58014', contratista: 'CECLA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 435721.65, importe_modificado: 435721.65}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 140.0, meta_modificada: 140.0}}	{f1540236proyecto_NICI O, 1540236proyecto_PROC ESO, 1540236proyecto_FN, 1540236proyecto_PROC ESO}	Terminado	Valido avances
2019	4	TAB190401651162	2019	33	1	4	385,319.06	{f1 {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: 'PROYECTOS DE INVERSION', tipo_recurso: 'FEDERALES', monto: 385319.06, modificado: 385319.06}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER - 260680	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	260680	5	25	25	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1 {cve_municipio: 5, localidad: 24, direccion: 'RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2A SECC. 86840 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y DESPUES DE LA GASOLINERA QUE ESTA A LA SALIDA DE PROGRESO TULAR 1RA DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 2.47 KM, DOBLA. km - 93 37125773, lat: 18 26245521}}	25-10-2019	08-12-2019	385,319.06	385,319.06	385,319.06	385,319.06	385,319.06	{cto1 {cveobra: 'Obras', numero_contrato: 'MC 0/0007SMR3308819/58037', contratista: 'CONSTRUCTORA GONDECAR, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 385319.06, importe_modificado: 385319.06}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{f1551162proyecto_NICI O, 1551162proyecto_PROC ESO, 1551162proyecto_FN, 1551162proyecto_PROC ESO}	Terminado	Valido avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	DEREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANZES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	TAB1904015 27331	2019	33	1	4	2,632,133.37	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2632133.37, modificado 2628717.78)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN ENTRADA AL PANTEON - 229675	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	229675	5	434	433	0	(meta1 (unidad_medida Otros, meta 589 ()), meta_modificada 589 (0))	1	(geo1 (cve_municipio 5, localidad 54, direccion RANCHERIA PROGRESO TULAR 1RA SECCION, 86643 PROGRESO TULAR 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y DESPUES DE LA GASOLINERA QUE ESTA A LA SALIDA DE PROGRESO TULAR 2DA DOBLAMOS A LA DERECHA TOMAMOS LA CARRETERA A LAZARO, km- 63.39084062, lat 18.26961796))	25-10-2019	14-12-2019	2,628,717.78	2,628,717.78	2,628,717.78	2,628,717.78	2,628,717.78	(cctr1 (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33099/19058, contratista CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 2628717.78, importe_modificado 2628717.78))	(meta1 (unidad_medida Otros, avance 589 (0)))	(1827331)pr yecto_INICIO, 1827331)pro yecto_PROC ESO, 1827331)pro yecto_FIN, 1827331)pro yecto_PROC ESO, 1827331)pro yecto_FIN, 1827331)pro yecto_PROC ESO)		Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 28458	2019	33	1	4	1,702,524.18	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1702524.18, modificado 2394526.61)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN REYES HERNANDEZ 1RA - 234075	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	234075	5	228	228	0	(meta1 (unidad_medida Otros, meta 34 ()), meta_modificada 34 (0))	1	(geo1 (cve_municipio 5, localidad 57, direccion RANCHERIA REYES HERNANDEZ 1RA SECCION, 86640 REYES HERNANDEZ 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 4.95 KM LLEGAMOS AL CRUCERO Y TOMAMOS EL CARRIL (QUEPEPO, km- 63.28251406, lat 18.2404652))	14-10-2019	14-12-2019	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	(cctr1 (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33099/19055, contratista VON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1699452.2, importe_modificado 1699452.2))	(meta1 (unidad_medida Otros, avance 34 (0)))	(1828458)pr yecto_INICIO, 1828458)pro yecto_PROC ESO, 1828458)pro yecto_FIN, 1828458)pro yecto_PROC ESO)		Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 34580	2019	33	1	4	3,457,963.77	(F1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3457963.77, modificado 3454159.65)	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CARPETA ASFALTICA EN JESUS CARRANZA - 222591	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222591	5	333	333	0	(meta1 (unidad_medida Otros, meta 1000 ()), meta_modificada 1000 (0))	1	(geo1 (cve_municipio 5, localidad 35, direccion RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA DONDE SE ENCUENTRA LA AGENCIA RECORREMOS 1.53 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS RECTO 1.13 km- 63.18268707, lat 18.24570688))	25-10-2019	14-12-2019	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	(cctr1 (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 010007SMR33099/19059, contratista SAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 3454159.65, importe_modificado 3454159.65))	(meta1 (unidad_medida Otros, avance 100 (0)))	(1834580)pr yecto_INICIO, 1834580)pro yecto_PROC ESO, 1834580)pro yecto_FIN, 1834580)pro yecto_PROC ESO, 1834580)pro yecto_FIN, 1834580)pro yecto_PROC ESO)		Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD PROGRAMADA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401538005	2019	33	1	4	605,499.63	{f1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 605499.63, modificado 595096.4}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMALCALCO CENTRO - 244169	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	244169	5	14	14	0	{meta1 {unidad_medida 7.0}, meta_modificada 7.0}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 1, direccion CIUDAD COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD COL. BICENTENARIO CALLE BUENOS AIRES COL. SAN FRANCISCO, Y COL. SANTA AMALIA, lon: -93.2192067E, lat: 18.2576374E}}	25-10-2019	25-11-2019	595,096.40	595,096.40	595,096.40	595,096.40	595,096.40	{cbo1 {tpo_obra Otr, numero_contrato MC ODOOTSMR33/093/19/022, contratista VICOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 603864.91, importe_modificado 603864.91}}	{meta1 {unidad_medida Otr, avance 7.0}}	{f1538005pr yecto_INICIO, 1638005pro yecto_PROCESO, 1638005pro yecto_FIN, 1638005pro yecto_INICIO, 1638005pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401542709	2019	33	1	4	287,548.37	{f1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 287548.37, modificado 295823.07}}	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE - 249923	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	249923	5	40	39	0	{meta1 {unidad_medida 1.0}, meta_modificada 1.0}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 14, direccion RANCHERIA CENTRO TULAR 1RA SECCION, 86643 CENTRO TULAR 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO EN PROGRESO TULAR 1RA DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA, DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS RECTO 4.89 KM, lon: -93.3834352E, lat: 18.3167916E}}	21-11-2019	18-12-2019	285,823.07	285,823.07	285,823.07	285,823.07	285,823.07	{cbo1 {tpo_obra Otr, numero_contrato MC ODOOTSMR33/103/19/SB027, contratista DAREVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 285823.07, importe_modificado 285823.07}}	{meta1 {unidad_medida Otr, avance 1.0}}	{f1542709pr yecto_INICIO, 1642709pro yecto_PROCESO, 1642709pro yecto_FIN, 1642709pro yecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401551615	2019	33	1	4	373,524.86	{f1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 373524.86, modificado 364716.25}}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN MIGUEL HIDALGO LA ISLA - 144659	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144659	5	41	40	0	{meta1 {unidad_medida 1.0}, meta_modificada 1.0}	1	{geo1 {cve_municipio 5, localidad 42, direccion PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA COMALCALCO-EL GOLPE AVANZAMOS 4.85 KM LLEGAMOS AL CRUCERO, TOMAMOS EL CARRIL DERECHO AVANZAMOS 3.5 KM DOBLAM, lon: -93.3027098E, lat: 18.2589553E}}	19-09-2019	20-09-2019	364,776.05	364,776.05	364,776.05	364,776.05	364,776.05	{cbo1 {tpo_obra Otr, numero_contrato MC ODOOTSMR33/054/19/SB020, contratista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 371841.17, importe_modificado 371841.17}}	{meta1 {unidad_medida Otr, avance 1.0}}	{f1561615pr yecto_INICIO, 1661615pro yecto_PROCESO, 1661615pro yecto_INICIO, 1661615pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
											ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMIBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	4	TAB1904015 27820	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 350000.0, modificado: 349414.12}}	REHABILITACION DE DRENAJE EN POBLADO CUPILCO - 231878	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	231878	5	1,658	1,657	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 25.0, meta_modificada: 25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.45 KM RECTO DOBLAMOS A LA DERECHA, AVANCAMOS 32 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.12753766, lat: 18.23671797}}	01-10-2019	20-10-2019	349,414.12	349,414.12	349,414.12	349,414.12	349,414.12	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR3309315093, contratista: CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 349414.56, importe_modificado: 349414.56}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 25.0}}	{1527820}pr yecto_PRO CESO: 1527820}pr yecto_FIN, 1527820}pr yecto_INCI O}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 31062	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,448,838.16	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2448838.16, modificado: 1337766.12}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COCOHITE - 205888	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	205888	5	98	98	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 12, direccion: RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 8640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ Y RA TOMAMOS EL CARRIL DERECHO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS RECTO 4.5 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.3122592, lat: 18.26076544}}	21-10-2019	14-12-2019	1,337,766.12	1,337,766.12	1,337,766.12	1,337,766.12	1,337,766.12	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR3308415063, contratista: RUZTYC O, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2448239.49, importe_modificado: 2448239.49}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 40.0}}	{1631062}pr yecto_INCI O, 1631062}pr yecto_PRO CESO, 1631062}pr yecto_FIN, 1631062}pr yecto_PRO CESO, 1631062}pr yecto_FIN, 1631062}pr yecto_PRO CESO}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB1904015 37133	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	247,757.31	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 247757.31, modificado: 246280.7}}	CONSTRUCCION DE COCINA EN JARDIN DE NIÑOS CANDELARIA IZQUIERDO TARACENA - 243066	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	243066	5	31	31	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 91, direccion: RANCHERIA ORIENTE STA. SECCION (LOS MULATOS), 86659 (LOS MULATOS), SECCION (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A CÁRDENAS RECORREMOS RECTO 8.65 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, lon: -93.23601014, lat: 18.16782951}}	21-11-2019	18-12-2019	246,280.70	246,280.70	246,280.70	246,280.70	246,280.70	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MC 0000TSMR331031508013, contratista: DAREVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 246280.7, importe_modificado: 246280.7}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 1.0}}	{1537133}pr yecto_INCI O, 1537133}pr yecto_PRO CESO, 1537133}pr yecto_FIN, 1537133}pr yecto_INCI O, 1537133}pr yecto_PRO CESO, 1537133}pr yecto_INCI O, 1537133}pr yecto_FIN}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GARFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	TAB190401650335	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,153,332.53	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.53, modificado 716789.72}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUATEMALAN - 140725	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	140725	S	15	15	0	{meta1: [unidad_medida Vivienda, meta 30.0, meta_modificada 30.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 107, direccion EJIDO GUATEMALAN, 86654 GUATEMALAN, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCEO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ RECORREMOS 2.75 KM DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 1.18 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS 3.0096969, lat 18.21255759]}	18-09-2019	19-09-2019	716,789.72	716,789.72	716,789.72	716,789.72	716,789.72	{cbo1: [tpoobra Obra, numero_contrato MC 00001SMR3305519029, contratista CONSTRUCTORA GONCECAR, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1729139.08, importe_modificado 1729139.08]}	{meta1: [unidad_medida Vivienda, avance 30.0]}	{1660335pr yecto_INICIO, 1660335pro yecto_FIN, 1660335pro yecto_INICIO, 1660335pro yecto_FIN, 1660335pro yecto_PROCESO, 1660335pro yecto_FIN, 1660335pro yecto_PROCESO]}	Terminado	Validado avances
2019	4	TAB190401656674	2019	33	I	5	Adquisición	320,900.00	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 320900.0, modificado 320900.0}}	AD030-ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD030	N	0	0	37.991	{meta1: [unidad_medida Vehiculos, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tabasco, México, lon - 93.2216964, lat 18.261156]}	04-12-2019	31-12-2019	320,900.00	320,900.00	320,900.00	320,900.00	320,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Vehiculos, avance 1.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	4	TAB190401656541	2019	36	U	1	Adquisición	1,070,780.19	{#1 {ciclo_recurso 2019, ramo 36, modalidad U, prog_pres 1, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1070780.19, modificado 1070780.19}}	AD029-ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD029	N	0	0	37.991	{meta1: [unidad_medida Vehiculos, meta 3.0, meta_modificada 3.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 5, localidad 1, direccion Reforma 504, Centro, 86300 Comalcalco, Tabasco, México, lon - 93.22172731, lat 18.2615041]}	04-12-2019	31-12-2019	1,070,780.19	1,070,780.19	1,070,780.19	1,070,780.19	1,070,780.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Vehiculos, avance 3.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS