

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB200401842521	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,366,970.34	(#1: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 820182.56, modificado 820182.56), #2: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 546787.78, modificado 546787.78))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN REVESTIMIENTO DE GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD CUPILCO ASENTAMIENTO CUPILCO - 215007	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	215007	S	1,068	1,068	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 4850.0, meta_modificada 4850.0))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: CALL E LA SEVILLANA PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA ISLA MIGUEL HIDALGO))	10-10-2020	18-11-2020	545,266.14	549,266.14	545,266.14	545,266.14	545,266.14	(cto: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/33/09/20/093024, contratista: MANUEL ALEJANDRO))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 4850.0))	(1842521/PROYECTO INICIO, 1842521/PROYECTO FIN, 1842521/PROYECTO PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401844111	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	6,704,745.21	(#1: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4022847.13, modificado 4022847.13), #2: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2681888.08, modificado 2681888.08))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD REYES HERNANDEZ 2DA SECCION ASENTAMIENTO REYES HERNANDEZ 2DA SECCION - 219710	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	219710	S	1,647	1,647	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 9794.0, meta_modificada 9794.0))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad: 58, direccion: CALL E LA RAYA RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86655 REYES HERNANDEZ 2DA SECCION COMALCALCO TABASCO))	10-10-2020	08-12-2020	2,679,724.83	2,679,724.83	2,679,724.83	2,679,724.83	2,679,724.83	(cto: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/33/09/20/01/28, contratista: DAFEVA CONSTRUCCION))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 9794.0))	(1844111/PROYECTO INICIO, 1844111/PROYECTO FIN, 1844111/PROYECTO PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401844900	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,615,496.53	(#1: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 969297.92, modificado 969297.92), #2: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 646198.61, modificado 646198.61))	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA ASENTAMIENTO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 222103	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222103	S	358	357	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 5480.0, meta_modificada 5480.0))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad: 77, direccion: RANCHO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA ISLA MIGUEL HIDALGO))	10-10-2020	18-11-2020	645,100.20	645,100.20	645,100.20	645,100.20	645,100.20	(cto: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/33/09/20/01/28, contratista: DAFEVA CONSTRUCCION))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 6480.0))	(1844900/PROYECTO INICIO, 1844900/PROYECTO FIN, 1844900/PROYECTO PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401842610	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	3,697,333.83	(#1: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2218400.33, modificado 2215443.69), #2: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1454933.50, modificado 1454933.50))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD CUPILCO ASENTAMIENTO CUPILCO - 215262	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	215262	S	1,068	1,068	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 2190.0, meta_modificada 2190.0))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: CALL E EL SANTUARIO PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA ISLA MIGUEL HIDALGO))	10-10-2020	08-12-2020	1,476,860.65	1,476,860.65	1,476,860.65	1,476,860.65	1,476,860.65	(cto: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/33/07/20/01/27, contratista: TERRAVIAS S.A. DE C.V.))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2190.0))	(1842610/PROYECTO INICIO, 1842610/PROYECTO FIN, 1842610/PROYECTO PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401843936	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	5,772,631.89	(#1: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3463579.13, modificado 3460918.17), #2: (ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2302752.76, modificado 2302752.76))	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 219187	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	219187	S	2,699	2,698	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 8250.0, meta_modificada 8250.0))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad: 42, direccion: CALL E LA ISLA PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLEGANDO AL PUEBLO MIGUEL HIDALGO))	10-10-2020	08-12-2020	5,768,192.00	5,768,192.00	5,768,192.00	5,768,192.00	5,768,192.00	(cto: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/33/09/20/01/26, contratista: C&P TERRACERIAS Y CAMINO S.A.))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 8250.0))	(1843936/PROYECTO INICIO, 1843936/PROYECTO FIN, 1843936/PROYECTO PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTADOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB20040184370	2020	33	I	3	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	4,388,797.95	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633278.77, modificado:2630657.28), #2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754610.18, modificado:1754610.18))	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ IRA SECCIÓN ASENTAMIENTO JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ IRA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	217656	S	981	990	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:36, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	10-10-2020	18-11-2020	4,384,138.63	4,384,138.63	4,384,138.63	4,384,138.63	4,384,138.63	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR 33/09/02/01/26, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINO))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1505.0))	(1843470/proyecto_inicio, 1843470/proyecto_proceso, 1843470/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB20040184398	2020	33	I	3	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	6,646,228.69	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881737.21, modificado:3984882.2), #2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764491.48, modificado:2764491.48))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD LAGARTERA ASENTAMIENTO LAGARTERA - 217432	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	217432	S	1,361	1,360	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9858.0, meta_modificada:9858.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:39, direccion:CALL E EL GUIRO RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO))	10-10-2020	08-12-2020	6,641,368.11	6,641,368.11	6,641,368.11	6,641,368.11	6,641,368.11	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR 33/09/02/01/26, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINO))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9858.0))	(1843398/proyecto_inicio, 1843398/proyecto_proceso, 1843398/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401844250	2020	33	I	3	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	2,667,157.86	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600294.72, modificado:1599168.06), #2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066863.14, modificado:1066863.14))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD LEON ZARATE ASENTAMIENTO LEON ZARATE IRA SECCION - 220089	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	220089	S	1,125	1,125	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4024.85, meta_modificada:4024.85))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALL E LOS OLANES RANCHERIA LEON ZARATE IRA SECCION, 86640 LEON ZARATE IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	10-10-2020	08-12-2020	2,661,090.68	2,661,090.68	2,661,090.68	2,661,090.68	2,661,090.68	2,661,090.68	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR 33/09/02/01/26, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINO))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4024.85))	(1844250/proyecto_inicio, 1844250/proyecto_proceso, 1844250/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401822378	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	1,778,715.26	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778715.26, modificado:1778715.26))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD CENTRO TULAR IRA SECCION - 153306	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	153306	S	42	42	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA CENTRO TULAR IRA SECCION, 86643 CENTRO TULAR IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	04-02-2020	03-04-2020	1,776,074.17	1,776,074.17	1,776,074.17	1,776,074.17	1,776,074.17	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR 33/04/02/00/24, contratista:ARQ+3 ARQUITECTOS S.A DE CV))	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:21.0))	(1822378/proyecto_inicio, 1822378/proyecto_proceso, 1822378/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2020	4	TAB200401870431	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	25,850.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25850.0, modificado:25850.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION ASENTAMIENTO GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267796	S	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:27, direccion:RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 3A SECC, 86640 GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	01-02-2020	30-09-2020	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:148-2020, contratista:GILDA RODO SALAS JIMENEZ))	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:11.0))	(1870431/proyecto_inicio, 1870431/proyecto_proceso, 1870431/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB200401871795	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	112.800.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112800.0, modificado:112800.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA EN COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO 2DA SECCION ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO 2DA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270541	S	48	48	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:23, direccion:RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2A SECC. 86640 FRANCISCO I. MADERO IRA SECCION. COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL 180))	01-02-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:4.80))	(1871795/ proyecto_FIN_1871795/ proyecto_proceso_1871795/ proyecto_inicio_1871795/ proyecto_proceso_1871795)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401836831	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	355.811.60	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355811.6, modificado:355811.6))	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE ASENTAMIENTO CARLOS GREENE - 197952	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	197952	S	211	210	0	(meta1: (unidad_medida: M2, meta:164.0, meta_modificada:164.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:12, direccion:VILLA CARLOS GREENE, 86660 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO A LA VILLA CARLOS GREENE))	07-04-2020	20-05-2020	346.219.96	346.219.96	346.219.96	346.219.96	346.219.96	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero, contrato:MCO/DO OTSM/R 07/03/2020/0001, contratista:CORPORATIVO NEHEMI SA))	(meta1: (unidad_medida: M2, avance:64.0))	(1836831/ proyecto_inicio_1836831/ proyecto_proceso_1836831/ proyecto_fin_1836831/ proyecto_inicio_1836831)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401822305	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1.778.715.26	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778715.26, modificado:1778715.26))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD LEON ZARATE IRA SECCION ASENTAMIENTO LEON ZARATE IRA SECCION - 153134	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	153134	S	34	34	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:41, direccion:RANCHERIA LEON ZARATE IRA SECCION. 86640 LEON ZARATE IRA SECCION. COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL 180))	04-02-2020	03-05-2020	1.792.059.44	1.792.059.44	1.792.059.44	1.792.059.44	1.792.059.44	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero, contrato:MCO/DO OTSM/R 33/09/2020/0021, contratista:VICOR CONSTRUCCION ES. S.A.))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:9.0))	(1822305/ proyecto_inicio_1822305/ proyecto_proceso_1822305/ proyecto_fin_1822305/ proyecto_proceso_1822305)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401826142	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2.668.072.88	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668072.88, modificado:2668072.88))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO 1A SECCION ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO 1A SECC - 163392	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	163392	S	60	60	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:23, direccion:RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 1A SECC. 86640 FRANCISCO I. MADERO IRA SECCION. COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL 180))	04-02-2020	03-05-2020	2.697.064.49	2.697.064.49	2.697.064.49	2.697.064.49	2.697.064.49	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero, contrato:MCO/DO OTSM/R 33/01/2020/0031, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIANTE CALZADA))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:3.0))	(1826142/ proyecto_inicio_1826142/ proyecto_proceso_1826142/ proyecto_fin_1826142/ proyecto_inicio_1826142)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401829774	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2.668.073.40	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668073.4, modificado:2710882.12))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 2DA SECCION ASENTAMIENTO NORTE 2A SECC - 174114	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	174114	S	60	60	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:44, direccion:RANCHERIA NORTE 2A SECC. 86650 NORTE 2DA SECCION. COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL 180))	13-03-2020	10-06-2020	2.710.882.12	2.710.882.12	2.710.882.12	2.710.882.12	2.710.882.12	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero, contrato:MCO/DO OTSM/R 33/02/2020/0037, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:3.0))	(1829774/ proyecto_inicio_1829774/ proyecto_proceso_1829774/ proyecto_fin_1829774/ proyecto_inicio_1829774)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB200401830766	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,334,036.70	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334036.7, modificado:1332550.26))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 4TA. SECCION - 177726	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	177726	S	30	30	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:7, direccion:RANCHERIA ARENA 4TA. SECCION, 86660 ARENA 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONOS EN VILLA ALDAMA	12-05-2020	25-07-2020	1,332,550.26	1,332,550.26	1,332,550.26	1,332,550.26	1,332,550.26	{ctto1: (unidad_medida:Otros, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 33041/20005, contratista:ANGEL MONTEIRO SANCHEZ	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:15.0)}	(1830766/ proyecto _INICIO, 1830766/ proyecto _PROCESO, 1830766/ proyecto _FIN, 1830766/ proyecto _PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401832261	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	9,172,283.41	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9172283.41, modificado:9156349.3))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 183407	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	183407	S	20,729	20,729	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8005.5, meta_modificada:8005.5)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA VICENTE GUERRERO, 86350 COMALCALCO COMALCALCO TABASCO	10-04-2020	08-07-2020	9,156,349.30	9,156,349.30	9,156,349.30	9,156,349.30	9,156,349.30	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330352/0045, contratista:MANUEL ALEJANDRO	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8005.5)}	(1832261/ proyecto _INICIO, 1832261/ proyecto _FIN, 1832261/ proyecto _PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401834375	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	664,768.81	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664768.81, modificado:663155.85))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA EN COMALCALCO LOCALIDAD TECOLUTILLA ASENTAMIENTO TECOLUTILLA - 190294	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	190294	S	5,319	5,318	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALL E IGNACIO ALDAMA CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ENTRANDO A	22-04-2020	11-05-2020	663,155.85	663,155.85	663,155.85	663,155.85	663,155.85	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330382/0102, contratista:TERRAMAG S.A. DE C.V.,	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0)}	(1834375/ proyecto _INICIO, 1834375/ proyecto _FIN, 1834375/ proyecto _PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401838286	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,736,191.69	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736191.69, modificado:1786585.09))	CONSTRUCCION DE PUENTES EN COMALCALCO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS 3RA SECCION - 202448	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	202448	S	564	563	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:56, direccion:RANCHERIA LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION, 86630 LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	06-07-2020	03-09-2020	1,786,585.09	1,786,585.09	1,786,585.09	1,786,585.09	1,786,585.09	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 33046/20105, contratista:CONS TRUCTORA GONCE	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	(1838286/ proyecto _INICIO, 1838286/ proyecto _PROCESO, 1838286/ proyecto _FIN, 1838286/ proyecto _PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401841239	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	507,155.16	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507155.16, modificado:505807.4))	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ IRA. SECCION ASENTAMIENTO GREGORIO MENDEZ IRA. SECCION - 1841239	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	211079	S	74	74	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:25, direccion:RANCHERIA GREGORIO MENDEZ IRA SECCION, 86655 GREGORIO MENDEZ IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO	23-09-2020	06-11-2020	505,807.40	505,807.40	505,807.40	505,807.40	505,807.40	505,807.40	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330762/018026, contratista:DAFEVA CONSTR UCCION	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0)}	(1841239/ proyecto _INICIO, 1841239/ proyecto _PROCESO, 1841239/ proyecto _FIN, 1841239/ proyecto _PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401814688	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	307,305.43	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307305.43, modificado:305651.89)}	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 212397	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	212397	S	68	67	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificado:144.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:42, direccion:RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES	23-09-2020	06-11-2020	305,651.89	305,651.89	305,651.89	305,651.89	305,651.89	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33075/20/05B028, contratista:DAFEV A CONSTR UCCION	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:144.0)}	{1841688/ proyecto _INICIO 1841688/ proyecto _FIN 1841688/ proyecto _PROCE SO, 1841688/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401853301	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	559,464.13	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559464.13, modificado:657613.89)}	CONSTRUCCION DE PUENTES EN COMALCALCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO MORELOS - 246333	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	246333	S	20,729	20,729	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E NIÑOS HEROES COLONIA MORELOS, 86389 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CERRADA	12-09-2020	25-10-2020	657,613.89	657,613.89	657,613.89	657,613.89	657,613.89	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33059/20/125, contratista:GRUPO DE CONSTR UCTORA	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{1853301/ proyecto _INICIO 1853301/ proyecto _PROCE SO, 1853301/ proyecto _FIN 1853301/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401869799	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	266,545.99	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266545.99, modificado:266545.99)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD CHICHICAPA ASENTAMIENTO CHICHICAPA - 266395	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	266395	S	2,992	2,992	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:12.0, meta_modificado:12.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:CALL E GUADALUPE LAZARO VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y	05-10-2020	03-11-2020	266,545.99	266,545.99	266,545.99	266,545.99	266,545.99	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33090/20/125, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINO	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:12.0)}	{1869799/ proyecto _INICIO 1869799/ proyecto _FIN 1869799/ proyecto _PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401869877	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	266,545.98	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266545.98, modificado:264560.91)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD TIO MONCHO URANIA FRANYUTTI DE VAZQUEZ - 266640	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	266640	S	2,992	2,992	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:12.0, meta_modificado:12.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:118, direccion:EJIDO TIO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE VAZQUEZ), 86644 TIO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE VAZQUEZ), COMALCALCO	05-10-2020	03-11-2020	264,560.91	264,560.91	264,560.91	264,560.91	264,560.91	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33090/20/125, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINO	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:12.0)}	{1869877/ proyecto _INICIO 1869877/ proyecto _FIN 1869877/ proyecto _PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870190	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	58,750.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58750.0, modificado:58750.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 4TA SECCION ASENTAMIENTO OCCIDENTE 4A SECCION - 267327	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267327	S	24	24	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificado:25.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:109, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 4A SECCION, 86650 OCCIDENTE 4TA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	01-02-2020	30-09-2020	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:146-2020, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:25.0)}	{1870190/ proyecto _INICIO 1870190/ proyecto _FIN 1870190/ proyecto _PROCE SO, 1870190/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB200401870635	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	65.800.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65800.0, modificado:65800.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE 2DA. SECCION ASENTAMIENTO CARLOS GREENE 2DA.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268177	S	28	28	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA. SECCION 86660 CARLOS GREENE 2DA. SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	65.800.00	65.800.00	65.800.00	65.800.00	65.800.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, unidad_medida: 'Otros', numero_contrato:149-2020, contratista:JOSE ALFREDO VENTUR A...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', numero_avance:28.0}}	{1870635/proyecto_inicio, 1870635/proyecto_avance2, 1870635/proyecto_proceso, 1870635/proyecto_fin, 1870635/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401870746	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	25.850.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25850.0, modificado:25850.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION ASENTAMIENTO GREGORIO MENDEZ 1RA.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268404	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION 86655 GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	25.850.00	25.850.00	25.850.00	25.850.00	25.850.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, unidad_medida: 'Otros', numero_avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', numero_avance:1.0}}	{1870746/proyecto_inicio, 1870746/proyecto_avance1, 1870746/proyecto_proceso, 1870746/proyecto_fin, 1870746/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401870856	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	42.300.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42300.0, modificado:42300.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCION SAN JORGE ASENTAMIENTO SARGENTO LOPEZ 3RA.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268633	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCION (SAN JORGE) 86654 SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCION (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	42.300.00	42.300.00	42.300.00	42.300.00	42.300.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, unidad_medida: 'Otros', numero_contrato:150-2020, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDO...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', numero_avance:1.0}}	{1870856/proyecto_inicio, 1870856/proyecto_avance1, 1870856/proyecto_proceso, 1870856/proyecto_fin, 1870856/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401870880	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	61.100.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61100.0, modificado:61100.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 4TA. SECCION ASENTAMIENTO SARGENTO LOPEZ 4TA.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268682	S	-	26	26	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC. 86654 SARGENTO LOPEZ 4TA. SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	61.100.00	61.100.00	61.100.00	61.100.00	61.100.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, unidad_medida: 'Otros', numero_contrato:150-2020, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDO...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', numero_avance:2.0}}	{1870880/proyecto_inicio, 1870880/proyecto_avance2, 1870880/proyecto_proceso, 1870880/proyecto_fin, 1870880/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870898	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	14.100.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14100.0, modificado:14100.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD SUR 1RA. SECCION ASENTAMIENTO SUR 1RA. SECCION -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268720	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA SUR 1RA SECCION, 86658 SUR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO EN DIRECCION ...}}	01-02-2020	30-09-2020	14.100.00	14.100.00	14.100.00	14.100.00	14.100.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, unidad_medida: 'Otros', numero_contrato:150-2020, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDO...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', numero_avance:6.0}}	{1870898/proyecto_inicio, 1870898/proyecto_avance6, 1870898/proyecto_proceso, 1870898/proyecto_fin, 1870898/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401870952	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	65,800.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65800.0, modificado:65800.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD CENTRO TULAR 2DA SECCION ASENTAMIENTO CENTRO TULAR 2DA SECCION-	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268828	S	28	28	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:15, direccion:RANCHERIA CENTRO TULAR 2DA SECCION, 86643 CENTRO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y...}	01-02-2020	30-09-2020	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:152-2020, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:2.8.0))}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.8.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.8.0)}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870968	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	35,250.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35250.0, modificado:35250.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1RA SECCION ASENTAMIENTO JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1RA SECCION-	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268875	S	14	14	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:36, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y...}	01-02-2020	30-09-2020	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:152-2020, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:1.5.0))}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.5.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.5.0)}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871350	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	21,150.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21150.0, modificado:21150.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 6TA SECCION LA BOLSA - 269682	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269682	S	8	8	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:105, direccion:RANCHERIA ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), 86680 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE...}	01-02-2020	30-09-2020	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:153-2020, contratista:JOSE HERNANDEZ ESTRADA, meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:9.0))}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:9.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:9.0)}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871453	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,214,620.29	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214620.29, modificado:923307.2)}	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL 3RA SECCION ASENTAMIENTO ZAPOTAL 3RA SECCION - 269877	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269877	S	216	216	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2646.0, meta_modificada:2646.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:108, direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 3RA SECCION, 86652 ZAPOTAL 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y POR LA...}	15-11-2020	25-12-2020	923,307.02	923,307.02	923,307.02	923,307.02	923,307.02	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330302/0126, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINO, meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.646.0))}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.646.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.646.0)}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871551	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	37,600.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37600.0, modificado:37600.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 2DA SECCION ASENTAMIENTO EL GUAYO 2A SECC - 270068	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270068	S	16	16	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:78, direccion:RANCHERIA EL GUAYO 2A SECC, 86630 GUAYO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE...}	01-02-2020	30-09-2020	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:154-2020, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO, meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:1.6.0))}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.6.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.6.0)}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO_DE_RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO_DE_RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB200401871937	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	11,750.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11750.0, modificado:11750.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD JESUS CARRANZA ASENTAMIENTO JESUS CARRANZA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270860	S	4	4	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA	01-02-2020	30-09-2020	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156-2020, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:5.0))	(1871937/proyecto_INICIO_1871937/proyecto_PROCESO_1871937/proyecto_FIN_1871937/proyecto_INICIO_1871937/	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401820654	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	1,778,715.60	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778715.6, modificado:1778715.6))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ ZDA. SECCION - 149406	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	149406	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:26, direccion:RANCHERIA GREGORIO MENDEZ ZDA. SECCION, 86640 GREGORIO MENDEZ ZDA. SECCION, COMALCALCO TABASCO	12-05-2020	20-07-2020	1,776,369.07	1,776,369.07	1,776,369.07	1,776,369.07	1,776,369.07	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR 33/0392/0032, contratista:ALICIA LAY LEDESM A.	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0))	(1820654/proyecto_INICIO_1820654/proyecto_PROCESO_1820654/proyecto_FIN_1820654/proyecto_INICIO_1820654/	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401826789	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	2,668,072.88	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668072.88, modificado:2668072.88))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD CHICHICAPA - 164728	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	164728	S	60	60	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLEGANDO A CHICHICAPA TOMAMOS LA CALLE	04-02-2020	03-05-2020	2,656,510.75	2,656,510.75	2,656,510.75	2,656,510.75	2,656,510.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR 33/0032/0/026, contratista:RUZTY CO. S.A DE C.V. convocacion	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1826789/proyecto_INICIO_1826789/proyecto_PROCESO_1826789/proyecto_FIN_1826789/proyecto_INICIO_1826789/	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401830158	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	2,223,394.50	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223394.5, modificado:2220916.7))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 1RA SECCION ASENTAMIENTO ARENA 1RA SECCION - 175523	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	175523	S	50	50	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:4, direccion:RANCHERIA ARENA 1RA SECCION, 86660 ARENA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONO SEN VILLA ALDAMA	12-05-2020	25-07-2020	2,220,916.70	2,220,916.70	2,220,916.70	2,220,916.70	2,220,916.70	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR 33/0402/0/002, contratista:ANGEL MONTE RO SANCHE	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.5))	(1830158/proyecto_INICIO_1830158/proyecto_PROCESO_1830158/proyecto_FIN_1830158/	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401834965	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	3,351,988.95	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351988.95, modificado:3348469.34))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE ASENTAMIENTO CARLOS GREENE - 191857	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	191857	S	918	917	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2710.6, meta_modificada:2710.6))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:12, direccion:VILLA CARLOS GREENE, 86660 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE CARLOS PELLICER CAMARA Y	08-07-2020	03-10-2020	3,348,469.34	3,348,469.34	3,348,469.34	3,348,469.34	3,348,469.34	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR 33/0452/0/104, contratista:SAR CONSTRUCCION ES. S.A	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.710.6))	(1834965/proyecto_INICIO_1834965/proyecto_PROCESO_1834965/proyecto_FIN_1834965/	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB20040183823	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	9,448,882.35	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944882.35, modificado:9442197.14))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD TECOLUTILLA ASENTAMIENTO TECOLUTILLA - 202295	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	202295	S	5,319	5,318	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6238.3, meta_modificada:6238.3))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE Y	14-06-2020	10-11-2020	9,442,197.14	9,442,197.14	9,442,197.14	9,442,197.14	9,442,197.14	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSM/R 33/0472/0106, contratista:TERRAMAG, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:238.3, meta_modificada:238.3))	(1838232/ proyecto _INICIO, 1838232/ proyecto _PROCESO, 1838232/ proyecto _FIN, 1838232/ proyecto _INICIO, 1838232/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401846003	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	531,885.25	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531885.25, modificado:529477.8))	CONSTRUCCION DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA IRA. SECCION ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA IRA. SECCION -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	225228	S	81	80	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.75, meta_modificada:79.75))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:31, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA IRA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA IRA, SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y	15-09-2020	13-11-2020	529,477.80	529,477.80	529,477.80	529,477.80	529,477.80	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSM/R 33/0552/05B015, contratista:ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.75, meta_modificada:9.75))	(1846003/ proyecto _INICIO, 1846003/ proyecto _PROCESO, 1846003/ proyecto _FIN, 1846003/ proyecto _INICIO, 1846003/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401853077	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,719,867.27	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719867.27, modificado:1716753.08))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO MORELOS - 245631	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	245631	S	20,729	20,729	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.9, meta_modificada:1116.9))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL EN NIÑOS HEROES COLONIA MORELOS, 86389 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CERRADA	12-09-2020	20-11-2020	1,716,753.08	1,716,753.08	1,716,753.08	1,716,753.08	1,716,753.08	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSM/R 33/0582/0113, contratista:GRUPO DE CONSTRUCTORA, (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:116.9, meta_modificada:116.9))	(1853077/ proyecto _INICIO, 1853077/ proyecto _PROCESO, 1853077/ proyecto _FIN, 1853077/ proyecto _INICIO, 1853077/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401864560	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	338,397.46	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338397.46, modificado:336556.72))	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 3RA SECCION ASENTAMIENTO OCCIDENTE 3A SECCION -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	253682	S	13	12	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:83, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 3A SECCION, 86650 OCCIDENTE 3RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE	15-10-2020	28-11-2020	336,556.72	336,556.72	336,556.72	336,556.72	336,556.72	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSM/R 33/0522/05B024, contratista:MANUEL ALEJANDRO, (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0))	(1864560/ proyecto _INICIO, 1864560/ proyecto _PROCESO, 1864560/ proyecto _FIN, 1864560/ proyecto _INICIO, 1864560/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401868391	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	72,850.00	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72850.0, modificado:72850.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD NOVILLERO 4TA SECCION ASENTAMIENTO NOVILLERO 4A SECCION -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	263334	S	30	30	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:99, direccion:RANCHERIA NOVILLERO 4A SECCION, 86670 NOVILLERO 4TA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE	30-01-2020	30-09-2020	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:157-2020, contratista:ALFREDO LEYVA HELSTON, (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1))	(1868391/ proyecto _INICIO, 1868391/ proyecto _PROCESO, 1868391/ proyecto _FIN, 1868391/ proyecto _INICIO, 1868391/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401870144	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	63,450.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63450.0, modificado:63450.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA SECCION ASENTAMIENTO OCCIDENTE 1A SECC - 287232	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267232	S	26	26	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:27.0, meta_modificado a:27.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:45, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO)	01-02-2020	30-09-2020	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:146-2020, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:27.0)}	{1870144 /proyecto _INICIO_ 1870144/ proyecto _PROCESO_ 1870144/ proyecto _FIN_ 1870144/ proyecto _PROCESO_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870265	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	18,800.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18800.0, modificado:18800.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION ASENTAMIENTO EMILIANO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267520	S	8	8	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:8.0, meta_modificado a:8.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO)	01-02-2020	30-09-2020	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:147-2020, contratista:FRANCISCO GIL ARCE, convocacion...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:8.0)}	{1870265 /proyecto _INICIO_ 1870265/ proyecto _PROCESO_ 1870265/ proyecto _FIN_ 1870265/ proyecto _INICIO_ 1870265/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870279	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	24,675.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24675.0, modificado:24675.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ ASENTAMIENTO IGNACIO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267524	S	10	10	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.5, meta_modificado a:10.5)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 86630 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO)	01-02-2020	30-09-2020	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:147-2020, contratista:FRANCISCO GIL ARCE, convocacion...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:10.5)}	{1870279 /proyecto _INICIO_ 1870279/ proyecto _PROCESO_ 1870279/ proyecto _FIN_ 1870279/ proyecto _PROCESO_ 1870279/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870560	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	47,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD PATASTAL 1RA SECCION ASENTAMIENTO PATASTAL 1RA SECCION - 86644	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268037	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificado a:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:53, direccion:RANCHERIA PATASTAL 1RA SECCION, 86644 PATASTAL 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO)	01-02-2020	30-09-2020	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:148-2020, contratista:GILDARDO SALAS JIMENEZ...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:20.0)}	{1870560 /proyecto _INICIO_ 1870560/ proyecto _PROCESO_ 1870560/ proyecto _FIN_ 1870560/ proyecto _PROCESO_ 1870560/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870577	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	37,600.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37600.0, modificado:37600.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD COCOHITAL ASENTAMIENTO COCOHITAL - 268075	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268075	S	16	16	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificado a:16.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:16, direccion:PUEBLO COCOHITAL, 86645 COCOHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO)	01-02-2020	30-09-2020	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:148-2020, contratista:GILDARDO SALAS JIMENEZ...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:16.0)}	{1870577 /proyecto _INICIO_ 1870577/ proyecto _PROCESO_ 1870577/ proyecto _FIN_ 1870577/ proyecto _PROCESO_ 1870577/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401870816	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	52,875.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52875.0, modificado:52875.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ IRA SECCION ASENTAMIENTO SARGENTO LAZARO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268573	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:22.5, meta_modificado:22.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ IRA SECCION 86654 SARGENTO LOPEZ IRA SECCION COMALCALCO TABASCO}}	01-02-2020	30-09-2020	52,875.00	52,875.00	52,875.00	52,875.00	52,875.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:150-2020, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDO}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:2.5}}	{#1870816/ proyecto_PROCESO, 1870816/ proyecto_FIN, 1870816/ proyecto_INICIO, 1870816/ proyecto_CARPETA_FOTOS}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871595	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	18,800.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18800.0, modificado:18800.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ZDA SECCION EL RETIRO ASENTAMIENTO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270143	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:8.0, meta_modificado:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:82, direccion:RANCHERIA LAZARO CARDENAS ZDA SECCION (EL RETIRO), 86630 LAZARO CARDENAS ZDA SECCION (EL RETIRO), COMALCALCO TABASCO}}	01-02-2020	30-09-2020	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:154-2020, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDO}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:8.0}}	{#1871595/ proyecto_PROCESO, 1871595/ proyecto_FIN, 1871595/ proyecto_INICIO, 1871595/ proyecto_CARPETA_FOTOS}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871978	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	16,450.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16450.0, modificado:16450.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE IRA SECCION ASENTAMIENTO ORIENTE IRA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270951	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificado:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA ORIENTE IRA SECCION 86670 ORIENTE IRA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO TABASCO}}	01-02-2020	30-09-2020	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156-2020, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:7.0}}	{#1871978/ proyecto_PROCESO, 1871978/ proyecto_FIN, 1871978/ proyecto_INICIO, 1871978/ proyecto_CARPETA_FOTOS}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401872015	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	30,550.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30550.0, modificado:30550.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE STA SECCION LOS MULATOS ASENTAMIENTO ORIENTE STA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	271045	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:13.0, meta_modificado:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, direccion:RANCHERIA ORIENTE STA SECCION (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE STA SECCION (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO TABASCO}}	01-02-2020	30-09-2020	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156-2020, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:13.0}}	{#1872015/ proyecto_PROCESO, 1872015/ proyecto_FIN, 1872015/ proyecto_INICIO, 1872015/ proyecto_CARPETA_FOTOS}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401872032	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	56,400.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.0, modificado:56400.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD USPI ASENTAMIENTO USPI - 271086	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	271086	S	24	24	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:24.0, meta_modificado:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:RANCHERIA USPI, 86670 USPI, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA COMALCALCO TABASCO}}	01-02-2020	30-09-2020	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156-2020, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:24.0}}	{#1872032/ proyecto_PROCESO, 1872032/ proyecto_FIN, 1872032/ proyecto_INICIO, 1872032/ proyecto_CARPETA_FOTOS}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401820674	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,334,036.70	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334036.7, modificado:1329909.68))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MENEZ 3RA SECCION ASENTAMIENTO GREGORIO MENEZ 3A SECC - 149465	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	149465	S	30	30	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:27, direccion:RANCHERIA GREGORIO MENEZ 3A SECC, 86640 GREGORIO MENEZ 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	12-05-2020	20-07-2020	1,329,909.68	1,329,909.68	1,329,909.68	1,329,909.68	1,329,909.68	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33039/20014, contratista:ALICIA LAY LEDESMAN	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:5.0)}	(1820674/proyecto_INICIO, 1820674/proyecto_PROCESO, 1820674/proyecto_FIN, 1820674/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401820745	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,668,073.40	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668073.4, modificado:2651191.4))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA - 149521	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	149521	S	60	60	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y VINIENDO POR LA CARRETERA COMALCALCO	21-04-2020	29-06-2020	2,651,191.40	2,651,191.40	2,651,191.40	2,651,191.40	2,651,191.40	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33036/20011, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ,	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0)}	(1820745/proyecto_INICIO, 1820745/proyecto_PROCESO, 1820745/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401830110	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,668,073.40	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668073.4, modificado:2664884.39))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO TOMAS GARRIDO - 175385	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	175385	S	60	60	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL BOULEVARD LEANDRO	13-03-2020	10-06-2020	2,664,884.39	2,664,884.39	2,664,884.39	2,664,884.39	2,664,884.39	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33030/20040, contratista:CONS TRUCTORA Y SERVICIOS	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0)}	(1830110/proyecto_INICIO, 1830110/proyecto_PROCESO, 1830110/proyecto_FIN, 1830110/proyecto_INICIO, 1830110/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401841786	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,795,294.78	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795294.78, modificado:2791930.86))	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA - 212780	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	212780	S	3,536	3,536	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:RANCHERIA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LA UBICACION DE LA OBRA CORRESPOND	25-07-2020	07-10-2020	2,791,930.86	2,791,930.86	2,791,930.86	2,791,930.86	2,791,930.86	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33048/20107, contratista:PROYECTOS EJECUTIVOS Y	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.3000.0)}	(1841786/proyecto_INICIO, 1841786/proyecto_PROCESO, 1841786/proyecto_FIN, 1841786/proyecto_INICIO, 1841786/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401845116	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	638,752.23	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638752.23, modificado:635966.8))	CONSTRUCCION DE PRIMARIAS PERIMETRALES EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA - 222963	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222963	S	192	192	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:167.82, meta_modificada:167.82)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALL E IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LA UBICACION	15-09-2020	29-10-2020	635,966.88	635,966.88	635,966.88	635,966.88	635,966.88	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33053/2005010, contratista:CORPORATIVO NEHEMI	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.67.82)}	(1845116/proyecto_INICIO, 1845116/proyecto_PROCESO, 1845116/proyecto_FIN, 1845116/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401849040	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	690,122.50	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690122.5, modificado:6778145234215)}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN COMALCALCO LOCALIDAD CHICOZAPOTE ASENTAMIENTO CHICOZAPOTE - 234215	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	234215	S	36	36	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CHICOZAPOTE 86643 CHICOZAPOTE COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CARRETERA	21-09-2020	04-11-2020	677,814.51	677,814.51	677,814.51	677,814.51	677,814.51	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSM/R 3306/172/058013, contratista: a DISTRIBUIDOR A VASGA	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1849040/avance:185.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1849040/avance:185.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401865966	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	2,138,529.97	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138529.97, modificado:213532218)}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMALCALCO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	254762	S	1,386	1,386	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO	10-10-2020	23-11-2020	2,135,322.18	2,135,322.18	2,135,322.18	2,135,322.18	2,135,322.18	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSM/R 33093/20/128, contratista: a DAFEVA CONSTRUCCION	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1865066/avance:300.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1865066/avance:300.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401866615	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	414,702.11	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414702.11, modificado:414101.6)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 1RA SECCIÓN SAN JULIAN - 258668	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	258668	S	25	25	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NORTE 1RA SECCION (SAN JULIAN) COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	01-10-2020	14-11-2020	414,101.60	414,101.60	414,101.60	414,101.60	414,101.60	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSM/R 33077/20/59005, contratista: a PROYECTOS, EQUIPOS Y	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1866615/avance:165.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1866615/avance:165.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870049	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	58,750.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58750.0, modificado:58750.0)}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACIÓN DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 3RA SECCIÓN - 267023	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267023	S	24	24	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:9, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECC. 86660 ARROYO HONDO 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	30-01-2020	30-09-2020	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:145-2020, contratista: a FABIAN VALENZUELA ALAMILL	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1870049/avance:25.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1870049/avance:25.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870425	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	32,900.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32900.0, modificado:32900.0)}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACIÓN DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD TECOLUTILLA ASENTAMIENTO TECOLUTILLA - 267786	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267786	S	14	14	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:86, direccion:CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA	01-02-2020	30-09-2020	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:148-2020, contratista: a GILDA ROLDAN SALAS JIMENEZ	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1870425/avance:14.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1870425/avance:14.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401870833	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	54,050.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54050.0, modificado:54050.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 2DA SECCION EL CHUZO ASENTAMIENTO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268601	S	22	22	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:50, direccion:RANCHERIA SGT. LOPEZ 2A SECC (EL CHUZO), 86654 SARGENTO LOPEZ 2DA SECCION (EL CHUZO), COMALCALCO TABASCO	01-02-2020	30-09-2020	54,050.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:150-2020, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDO	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:2.3.0))	(1870833/ proyecto_PROCESO, 1870833/ proyecto_FIN, 1870833/ proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871515	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	102,225.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102225.0, modificado:102225.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 1RA SECCION -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269992	S	44	44	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:43.5, meta_modificada:43.5))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	01-02-2020	30-09-2020	102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:154-2020, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:4.3.5))	(1871515/ proyecto_PROCESO, 1871515/ proyecto_FIN, 1871515/ proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401872007	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	9,400.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.0, modificado:9400.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 3RA SECCION ASENTAMIENTO ORIENTE 3A SECC -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	271030	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:49, direccion:RANCHERIA ORIENTE 3A SECC 86658 ORIENTE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	01-02-2020	30-09-2020	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156-2020, contratista:XCHILIT GARCIA ACOSTA	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:4.0))	(1872007/ proyecto_PROCESO, 1872007/ proyecto_INICIO, 1872007/ proyecto_FIN,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401821442	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,778,715.60	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778715.6, modificado:1774364.65))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	151178	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 86630 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO TABASCO	21-04-2020	29-06-2020	1,774,364.65	1,774,364.65	1,774,364.65	1,774,364.65	1,774,364.65	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOD007SMR330372/0/018, contratista:COOP ORATIV O MARK, S.A. DE	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:2.0.0))	(1821442/ proyecto_FIN, 1821442/ proyecto_INICIO, 1821442/ proyecto_FIN,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401821485	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,156,164.94	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156164.94, modificado:1166035.68))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 3RA SECCION ASENTAMIENTO ORIENTE 3A SECC -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	151226	S	26	26	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:49, direccion:RANCHERIA ORIENTE 3A SECC, 86658 ORIENTE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	06-07-2020	30-08-2020	1,166,035.68	1,166,035.68	1,166,035.68	1,166,035.68	1,166,035.68	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOD007SMR330442/0/039, contratista:CONS TRUCTORA PAING,	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.3.0))	(1821465/ proyecto_PROCESO, 1821465/ proyecto_INICIO, 1821465/ proyecto_FIN,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401821990	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,778,715.26	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778715.26, modificado:1769622.54))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA O GALEANA - ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA - 152394	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	152394	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:29, direccion:RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 86630 HERMENEGILDO GALEANA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)	07-02-2020	06-04-2020	1,769,622.54	1,769,622.54	1,769,622.54	1,769,622.54	1,769,622.54	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33023/20016, contratista:CONS TRUCCIONES GARZA, ...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:2.0)}	{meta2: (unidad_medida: Otros, avance:2.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401825841	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	889,357.63	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889357.63, modificado:887459.39))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 1RA SECCION BUENA VISTA ASENTAMIENTO NORTE 1RA SECCION BUENA VISTA - 164856	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	164856	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:110, direccion:EJIDO NORTE 1RA SECCION BUENA VISTA, 86670 NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)	04-02-2020	19-03-2020	887,459.39	887,459.39	887,459.39	887,459.39	887,459.39	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33001/20036, contratista:RUZTY CO, S.A. DE C.V., convocacion:1821990/...	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{meta2: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401839335	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	707,364.60	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707364.6, modificado:705156.53))	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL 3RA SECCION ASENTAMIENTO ZAPOTAL 3RA SECCION - 205349	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	205349	S	43	43	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:276.75, meta_modificada:276.75)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:108, direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 3RA SECCION, 86652 ZAPOTAL 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)	23-09-2020	06-11-2020	705,156.53	705,156.53	705,156.53	705,156.53	705,156.53	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33074/20/SB007, contratista:CONSTRUCCIONES BUIDOR A VASGA, ...)	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.7675)}	{meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.7675)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401850370	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	260,502.04	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260502.04, modificado:258667.13))	CONSTRUCCION DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION ASENTAMIENTO SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION - 238337	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	238337	S	90	90	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:110.09, meta_modificada:110.09)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)	02-09-2020	16-10-2020	258,667.13	258,667.13	258,667.13	258,667.13	258,667.13	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33057/20/SB012, contratista:CONSTRUCCIONES RA Y COMER, ...)	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1.1009)}	{meta2: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1.1009)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401854578	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,353,372.43	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353372.43, modificado:2350031.17))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 1RA SECCION BUENA VISTA ASENTAMIENTO NORTE 1RA SECCION BUENA VISTA - 250185	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	250185	S	446	445	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3025.0, meta_modificada:3025.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:110, direccion:EJIDO NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), 86670 NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)	05-10-2020	18-11-2020	2,350,031.17	2,350,031.17	2,350,031.17	2,350,031.17	2,350,031.17	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33078/20/127, contratista:TERRAS VAS, S.A. DE C.V., convocacion:1854578/...	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.025)}	{meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.025)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB200401870253	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	54,050.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54050.0, modificado:54050.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE 3RA SECCION ASENTAMIENTO CARLOS GREENE 3RA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267487	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:RANCA HERIA CARLOS GREENE 3A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	54,050.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:147-2020, contratista:FRANCISCO GIL ARCE, convoca: ...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, avance:2.3.0}}	{#1870253/ proyecto_PROCESO, 1870253/ proyecto_FIN, 1870253/ proyecto_PROCESO, ...}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870596	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	44,650.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44650.0, modificado:44650.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 3RA SECCION - 268112	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268112	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCA HERIA ARENA 3RA SECCION, 86660 ARENA 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION ...}}	01-02-2020	30-09-2020	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:149-2020, contratista:JOSE ALFREDO VENTURA ...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, avance:1.9.0}}	{#1870596/ proyecto_PROCESO, 1870596/ proyecto_FIN, 1870596/ proyecto_PROCESO, ...}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870933	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	18,800.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18800.0, modificado:18800.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD CENTRO TULAR 1RA SECCION ASENTAMIENTO CENTRO TULAR 1RA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268783	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCA HERIA CENTRO TULAR 1RA SECCION, 86643 CENTRO TULAR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:152-2020, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ ...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, avance:8.0}}	{#1870933/ proyecto_PROCESO, 1870933/ proyecto_FIN, 1870933/ proyecto_PROCESO, ...}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870994	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	52,875.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52875.0, modificado:52875.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION ASENTAMIENTO JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268940	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, meta:22.5, meta_modificada:22.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:RANCA HERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	52,875.00	52,875.00	52,875.00	52,875.00	52,875.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:152-2020, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ ...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, avance:2.2.5}}	{#1870994/ proyecto_PROCESO, 1870994/ proyecto_FIN, 1870994/ proyecto_PROCESO, ...}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871085	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	51,700.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51700.0, modificado:51700.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD PATASTAL 2DA SECCION ASENTAMIENTO PATASTAL 2DA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269142	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:85, direccion:RANCA HERIA PATASTAL 2DA SECCION, 86644 PATASTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE ...}}	01-02-2020	30-09-2020	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:152-2020, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ ...}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros, avance:2.2.0}}	{#1871085/ proyecto_PROCESO, 1871085/ proyecto_FIN, 1871085/ proyecto_PROCESO, ...}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401871367	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	11,750.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11750.0, modificado:11750.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD SUR ALDAMA ASENTAMIENTO SUR ALDAMA - 269711	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269711	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA	01-02-2020	30-09-2020	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:153-2020, contratista:JOSE HERNANDEZ ESTRADA, meta1: {unidad_medida: Otros, avance:5.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:5.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:5.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871736	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	305,500.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305500.0, modificado:305500.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD LAGARTERA ASENTAMIENTO LAGARTERA - 270427	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270427	S	64	64	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA RECOPREMOS	01-02-2020	30-09-2020	305,500.00	305,500.00	305,500.00	305,500.00	305,500.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:158-2020, contratista:MANUEL ANTONIO MAGAÑAN, meta1: {unidad_medida: Otros, avance:130.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:130.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:130.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871868	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	9,400.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.0, modificado:9400.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD PROGRESO TULAR 2DA SECCION ASENTAMIENTO PROGRESO TULAR 2DA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270701	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA SECCION, 86643 PROGRESO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO	01-02-2020	30-09-2020	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:155-2020, contratista:NEFER TITI PEREGRINO RAMOS, meta1: {unidad_medida: Otros, avance:4.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:4.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:4.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871919	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	28,200.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28200.0, modificado:28200.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 270823	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270823	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, direccion:RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	01-02-2020	30-09-2020	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156-2020, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA, meta1: {unidad_medida: Otros, avance:12.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:12.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:12.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401872036	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	16,450.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16450.0, modificado:16450.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD CHICHICAPA ASENTAMIENTO CHICHICAPA - 271108	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	271108	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:UNIDAD HABITACIONAL CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	01-02-2020	30-09-2020	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156-2020, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA, meta1: {unidad_medida: Otros, avance:7.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:7.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:7.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401821121	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,778,716.60	{(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778716.6, modificado:1756747.61))}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 4TA SECCION ASENTAMIENTO ARROYO HONDO 4TA SECCION - 150502	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	150502	S	40	40	0	{(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio:5, localidad:10, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 4TA SECCION, 86530 ARROYO HONDO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONO S EN VILLA ALDAMA))}	21-04-2020	29-06-2020	1,756,747.61	1,756,747.61	1,756,747.61	1,756,747.61	1,756,747.61	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330372/0011, contratista:COOP ORATIVO MARK, S.A. DE C.V.))}	{(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0))}	{(1821121/proyecto_inicio, 1821121/proyecto_avance, 1821121/proyecto_fin)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401822817	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,956,586.77	{(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956586.77, modificado:1953681.58))}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD CENTRO TULAR 2DA SECCION ASENTAMIENTO CENTRO TULAR 2DA SECCION - 154249	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	154249	S	42	42	0	{(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio:5, localidad:15, direccion:RANCHERIA CENTRO TULAR 2DA SECCION, 86643 CENTRO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONO S EN VILLA ALDAMA))}	04-02-2020	03-04-2020	1,953,681.58	1,953,681.58	1,953,681.58	1,953,681.58	1,953,681.58	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330052/0025, contratista:ARQ-3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.))}	{(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.1))}	{(1822817/proyecto_inicio, 1822817/proyecto_avance, 1822817/proyecto_fin)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401830832	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	889,357.80	{(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889357.8, modificado:887745.5))}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 6TA SECCION LA BOLSA ASENTAMIENTO ARENA 6TA SECCION LA BOLSA - 178057	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	178057	S	20	20	0	{(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio:5, localidad:105, direccion:RANCHERIA ARENA 6TA SECCION LA BOLSA, 86560 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONO S EN VILLA ALDAMA))}	05-06-2020	19-07-2020	887,745.50	887,745.50	887,745.50	887,745.50	887,745.50	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330422/0007, contratista:TERRAVIAS, S.A. DE C.V.))}	{(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))}	{(1830832/proyecto_inicio, 1830832/proyecto_avance, 1830832/proyecto_fin)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401832338	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,348,281.77	{(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348281.77, modificado:3342504.44))}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 183635	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	183635	S	20,729	20,729	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.6, meta_modificada:1014.6))}	1	{(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA VICENTE GUERRERO, 86350 COMALCALCO COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONO S EN VILLA ALDAMA))}	28-03-2020	25-06-2020	3,342,504.44	3,342,504.44	3,342,504.44	3,342,504.44	3,342,504.44	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330322/0100, contratista:BARTOLO MONTEJO))}	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0))}	{(1832338/proyecto_inicio, 1832338/proyecto_avance, 1832338/proyecto_fin)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401840569	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	736,133.89	{(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736133.89, modificado:733919.25))}	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 2DA SECCION ASENTAMIENTO ARENA 2A SECC - 209032	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	209032	S	86	86	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARENA 2A SECC, 86660 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONO S EN VILLA ALDAMA))}	23-09-2020	06-11-2020	733,919.25	733,919.25	733,919.25	733,919.25	733,919.25	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330742/05B021, contratista:DISTRI BUIDOR VASGA))}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0))}	{(1840569/proyecto_inicio, 1840569/proyecto_avance, 1840569/proyecto_fin)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401840602	2020	33	1	4					Proyecto de inversion	323,709.05	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323709.05, modificado:322341.44))	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA STA SECCION ASENTAMIENTO ARENA STA SECCION - COMALCALCO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	209154	S	90	90	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:174.4, meta_modificada:174.4)}	1	{geo1: (eve_municipio:5, localidad:72, direccion:RANCHERIA ARENA STA SECCION, 86660 ARENA STA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONOS EN VILLA ALDAMA TABASCO)}	23-09-2020	06-11-2020	322,341.44	322,341.44	322,341.44	322,341.44	322,341.44	{ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 3306272/058027, avance:174.4)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:174.4, meta_modificada:174.4)}	{(1840602/1840602/1840602/1840602/1840602/1840602/1840602)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401841104	2020	33	1	4					Proyecto de inversion	359,833.89	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359833.89, modificado:359171.32))	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 4TA SECCION ASENTAMIENTO ARROYO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	210728	S	31	30	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0)}	1	{geo1: (eve_municipio:5, localidad:10, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 4TA SECCION, 86630 ARROYO HONDO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONOS EN VILLA ALDAMA TABASCO)}	23-09-2020	06-11-2020	359,171.32	359,171.32	359,171.32	359,171.32	359,171.32	{ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330752/058022, avance:200.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0)}	{(1841104/1841104/1841104/1841104/1841104/1841104/1841104)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401869846	2020	33	1	4					Proyecto de inversion	266,545.98	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266545.98, modificado:266545.98))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD CIUDAD TECOLUTILLA - 266572	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	266572	S	2,992	2,992	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1	{geo1: (eve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALL E LEANDRO ROVIROSA WADE CIUDAD TECOLUTILLA, 86940 TECOLUTILLA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y UBICANDONOS EN VILLA ALDAMA TABASCO)}	05-10-2020	03-11-2020	266,545.98	266,545.98	266,545.98	266,545.98	266,545.98	{ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 330902/0126, avance:16.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	{(1869846/1869846/1869846/1869846/1869846/1869846/1869846)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401869913	2020	33	1	4					Proyecto de inversion	76,375.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76375.0, modificado:76375.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO ASENTAMIENTO PASO DE CUPILCO - COMALCALCO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	266717	S	32	32	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:32.5, meta_modificada:32.5)}	1	{geo1: (eve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPAN TABASCO)}	30-01-2020	30-09-2020	76,375.00	76,375.00	76,375.00	76,375.00	76,375.00	{ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:157-2020, avance:32.5)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:32.5, meta_modificada:32.5)}	{(1869913/1869913/1869913/1869913/1869913/1869913/1869913)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870222	2020	33	1	4					Proyecto de inversion	39,950.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39950.0, modificado:39950.0))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL 2DA SECCION ASENTAMIENTO ZAPOTAL 2DA SECCION - COMALCALCO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267399	S	16	16	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0)}	1	{geo1: (eve_municipio:5, localidad:69, direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 86652 ZAPOTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPAN TABASCO)}	01-02-2020	30-09-2020	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	{ctto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:157-2020, avance:17.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0)}	{(1870222/1870222/1870222/1870222/1870222/1870222/1870222)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB200401870446	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	47,000.00	{f11: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 47000.0, modificado: 47000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267820	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 20.0, meta_modificado: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 31, direccion: 'RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	{cto1: {tipo_obras: 'Servicios', numero_contrato: '148-2020', contratista: 'GILDARDO SALAS JIMENEZ'}, (meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0})}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0}}	1870446/ proyecto _PROCESO 1870446/ proyecto _INICIO 1870446/ proyecto _FIN 1870446/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870615	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	47,000.00	{f11: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 47000.0, modificado: 47000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 1RA SECCION GUACIMO ASENTAMIENTO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268144	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 20.0, meta_modificado: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 8, direccion: 'RANCHERIA ARROYO HONDO 1RA SECCION (GUACIMO), 86660 ARROYO HONDO 1RA SECCION (GUACIMO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	{cto1: {tipo_obras: 'Servicios', numero_contrato: '149-2020', contratista: 'JOSE ALFREDO VENTUR A ...'}, (meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0})}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0}}	1870615/ proyecto _PROCESO 1870615/ proyecto _INICIO 1870615/ proyecto _FIN 1870615/ proyecto _INICIO 1870615/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871274	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	47,000.00	{f11: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 47000.0, modificado: 47000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD TRANSITO TULAR ASENTAMIENTO TRANSITO TULAR - 269521	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269521	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 20.0, meta_modificado: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 67, direccion: 'RANCHERIA TRANSITO TULAR 86643 TRANSITO TULAR COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA ...}}	01-02-2020	30-09-2020	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	{cto1: {tipo_obras: 'Servicios', numero_contrato: '152-2020', contratista: 'JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ'}, (meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0})}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 20.0}}	1871274/ proyecto _PROCESO 1871274/ proyecto _INICIO 1871274/ proyecto _FIN 1871274/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871305	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	39,950.00	{f11: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 39950.0, modificado: 39950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 1RA SECCION ASENTAMIENTO ARENA 1RA SECCION - 269594	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269594	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 17.0, meta_modificado: 17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 4, direccion: 'RANCHERIA ARENA 1RA SECCION, 86660 ARENA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION ...}}	01-02-2020	30-09-2020	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	{cto1: {tipo_obras: 'Servicios', numero_contrato: '153-2020', contratista: 'JOSE HERNANDEZ ESTRADA'}, (meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 17.0})}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 17.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 17.0}}	1871305/ proyecto _PROCESO 1871305/ proyecto _FIN 1871305/ proyecto _INICIO 1871305/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871630	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	42,300.00	{f11: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 'prog_pres_4', tpo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 42300.0, modificado: 42300.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD CHAMPA DE CUPILCO ASENTAMIENTO CHAMPA DE CUPILCO - 269594	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270213	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 18.0, meta_modificado: 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 100, direccion: 'RANCHERIA CHAMPA DE CUPILCO, 86670 CHAMPA DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN LA ENTRADA ...}}	01-02-2020	30-09-2020	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	{cto1: {tipo_obras: 'Servicios', numero_contrato: '158-2020', contratista: 'MANUEL ANTONIO MAGAÑA'}, (meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 18.0})}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 18.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 18.0}}	1871630/ proyecto _PROCESO 1871630/ proyecto _FIN 1871630/ proyecto _INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401839210	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	373,300.68	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373300.68, modificado:371254.4)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA 2DA SECCIÓN FERNANDO SEGOVIA ASENTAMIENTO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	204941	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 132.0, meta_modificada: 132.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 8640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO, TABASCO)}	23-09-2020	06-11-2020	371,254.40	371,254.40	371,254.40	371,254.40	371,254.40	{cto1: (tipo_obra: 'Obra', numero: 'MCO/DO OTSMR 33/0632 0/ISB006, contratista: ARQ-3 ARQUITECTOS, S.A. DE	{meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 132.0)}	{(1839210/ proyecto _INICIO, 1839210/ proyecto _PROCESO, 1839210/ proyecto _FIN, 1839210/ proyecto _INICIO, 1839210/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401844979	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	257,739.63	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257739.63, modificado:255934.79)}	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO SANTA AMALIA - 222453	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222453	S	123	123	0	{meta1: (unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 51.0, meta_modificada: 51.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO COLONIA SANTA AMALIA, 86370 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y	02-09-2020	16-10-2020	255,934.79	255,934.79	255,934.79	255,934.79	255,934.79	{cto1: (tipo_obra: 'Obra', numero: 'MCO/DO OTSMR 33/0572 0/ISB019, contratista: CONS TRUCTORA Y COMER	{meta1: (unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 51.0)}	{(1844979/ proyecto _INICIO, 1844979/ proyecto _PROCESO, 1844979/ proyecto _FIN, 1844979/ proyecto _INICIO, 1844979/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401845797	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	427,010.45	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427010.45, modificado:424552.09)}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO TOMAS GARRIDO - 224569	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	224569	S	211	210	0	{meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 73.2, meta_modificada: 73.2)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: CALLE CAMARON RANCHERIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE DELFIN Y	15-09-2020	13-11-2020	424,552.09	424,552.09	424,552.09	424,552.09	424,552.09	{cto1: (tipo_obra: 'Obra', numero: 'MCO/DO OTSMR 33/0522 0/ISB016, contratista: CORP ORATIVO NEHEMI	{meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 73.2)}	{(1845797/ proyecto _INICIO, 1845797/ proyecto _PROCESO, 1845797/ proyecto _FIN, 1845797/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401854086	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	560,275.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560275.0, modificado:558321.9)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMALCALCO LOCALIDAD GOBERNADORES ASENTAMIENTO GOBERNADORES - 248900	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	248900	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 300.0, meta_modificada: 300.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 133, direccion: CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO COLONIA GOBERNADORES, 86670 GOBERNADORES, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y	15-10-2020	28-11-2020	558,321.19	558,321.19	558,321.19	558,321.19	558,321.19	{cto1: (tipo_obra: 'Obra', numero: 'MCO/DO OTSMR 33/0912 0/ISB002, contratista: JOSE LUIS MAITRE TMOO,	{meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 300.0)}	{(1854086/ proyecto _INICIO, 1854086/ proyecto _PROCESO, 1854086/ proyecto _FIN, 1854086/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401869973	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	51,700.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51700.0, modificado:51700.0)}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA 4TA SECCION EL NARANJITO ASENTAMIENTO ALDAMA 4TA SECCION EL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	266856	S	22	22	0	{meta1: (unidad_medida: 'Otros', meta: 22.0, meta_modificada: 22.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 71, direccion: RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), 86640 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y	30-01-2020	30-09-2020	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	{cto1: (tipo_obra: 'Servicios', numero: '145-2020, contratista: FABIAN VALENZUELA ALMILL	{meta1: (unidad_medida: 'Otros', avance: 22.0)}	{(1869973/ proyecto _FIN, 1869973/ proyecto _PROCESO, 1869973/ proyecto _INICIO, 1869973/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB2004018 69997	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	86.950.00	{f11: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86950.0, modificado:86950.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 2DA SECCION ASENTAMIENTO ARROYO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	266912	S	36	36	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:37.0, meta_modificado:37.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA SECCION, 86950 ARROYO HONDO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	30-01-2020	30-09-2020	86.950.00	86.950.00	86.950.00	86.950.00	86.950.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:145-2020, contratista:FABIAN VALENZUELA ALAMILL}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificado:7.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificado:7.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB2004018 70077	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	37.600.00	{f11: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37600.0, modificado:37600.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 4TA SECCION ASENTAMIENTO ARROYO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267102	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificado:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 4TA SECCION, 86630 ARROYO HONDO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	37.600.00	37.600.00	37.600.00	37.600.00	37.600.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:145-2020, contratista:FABIAN VALENZUELA ALAMILL}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificado:6.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificado:6.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB2004018 70165	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	28.200.00	{f11: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28200.0, modificado:28200.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 2DA SECCION ASENTAMIENTO OCCIDENTE 2A SECC -267282	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267282	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:12.0, meta_modificado:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ... SALIENDO DE ...}}	01-02-2020	30-09-2020	28.200.00	28.200.00	28.200.00	28.200.00	28.200.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:146-2020, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL ...}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificado:2.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificado:2.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB2004018 70481	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	63.450.00	{f11: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63450.0, modificado:63450.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION ASENTAMIENTO IGNACIO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267871	S	26	26	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:27.0, meta_modificado:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	63.450.00	63.450.00	63.450.00	63.450.00	63.450.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:148-2020, contratista:GILDARDO SALAS JIMENEZ}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificado:7.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificado:7.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB2004018 70547	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	7.050.00	{f11: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7050.0, modificado:7050.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCION ASENTAMIENTO IGNACIO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268003	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificado:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCION, 86645 IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	01-02-2020	30-09-2020	7.050.00	7.050.00	7.050.00	7.050.00	7.050.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:148-2020, contratista:GILDARDO SALAS JIMENEZ}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificado:3.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificado:3.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones







MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	4	TAB200401872025	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	47,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MECANIZACIÓN DE TIERRA EN COMALCALCO LOCALIDAD POTRERILLO - 271061	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	271061	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:115, direccion:RANCHERIA POTRERILLO, 86670 POTRERILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA FEDERAL 100, 2018-2019)}	01-02-2020	30-09-2020	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156-2020, contratista:XOCHILIT GARCIA ACOSTA, avance:2.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:2.0)}	{#1812025/ proyecto _INICIO_1812025/ proyecto _PROCESO_1812025/ proyecto _FIN_1812025/ proyecto _INICIO_1812025/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401819246	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,778,715.60	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778715.6, modificado:1778449.99)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 2DA SECCION - 147180	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	147180	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARENA 2A SECC 86660 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SUCIANDONO S EN VILLA ALDAMA COMALCALCO TABASCO, 2018-2019)}	05-06-2020	18-08-2020	1,776,449.99	1,776,449.99	1,776,449.99	1,776,449.99	1,776,449.99	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DO OTSMR 33042/2003, contratista:TERRAVIAS, S.A. DE C.V., avance:2.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:2.0)}	{#1819246/ proyecto _INICIO_1819246/ proyecto _PROCESO_1819246/ proyecto _FIN_1819246/ proyecto _INICIO_1819246/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401821046	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	2,668,073.40	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668073.4, modificado:2639921.41)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 1RA SECCION GUACIMO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO 1RA SECCION GUACIMO - 1821046	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	150303	S	60	60	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 1RA SECCION GUACIMO, 86660 ARROYO HONDO 1RA SECCION (GUACIMO), COMALCALCO TABASCO, 2018-2019)}	21-04-2020	29-06-2020	2,639,921.41	2,639,921.41	2,639,921.41	2,639,921.41	2,639,921.41	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DO OTSMR 33036/2009, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, avance:3.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:3.0)}	{#1821046/ proyecto _INICIO_1821046/ proyecto _PROCESO_1821046/ proyecto _FIN_1821046/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401821955	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,422,972.22	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422972.22, modificado:1412562.73)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 2DA SECCION ASENTAMIENTO EL GUAYO 2A SECC - 152281	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	152281	S	32	32	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:78, direccion:RANCHERIA EL GUAYO 2A SECC 86630 GUAYO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO POR LA CARRETERA FEDERAL 100, 2018-2019)}	07-02-2020	20-03-2020	1,412,562.73	1,412,562.73	1,412,562.73	1,412,562.73	1,412,562.73	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DO OTSMR 33022/2015, contratista:CONS TRUCCIONES GARZA, avance:1.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{#1821955/ proyecto _INICIO_1821955/ proyecto _PROCESO_1821955/ proyecto _FIN_1821955/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401823685	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	978,293.41	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978293.41, modificado:976983.4)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 156568	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	156568	S	22	22	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:42, direccion:RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA FEDERAL 100, 2018-2019)}	04-02-2020	19-03-2020	976,983.40	976,983.40	976,983.40	976,983.40	976,983.40	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DO OTSMR 33009/2003, contratista:GRUP O DE CONSTRU CTORA S.A. DE C.V., avance:1.0)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{#1823685/ proyecto _INICIO_1823685/ proyecto _PROCESO_1823685/ proyecto _FIN_1823685/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401826685	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,668,072.88	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668072.88, modificado:266596413))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA IRA SECCION EMILIANO ZAPATA IRA SECCION - 164529	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	164529	S	60	60	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA IRA SECCION, 86530 EMILIANO ZAPATA IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO	07-02-2020	06-05-2020	2,665,964.13	2,665,964.13	2,665,964.13	2,665,964.13	2,665,964.13	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33021/20/030, contratista:CONS TRUCCIONES GARZA,	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0))	(1826685/proyecto_INICIO, 1826685/proyecto_PROCESO, 1826685/proyecto_FIN, 1826685/proyecto_CONSTRUCCIONES GARZA,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401830608	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	889,367.80	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889367.8, modificado:886338.67))	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA STA SECCION ARENA 5A SECCION - 177917	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	177917	S	20	20	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:72, direccion:RANCHERIA ARENA 5A SECCION, 86660 ARENA 5A SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ARENA IRA RECORREMOS	12-05-2020	25-07-2020	886,338.67	886,338.67	886,338.67	886,338.67	886,338.67	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33041/20/006, contratista:ANGEL MONTE RO SANCHEZ,	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1830808/proyecto_FIN, 1830808/proyecto_INICIO, 1830808/proyecto_PROCESO, 1830808/proyecto_INICIO, 1830808/proyecto_SANCHEZ,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401848829	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	494,732.54	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494732.54, modificado:492496.91))	CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCION SAN ANDRES ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCION SAN	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	233527	S	14	14	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:81, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCION (SAN ANDRES), 86644 IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCION (SAN	15-09-2020	13-11-2020	492,496.91	492,496.91	492,496.91	492,496.91	492,496.91	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33054/20/58017, contratista:ARO+3 ARQUITECTOS, S.A. DE	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8))	(1848829/proyecto_FIN, 1848829/proyecto_INICIO, 1848829/proyecto_SANCHEZ,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401850177	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,644,569.61	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3644569.61, modificado:3638906.97))	CONSTRUCCION DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTISTICOS EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA - 237691	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	237691	S	2,619	2,618	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ROSENDO TARACENA PADRON Y CALLE	10-08-2020	07-11-2020	3,638,906.07	3,638,906.07	3,638,906.07	3,638,906.07	3,638,906.07	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33050/20/109, contratista:CONS TRUCCIONES Y EDIFICA	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.200.0))	(1850177/proyecto_INICIO, 1850177/proyecto_FIN, 1850177/proyecto_EDIFICA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401854266	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	959,263.24	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959263.24, modificado:946047.11))	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS DEL RIO - 249425	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	249425	S	342	342	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E AL HOSPITAL DE PEMEX COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 86389 COMALCALCO COMALCALCO TABASCO	15-10-2020	28-11-2020	946,047.11	946,047.11	946,047.11	946,047.11	946,047.11	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO OTSMR/33091/20/58009, contratista:JOSE LUIS MAITRE T MOO,	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.34.0))	(1854266/proyecto_PROCESO, 1854266/proyecto_INICIO, 1854266/proyecto_PROCESO, 1854266/proyecto_FIN,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401853508	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,125,455.67	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125455.67, modificado:1123946.03}}	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 2DA SECCION SAN CAYETANO ASENTAMIENTO ORIENTE 2DA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	250909	S	295	294	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:589.0, meta_modificada:589.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANC HERIA ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), 86658 ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO}}	08-10-2020	20-11-2020	1,123,946.03	1,123,946.03	1,123,946.03	1,123,946.03	1,123,946.03	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MCO/DO OTSMR 33/09/2 0/3008', contratista: 'ALBERTO JIMENEZ'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:589.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:589.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401856888	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	215,263.74	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215263.74, modificado:211570.29}}	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA SECCION ASENTAMIENTO ORIENTE 1RA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	259302	S	28	28	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:80.5, meta_modificada:80.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANC HERIA ORIENTE 1RA SECCION, 86670 ORIENTE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO}}	15-10-2020	28-11-2020	211,570.29	211,570.29	211,570.29	211,570.29	211,570.29	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MCO/DO OTSMR 33/09/12 0/3003', contratista: 'JOSE LUIS MAITRE T MOO'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:80.5}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:80.5}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870097	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	23,500.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500.0, modificado:23500.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ 4TA SECCION EL SANTIAGO ASENTAMIENTO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267143	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:119, direccion:RANC HERIA GREGORIO MENDEZ 4TA SECCION (EL SANTIAGO), 86652 GREGORIO MENDEZ 4TA SECCION (EL SANTIAGO), COMALCALCO TABASCO}}	01-02-2020	30-09-2020	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	{cto1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '146-2020', contratista: 'FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance:10.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance:10.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871379	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	21,150.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21150.0, modificado:21150.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD GUATEMALAN ASENTAMIENTO GUATEMALAN - 269732	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269732	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:EL JICO GUATEMALAN, 86654 GUATEMALAN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA COMALCALCO - GUATEMALAN}}	01-02-2020	30-09-2020	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	{cto1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '153-2020', contratista: 'JOSE HERNANDEZ ESTRADA'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance:9.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance:9.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871415	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	25,850.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25850.0, modificado:25850.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 269731	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269791	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO POR REVES (COMALCALCO - GUATEMALAN)}}	01-02-2020	30-09-2020	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	{cto1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '153-2020', contratista: 'JOSE HERNANDEZ ESTRADA'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance:11.0}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance:11.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	4	TAB200401871442	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	32,900.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32900.0, modificado:32900.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA - 269837	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269837	S	14	14	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A...)	01-02-2020	30-09-2020	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:153-2020, contratista:JOSE HERNANDEZ ESTRADA, (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.4.0))}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.4.0)}	{1871442/proyecto_inicio, 1871442/proyecto_proceso, 1871442/proyecto_fin, 1871442/proyecto_inicio, 1871442/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401821062	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	2,668,073.40	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668073.4, modificado:2634118.56)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 3RA SECCION ASENTAMIENTO ARROYO HONDO 3A SECC - 150345	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	150345	S	60	60	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:9, direccion:RANCANERIA ARROYO HONDO 3A SECC, 86680 ARROYO HONDO 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y...)	21-04-2020	29-06-2020	2,634,118.56	2,634,118.56	2,634,118.56	2,634,118.56	2,634,118.56	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO 330362/0010, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0.0))}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0.0)}	{1821062/proyecto_inicio, 1821062/proyecto_proceso, 1821062/proyecto_fin, 1821062/proyecto_inicio, 1821062/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401821519	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,778,715.60	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778715.6, modificado:1813683.94)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 2DA SECCION SAN CAYETANO ASENTAMIENTO ORIENTE 2DA SECCION SAN CAYETANO - 151360	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	151360	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCANERIA ORIENTE 2DA SECCION SAN CAYETANO, 86658 ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO...)	06-07-2020	30-08-2020	1,813,683.94	1,813,683.94	1,813,683.94	1,813,683.94	1,813,683.94	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO 330442/0041, contratista:CONSUCTO RA PAING, (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0.0))}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0.0)}	{1821519/proyecto_inicio, 1821519/proyecto_proceso, 1821519/proyecto_fin, 1821519/proyecto_inicio, 1821519/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401838393	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,283,100.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283100.0, modificado:1271391.06)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO SAN SILVERIO - 202743	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	202743	S	96.401	96.401	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E GILBERTO GARCIAS COLONIA SAN SILVERIO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y...)	06-03-2020	20-03-2020	1,271,391.06	1,271,391.06	1,271,391.06	1,271,391.06	1,271,391.06	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO 330331/0099, contratista:DISENO CONSTRUCCION, (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.30.0))}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.30.0)}	{1838393/proyecto_inicio, 1838393/proyecto_proceso, 1838393/proyecto_fin, 1838393/proyecto_inicio, 1838393/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401840504	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	486,337.38	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486337.38, modificado:484080.31)}	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA 2DA SECCION FERNANDO SEGOVIA ASENTAMIENTO...	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	208800	S	35	35	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.14, meta_modificada:283.14)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:3, direccion:RANCANERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO...)	23-09-2020	06-11-2020	484,080.31	484,080.31	484,080.31	484,080.31	484,080.31	484,080.31	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DO 330632/038029, contratista:ARQ+3 ARQUITECTOS SA DE CV, (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.83.14))}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.83.14)}	{1840504/proyecto_inicio, 1840504/proyecto_proceso, 1840504/proyecto_fin, 1840504/proyecto_inicio, 1840504/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB2004018 41176	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	195,879.07	(#1: ciclo_recurso.2020, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195879.07, modificado:195578.55)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 2DA. SECCION EL CHUZO ASENTAMIENTO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	210924	S	14	14	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0))	1	(geo1: (eve_municipio: 5, localidad:69, direccion:RANC HERIA SGTO. LÓPEZ 2A SECC (EL CHUZO), 86654 SARGENTO LÓPEZ 2DA SECCION (EL CHUZO), COMALCALCO TABASCO	23-09-2020	06-11-2020	195,578.55	195,578.55	195,578.55	195,578.55	195,578.55	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero: MCO/DO OTSMR/330752/0/SB023, contratista:CONS TRUCTORA GONCE	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:104.0))	(1841176/ proyecto_1841176/ proyecto_1841176/ proyecto_1841176/)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB2004018 48126	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	9,429,932.28	(#1: ciclo_recurso.2020, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9429932.28, modificado:9423914.02)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO ASENTAMIENTO PASO DE CUPILCO - 231339	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	231339	S	396	396	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0))	1	(geo1: (eve_municipio: 5, localidad:52, direccion:RANC HERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA VILLA CHICHICAPA	21-05-2020	20-11-2020	9,423,914.02	9,423,914.02	9,423,914.02	9,423,914.02	9,423,914.02	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero: MCO/DO OTSMR/330432/0/103, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:64.0))	(1849126/ proyecto_1849126/ proyecto_1849126/)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB2004018 51526	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	4,574,325.52	(#1: ciclo_recurso.2020, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4574325.52, modificado:4564423.05)	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTISTICOS (AUDITORIO) EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA - 241583	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	241583	S	2,619	2,618	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0))	1	(geo1: (eve_municipio: 5, localidad:2, direccion:CALL E BENITO JUAREZ GARCIA VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA	10-08-2020	07-11-2020	4,564,423.05	4,564,423.05	4,564,423.05	4,564,423.05	4,564,423.05	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero: MCO/DO OTSMR/330492/0/108, contratista:CONS TRUCCIONES Y EDIFICA	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:815.0))	(1851526/ proyecto_1851526/ proyecto_1851526/)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB2004018 70118	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	21,150.00	(#1: ciclo_recurso.2020, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21150.0, modificado:21150.0))	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD INDEPENDENCIA IRA SECCION ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA IRA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267181	S	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	1	(geo1: (eve_municipio: 5, localidad:33, direccion:RANC HERIA INDEPENDENCIA IRA SECCION, 86650 INDEPENDENCIA IRA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	01-02-2020	30-09-2020	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero: MCO/DO OTSMR/146-2020, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:9.0))	(1870118/ proyecto_1870118/ proyecto_1870118/)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB2004018 70212	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	32,900.00	(#1: ciclo_recurso.2020, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32900.0, modificado:32900.0))	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL IRA SECCION ASENTAMIENTO ZAPOTAL IRA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267369	S	14	14	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0))	1	(geo1: (eve_municipio: 5, localidad:88, direccion:RANC HERIA ZAPOTAL IRA SECCION, 86652 ZAPOTAL IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	01-02-2020	30-09-2020	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero: MCO/DO OTSMR/146-2020, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:14.0))	(1870212/ proyecto_1870212/ proyecto_1870212/)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones




MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401870235	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	14,100.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14100.0, modificado:14100.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA 2DA SECCION FERNANDO SEGOVIA ASENTAMIENTO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267448	S	6	6	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:3, direccion:RANCHARIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO)	01-02-2020	30-09-2020	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:147-2020, contratista:FRANCISCO GIL ARCE, convoca...	{meta1: (unidad_medida: Otros, numero_avance:6.0)}	{meta1: (proyecto_inicio:1870235, proyecto_proceso:1870235, proyecto_fin:1870235, proyecto_proceso_so:1870235)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870420	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	14,100.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14100.0, modificado:14100.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMINGUEZ	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	267767	S	6	6	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:11, direccion:RANCHARIA BELISARIO DOMINGUEZ, 86640 BELISARIO DOMINGUEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE...	01-02-2020	30-09-2020	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:148-2020, contratista:GILDARDO SALAS JIMENEZ, ...}	{meta1: (unidad_medida: Otros, numero_avance:6.0)}	{meta1: (proyecto_inicio:1870420, proyecto_proceso:1870420, proyecto_fin:1870420, proyecto_proceso_so:1870420)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401870695	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	77,550.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77550.0, modificado:77550.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE ASENTAMIENTO CARLOS GREENE	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	268308	S	32	32	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:12, direccion:VILLA CARLOS GREENE, 86660 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA...	01-02-2020	30-09-2020	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:149-2020, contratista:JOSE ALFREDO VENTUR...	{meta1: (unidad_medida: Otros, numero_avance:3.0)}	{meta1: (proyecto_inicio:1870695, proyecto_proceso:1870695, proyecto_fin:1870695, proyecto_proceso_so:1870695)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871397	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	21,150.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21150.0, modificado:21150.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD LEON ZARATE 1RA SECCION ASENTAMIENTO LEON ZARATE 1RA SECCION	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	269764	S	8	8	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:41, direccion:RANCHARIA LEON ZARATE 1RA SECCION, 86640 LEON ZARATE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE...	01-02-2020	30-09-2020	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:153-2020, contratista:JOSE HERNANDEZ ESTRADA, ...}	{meta1: (unidad_medida: Otros, numero_avance:9.0)}	{meta1: (proyecto_inicio:1871397, proyecto_proceso:1871397, proyecto_fin:1871397, proyecto_proceso_so:1871397)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401871566	2020	33	I	4					Proyecto de inversion	47,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD HERMENEGLIDO GALEANA ASENTAMIENTO HERMENEGLIDO GALEANA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270099	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad:29, direccion:RANCHARIA HERMENEGLIDO GALEANA, 86630 HERMENEGLIDO GALEANA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE...	01-02-2020	30-09-2020	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:154-2020, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO...	{meta1: (unidad_medida: Otros, numero_avance:2.0)}	{meta1: (proyecto_inicio:1871566, proyecto_proceso:1871566, proyecto_fin:1871566, proyecto_proceso_so:1871566)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULHERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401871908	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	18,800.00	[(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18800.0, modificado:18800.0)]	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN COMALCALCO LOCALIDAD CUXCUXAPA ASENTAMIENTO CUXCUXAPA - 270786	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	270786	S	8	8	0	[(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:5, localidad:18, direccion:RANCHERIA CUXCUXAPA, 86670) (cucucuxapa, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA	01-02-2020	30-09-2020	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	[(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:155-2020, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA	[(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:8.0)]	[(1871908/proyecto_SO, 1871908/proyecto_FIN, 1871908/proyecto_INICIO, 1871908/proyecto_FIN)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401813180	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	889,357.53	[(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889357.53, modificado:892815.9)]	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 125910	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO COAYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	125910	S	20	20	0	[(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:5, localidad:112, direccion:COLONIA BETANIA, 86540) BETANIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLEGANDO AL CRUCE DE REYES HERNANDEZ	28-02-2020	12-04-2020	898,281.69	898,281.69	898,281.69	898,281.69	898,281.69	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCO0 OTSMR 330282 0012, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	[(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)]	[(1813180/proyecto_INICIO, 1813180/proyecto_PROCESO, 1813180/proyecto_FIN, 1813180/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401878803	2020	33	I	5					Adquisición	13,960.00	[(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13960.0, modificado:13960.0)]	ADQUISICION DE UN MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD038	N	0	0	37,991	[(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	2	[(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab. México, lon: -93.2216864, lat:18.261156), geo2: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pedro C. Colorado 306, Vicente	03-11-2020	15-12-2020	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	Terminado	Validado y Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200201709744	2020	36	U	1					Adquisición	176,265.24	[(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176265.24, modificado:157246.12)]	AD017-EQUIPAMIENTO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD017	N	0	0	37,991	[(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab. México, lon: -93.2216864, lat:18.261156)]	02-03-2020	30-06-2020	157,246.12	157,246.12	157,246.12	157,246.12	157,246.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	TAB200401878813	2020	36	U	1					Adquisición	1,359,763.60	[(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359763.6, modificado:1359763.6)]	AD040-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD040	N	0	0	37,991	[(meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	2	[(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab. México, lon: -93.2216864, lat:18.261156), geo2: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granda 147, Santo Domingo, 86340	01-12-2020	31-12-2020	1,359,763.60	1,359,763.60	1,359,763.60	1,359,763.60	1,359,763.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:3.0)]	Terminado	Validado y Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIAN MASAÑA MARTINEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS



**DIRECCIÓN DE FINANZAS**