

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																					
			ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA					NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
			ff1	ff1	ff1	ff1	ff2	ff2	ff2	ff2																																						
2021	4	TAB2103019 89877	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de inversión	4,333,331.52	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599989.91, modificado:2597638.97), ff2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599989.91, modificado:2597638.97))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO - 189277	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	189277	S	20,729	20,729	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2560.0, meta_modificado:1800.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E COMALCALCO COLONIA LA ESPERANZA, 8657 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, 21111111))	26-07-2021	31-10-2021	4,329,408.06	4,329,408.06	4,329,408.06	4,329,408.06	4,329,408.06	4,329,408.06	(cto1: (tipo_obr aObra, numero, contrato: MOCODO OTSMR 330092/1003, contratista: PALMIRA INGENIERIA Y	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:800.0))	(1989877/1989877/1989877/1989877/1989877/1989877)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2021	4	TAB2103019 90190	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de inversión	5,841,933.20	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505159.92, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505159.92, modificado:0.0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 3RA - 190564	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	190564	S	341	340	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1704.0, meta_modificado:1704.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:89, direccion:RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 3RA SECCIÓN SAN JORGE, 86654 SARGENTO LÓPEZ 3RA SECCIÓN (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO))	26-07-2021	31-10-2021	2,335,294.64	2,335,294.64	2,335,294.64	2,335,294.64	2,335,294.64	(cto1: (tipo_obr aObra, numero, contrato: MOCODO OTSMR 330092/1003, contratista: PALMIRA INGENIERIA Y	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:704.0))	(1990190/1990190/1990190/1990190/1990190)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2021	4	TAB2103019 90689	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de inversión	4,016,798.57	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410079.14, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410079.14, modificado:0.0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE IRA SECCIÓN SAN JULIAN - 192020	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	192020	S	744	744	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10074.0, meta_modificado:10074.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:43, direccion:AVENIDA SAN JULIAN RANCHERIA NORTE IRA SAN JULIAN, 8655 NORTE IRA SECCIÓN (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO))	26-07-2021	31-10-2021	1,603,964.89	1,603,964.89	1,603,964.89	1,603,964.89	1,603,964.89	(cto1: (tipo_obr aObra, numero, contrato: MOCODO OTSMR 330662/1007E-037M, contratista: JESUS ARMANDO	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10074.0))	(1990689/1990689/1990689/1990689/1990689)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2021	4	TAB2104020 21730	2021	33	1	3	2021	33	1	4	Proyecto de inversión	1,465,404.12	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879242.47, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879242.47, modificado:0.0))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 233203	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	233203	S	20,729	20,729	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificado:2450.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL E INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 86340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE	26-07-2021	31-10-2021	583,617.62	583,617.62	583,617.62	583,617.62	583,617.62	583,617.62	(cto1: (tipo_obr aObra, numero, contrato: MOCODO OTSMR 330702/0094E-094M, contratista: HEBER SAMUEL RIVERA	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0))	(2021730/2021730/2021730/2021730/2021730)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2021	4	TAB2103019 89324	2021	33	1	4	Proyecto de inversión	2,550,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2547117.16))	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA - 186640	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	186640	S	1,012	1,011	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2537.0, meta_modificado:2537.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA SECCIÓN, COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE	21-06-2021	20-10-2021	2,547,117.16	2,547,117.16	2,547,117.16	2,547,117.16	2,547,117.16	2,547,117.16	(cto1: (tipo_obr aObra, numero, contrato: MOCODO OTSMR 330562/1075, contratista: GULLERMO FLORES HERNANDEZ	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:537.0))	(1989324/1989324/1989324/1989324/1989324)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB210201942633	2021	23	U	93						649,999.99	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.99, modificado:646897.99))	OP095-DESARROLLO DE DREN (VIA ARENA 6TA SECCION)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	OP095	N	0	0	1,158	(meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:5345.0, meta_modificada:5345.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:105, direccion:Ulna med Road, Tabasco, México, lon:-93.24242055, lat:18.25887035))	05-04-2021	30-09-2021	646,897.99	646,897.99	646,897.99	646,897.99	646,897.99	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 23/E221/095, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ (meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:5345.0))	(1942633/ proyecto_FIN_1942633/ proyecto_INICIO_1942633/ proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210201942644	2021	23	U	93						810,625.16	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810625.16, modificado:809189.49))	OP098- GRAVADO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, (POBLADO COCOHITAL).	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	OP098	N	0	0	2,674	(meta: (unidad_medida: Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:10.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:16, direccion:Cocohital, Tab., México, lon:-93.3467754, lat:18.3976982))	03-05-2021	30-09-2021	809,189.45	809,189.45	809,189.45	809,189.45	809,189.45	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 23/E421/098, contratista:FEDERICO CORDOVA DE (meta: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0))	(1942644/ proyecto_INICIO_1942644/ proyecto_PROCESO, 1942644/ proyecto_FIN_1942644/ proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210201942638	2021	23	U	93						599,999.95	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.95, modificado:58864.94))	OP096-DESARROLLO DE DREN (EJIDO GUATEMALAN)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	OP096	N	0	0	270	(meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:6034.22, meta_modificada:6034.22))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:107, direccion:Ulna med Road, Guatemala, Tab., México, lon:-93.30055475, lat:18.21139497))	05-04-2021	30-09-2021	598,864.94	598,864.94	598,864.94	598,864.94	598,864.94	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 23/E321/096, contratista:JORGE FRANCISCO HERNANDEZ (meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:6034.22))	(1942638/ proyecto_INICIO_1942638/ proyecto_PROCESO, 1942638/ proyecto_FIN_1942638/	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210201942648	2021	23	U	93						2,100,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2085252.53))	OP100- CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINO (COLONIA SAN FRANCISCO).	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	OP100	N	0	0	41,458	(meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1395.86, meta_modificada:1395.86))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 309, Centro, 66300 Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2264024, lat:18.26645582))	01-02-2021	31-05-2021	2,085,252.53	2,085,252.53	2,085,252.53	2,085,252.53	2,085,252.53	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 23/E121/100, contratista:ESDRAS TARACENA (meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:1395.86))	(1942648/ proyecto_FIN_1942648/ proyecto_PROCESO, 1942648/ proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210301989473	2021	33	I	3	2021	33	I	4		7,950,292.56	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470175.53, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7491647.03, modificado:7491647.03))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO BICENTENARIO-187338	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	187338	S	20,729	20,729	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7148.4, meta_modificada:7475.84))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:1, direccion:CALL E INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO, 0, 66340 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE AVENIDA (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7475.84))	26-07-2021	31-10-2021	3,176,802.29	3,176,802.29	3,176,802.29	3,176,802.29	3,176,802.29	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDO OTSMR 33/0672/1085E-085M, contratista:CAF TERRACERIAS Y (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7475.84))	(1989473/ proyecto_INICIO_1989473/ proyecto_PROCESO, 1989473/ proyecto_FIN_1989473/ proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



COMALCALCO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO_DE_RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO_DE_RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB2103019194658	2021	33	1	4						2,100,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2070096.76))	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 2DA. - 207677	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	207677	S	1,065	1,066	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificado:a:1400.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:44, direccion:RANC HERIA NORTE 2A SECC, 86850 NORTE 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA	21-06-2021	20-10-2021	2,070,096.76	2,070,096.76	2,070,096.76	2,070,096.76	2,070,096.76	(cto1: (tipo_obr a:Obr a, numero: contrato: MCO/DO OTSMR/330462/1077, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1400.0))	(1994658/ proyecto_INICIO, 1994658/ proyecto_PROCE SO, 1994658/ proyecto_FIN, 1994658/ proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB2103019176808	2021	33	1	4						2,781,016.50	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781016.5, modificado:2778355.5))	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE IRA. - 134355	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	134355	S	60	60	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:841.8, meta_modificado:a:30.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANC HERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86850 OCCIDENTE IRA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA	06-03-2021	03-06-2021	2,778,355.50	2,778,355.50	2,778,355.50	2,778,355.50	2,778,355.50	(cto1: (tipo_obr a:Obr a, numero: Cuadrad os, avance:30.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.0))	(1976808/ proyecto_INICIO, 1976808/ proyecto_PROCE SO, 1976808/ proyecto_PROCE SO, 1976808/ proyecto_INICIO, S.A. DE	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB2103019196723	2021	33	1	4						1,486,961.65	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486961.65, modificado:1485177.29))	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL IRA. - 215316	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	215316	S	668	667	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:44.0, meta_modificado:a:44.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:58, direccion:RANC HERIA ZAPOTAL IRA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL IRA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN EL	21-05-2021	03-08-2021	1,485,177.29	1,485,177.29	1,485,177.29	1,485,177.29	1,485,177.29	(cto1: (tipo_obr a:Obr a, numero: lezas, avance:4.0))	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:4.0))	(1996723/ proyecto_INICIO, 1996723/ proyecto_PROCE SO, 1996723/ proyecto_FIN, 1996723/ proyecto_CONSTRUCCION	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB2103019198076	2021	33	1	4						1,079,900.26	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079900.26, modificado:1012780.16))	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 6TA. - 218805	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	218805	S	104	104	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:17.0, meta_modificado:a:17.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:91, direccion:RANC HERIA ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO	21-05-2021	19-07-2021	1,012,780.16	1,012,780.16	1,012,780.16	1,012,780.16	1,012,780.16	(cto1: (tipo_obr a:Obr a, numero: lezas, avance:17.0))	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:17.0))	(1998076/ proyecto_INICIO, 1998076/ proyecto_PROCE SO, 1998076/ proyecto_INICIO, 1998076/ proyecto_CONSTRUCCION	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB2103019196820	2021	33	1	4						1,621,374.60	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621374.6, modificado:1415203.7))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD BETANIA. - 215715	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	215715	S	563	562	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:317.0, meta_modificado:a:317.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:112, direccion:COLO NIA BETANIA, 86640 BETANIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES HERVAÑEZ	21-06-2021	20-10-2021	1,415,203.70	1,415,203.70	1,415,203.70	1,415,203.70	1,415,203.70	(cto1: (tipo_obr a:Obr a, numero: lineales, avance:317.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:317.0))	(1996820/ proyecto_INICIO, 1996820/ proyecto_PROCE SO, 1996820/ proyecto_INICIO, 1996820/ proyecto_PROCE SO, 1996820/ proyecto_INICIO, LOPEZ RAMIRE	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1_CICLO_DE_RECURSO	FF1_RAMO	FF1_MODALIDAD	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO_DE_RECURSO	FF2_RAMO	FF2_MODALIDAD	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION		
2021	4	TAB210301998405	2021	33	1	4						4,310,785.54	FF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4310785.54, modificado:4304372.14)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 3RA - 221225	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	221225	S	649	648	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0))	1	(geo:1: (cve_municipio: 5, localidad:33, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 3A SECCION, 86650 OCCIDENTE 3RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , PASANDO LA	21-06-2021	20-10-2021	4,304,372.14	4,304,372.14	4,304,372.14	4,304,372.14	4,304,372.14	4,304,372.14	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 330552/1/116, contratista:CONS TRUCTORA FUMAR	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:730.0))	(1998405/ proyecto_INICIO, 1998405/ proyecto_PROCESO, 1998405/ proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210301998182	2021	33	1	4						564,791.97	FF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564791.97, modificado:480475.98)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA - 220206	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	220206	S	808	808	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	1	(geo:1: (cve_municipio: 5, localidad:47, direccion:RANCHERIA ORIENTE 1RA, SECCION, 86570 ORIENTE 1RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE	21-04-2021	19-06-2021	480,475.98	480,475.98	480,475.98	480,475.98	480,475.98	480,475.98	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 330322/1/101, contratista: DISEÑO, CONSTR UCCION	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:7.0))	(1998182/ proyecto_INICIO, 1998182/ proyecto_PROCESO, 1998182/ proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210301998246	2021	33	1	4						919,969.25	FF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515363.25, modificado:855638.34)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 2DA. - 220422	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	220422	S	603	602	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0))	1	(geo:1: (cve_municipio: 5, localidad:48, direccion:RANCHERIA ORIENTE 2DA, SECCION (SAN CAYETANO), 86658 ORIENTE 2DA, SECCION (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , PASANDO LA	21-04-2021	19-06-2021	855,638.34	855,638.34	855,638.34	855,638.34	855,638.34	855,638.34	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 330322/1/102, contratista: DISEÑO, CONSTR UCCION	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:13.0))	(1998246/ proyecto_INICIO, 1998246/ proyecto_PROCESO, 1998246/ proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210301998353	2021	33	1	4						5,334,551.25	FF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5334551.25, modificado:515213.62)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO - 220949	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	220949	S	1,209	1,209	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:1214.0, meta_modificada:1214.0))	1	(geo:1: (cve_municipio: 5, localidad:52, direccion:RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE	21-06-2021	20-10-2021	5,153,213.62	5,153,213.62	5,153,213.62	5,153,213.62	5,153,213.62	5,153,213.62	5,153,213.62	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 330532/1097, contratista: ALBERTO JIMENEZ	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, avance:1214.0))	(1998353/ proyecto_INICIO, 1998353/ proyecto_PROCESO, 1998353/ proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402043053	2021	33	1	4						465,117.65	FF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465117.65, modificado:1612418.23)	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO - 314767	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	314767	S	96,401	96,404	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:613.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion:PASA JE HENRY DURANT COLONA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE	08-10-2021	31-12-2021	1,612,418.23	1,612,418.23	1,612,418.23	1,612,418.23	1,612,418.23	1,612,418.23	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 330762/1/126, contratista: ESDRAS TARACENA	(meta:1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:1.0))	(2043053/ proyecto_INICIO, 2043053/ proyecto_PROCESO, 2043053/ proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB21040202826	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,482,801.60	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482801.6, modificado:1481018.64))	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 2DA - 255603	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	255603	S	442	443	0	(meta: (unidad_medida:Cuadrados, meta:290.0, meta_modificado:1.0))	1	(geo: (eve_municipio:5, localidad:78, direccion:RANCHERIA EL GUAYO 3A SECC. 86630 GUAYO 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO	21-05-2021	03-08-2021	1,481,018.64	1,481,018.64	1,481,018.64	1,481,018.64	1,481,018.64	(cto: (tipo_obra:Obra, numero:contrato: MCO/DO OTSMR 33/0372/1084, contrasta: ENRIQUE FABIAN JIMENE	(meta: (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0))	(2027826/ proyecto _INICIO, 2027826/ proyecto _PROCESO, 2027826/ proyecto _FIN.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402028105	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,456,829.03	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456829.03, modificado:3453821.68))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ - 256267	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	256267	S	653	654	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificado:0.72))	1	(geo: (eve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 86630 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	21-06-2021	20-10-2021	3,453,821.68	3,453,821.68	3,453,821.68	3,453,821.68	3,453,821.68	(cto: (tipo_obra:Obra, numero:contrato: MCO/DO OTSMR 33/0902/1003, contrasta: PALMIRA, INGENIERIA Y	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.72))	(2028105/ proyecto _INICIO, 2028105/ proyecto _PROCESO, 2028105/ proyecto _FIN.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402030587	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,934,239.35	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934239.35, modificado:2927903.73))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 6TA - 264903	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264903	S	699	699	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificado:735.0))	1	(geo: (eve_municipio:5, localidad:91, direccion:RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCIÓN (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	21-06-2021	05-08-2021	2,927,903.73	2,927,903.73	2,927,903.73	2,927,903.73	2,927,903.73	(cto: (tipo_obra:Obra, numero:contrato: MCO/DO OTSMR 33/0502/1113, contrasta: JOSE LUIS MAITRE R MOO,	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0))	(2030587/ proyecto _INICIO, 2030587/ proyecto _PROCESO, 2030587/ proyecto _FIN.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402031126	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,149,520.39	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149520.39, modificado:2146296.15))	REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE IRA - 266660	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	266660	S	446	445	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificado:820.0))	1	(geo: (eve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALL E A LA ZONA ARQUEOLOGICA RANCHERIA NORTE IRA SECCIÓN BUENA VISTA, 86670 NORTE IRA SECCIÓN (SAN JULIAN),	05-08-2021	31-10-2021	2,146,296.15	2,146,296.15	2,146,296.15	2,146,296.15	2,146,296.15	(cto: (tipo_obra:Obra, numero:contrato: MCO/DO OTSMR 33/0112/1110, contrasta: CONS TRUCCIONES GARZA,	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0))	(2031126/ proyecto _INICIO, 2031126/ proyecto _PROCESO, 2031126/ proyecto _FIN.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402028282	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,550,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2262594.19))	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 2DA - 256923	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	256923	S	1,065	1,066	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificado:37.0))	1	(geo: (eve_municipio:5, localidad:44, direccion:RANCHERIA NORTE 2A SECC. 86650 NORTE 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL SUPERMERCADO SORIANA	21-05-2021	03-08-2021	2,262,594.19	2,262,594.19	2,262,594.19	2,262,594.19	2,262,594.19	(cto: (tipo_obra:Obra, numero:contrato: MCO/DO OTSMR 33/0442/11/04, contrasta: DISEÑO, CONSTRUCCION	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:37.0))	(2028282/ proyecto _INICIO, 2028282/ proyecto _PROCESO, 2028282/ proyecto _FIN.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																			
			#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA				NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	TAB210402026595	2021	33	I	4						Proyecto de inversión	4,016,941.21	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016941.21, modificado:4014369.93))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD TECOLUTILLA - 257907	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	257907	S	5,319	5,318	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:88, direccion:CALL E MARIANO ABASOLO CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO	21-04-2021	04-07-2021	4,014,369.93	4,014,369.93	4,014,369.93	4,014,369.93	4,014,369.93	(cto: (tipo_obra:Obra, numero: 2028595/contrato: MCOIDO OTSMR 3302282/1/118, contrasta:ESDRAS TARACENA	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:174.0))	(2028595/ proyecto _INICIO, 2028595/ proyecto _PROCESO, 2028595/ proyecto _FIN, 2028595/ proyecto _INICIO, 2028595/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402023539	2021	33	I	4						Proyecto de inversión	1,976,598.60	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976598.6, modificado:197736.74))	CONSTRUCCION DE PUNTES TUBULAR EN COMALCALCO LOCALIDAD SURIRA - 240162	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	240162	S	720	719	0	(meta: (unidad_medida: Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:62, direccion:RANCERIA SURIRA SECCION, 86558 SURIRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y PASANDO EL LIBRAMIENTO A SAN	21-06-2021	09-08-2021	1,967,736.74	1,967,736.74	1,967,736.74	1,967,736.74	1,967,736.74	(cto: (tipo_obra:Obra, numero: 2023539/contrato: MCOIDO OTSMR 3305592/1/116, contrasta:GRUPO DE CONSTRUCTORA	(meta: (unidad_medida: Puentes, avance:1.0))	(2023539/ proyecto _INICIO, 2023539/ proyecto _PROCESO, 2023539/ proyecto _FIN, 2023539/ proyecto _INICIO, 2023539/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402027128	2021	33	I	4						Proyecto de inversión	5,018,124.02	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5018124.02, modificado:5014611.33))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA - 253323	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	253323	S	2,618	2,619	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:2, direccion:CALL E NIÑOS HEROES VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ROSENDO TARACENA	21-06-2021	20-10-2021	5,014,611.33	5,014,611.33	5,014,611.33	5,014,611.33	5,014,611.33	(cto: (tipo_obra:Obra, numero: 2027128/contrato: Cuadras, MCOIDO OTSMR 330522/1/117, contrasta:CARLOS FRANCISCO	(meta: (unidad_medida: Cuadras, avance:3600.0))	(2027128/ proyecto _INICIO, 2027128/ proyecto _PROCESO, 2027128/ proyecto _FIN, 2027128/ proyecto _INICIO, 2027128/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402030361	2021	33	I	4						Proyecto de inversión	3,247,958.65	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247958.65, modificado:3244872.97))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO EN COMALCALCO - 264117	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264117	S	20,729	20,729	0	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO	21-06-2021	20-10-2021	3,244,872.97	3,244,872.97	3,244,872.97	3,244,872.97	3,244,872.97	(cto: (tipo_obra:Obra, numero: 2030361/contrato: MCOIDO OTSMR 3306592/1/120, contrasta:DISERIO, CONSTRUCCION	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:186.0))	(2030361/ proyecto _INICIO, 2030361/ proyecto _PROCESO, 2030361/ proyecto _FIN, 2030361/ proyecto _INICIO, 2030361/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402030492	2021	33	I	4						Proyecto de inversión	5,461,473.45	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5461473.45, modificado:532952.24))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO - 264615	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264615	S	20,729	20,729	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:1, direccion:COLONIA COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMAMOS LA CARRETERA	21-06-2021	20-10-2021	5,326,562.24	5,326,562.24	5,326,562.24	5,326,562.24	5,326,562.24	(cto: (tipo_obra:Obra, numero: 2030492/contrato: MCOIDO OTSMR 330492/1/111, contrasta:TERRA MAG, S.A DE C.V.,	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4248.0))	(2030492/ proyecto _INICIO, 2030492/ proyecto _PROCESO, 2030492/ proyecto _FIN, 2030492/ proyecto _INICIO, 2030492/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB210402030960	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,516,702.76	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516702.76, modificado:1514435.88))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE IRA SECCIÓN - 256191	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	256191	S	744	744	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:342.0, meta_modificado:0.49))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad:43, direccion:RANCHERIA NORTE IRA, 8655 NORTE IRA SECCIÓN (SAN JULIÁN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO	05-08-2021	31-10-2021	1,514,435.88	1,514,435.88	1,514,435.88	1,514,435.88	1,514,435.88	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 3307221071, contratista:CONS TRUCCIONES GARZA,	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.49))	(2030960/ proyecto INICIO, 2030960/ proyecto lineales, avance:0.49))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402042345	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	91,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:146043.7))	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MÉNDEZ IRA - 312091	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	312091	S	75	75	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:52.0, meta_modificado:1.0))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad:25, direccion:RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ IRA SECCIÓN, 8655 GREGORIO MÉNDEZ IRA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO	12-11-2021	31-12-2021	146,043.70	146,043.70	146,043.70	146,043.70	146,043.70	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 3307221158009, contratista:CONS TRUCCIONES Y EDIFICA	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1.0))	(2042346/ proyecto FIN, 2042346/ proyecto lineales, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402030548	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	2,459,763.21	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459763.21, modificado:2456811.33))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO ECOLÓGICA LIC. CARLOS A MADRAZO BECERRA - 264770	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264770	S	20,729	20,729	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2040.2, meta_modificado:2040.2))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad:1, direccion:CALL E MACULIS COLONIA ECOLÓGICA LIC. CARLOS A MADRAZO BECERRA, 86335 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO	21-06-2021	20-10-2021	2,456,811.33	2,456,811.33	2,456,811.33	2,456,811.33	2,456,811.33	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 3305721112, contratista:SYLVIDA CASTAÑEDA	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.040.2))	(2030548/ proyecto INICIO, 2030548/ proyecto Cuadrados, avance:2.040.2))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402030939	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,510,276.80	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510276.8, modificado:1508683.67))	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE 3RA - 266112	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	266112	S	565	564	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificado:1355.0))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad:74, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCIÓN, 86630 CARLOS GREENE 3RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	21-06-2021	05-08-2021	1,508,683.67	1,508,683.67	1,508,683.67	1,508,683.67	1,508,683.67	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MCOIDO OTSMR 3304721078, contratista:VICOR CONSTRUCCION ES, S.A.	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1.355.0))	(2030939/ proyecto INICIO, 2030939/ proyecto lineales, avance:1.355.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210301976950	2021	33	I	4					Acción	1,549,760.00	(#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549760.0, modificado:1549760.0))	32505 REENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 134982	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	134982	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	1	(geo: (cve_municipio: 5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL km:32 225017, lat:18 266048))	16-01-2021	15-09-2021	1,549,760.00	1,549,760.00	1,549,760.00	1,549,760.00	1,549,760.00	(cto: (tipo_servicio:Servicios, numero_contrato: 094-2021, contratista:TRANSPORTES PERALTA, convocacion	(meta: (unidad_medida: Vehículos, avance:1.0))	(1976950/ proyecto INICIO, 1976950/ proyecto lineales, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO							FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	4	TAB210402026936	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,069,430.56	(ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069430.56, modificado:2067154.18)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TUBULAR EN COMALCALCO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZDA. - 252628	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	252628	S	553	553	0	(meta1: [unidad_medida: 'Puentes'], meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: [eve_municipio: 5, localidad: 37, direccion: RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZDA. SECCIÓN, 8543 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZDA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO])	21-08-2021	31-08-2021	2,067,154.18	2,067,154.18	2,067,154.18	2,067,154.18	2,067,154.18	(cto1: [tipo_obra: 'Obras', medida: 'Metros', numero: '2026936', contrato: 'MCO/DO OTSMR 330602/1/107', contratista: 'CONS TRUCTORA GONCE'])	(meta1: [unidad_medida: 'Puentes', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0])	(cto1: [tipo_obra: 'Obras', medida: 'Metros', numero: '2026936', contrato: 'MCO/DO OTSMR 330602/1/107', contratista: 'CONS TRUCTORA GONCE'])	(2026936)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402027764	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	707,842.27	(ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707842.27, modificado:706992.86)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 3RA. - 255447	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	255447	S	701	702	0	(meta1: [unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 342.0, meta_modificada: 1.0])	1	(geo1: [eve_municipio: 5, localidad: 9, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECC. 86660 ARROYO HONDO 3RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO])	21-08-2021	05-08-2021	706,992.86	706,992.86	706,992.86	706,992.86	706,992.86	(cto1: [tipo_obra: 'Obras', medida: 'Metros Cuadrados', numero: '2027764', contrato: 'MCO/DO OTSMR 330602/1/107', contratista: 'PALMIRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES'])	(meta1: [unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 342.0, meta_modificada: 1.0])	(cto1: [tipo_obra: 'Obras', medida: 'Metros Cuadrados', numero: '2027764', contrato: 'MCO/DO OTSMR 330602/1/107', contratista: 'PALMIRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES'])	(2027764)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402028656	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,322,000.75	(ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322000.75, modificado:1319973.77)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA - 258181	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	258181	S	2,619	2,618	0	(meta1: [unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 150.0, meta_modificada: 150.0])	1	(geo1: [eve_municipio: 5, localidad: 2, direccion: CALLE ROSENDO TARACENA PADRON VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, TABASCO])	05-08-2021	03-09-2021	1,319,973.77	1,319,973.77	1,319,973.77	1,319,973.77	1,319,973.77	(cto1: [tipo_obra: 'Obras', medida: 'Metros lineales', numero: '2028656', contrato: 'MCO/DO OTSMR 330752/1/124', contratista: 'JORGES LUIS MORALES'])	(meta1: [unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 150.0, meta_modificada: 150.0])	(cto1: [tipo_obra: 'Obras', medida: 'Metros lineales', numero: '2028656', contrato: 'MCO/DO OTSMR 330752/1/124', contratista: 'JORGES LUIS MORALES'])	(2028656)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

QFB. GREGORIO EFRAIN ESPERANZA MINDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

L.C. ADRIAN MABANA MARTINEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS
 2021 - 2024