

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2	TAB200101702845	2020	33	1	5					Adquisición	500,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:464799.9))	AD015-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD015/N	0	0	0	37,991	(meta1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	28-02-2020	30-04-2020	464,799.99	464,799.99	464,799.99	464,799.99	464,799.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Vehiculos, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200101702837	2020	33	1	5					Adquisición	550,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:486117.98))	AD016-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD016/N	0	0	0	37,991	(meta1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	28-02-2020	30-04-2020	486,117.98	486,117.98	486,117.98	486,117.98	486,117.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Vehiculos, avance:2.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200101702817	2020	33	1	5					Adquisición	17,727.38	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17727.38, modificado:17727.38))	AD018-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD018/N	0	0	0	37,991	(meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	28-02-2020	31-03-2020	17,727.38	17,727.38	17,727.38	17,727.38	17,727.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Computadoras, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200101702821	2020	33	1	5					Adquisición	54,870.63	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54870.63, modificado:54870.63))	AD019-ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD019/N	0	0	0	37,991	(meta1: (unidad_medida: Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	01-04-2020	13-05-2020	54,870.63	54,870.63	54,870.63	54,870.63	54,870.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipo de seguridad, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200101702229	2020	33	1	11					Proyecto de inversión	2,084,674.38	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084674.38, modificado:2084674.38))	Construcción del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el municipio de Comalcalco, Tabasco	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Nuevo Sistema de Justicia Penal	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco	PJ396/N	0	0	0	201,654	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1078.6, meta_modificada:1078.6), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0), meta3: (unidad_medida: Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:1, direccion:Reforma - Dos Bocas, Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.21101189, lat:18.27150891))	11-04-2020	11-04-2020	996,999.99	2,061,485.60	618,445.68	618,445.68	618,445.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.23.58), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3.23.58), meta3: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3.23.58))	(11702229) proyecto (INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
															ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
2020	2	TAB20020109744	2020	36	U	1					Adquisición	176,265.24	(F1: (ciclo_recurso 2020, ramo 36, modalidad U, prog_pres 1, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 176265.24, modificado 176265.24))	AD017-EQUIPAMIENTO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD017/N	0	0	37,991	(meta1: (unidad_medida: Computadores, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab. México, lon: 93.2216864, lat: 18.261156))	02-03-2020	30-06-2020	176,265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Computadoras, avance 0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20010103793	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,856,756.56	(F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2856756.56, modificado 2755510.87))	JE862-Reconstrucción de pavimento estético y señalamiento horizontal del camino. Villahermosa-Comalcalco, tramo: Cupilco-Chichicapa, del Km. 39+000 al Km. 41+000 ubicado en el	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE862/N	0	0	10,959	(meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: Cupilco, Tab. México, lon: 93.1274999, lat: 18.2383333))	20-12-2019	31-12-2019	2,755,510.87	2,755,510.87	2,755,510.87	2,755,510.87	2,755,510.87	(cbo1: (tipo_obra: Obra, numero: COJE862, contratista: AJUAN CARLOS GARCIA CASTELLANOS, convoca)	(meta1: (unidad_medida: Metro lineal, avance 2.0))	(1103793/ proyecto PROCE SO, 1703793/ proyecto INICIO, 1703793/ proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB190201549147	2019	33	U	4					Proyecto de inversión	4,497,130.47	(F1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad U, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4497130.47, modificado 0.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VENTISiete DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97375	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97375/S	650	650	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 3670.0, meta_modificada 0.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 20, direccion: VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE	10-06-2019	08-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cbo1: (tipo_obra: Obra, numero: MCOIDO OTSMR 33051/19067, contratista: CONS TRUCTO RA FLUMA	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance 0.0))	(1549147/ proyecto INICIO, 1549147/ proyecto PROCE SO, 1549147/ proyecto FIN)	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación: Se cancela este folio por duplicidad, usuario: fredygonzalez, fecha: 2020-07-21))	(obs1: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19), obs2: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19), obs3: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19))
2020	2	TAB190201549327	2019	33	U	4					Proyecto de inversión	9,051,953.51	(F1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad U, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9051953.51, modificado 0.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE DE TECOLUTILLA - 97904	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97904/S	1,750	1,750	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 6772.0, meta_modificada 0.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MARGALLANES Y CALLE	13-04-2019	11-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cbo1: (tipo_obra: Obra, numero: MCOIDO OTSMR 33053/19069, contratista: ESORAS TARACENA	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance 0.0))	(1549327/ proyecto INICIO, 1549327/ proyecto PROCE SO, 1549327/ proyecto FIN)	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación: Se solicita la cancelación por duplicidad de proyecto, trimestre 2.0, usuario: fredygonzalez, fecha: 2020-07-21))	(obs1: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19), obs2: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19), obs3: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19))
2020	2	TAB190201560027	2019	33	U	7					Proyecto de inversión	2,377,135.00	(F1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad U, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2377135.0, modificado 2265939.55))	EDQ38- Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. Reconstrucción y Remodelación de las Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior en la escuela Telesecundaria Rosario María Gutiérrez	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ38/S	55	53	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 8.0, meta_modificada 8.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 31, direccion: Comalcalco, Tab. México, lon: 93.2216864, lat: 18.261156))	01-08-2019	30-11-2019	2,265,939.55	2,265,939.55	2,265,939.55	2,265,939.55	2,265,939.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance 8.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19), obs2: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19), obs3: (observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19))	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
													FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2020	2	TAB1903015 69516	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	5,265,511.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5265511.0, modificado:5265511.0))	EDQ99 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA, y Obra Exterior (Tra. Etapa), en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR0327H.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ99 S	85	89	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:48, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	02-09-2019	31-12-2019	5,195,280.14	5,195,280.14	5,134,322.84	5,134,322.84	5,134,322.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:ylamapreghe, fecha:2020-07-19), obs2: (observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:ylamapreghe, fecha:2020-07-19), obs3: (observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0,
2020	2	TAB1903015 69765	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	4,624,760.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4624760.0, modificado:4624760.0))	EDQ98 - Construcción de Laboratorio de Gastronomía para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSLU0001V, Remanentes 2019 Fam Superior	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ98 S	1,572	2,130	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:83, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	02-09-2019	31-12-2019	4,446,592.43	4,446,592.43	2,170,960.32	2,170,960.32	2,170,960.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB1903015 69768	2019	33	1	8					Adquisición	3,590,161.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590161.0, modificado:3590161.0))	EDQ99 - Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio de Gastronomía del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSLU0001V, Remanentes 2019 Fam Superior	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ99 S	1,572	2,130	0	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:193.0, meta_modificada:193.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:49, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	01-11-2019	30-11-2019	3,525,484.27	3,525,484.27	1,410,193.71	1,410,193.71	1,410,193.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:193.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



LIC. LORENA MENDEZ DENIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. ADRIAN MAGANA MARTINEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCION DE FINANZAS  
 Comalcalco Tabasco