

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	TAB220202076657	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,722,644.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.99, modificado:646897.99}}	OP095.- DESAZOLVE DE DREN (R/A. ARENA 6TA. SECCION)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	63365	912	911	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 1RA. SECCION, 86652 ZAPOTAL 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA INICIA DONDE ESTA LA FARMACIA GUADALAJARA QUE SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE EN LA COLONI, lon:-93.22615731, lat:18.2748452}}	10-03-2022	20-05-2022	3,371,652.83	6,719,215.98	3,371,652.83	3,371,652.83	3,371,652.83	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	2	TAB220202077450	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,569,547.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810625.16, modificado:809189.45}}	OP098.- GRAVADO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, (POBLADO COCOHITAL).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	67555	420	420	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, direccion:RANCHERIA SUR 3A SECC (EL ZAPOTE), 86657 SUR 3RA. SECCION (EL ZAPOTE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL LIBRAMIENTO SAN JOAQUIN ESQUINA CON LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y NOS UBICAMOS EN LA GASOL, lon:-93.23574987, lat:18.1865566}}	21-03-2022	03-06-2022	3,764,848.89	5,139,323.31	3,764,848.89	3,764,848.89	3,764,848.89	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.2}}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	TAB220202077750	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,961,601.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.95, modificado:598864.94}}	OP096.- DESAZOLVE DREN (EJIDO GUATEMALAN)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	69314	757	757	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:RANCHERIA TRANSITO TULAR, 86643 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA NOS UBICAMOS EN LA GASOLINERA EL NAVEGANTE QUE ESTA EN PROGRESO TULAR DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS RECTO 8.20 K, lon:-93.40586964, lat:18.34425518}}	21-04-2022	20-06-2022	991,669.88	2,958,882.32	991,669.88	991,669.88	991,669.88	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.3}}	En Ejecución	Validado avances
2022	2	TAB220202080444	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	287,967.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2085252.53}}	OP100.- CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINO (COLONIA SAN FRANCISCO).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	83017	420	420	0	{meta1: {unidad_medida:Punte(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:RANCHERIA REYES HERNÁNDEZ 1RA. SECCIÓN, 86640 REYES HERNÁNDEZ 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPER MERCADO BODEGA AURRERA TOMAMOS LA CAR, lon:-93.26248206, lat:18.23935466}}	25-02-2022	10-04-2022	467,298.50	467,298.50	467,298.50	467,298.50	467,298.50	{meta1: {unidad_medida:Punte(s), avance:1.0}}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
																		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	TAB2202020 82446	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	775,125.94	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4770175.53, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180117.02, modificado:3176802.29}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 187338	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	94142	1,211	1,211	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, direccion:RANCHERIA NORTE 2A SECC, 86650 NORTE 2DA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA MERCADO SORIANA RECORREMOS 3.67 KILOMETROS POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN EL M, lon:-93.20881931, lat:18.30318489}}	10-03-2022	08-05-2022	1,124,335.75	1,124,335.75	1,124,335.75	1,124,335.75	1,124,335.75	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2022	2	TAB2202020 82904	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	954,884.92	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599998.91, modificado:2597638.97}, f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733332.61, modificado:1731769.09}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO - 189277	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	96299	543	543	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:RANCHERIA INDEPENDENCIA 3A SECCION, 86670 INDEPENDENCIA 3RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA CON CALLE FRANCISCO J SANTAMARIA TOMAMOS LA CARRETERA A LIBERTAD R, lon:-93.17419014, lat:18.28610963}}	10-03-2022	08-05-2022	953,469.47	953,469.47	953,469.47	953,469.47	953,469.47	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	TAB220202087048	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505159.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336773.28, modificado:2335294.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 3RA - 190564	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	190564	341	340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Ciudad, lon:-93.21493, lat:18.26845}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.2127, lat:18.26837}}	01-07-2022	30-09-2022	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	TAB220202087056	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN	3,432,067.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410079.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606719.43, modificado:1603964.89}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 1RA. SECCION SAN JULIAN - 192020	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	192020	744	744	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10074.0, meta_modificada:10074.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.2186, lat:18.26656}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.21845, lat:18.26663}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.21493, lat:18.26845}}	01-01-2022	31-12-2022	2,600,000.00	2,589,197.72	2,589,197.72	2,589,197.72	2,589,197.72	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:3.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	TAB220202087065	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN	165,297.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879242.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586161.65, modificado:583617.62}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 233203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	233203	20,729	20,729	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.21796, lat:18.26624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.21806, lat:18.26697}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.2186, lat:18.26656}}	12-05-2022	31-05-2022	165,297.45	165,297.45	165,297.45	165,297.45	165,297.45	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	TAB220202087876	47-Entidades no Sectorizadas	S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	32,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2547117.16}}	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA. - 186640	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	186640	1,012	1,011	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2537.0, meta_modificada:2537.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.22511, lat:18.26592}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.22498, lat:18.26597}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad, lon:-93.22548, lat:18.26611}}	17-07-2022	31-07-2022	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

[Handwritten Signature]
 QFB. GREGORIO EFRAIN ESPADAS MENDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 2024

[Handwritten Signature]
 LC. ADRIAN MAGANA MARTINEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS