

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB210201942655	2021	23	R	80					Adquisición	39,435.00	(f1: [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad R, prog_pres 80, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 39435.0], modificado 39435.0)	AD011.- ADQUISICION DE NOBREAK PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD011	N	0	0	15	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab. México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156]}	01-02-2021	31-05-2021	39,435.00	39,435.00	39,435.00	39,435.00	39,435.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201942638	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	599,999.95	(f1: [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 599999.95, modificado 598864.94])	OP095.- DESAZOLVE DE DREN (EIDO GUATEMALAN)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	OP095	N	0	0	270	{meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta 6034.22, meta_modificada 6034.22]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 107, direccion: Unna med Road, Guatemala, Tab. México, lon: -93.30055475, lat: 18.21139497]}	05-04-2021	30-09-2021	598,864.94	598,864.94	598,864.94	598,864.94	598,864.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, avance 6034.22]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201942633	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	649,999.99	(f1: [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 649999.99, modificado 646897.99])	OP095.- DESAZOLVE DE DREN (RIA ARENA STA. SECCION)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	OP095	N	0	0	1,158	{meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta 5345.0, meta_modificada 5345.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 105, direccion: Unna med Road, Tabasco, México, lon: -93.24242055, lat: 18.25887035]}	05-04-2021	30-09-2021	646,897.99	646,897.99	646,897.99	646,897.99	646,897.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, avance 5345.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201942644	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	810,625.16	(f1: [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 810625.16, modificado 809189.45])	OP098.- GRAVADO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, (POBLADO COCOHITAL).	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	OP098	N	0	0	2,674	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta 0.43, meta_modificada 0.43]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 16, direccion: Cocohital, Tab. México, lon: -93.3467754, lat: 18.3976982]}	03-05-2021	30-09-2021	809,189.45	809,189.45	809,189.45	809,189.45	809,189.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, avance 0.43]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201942648	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	2,100,000.00	(f1: [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2100000.0, modificado 2085252.53])	OP100.- CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINO (COLONIA SAN FRANCISCO).	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	OP100	N	0	0	41,458	{meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta 1395.66, meta_modificada 1395.66]}	1	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Calle 5 de Mayo 309, Centro, 86300 Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2264024, lat: 18.26646592]}	01-02-2021	31-05-2021	2,085,252.53	2,085,252.53	2,085,252.53	2,085,252.53	2,085,252.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, avance 1395.66]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB2103019 9019	2021	33	I	3	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	5,841,933.20	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3505159.92, modificado 3505159.92), #2: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 3RA - 190564	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	190564	S	341	340	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta 1704.0, meta_modificada a 1704.0))	1	(geo: (ve_municipio: 5, localidad 89, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 3RA, SECCION SAN JORGE, 8654 SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO	26-07-2021	31-10-2021	3,153,058.50	5,838,997.40	560,106.17	560,106.17	560,106.17	(cto: (tpoobra: Obra, numero: 1003, contrato: MCO/DO OTSMR 33009/21003, contratista a PALMIRA INGENIERIA Y	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 170.0))	(1990190) / proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB2103019 89877	2021	33	I	3	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	4,333,331.52	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2599998.91, modificado 2599998.91), #2: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I,	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO - 189277	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	189277	S	20,729	20,729	0	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta 2560.0, meta_modificada a 2560.0))	1	(geo: (ve_municipio: 5, localidad 1, direccion CALLERIA COLONIA LA ESPERANZA, 8657 COMALCALCO TABASCO	26-07-2021	31-10-2021	2,339,999.00	4,329,408.06	704,132.20	704,132.20	704,132.20	(cto: (tpoobra: Obra, numero: 1003, contrato: MCO/DO OTSMR 33009/21003, contratista a PALMIRA INGENIERIA Y	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, avance: 691.0))	(1989877) / proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs 1: (observación El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos
2021	3	TAB2103019 89473	2021	33	I	3	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	7,950,292.55	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4770175.53, modificado 4770175.53), #2: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 187338	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	187338	S	20,729	20,729	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 7148.4, meta_modificada a 7148.4))	1	(geo: (ve_municipio: 5, localidad 1, direccion CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BICENTENARIO 0, 8634 COMALCALCO TABASCO	26-07-2021	31-10-2021	2,400,758.39	7,943,879.08	2,400,758.39	2,400,758.39	2,400,758.39	(cto: (tpoobra: Obra, numero: 1003, contrato: MCO/DO OTSMR 33067/21085E-085M, contratista a C&P TERRECIERAS Y	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 214.0))	(1989473) / proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs 1: (observación El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos
2021	3	TAB2103019 90689	2021	33	I	3	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	4,016,798.57	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2410079.14, modificado 0.0), #2: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE IRA SECCION SAN JULIAN - 192020	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	192020	S	744	744	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 10074.0, meta_modificada a 4029.0))	1	(geo: (ve_municipio: 5, localidad 43, direccion AVENIDA SAN JULIAN RANCHERIA NORTE IRA SAN JULIAN, 8650 NORTE IRA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO	26-07-2021	31-10-2021	1,443,570.00	1,603,966.24	1,078,690.03	647,317.35	647,317.35	(cto: (tpoobra: Obra, numero: 1003, contrato: MCO/DO OTSMR 33066/21087E-087M, contratista a JESUS ARMANDO	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 805.0))	(1990689) / proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs 1: (observación modificado, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2021-10-20), obs 2: (observación modificado, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2021-10-20), obs 3: (observación modificado, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2021-10-20), obs 4: (observación modificado,
2021	3	TAB2103019 89324	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	2,550,000.00	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2550000.0, modificado 2550000.0))	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE IRA - 186640	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	186640	S	1,012	1,011	0	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta 2537.0, meta_modificada a 2537.0))	1	(geo: (ve_municipio: 5, localidad 45, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 8650 OCCIDENTE IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO	21-06-2021	20-10-2021	2,285,000.00	2,547,195.04	1,541,473.67	777,576.57	777,576.57	(cto: (tpoobra: Obra, numero: 1003, contrato: MCO/DO OTSMR 33056/21075, contratista a GUILLERMO FLORES HERRAN	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, avance: 61.0))	(1989324) / proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB2103019 98405	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	4,310,765.54	(#1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.4310765.54, modificado.4310765.54))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD OCCIDENTE 3RA. - 221225	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	221225	S	649	648	0	(meta1: (unidad_medida.Metros lineales, meta.730.0, meta_modificado.a.730.0))	1	(geo1: (cve_municipio.5, localidad.83, direccion.RANCHERIA OCCIDENTE 3A SECCION, 86650 OCCIDENTE 3RA. SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y PASANNO LA PUEBLA))	21-06-2021	20-10-2021	1,355,462.66	4,306,905.84	1,355,462.66	1,355,462.66	1,355,462.66	(cto1: (tipo_obra.Obras, numero.contrato.MC/OID OTSMR 330552/1116, contratista.CONSTRUCTORA FLUMAR))	(meta1: (unidad_medida.Metros lineales, avance.25.0))	(1998405/1998405/1998405/1998405/1998405/1998405/1998405/1998405/1998405/1998405)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB2103019 98182	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	564,791.97	(#1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.564791.97, modificado.564791.97))	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD ORIENTE IRA - 220206	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	220206	S	808	808	0	(meta1: (unidad_medida.Piezas, meta.7.0, meta_modificado.a.7.0))	1	(geo1: (cve_municipio.5, localidad.47, direccion.RANCHERIA ORIENTE IRA SECCION 86670 ORIENTE IRA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA PUEBLA))	21-04-2021	19-06-2021	237,118.34	480,475.98	480,475.98	237,118.34	237,118.34	(cto1: (tipo_obra.Obras, numero.contrato.MC/OID OTSMR 330322/1101, contratista.DISEÑO CONSTRUCCION))	(meta1: (unidad_medida.Piezas, avance.4.0))	(1998182/1998182/1998182/1998182/1998182/1998182/1998182/1998182/1998182/1998182)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB2103019 98246	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	919,969.25	(#1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.919969.25, modificado.919969.25))	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD ORIENTE 2DA. - 220422	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	220422	S	603	602	0	(meta1: (unidad_medida.Piezas, meta.13.0, meta_modificado.a.13.0))	1	(geo1: (cve_municipio.5, localidad.48, direccion.RANCHERIA ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), 86658 ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y PASANNO LA PUEBLA))	21-04-2021	19-06-2021	770,075.00	855,638.34	544,178.42	544,178.42	544,178.42	(cto1: (tipo_obra.Obras, numero.contrato.MC/OID OTSMR 330322/1102, contratista.DISEÑO CONSTRUCCION))	(meta1: (unidad_medida.Piezas, avance.8.0))	(1998246/1998246/1998246/1998246/1998246/1998246/1998246/1998246/1998246/1998246)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB2103019 76950	2021	33	I	4					Acción	1,549,760.00	(#1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1549760.0, modificado.1549760.0))	3295 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 134982	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	134982	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida.Vehiculos, meta.1.0, meta_modificado.a.1.0))	1	(geo1: (cve_municipio.5, localidad.1, direccion.DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL lon.-93.225017, lat.18.266048))	16-01-2021	15-09-2021	1,549,760.00	1,549,760.00	1,549,760.00	1,549,760.00	1,356,040.00	(cto1: (tipo_obra.Servicios, numero.contrato.094-2021, contratista.TRANSPORTES PERALTA, convocacion.1549760.00))	(meta1: (unidad_medida.Vehiculos, avance.1.0))	(1976950/1976950/1976950/1976950/1976950/1976950/1976950/1976950/1976950/1976950)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB2103019 98820	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,621,374.60	(#1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1621374.6, modificado.1621374.6))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD BETANIA - 215715	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	215715	S	563	562	0	(meta1: (unidad_medida.Metros lineales, meta.317.0, meta_modificado.a.317.0))	1	(geo1: (cve_municipio.5, localidad.112, direccion.COLOMIA BETANIA, 86640 BETANIA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLEGANDO AL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ))	21-06-2021	20-10-2021	808,220.79	1,619,915.36	1,290,753.66	808,220.79	808,220.79	(cto1: (tipo_obra.Obras, numero.contrato.MC/OID OTSMR 330542/1079, contratista.PATRICIA LOPEZ RAMIREZ))	(meta1: (unidad_medida.Metros lineales, avance.317.0))	(1998520/1998520/1998520/1998520/1998520/1998520/1998520/1998520/1998520/1998520)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB21030197680	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,781,016.50	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2781016.5, modificado 2781016.5))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE IRA - 134355	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	134355	5	60	60	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 8418, meta_modificada 30.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 45, direccion RANCOCCIDENTE IRA SECC, 8659 OCCIDENTE IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA VIVIENDA))	06-03-2021	03-06-2021	666,974.01	2,778,355.51	666,974.01	666,974.01	666,974.01	(cto: (tpo_obra: Obra, numero, contrato MCO/DO OTSMR 330172/1043, contratista ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A DE	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0))	(1976803/proyecto_FIN, 1976803/proyecto_FIN, 1976803/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301976833	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	5,334,551.25	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5334551.25, modificado 5334551.25))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO - 220949	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	220949	5	1,209	1,209	0	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta 1214.0, meta_modificada 1214.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 52, direccion RANCOCCIDENTE IRA SECC, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPU POR LA VIVIENDA))	21-06-2021	20-10-2021	4,891,096.00	5,331,350.49	3,136,837.51	1,502,513.87	1,502,513.87	(cto: (tpo_obra: Obra, numero, contrato MCO/DO OTSMR 330632/1097, contratista ALBERTO JIMENEZ	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, avance 1.214.0))	(1998353/proyecto_FIN, 1998353/proyecto_FIN, 1998353/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030190626	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,317,513.75	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2317513.75, modificado 2315119.53))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD SUR 3RA SECCION (EL ZAPOTE) - 749	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	749	5	50	50	0	(meta: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta 778.0, meta_modificada 778.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 54, direccion RANCOCCIDENTE IRA SECC EL ZAPOTE, 86657 SUR 3RA SECCION (EL ZAPOTE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMAMOS LA VIVIENDA))	12-02-2021	12-05-2021	2,315,119.53	2,315,119.53	2,315,119.53	2,315,119.53	2,315,119.53	(cto: (tpo_obra: Obra, numero, contrato MCO/DO OTSMR 330092/1003, contratista PALMIRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION)	(meta: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance 1.778.0))	(1906626/proyecto_FIN, 1906626/proyecto_FIN, 1906626/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030194658	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,100,000.00	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2100000.0, modificado 2100000.0))	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 2DA - 207677	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	207677	5	1,065	1,066	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta 1400.0, meta_modificada 1400.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 44, direccion RANCOCCIDENTE IRA SECC, 86650 NORTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA))	21-06-2021	20-10-2021	1,890,000.00	2,097,900.02	0.00	0.00	0.00	(cto: (tpo_obra: Obra, numero, contrato MCO/DO OTSMR 330462/1077, contratista TABASCO CASA, S.A. DE	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance 0.0))	(1994658/proyecto_FIN, 1994658/proyecto_FIN, 1994658/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301996723	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,486,961.65	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1486961.65, modificado 1486961.65))	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL IRA - 215316	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	215316	5	668	667	0	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta 44.0, meta_modificada 44.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 68, direccion RANCOCCIDENTE IRA SECC, 8652 ZAPOTAL IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ENEL))	21-05-2021	03-08-2021	1,336,659.56	1,485,177.29	670,349.64	670,349.64	670,349.64	(cto: (tpo_obra: Obra, numero, contrato MCO/DO OTSMR 330432/1105, contratista DISEÑO, CONSTR	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance 44.0))	(1996723/proyecto_FIN, 1996723/proyecto_FIN, 1996723/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE CURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE CURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	3	TAB210301974116	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,946,711.55	(#1: ciclo_recurso.2021.ramo.33.modalidad.1.prog_pres.4.tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946711.55, modificado:1944668.36)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD SURIRA - 123976	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	123976	S	42	42	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:589.26, meta_modificada:559.26])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad:62, direccion:RANCHO HERIA SURIRA SECCION, 86658 SURIRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y PASAMOS EL LIBRAMIENTO SAN JOAQUIN	12-02-2021	12-05-2021	1,944,668.36	1,944,668.36	1,944,668.36	1,944,668.36	1,944,668.36	(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero, contrato: MCOIDO OTSMR 330092 1001, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:589.26])	(1974116/proyecto_SO, 1974116/proyecto_FIN, 1974116/proyecto_INICIO, 1974116/proyecto_SO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB210301976704	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	2,317,513.75	(#1: ciclo_recurso.2021.ramo.33.modalidad.1.prog_pres.4.tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317513.75, modificado:2314923.48)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD REYES HERNANDEZ IRA - 133882	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	133882	S	50	50	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:701.5, meta_modificada:25.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad:57, direccion:RANCHO HERIA REYES HERNANDEZ IRA SECCION, 86640 REYES HERNANDEZ IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO	12-02-2021	12-05-2021	2,314,923.48	2,314,923.48	2,314,923.48	2,314,923.48	2,314,923.48	(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero, contrato: MCOIDO OTSMR 330042 1002, contratista:PROYECTOS EQUIPOS Y	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:25.0])	(1976704/proyecto_INICIO, 1976704/proyecto_FIN, 1976704/proyecto_SO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB210301985474	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	463,502.75	(#1: ciclo_recurso.2021.ramo.33.modalidad.1.prog_pres.4.tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463502.75, modificado:459221.67)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE IRA LA PRIVADA - 171728	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	171728	S	10	10	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:140.3, meta_modificada:5.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad:47, direccion:RANCHO HERIA ORIENTE IRA SECCION, 86670 ORIENTE IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN LA	05-04-2021	04-05-2021	459,221.67	459,221.67	459,221.67	459,221.67	459,221.67	(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero, contrato: MCOIDO OTSMR 330292 1050, contratista:SYLWIA CASTAÑEDA	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0])	(1985474/proyecto_INICIO, 1985474/proyecto_FIN, 1985474/proyecto_SO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB210301986485	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	927,005.50	(#1: ciclo_recurso.2021.ramo.33.modalidad.1.prog_pres.4.tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927005.5, modificado:921541.84)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE IRA - 175355	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	175355	S	20	20	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:280.6, meta_modificada:10.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad:47, direccion:RANCHO HERIA ORIENTE IRA SECCION, 86670 ORIENTE IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	05-04-2021	19-05-2021	921,541.84	921,541.84	921,541.84	921,541.84	921,541.84	(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero, contrato: MCOIDO OTSMR 330292 1047, contratista:SYLWIA CASTAÑEDA	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0])	(1986485/proyecto_INICIO, 1986485/proyecto_FIN, 1986485/proyecto_INICIO, 1986485/proyecto_SO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB210301974955	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(#1: ciclo_recurso.2021.ramo.33.modalidad.1.prog_pres.4.tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854011.0, modificado:184063.85)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ZDA - 127262	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	127262	S	40	40	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:561.2, meta_modificada:561.2])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad:76, direccion:RANCHO HERIA CARLOS GREENE 4A SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA ZDA SECCION, COMALCALCO TABASCO	06-03-2021	19-05-2021	1,840,063.85	1,840,063.85	1,840,063.85	1,840,063.85	1,840,063.85	1,840,063.85	(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero, contrato: MCOIDO OTSMR 330192 1031, contratista:VZN CONSTRUCCIONES, S.A. DE	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:561.2])	(1974955/proyecto_INICIO, 1974955/proyecto_FIN, 1974955/proyecto_INICIO, 1974955/proyecto_SO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SYSTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB210301976965	2021	33	1	4					Acción	176,320.00	(f1: ciclo_recurso 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 176320.0, modificado: 176320.0)	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 135043	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	135043	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL (lon: -93.225017, lat: 18.266448)])	16-01-2021	15-09-2021	176,320.00	176,320.00	176,320.00	176,320.00	176,320.00	(cto: [tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 005-2022, contrasta: PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS], meta: [unidad_medida: Vehiculos, avance: 1.0])	(meta: [unidad_medida: Vehiculos, avance: 1.0])	(1976965/ proyecto _INICIO, 1976965/ proyecto _PROCE SO, 1976965/ proyecto _FIN, 1976965/ proyecto _CERRA MIENTO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301977161	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(f1: ciclo_recurso 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1854011.0, modificado: 1851476.07)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 2DA - 135655	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	135655	40	40	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 561.2, meta_modificada: 20.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 60, direccion: RANC HERIA SGTO. LÓPEZ 2A SECC (EL CHUZO), 8654 SARGENTO LÓPEZ 2DA SECCION (EL CHUZO), COMALCALCO TABASCO])	12-02-2021	27-04-2021	1,651,476.07	1,851,476.07	1,651,476.07	1,651,476.07	1,651,476.07	(cto: [tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/3300172/1064, contrasta: GRUPO DE CONSTRUCTORA], meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0])	(1977161/ proyecto _INICIO, 1977161/ proyecto _PROCE SO, 1977161/ proyecto _FIN, 1977161/ proyecto _INICIO, 1977161/ proyecto _CERRA MIENTO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301976659	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,937,039.47	(f1: ciclo_recurso 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3937039.47, modificado: 3934333.66)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN COMALCALCO LOCALIDAD SUR 4TA. - 142554	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142554	736	735	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 915.0, meta_modificada: 915.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 65, direccion: RANC HERIA SUR 4TA SECCION, 86558 SUR 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y VIVIENDO DE LA AVENIDA LAZARO CARRANZA])	05-03-2021	18-05-2021	3,934,333.66	3,934,333.66	3,934,333.66	3,934,333.66	3,934,333.66	(cto: [tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/330122/1069, contrasta: TERRA MAG. S.A. DE C.V.], meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 9.15])	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 9.15])	(1978659/ proyecto _INICIO, 1978659/ proyecto _PROCE SO, 1978659/ proyecto _FIN, 1978659/ proyecto _CERRA MIENTO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979482	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	927,005.50	(f1: ciclo_recurso 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 927005.5, modificado: 926098.68)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 2DA. - 147391	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	147391	20	20	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 280.6, meta_modificada: 10.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 32, direccion: RANC HERIA IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y VIVIENDO DE LA AVENIDA LAZARO CARRANZA])	21-03-2021	04-05-2021	926,098.68	926,098.68	926,098.68	926,098.68	926,098.68	(cto: [tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/330252/1061, contrasta: CONS TRUCTORA PAING. S.A. DE C.V.], meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0])	(1979482/ proyecto _INICIO, 1979482/ proyecto _PROCE SO, 1979482/ proyecto _FIN, 1979482/ proyecto _CERRA MIENTO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979931	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,668,609.90	(f1: ciclo_recurso 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1668609.9, modificado: 1571039.55)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA 3RA - 149299	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	149299	34	34	0	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 477.02, meta_modificada: 18.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 80, direccion: RANC HERIA IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCION, 86645 IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y VIVIENDO DE LA AVENIDA LAZARO CARRANZA])	21-03-2021	03-06-2021	1,571,039.55	1,571,039.55	1,571,039.55	1,571,039.55	1,571,039.55	(cto: [tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCO/DO OTSMR/330252/1062, contrasta: CONS TRUCTORA PAING. S.A. DE C.V.], meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0])	(1979931/ proyecto _INICIO, 1979931/ proyecto _PROCE SO, 1979931/ proyecto _FIN, 1979931/ proyecto _CERRA MIENTO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	3	TAB2103019 85533	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,112,406.60	(ff1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1112406.6, modificado: 111237.36))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD USPI - 183484	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	183484	S	24	24	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 33872, meta_modificada 12.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad 98, direccion RANC HERIA USPI, 86670 USPI, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MEXICO])	21-04-2021	04-06-2021	1,111,237.36	1,111,237.36	1,111,237.36	1,111,237.36	1,111,237.36	(cto: [tipo_obra: Obra, numero, contrato, MCOIDOS, OTSMR avance: 1.00], (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1050, contratista CARLOS FRANCO SO.])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1050, contratista CARLOS FRANCO SO.])	(1985533/ proyecto _INICIO, 1985533/ proyecto _PROCESO, 1985533/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs: [observación VERIFICAR META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre 3.0, usuario luischavezra, fecha 2021-10-21], obs2 [observación VERIFICAR META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre 3.0, usuario luischavezra, fecha 2021-10-21], obs3 [observación VERIFICAR META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre 3.0, usuario luischavezra, fecha 2021-10-21])	
2021	3	TAB2103019 95579	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	4,638,505.65	(ff1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4638505.65, modificado: 4634187.65))	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD ARENA IRA - 211075	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	211075	S	1,527	1,526	0	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta 1850.0, meta_modificada 1850.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad 4, direccion RANC HERIA ARENA IRA SECCION, 86660 ARENA IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA CON RUMBO A PALMA ALVAREZ DIAZ])	21-04-2021	20-05-2021	4,634,187.65	4,634,187.65	4,634,187.65	4,634,187.65	4,634,187.65	(cto: [tipo_obra: Obra, numero, contrato, MCOIDOS, OTSMR avance: 1.00], (meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta 850.0]), 1995579/ proyecto _INICIO, 1995579/ proyecto _PROCESO, 1995579/ proyecto _FIN)	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta 850.0])	(1995579/ proyecto _INICIO, 1995579/ proyecto _PROCESO, 1995579/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB2103019 76732	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,708,022.00	(ff1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3708022.0, modificado: 3705248.17))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD REYES HERNANDEZ 2DA. - 133987	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	133987	S	80	80	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1122.0, meta_modificada 40.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad 58, direccion RANC HERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86655 REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA AVENIDA])	12-02-2021	08-06-2021	3,705,248.17	3,705,248.17	3,705,248.17	3,705,248.17	3,705,248.17	(cto: [tipo_obra: Obra, numero, contrato, MCOIDOS, OTSMR avance: 4.00], (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1030, contratista PROYECTOS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.]), 1976732/ proyecto _INICIO, 1976732/ proyecto _PROCESO, 1976732/ proyecto _FIN)	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1030, contratista PROYECTOS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.])	(1976732/ proyecto _INICIO, 1976732/ proyecto _PROCESO, 1976732/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB2103019 77690	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	927,005.50	(ff1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 927005.5, modificado: 925903.87))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO LAS ROSAS - 138127	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	138127	S	20	20	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 281.0, meta_modificada 10.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad 1, direccion COLO NIA LAS ROSAS, 86360 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA AVENIDA])	12-02-2021	28-03-2021	925,903.87	925,903.87	925,903.87	925,903.87	925,903.87	(cto: [tipo_obra: Obra, numero, contrato, MCOIDOS, OTSMR avance: 1.00], (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1011, contratista VICOR CONSTRUCCIONES S.A.]), 1977690/ proyecto _INICIO, 1977690/ proyecto _PROCESO, 1977690/ proyecto _FIN)	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1011, contratista VICOR CONSTRUCCIONES S.A.])	(1977690/ proyecto _INICIO, 1977690/ proyecto _PROCESO, 1977690/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB2103019 77890	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(ff1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1854011.0, modificado: 1851991.46))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 2DA. - 139713	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	139713	S	40	40	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 5612, meta_modificada 20.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad 82, direccion RANC HERIA LAZARO CARDENAS 2DA SECCION (EL RETIRO), 86630 LAZARO CARDENAS 2DA SECCION (EL RETIRO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA AVENIDA])	06-03-2021	19-05-2021	1,851,991.46	1,851,991.46	1,851,991.46	1,851,991.46	1,851,991.46	1,851,991.46	(cto: [tipo_obra: Obra, numero, contrato, MCOIDOS, OTSMR avance: 2.00], (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 330142, meta_modificada 1022, contratista SAR CONSTRUCCIONES S.A.]), 1977890/ proyecto _INICIO, 1977890/ proyecto _PROCESO, 1977890/ proyecto _FIN)	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 330142, meta_modificada 1022, contratista SAR CONSTRUCCIONES S.A.])	(1977890/ proyecto _INICIO, 1977890/ proyecto _PROCESO, 1977890/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	3	TAB210301979932	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,854,011.00	(f1: (Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1854011.0, modificador 18598989))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO 2DA - 144562	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144562	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 561.2, meta_modificada 20.0))	1	(geo1: (eve_municipio 5, localidad 75, direccion RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2A SECC. 86640 FRANCISCO I MADERO 2DA, SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA CON RUMBO ALDAMA, COMALCALCO TABASCO))	21-03-2021	03-06-2021	1,850,989.89	1,850,989.89	1,850,989.89	1,850,989.89	1,850,989.89	(cto1: (tipo_obra Obra, numero, contrato MCO000103302221026, contratista PROYECTOS EQUIPOS Y MAQUINARIA, avance 2.00))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.00))	(1978932/proyecto_inicio, 1978932/proyecto_fin, 1978932/proyecto_inicio, 1978932/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979980	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,854,011.00	(f1: (Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1854011.0, modificador 185178131))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD SUR ALDAMA - 145256	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145256	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 561.2, meta_modificada 20.0))	1	(geo1: (eve_municipio 5, localidad 75, direccion RANCHERIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA CON RUMBO ALDAMA, COMALCALCO TABASCO))	21-03-2021	03-06-2021	1,851,781.31	1,851,781.31	1,851,781.31	1,851,781.31	1,851,781.31	(cto1: (tipo_obra Obra, numero, contrato MCO000103302321027, contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS, avance 2.00))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.00))	(1979080/proyecto_inicio, 1979080/proyecto_fin, 1979080/proyecto_inicio, 1979080/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979988	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	834,304.95	(f1: (Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 834304.95, modificador 83304998))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ 4TA. SECCION - 145268	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145268	S	18	18	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 252.54, meta_modificada 9.0))	1	(geo1: (eve_municipio 5, localidad 119, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 4TA SECCION (EL SANTIAGO), 86652 GREGORIO MENDEZ 4TA SECCION (EL SANTIAGO), COMALCALCO TABASCO))	21-03-2021	04-05-2021	833,049.98	833,049.98	833,049.98	833,049.98	833,049.98	(cto1: (tipo_obra Obra, numero, contrato MCO000103302121037, contratista CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, avance 9.00))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 9.00))	(1979088/proyecto_inicio, 1979088/proyecto_fin, 1979088/proyecto_inicio, 1979088/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979134	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,390,508.25	(f1: (Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1390508.25, modificador 138879539))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD CUXCUXAPA - 145411	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145411	S	30	30	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 420.9, meta_modificada 15.0))	1	(geo1: (eve_municipio 5, localidad 18, direccion RANCHERIA CUXCUXAPA, 86670 CUXCUXAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHCAPA POR LA VILLA ALDAMA, COMALCALCO TABASCO))	21-03-2021	19-05-2021	1,388,795.36	1,388,795.36	1,388,795.36	1,388,795.36	1,388,795.36	(cto1: (tipo_obra Obra, numero, contrato MCO000103302421052, contratista JAIRO ENRIQUE PEREZ, avance 1.50))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.50))	(1979134/proyecto_inicio, 1979134/proyecto_fin, 1979134/proyecto_inicio, 1979134/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979218	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,854,011.00	(f1: (Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1854011.0, modificador 185227369))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD PROGRESO TULAR IRA - 145919	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145919	S	40	40	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 561.2, meta_modificada 20.0))	1	(geo1: (eve_municipio 5, localidad 54, direccion RANCHERIA PROGRESO TULAR IRA, SECCION 86643 PROGRESO TULAR IRA, SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA, COMALCALCO TABASCO))	21-03-2021	03-06-2021	1,852,273.69	1,852,273.69	1,852,273.69	1,852,273.69	1,852,273.69	(cto1: (tipo_obra Obra, numero, contrato MCO000103302721032, contratista CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, avance 2.00))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.00))	(1979218/proyecto_inicio, 1979218/proyecto_fin, 1979218/proyecto_inicio, 1979218/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB210301979246	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(#1: (ciclo_recurso 2021.ramo 33.modalidad I.prog_pres 4.tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto 1854011.0, modificado: 1852273.78)	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD PROGRESO TULAR 2DA - 146252	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	146252	S	40	40	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 561.2, meta_modificada: 20.0))	1	(geo: (sve_municipio: 5, localidad: 55, direccion: RANCA HERIA PROGRESO TULAR 2DA SECCION, 86643 PROGRESO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO	21-03-2021	03-06-2021	1,852,273.78	1,852,273.78	1,852,273.78	1,852,273.78	1,852,273.78	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: 1979246/contrato: MCO/DO OTSMR 330272/1033, contratista: CONS TRUCTORA ZARATE	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0))	(1979246/proyecto /INICIO, 1979246/proyecto /PROCE SO, 1979246/proyecto /FIN.	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	(obs: (observación: VERIFICAR META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre 3.0, usuario: juismchavezra, fecha: 2021-10-21), obs:2: (observación: VERIFICAR META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre 3.0, usuario: juismchavezra, fecha: 2021-10-21), obs:3: (observación: VERIFICAR META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre 3.0,
2021	3	TAB210301979246	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	92,700.55	(#1: (ciclo_recurso 2021.ramo 33.modalidad I.prog_pres 4.tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto 92700.55, modificado: 92299.41))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO ECOLOGICA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA - 183758	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	183758	S	2	2	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 28.06, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (sve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: COLONIA ECOLOGICA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 86625 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO	21-04-2021	05-05-2021	92,299.41	92,299.41	92,299.41	92,299.41	92,299.41	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: 1868611/contrato: MCO/DO OTSMR 330302/1065, contratista: CONS TRUCTORA GONCE	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0))	(1868611/proyecto /INICIO, 1868611/proyecto /PROCE SO, 1868611/proyecto /FIN.	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979246	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,531,508.51	(#1: (ciclo_recurso 2021.ramo 33.modalidad I.prog_pres 4.tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto 1531508.51, modificado: 1530283.31))	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD INDEPENDENCIA 3RA - 185838	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	185838	S	436	435	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1650.0, meta_modificada: 1650.0))	1	(geo: (sve_municipio: 5, localidad: 102, direccion: RANCA HERIA INDEPENDENCIA 3A SECCION, 86670 INDEPENDENCIA 3RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO	21-06-2021	05-08-2021	1,530,283.31	1,530,283.31	1,530,283.31	1,530,283.31	1,530,283.31	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: 1899134/contrato: MCO/DO OTSMR 330092/1003, contratista: PALMIRA INGENIERIA Y	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 1.50))	(1899134/proyecto /INICIO, 1899134/proyecto /PROCE SO, 1899134/proyecto /FIN.	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979246	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	2,539,269.57	(#1: (ciclo_recurso 2021.ramo 33.modalidad I.prog_pres 4.tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto 2539269.57, modificado: 2536222.47))	CONSTRUCCION DE PUENTES EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA - 215978	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	215978	S	1,012	1,011	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 75.0, meta_modificada: 75.0))	1	(geo: (sve_municipio: 5, localidad: 45, direccion: RANCA HERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	21-06-2021	31-08-2021	2,536,222.47	2,536,222.47	2,536,222.47	2,536,222.47	2,536,222.47	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: 1995910/contrato: MCO/DO OTSMR 330092/1003, contratista: PALMIRA INGENIERIA Y	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.5))	(1995910/proyecto /INICIO, 1995910/proyecto /PROCE SO, 1995910/proyecto /FIN.	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301979246	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(#1: (ciclo_recurso 2021.ramo 33.modalidad I.prog_pres 4.tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto 1854011.0, modificado: 1852270.91))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD TRANSITO TULAR - 126528	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	126528	S	40	40	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 561.2, meta_modificada: 561.2))	1	(geo: (sve_municipio: 5, localidad: 67, direccion: RANCA HERIA TRANSITO TULAR, 86643 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO	06-03-2021	19-05-2021	1,852,270.91	1,852,270.91	1,852,270.91	1,852,270.91	1,852,270.91	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: 1974729/contrato: MCO/DO OTSMR 330162/1038, contratista: CARLOS FRANCISCO	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0))	(1974729/proyecto /INICIO, 1974729/proyecto /PROCE SO, 1974729/proyecto /FIN.	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	3	TAB21030197555	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1854011.0, modificado 1851801.0))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD INDEPENDENCIA 1RA. - 129921	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	129921	5	40	40	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 561.2, meta_modificada 561.2))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 33, direccion RANCHERIA INDEPENDENCIA 1RA SECCIÓN, 86650 INDEPENDENCIA 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO))	12-02-2021	27-04-2021	1,851,601.00	1,851,601.00	1,851,601.00	1,851,601.00	1,851,601.00	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: contrato MCO/DO OTSMR avance 5 330022 812), meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1007, contratista TABASCO CASA, S.A DE	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1007, contratista TABASCO CASA, S.A DE	(1975555 /proyecto /FIN 1975555/ proyecto /PROCE SO, 1975555/ proyecto /FIN 1975555/ proyecto /INICIO, 1975555/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB21030197584	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,483,208.80	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1483208.8, modificado 1481441.11))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD INDEPENDENCIA 3RA. - 130032	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	130032	5	32	32	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 448.96, meta_modificada 18.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 102, direccion RANCHERIA INDEPENDENCIA 3A SECCIÓN, 86670 INDEPENDENCIA 3A SECCION, COMALCALCO TABASCO))	12-02-2021	27-04-2021	1,481,441.11	1,481,441.11	1,481,441.11	1,481,441.11	1,481,441.11	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: contrato MCO/DO OTSMR avance 1 330022 50), meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1008, contratista TABASCO CASA, S.A DE	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1008, contratista TABASCO CASA, S.A DE	(1975584 /proyecto /FIN 1975584/ proyecto /INICIO, 1975584/ proyecto /PROCE SO, 1975584/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB21030197687	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1854011.0, modificado 1852221.27))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 2DA. - 134650	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	134650	5	40	40	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 561.2, meta_modificada 20.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 46, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	06-03-2021	19-05-2021	1,852,221.27	1,852,221.27	1,852,221.27	1,852,221.27	1,852,221.27	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: contrato MCO/DO OTSMR avance 2 330182 1044, contratista ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A DE	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1044, contratista ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A DE	(1976877 /proyecto /FIN 1976877/ proyecto /PROCE SO, 1976877/ proyecto /FIN 1976877/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB21030197696	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	927,005.50	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 927005.5, modificado 922698.37))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL 3RA. - 135079	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	135079	5	20	20	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 290.6, meta_modificada 10.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 108, direccion RANCHERIA ZAPOTAL 3RA SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLENDO POR	06-03-2021	19-04-2021	922,698.33	922,698.33	922,698.33	922,698.33	922,698.33	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: contrato MCO/DO OTSMR avance 1 330182 1045, contratista ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A DE	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1045, contratista ARQ+3 ARQUITECTOS, S.A DE	(1976976 /proyecto /FIN 1976976/ proyecto /PROCE SO, 1976976/ proyecto /FIN 1976976/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB21030197728	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1854011.0, modificado 1851533.04))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 3RA. - 136146	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	136146	5	40	40	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 561.2, meta_modificada 20.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad 89, direccion RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 3RA SECCION (SAN JORGE), 86654 SARGENTO LÓPEZ 3RA SECCION (SAN JORGE), COMALCALCO	12-02-2021	27-04-2021	1,851,533.04	1,851,533.04	1,851,533.04	1,851,533.04	1,851,533.04	1,851,533.04	(cto: (tipo_obra: Obra, numero: contrato MCO/DO OTSMR avance 2 330012 00), meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1005, contratista GRUPO DE CONSTRUCTORA	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1005, contratista GRUPO DE CONSTRUCTORA	(1977288 /proyecto /FIN 1977288/ proyecto /PROCE SO, 1977288/ proyecto /FIN 1977288/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1_CICLO_DE_RECURSO	FF1_RAMO	FF1_MODALIDAD	FF1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO_DE_RECURSO	FF2_RAMO	FF2_MODALIDAD	FF2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	3	TAB21030197707	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,039,412.10	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2039412.1, modificado 2036578.7])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 6TA. SECCION (LOS MULATOS) - 138369	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	138369	S	44	44	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta 517.32, meta_modificada 22.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 91, direccion RANCHERIA ORIENTE 6TA. SECCION (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA. SECCION (LOS MULATOS) (LOS MULATOS), COMALCALCO TABASCO])	12-02-2021	12-05-2021	2,036,578.70	2,036,578.70	2,036,578.70	2,036,578.70	2,036,578.70	(cto1: [tpoobra: Obra, numero: 1977707, contrato: MCO/DO OTSMR 33/05/2021/1012, contratista: VICOR CONSTRUCCIONES S.A DE CV], meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance2: 2.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance2: 2.0])	(1977707/ proyecto _INICIO_ 1977707/ proyecto _PROCESO_ 1977707/ proyecto _FIN_ 1977707/ proyecto _PROCESO_)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030197990	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	927,005.50	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 927005.5, modificado 926083.15])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO (EJEL ZAPOTE) - 149192	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	149192	S	20	20	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta 280.6, meta_modificada 10.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 53, direccion RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA])	21-04-2021	04-06-2021	926,083.15	926,083.15	926,083.15	926,083.15	926,083.15	(cto1: [tpoobra: Obra, numero: 1979900, contrato: MCO/DO OTSMR 33/03/2021/1053, contratista: CARLOS FRANCISCO ESCOBAR], meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1: 0.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1: 0.0])	(1979900/ proyecto _INICIO_ 1979900/ proyecto _PROCESO_ 1979900/ proyecto _FIN_ 1979900/ proyecto _PROCESO_)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030197940	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,761,310.45	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1761310.45, modificado 1759508.13])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD PATASTAL 1RA. - 149329	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	149329	S	38	38	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta 533.14, meta_modificada 19.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 53, direccion RANCHERIA PATASTAL 1RA. SECCION, 86644 PATASTAL 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA])	21-03-2021	03-06-2021	1,759,508.13	1,759,508.13	1,759,508.13	1,759,508.13	1,759,508.13	(cto1: [tpoobra: Obra, numero: 1979940, contrato: MCO/DO OTSMR 33/02/2021/1063, contratista: CONS TRUCTORA PANIEN], meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1: 8.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance1: 8.0])	(1979940/ proyecto _INICIO_ 1979940/ proyecto _PROCESO_ 1979940/ proyecto _FIN_ 1979940/ proyecto _PROCESO_)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030198505	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,654,011.00	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1654011.0, modificado 1643106.93])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 170070	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	170070	S	40	40	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta 551.2, meta_modificada 20.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 77, direccion RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA])	05-04-2021	18-06-2021	1,843,106.93	1,843,106.93	1,843,106.93	1,843,106.93	1,843,106.93	(cto1: [tpoobra: Obra, numero: 1985065, contrato: MCO/DO OTSMR 33/02/2021/1046, contratista: SYLVIA CASTAÑEDA], meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance2: 0.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance2: 0.0])	(1985065/ proyecto _INICIO_ 1985065/ proyecto _PROCESO_ 1985065/ proyecto _FIN_ 1985065/ proyecto _PROCESO_)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030198670	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	834,304.95	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 834304.95, modificado 829433.45])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA. LA ESCONDIDA - 176290	27	Tabasco	5	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	176290	S	18	18	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta 253.0, meta_modificada 9.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 47, direccion RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCION, 86670 ORIENTE 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA])	05-04-2021	19-05-2021	829,433.45	829,433.45	829,433.45	829,433.45	829,433.45	(cto1: [tpoobra: Obra, numero: 1986709, contrato: MCO/DO OTSMR 33/02/2021/1048, contratista: SYLVIA CASTAÑEDA], meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance3: 0.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance3: 0.0])	(1986709/ proyecto _INICIO_ 1986709/ proyecto _PROCESO_ 1986709/ proyecto _FIN_ 1986709/ proyecto _PROCESO_)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB210301975888	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	165401.10	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165401.1, modificado:164366.09))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD LEON ZARATE IRA - 131295	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	131295	S	4	4	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:55.12, meta_modificada:2.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:41, direccion:RANCO HERIA LEON ZARATE IRA SECCION 86640 LEON ZARATE IRA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO	12-02-2021	13-03-2021	184,366.09	184,366.09	184,366.09	184,366.09	184,366.09	(cto: (tpo_obr a:Obra, medida: numero, contrato MCOIDO OTSMR 330052 1028, contratista:PROYECTOS EQUIPO S Y	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0))	(1975888/ proyecto_FIN PROCE SO, 1975888/ proyecto_FIN 1975888/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301977767	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,761,310.45	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761310.45, modificado:1758651.0))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD SUR 2DA - 138600	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	138600	S	38	38	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:533.14, meta_modificada:19.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:53, direccion:RANCO HERIA SUR 2A SECC (LA TRINIDAD), 86657 SUR 2DA SECCION (LA TRINIDAD), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO	12-02-2021	27-04-2021	1,758,651.00	1,758,651.00	1,758,651.00	1,758,651.00	1,758,651.00	(cto: (tpo_obr a:Obra, medida: numero, contrato MCOIDO OTSMR 330072 1013, contratista:VICOR CONSTR UCCION ES. S.A.	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.90))	(1977767/ proyecto_FIN 1977767/ proyecto_FIN 1977767/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301977363	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	370,802.20	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370802.2, modificado:370251.39))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 3RA - 140036	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	140036	S	8	8	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:112.24, meta_modificada:4.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:56, direccion:RANCO HERIA LAZARO CARDENAS 3RA SECCION 86630 LAZARO CARDENAS 3RA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	06-03-2021	04-04-2021	370,251.39	370,251.39	370,251.39	370,251.39	370,251.39	(cto: (tpo_obr a:Obra, medida: numero, contrato MCOIDO OTSMR 330092 11003, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0))	(1977963/ proyecto_FIN 1977963/ proyecto_FIN 1977963/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301978833	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	614,299.95	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614299.95, modificado:612976.13))	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO IRA - 143710	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	143710	S	947	947	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:123.5, meta_modificada:123.5))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:28, direccion:CALL E SAN JOSE RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO IRA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	10-02-2021	26-03-2021	612,976.13	612,976.13	612,976.13	612,976.13	612,976.13	(cto: (tpo_obr a:Obra, medida: numero, contrato MCOIDO OTSMR 330112 1109, contratista:CARLOS FRANCISCO	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1.235))	(1978833/ proyecto_FIN 1978833/ proyecto_FIN 1978833/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210301978552	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	463,502.75	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463502.75, modificado:462216.65))	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA 3RA SECCION HUAPACALITO - 143809	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	143809	S	10	10	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:140.3, meta_modificada:5.0))	1	(geo: (eve_municipio: 5, localidad:70, direccion:RANCO HERIA ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO	21-03-2021	19-04-2021	462,216.65	462,216.65	462,216.65	462,216.65	462,216.65	(cto: (tpo_obr a:Obra, medida: numero, contrato MCOIDO OTSMR 330222 1024, contratista:PROYECTOS EQUIPO S Y	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0))	(1978852/ proyecto_FIN 1978852/ proyecto_FIN 1978852/	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECORSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECORSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB21030197554	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,946,711.55	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945711.55, modificado:1944609.3])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO IRA - 12953	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	12953	S	42	42	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:539.28, meta_modificada:210])	1	(geo: [cve_municipio: 5, localidad: 28, direccion: RANCHO HERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE) 86630 GUAYO IRA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO	12-02-2021	12-05-2021	1,944,609.30	1,944,609.30	1,944,609.30	1,944,609.30	1,944,609.30	(cto: [tpo_obra: Obra, numero: 1975544/contrato: MCOIDO os. 3301321020, contratista: SAR CONSTRUCCION ES, S.A. DE	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0])	(1975544/proyecto _INICIO, 1975544/proyecto _PROCESO, 1975544/proyecto _FIN, 1975544/proyecto _INICIO, 1975544/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030197545	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,350,508.25	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350508.25, modificado:1388558.25])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD NORTE IRA - 130288	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	130288	S	30	30	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.9, meta_modificada:15.0])	1	(geo: [cve_municipio: 5, localidad: 43, direccion: RANCHO HERIA NORTE IRA, 86670 NORTE IRA, SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y PARTIENDO DE	12-02-2021	27-04-2021	1,388,658.25	1,388,658.25	1,388,658.25	1,388,658.25	1,388,658.25	(cto: [tpo_obra: Obra, numero: 1975645/contrato: MCOIDO os. 330022500, contratista: TABASCO CASA, S.A. DE	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.5])	(1975645/proyecto _INICIO, 1975645/proyecto _PROCESO, 1975645/proyecto _FIN, 1975645/proyecto _INICIO, 1975645/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030197781	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,297,807.70	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297807.7, modificado:1293381.39])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 3RA - 139313	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	139313	S	28	28	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:392.84, meta_modificada:14.0])	1	(geo: [cve_municipio: 5, localidad: 79, direccion: RANCHO HERIA EL GUAYO 3A SECC, 86630 GUAYO 3RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO	09-03-2021	04-05-2021	1,296,381.39	1,296,381.39	1,296,381.39	1,296,381.39	1,296,381.39	(cto: [tpo_obra: Obra, numero: 1977841/contrato: MCOIDO os. 3301421021, contratista: SAR CONSTRUCCION ES, S.A. DE	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.4])	(1977841/proyecto _INICIO, 1977841/proyecto _PROCESO, 1977841/proyecto _FIN, 1977841/proyecto _INICIO, 1977841/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030197912	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,112,406.60	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112406.6, modificado:1101703.41])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD NOVILLERO 4TA. - 149232	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	149232	S	24	24	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.72, meta_modificada:12.0])	1	(geo: [cve_municipio: 5, localidad: 59, direccion: EJIDO NOVILLERO 4A SECCION, 86670 NOVILLERO 4TA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ANTES DE LLEGAR AL	21-04-2021	04-06-2021	1,101,703.41	1,101,703.41	1,101,703.41	1,101,703.41	1,101,703.41	(cto: [tpo_obra: Obra, numero: 1979912/contrato: MCOIDO os. 3303321055, contratista: CARLOS FRANCISCO	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.2])	(1979912/proyecto _INICIO, 1979912/proyecto _PROCESO, 1979912/proyecto _FIN, 1979912/proyecto _INICIO, 1979912/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030198461	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,668,609.90	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668609.9, modificado:1645722.49])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASIENTAMIENTO TOMAS GARRIDO - 168581	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	168581	S	36	36	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:505.08, meta_modificada:18.0])	1	(geo: [cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: CALL E HICOTEA COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y PASANDO LA	21-03-2021	03-06-2021	1,645,722.49	1,645,722.49	1,645,722.49	1,645,722.49	1,645,722.49	(cto: [tpo_obra: Obra, numero: 1984661/contrato: MCOIDO os. 3302121041, contratista: CONS TRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.8])	(1984661/proyecto _INICIO, 1984661/proyecto _PROCESO, 1984661/proyecto _FIN, 1984661/proyecto _INICIO, 1984661/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs: [observacion: El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFIT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos establecidos a los objetivos

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	3	TAB210301974476	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	3,693,423.10	(#1: [ciclo_recurso.2021.ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto.3693423.1, modificado.3690904.9])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 4TA. - 12557	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	12557	S	84	84	0	(meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.1178.5, meta_modificada.1178.5])	1	(geo1: [eve_municipio.5, localidad.109, direccion.RANC HERIA OCCIDENTE 4A SECCION, 8650 OCCIDENTE 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA...])	12-02-2021	06-06-2021	3,690,904.91	3,690,904.91	3,690,904.91	3,690,904.91	3,690,904.91	(cto1: [tpo_obra.Obra, numero.109, MCO/DO OTSMR avance.1, 3300921057, contrasta a PALOMA ALVAREZ DIAZ, (meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.1178.5])	(1974476/ proyecto _INICIO, 1974476/ proyecto _PROCESO, 1974476/ proyecto _FIN, 1974476/ proyecto _PROCESO, 197563/ proyecto _INICIO, 197563/ proyecto _PROCESO, 197563/ proyecto _FIN, 197563/ proyecto _PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB210301975553	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	741,604.40	(#1: [ciclo_recurso.2021.ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto.741604.4, modificado.740822.8])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD SAN FERNANDO PUEBLO NUEVO - 131219	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	131219	S	16	16	0	(meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.224.48, meta_modificada.8.0])	1	(geo1: [eve_municipio.5, localidad.101, direccion.EJIDO SAN FERNANDO (PUEBLO NUEVO), 86650 SAN FERNANDO (PUEBLO NUEVO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA...])	12-02-2021	28-03-2021	740,802.80	740,802.80	740,802.80	740,802.80	740,802.80	(cto1: [tpo_obra.Obra, numero.101, MCO/DO OTSMR avance.8, 3300221010, contrasta a TABASCO CASA, S.A. DE C.V., (meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.224.48, meta_modificada.8.0])	(197563/ proyecto _INICIO, 197563/ proyecto _PROCESO, 197563/ proyecto _FIN, 197563/ proyecto _PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB210301977389	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,112,406.66	(#1: [ciclo_recurso.2021.ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto.1112406.6, modificado.1107445.0])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 4TA. - 13956	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	13956	S	24	24	0	(meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.336.72, meta_modificada.12.0])	1	(geo1: [eve_municipio.5, localidad.90, direccion.RANC HERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC, 86554 SARGENTO LOPEZ 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA...])	12-02-2021	12-04-2021	1,107,445.01	1,107,445.01	1,107,445.01	1,107,445.01	1,107,445.01	(cto1: [tpo_obra.Obra, numero.90, MCO/DO OTSMR avance.1, 33001121006, contrasta a GRUPO DE CONSTRUCTORA... (meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.336.72, meta_modificada.12.0])	(1977389/ proyecto _INICIO, 1977389/ proyecto _PROCESO, 1977389/ proyecto _FIN, 1977389/ proyecto _PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB210301979110	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	643,502.75	(#1: [ciclo_recurso.2021.ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto.643502.75, modificado.462822.65])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD TIO MONCHO - 145336	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145336	S	10	10	0	(meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.140.3, meta_modificada.5.0])	1	(geo1: [eve_municipio.5, localidad.118, direccion.EJIDO TIO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE VAZQUEZ), 86644 TIO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE VAZQUEZ), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA...])	21-03-2021	19-04-2021	462,822.65	462,822.65	462,822.65	462,822.65	462,822.65	(cto1: [tpo_obra.Obra, numero.118, MCO/DO OTSMR avance.5, 3302121040, contrasta a CONS TRUCCIONES Y EDIFICACIONES... (meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.140.3, meta_modificada.5.0])	(1979110/ proyecto _INICIO, 1979110/ proyecto _PROCESO, 1979110/ proyecto _FIN, 1979110/ proyecto _PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB210301979467	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,854,011.00	(#1: [ciclo_recurso.2021.ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto.1854011.0, modificado.1851740.69])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD POTRERILLO - 147291	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	147291	S	40	40	0	(meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.561.2, meta_modificada.20.0])	1	(geo1: [eve_municipio.5, localidad.115, direccion.RANC HERIA POTRERILLO, 86670 POTRERILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA...])	21-03-2021	03-06-2021	1,851,740.69	1,851,740.69	1,851,740.69	1,851,740.69	1,851,740.69	(cto1: [tpo_obra.Obra, numero.115, MCO/DO OTSMR avance.2, 3302421059, contrasta a JAIRO ENRIQUE PEREZ... (meta1: [unidad_medida.1, Metros Cuadrados, meta.561.2, meta_modificada.20.0])	(1979467/ proyecto _INICIO, 1979467/ proyecto _PROCESO, 1979467/ proyecto _FIN, 1979467/ proyecto _PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB21030197998	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	463,502.75	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 453502.75, modificado 365300.29])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD CHAMPA DE CUPILCO - 149222	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	149222	S	8	8	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 112.24, meta_modificada 5.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 100, direccion: E.I.DDO CHAMPA DE CUPILCO, 86670 CHAMPA DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL PARQUE DEL FOBLADO])	21-04-2021	20-05-2021	365,300.29	365,300.29	365,300.29	365,300.29	365,300.29	(cto: [tipo_obra: Obra, numero: 1979909/contratos MCO/DO OTSMR 3303321054, contrasta a CARLOS FRANCISCO])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0])	(1979909/ proyecto PROCE SO, 1979909/ proyecto FIN, 1979909/ proyecto INICIO, 1979909/)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030198424	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,944,719.55	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1944719.55, modificado 1944719.28])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD PATASTAL 2DA - 166805	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	166805	S	42	42	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 589.26, meta_modificada 21.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 85, direccion: RANCHERIA PATASTAL 2DA SECCION 86644 PATASTAL 2DA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE])	21-04-2021	03-06-2021	1,944,719.28	1,944,719.28	1,944,719.28	1,944,719.28	1,944,719.28	(cto: [tipo_obra: Obra, numero: 1984224/contratos MCO/DO OTSMR 3302621054, contrasta a CONS TRUCTORA PAING,])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.1])	(1984224/ proyecto PROCE SO, 1984224/ proyecto INICIO, 1984224/)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030198955	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,205,107.15	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1205107.15, modificado 1189791.34])	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 5TA - 183933	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	183933	S	26	26	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 364.78, meta_modificada 13.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 51, direccion: RANCHERIA ORIENTE 5A SECC (LA CANDELARIA), 86658 ORIENTE 5A SECCION (LA CANDELARIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE])	21-04-2021	04-06-2021	1,189,791.34	1,189,791.34	1,189,791.34	1,189,791.34	1,189,791.34	(cto: [tipo_obra: Obra, numero: 1886655/contratos MCO/DO OTSMR 3303121067, contrasta a CONS TRUCTORA GONCE])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.3])	(1886655/ proyecto FIN, 1886655/ proyecto INICIO, 1886655/)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB21030199437	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	774,568.67	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 774568.67, modificado 774271.2])	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 3RA - 206849	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	206849	S	259	259	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 875.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 79, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 3A SECC, 86630 GUAYO 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO])	12-06-2021	25-08-2021	774,271.20	774,271.20	774,271.20	774,271.20	774,271.20	(cto: [tipo_obra: Obra, numero: 1994377/contratos MCO/DO OTSMR 3305821052, contrasta a CORP ORATIVO NEHEMI])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0])	(1994377/ proyecto PROCE SO, 1994377/ proyecto INICIO, 1994377/ proyecto FIN, 1994377/)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

QFB. GREGORIO EFRAIN ESPADAS MENDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIAN MAGANA MARTINEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS