

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190201561133	2019	04	U	7					Adquisición	150,000.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 4, modalidad: U, prog_pres: 7, tpo_recurso: FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 150000.0, modificado: 149756.0}}	AD017.- ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO.	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMALCALCO	AD017	N	0	0	37,991	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2215884, lat: 18.281156}, geo2: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Av Benemérito, Comalcalco, Tab., Mexico, lon: -93.2215884, lat: 18.281156}}	15-04-2019	15-05-2019	149,756.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, avance: 1.0}}		Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401696958	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	547,113.80	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tpo_recurso: FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 547113.8, modificado: 547113.8}}	OP107.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO S, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE (CIUDAD TECOLUTILLA)	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP107	N	0	0	10,784	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: Tecoluitilla, Tab., Mexico, lon: -93.3333906, lat: 18.2827317}}	04-11-2019	31-12-2019	547,113.80	547,113.80	547,113.80	547,113.80	547,113.80	{cto1: {tpo_obra: O, numero_contrato: MCOV/DOOTSAR/33050/19/040, contratista: J ORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante: ...}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1696958pr objeto_INICIO, 1696958pr objeto_PR OCESO, 1696958pr objeto_FIN, 1696958pr objeto_INICIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	{obs1: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-16}, obs2: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-16}, obs3: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-16}, obs4: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-16}, obs5: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-16}}
2019	5	TAB190401696927	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,297,083.84	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tpo_recurso: FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1297083.84, modificado: 1297083.84}}	OP106.- DESAGUAMIENTO DE BREN (CIUDAD TECOLUTILLA)	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP106	N	0	0	10,784	{meta1: {unidad_medida: Metros cubicos, meta: 14182.0, meta_modificada: 14182.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: Tecoluitilla, Tab., Mexico, lon: -93.3333906, lat: 18.2827317}}	04-11-2019	24-12-2019	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	{cto1: {tpo_obra: O, numero_contrato: MCOV/DOOTSAR/33050/19/040, contratista: J ORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante: ...}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cubicos, avance: 14182.0}}	{1696927pr objeto_FIN, 1696927pr objeto_INICIO, 1696927pr objeto_PR OCESO, 1696927pr objeto_FIN, 1696927pr objeto_INICIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	{obs1: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-17}, obs2: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-17}, obs3: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-17}, obs4: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-17}, obs5: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianapragohe, fecha: 2020-06-17}}
2019	5	TAB190401530709	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,958,690.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tpo_recurso: FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1148771.59, modificado: 1148771.59}, #f2: ...}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN LA COLONIA JORGE DIAZ SERRANO DE LA CD DE COMALCALCO	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	203872	S	18,996	18,996	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 434.0, meta_modificada: 434.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: CALLE PALMERAS COLONIA JORGE DIAZ SERRANO, 88360, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y ...}}	11-11-2019	14-12-2019	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	{cto1: {tpo_obra: O, numero_contrato: MCOV/DOOTSAR/33050/19/088E-088M, contratista: C ONSORCIO ELISAMA S.A DE C.V., convocante: ...}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 434.0}}	{1630709pr objeto_INICIO, 1630709pr objeto_PR OCESO, 1630709pr objeto_FIN, 1630709pr objeto_PR OCESO, 1630709pr objeto_INICIO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401530782	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	4,752,181.71	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tpo_recurso: FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2693661.38, modificado: 2693661.38}, #f2: ...}	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA TECOLUTILLA LA- 204227	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	204227	S	5,319	5,318	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: VILLA TECOLUTILLA, 86640, TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR EL PANTEON DE TECOLUTILLA ...}}	28-10-2019	16-12-2019	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	{cto1: {tpo_obra: O, numero_contrato: MCOV/DOOTSAR/33050/19/089E-089M, contratista: T ERRANING, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO ...}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1630782pr objeto_INICIO, 1630782pr objeto_PR OCESO, 1630782pr objeto_FIN, 1630782pr objeto_INICIO, 1630782pr objeto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2019	5	TAB190201529931	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	288,333.17	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 283607.66))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NOVILLERO O-39121	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39121	S	10	10	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0)}	1	{geo1: (ve_municipio: 5, localidad: 99, direccion: EJIDO NOVILLERO 4A SECCION, 86670 NOVILLERO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE	26-02-2019	11-04-2019	283,607.66	283,607.66	283,607.66	283,607.66	283,607.66	283,607.66	{cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330091910017, contratista: LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante: (meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0))	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0)}	{cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330091910017, contratista: LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante: (meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0))	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201531467	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.31	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 569882.66))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO COCHITAL L-43726	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43726	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0)}	1	{geo1: (ve_municipio: 5, localidad: 16, direccion: PUEBLO COCHITAL, 86645 COCHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA	25-02-2019	10-05-2019	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	{cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330071910043, contratista: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE (meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0))	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0)}	{cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330071910043, contratista: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE (meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0))	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201531524	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	653,261.51	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 653261.51, modificado 651345.56))	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL BELTRAN BASTAR -43879	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43879	S	130	130	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (ve_municipio: 5, localidad: 16, direccion: PUEBLO COCHITAL, 86645 COCHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA	05-03-2019	18-04-2019	651,345.56	651,345.56	651,345.56	651,345.56	651,345.56	651,345.56	{cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330291910012, contratista: DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ (meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	{cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330291910012, contratista: DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ (meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201543919	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	864,999.49	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.49, modificado 860857.73))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA SEGUNDA MANZUETO -89451	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89451	S	15	15	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0)}	1	{geo1: (ve_municipio: 5, localidad: 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA ZDA. SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86640 ALDAMA ZDA. SECCION (FERNANDO SEGOVIA),	29-04-2019	27-06-2019	860,857.73	860,857.73	860,857.73	860,857.73	860,857.73	860,857.73	{cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330451910002, contratista: SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: (meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0))	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0)}	{cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330451910002, contratista: SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: (meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0))	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201545388	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	46,866.61	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 46866.61, modificado 43475.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ORIENTE SEXTA -66007	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66007	S	19	19	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 18.5, meta_modificada: 18.5)}	1	{geo1: (ve_municipio: 5, localidad: 91, direccion: RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCION (LOS MILATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCION (LOS MILATOS),	30-01-2019	31-08-2019	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	{cto1: (tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 046-2019, contratista: CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO (meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 18.5, meta_modificada: 18.5))	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 18.5, meta_modificada: 18.5)}	{cto1: (tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 046-2019, contratista: CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO (meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 18.5, meta_modificada: 18.5))	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 18.5, meta_modificada: 18.5)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	5	TAB190201545498	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,556,999.05	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556999.05, modificado:1554328.34)}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 91915	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	91915	S	54	54	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:55.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALL E LEANDRO ROUQUOSA WADE CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE	22-04-2019	20-07-2019	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOFDOOTSMR3304019011, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:55.0)}	{1545498/pryecto_INICIO, 1545498/pryecto_FIN, 1545498/pryecto_OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201546849	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	30,399.96	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.96, modificado:28200.0)}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN OCCIDENTE	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67935	S	12	12	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:050-2019, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:12.0)}	{1546849/pryecto_OCESO, 1546849/pryecto_INICIO, 1546849/pryecto_FIN, 1546849/pryecto_OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201554660	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,024,485.01	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024485.01, modificado:2022599.51)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PROLONGACIÓN DE	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	11027	S	323	322	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:599.2, meta_modificada:599.2)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:7, direccion:VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE PROLONGACION JOSE MARIA PINO SUAREZ Y	12-08-2019	10-08-2019	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOFDOOTSMR3305919018, contratista:GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:599.2)}	{1554660/pryecto_INICIO, 1554660/pryecto_FIN, 1554660/pryecto_OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401605987	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	12,666.65	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12666.65, modificado:11750.0)}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA INDEPENDENCIA PRIMERA	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66220	S	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:33, direccion:RANCHERIA INDEPENDENCIA IRA SECCION, 86650 INDEPENDENCIA IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:047-2019, contratista:ERVIN DIAZ PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:5.0)}	{1605987/pryecto_INICIO, 1605987/pryecto_FIN, 1605987/pryecto_OCESO, 1605987/pryecto_FIN, 1605987/pryecto_OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401606009	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	22,799.97	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22799.97, modificado:21150.0)}	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ PRIMERA	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67690	S	9	9	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:5, localidad:25, direccion:RANCHERIA GREGORIO MENDEZ IRA SECCION, 86655 GREGORIO MENDEZ IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:050-2019, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9.0)}	{1606009/pryecto_INICIO, 1606009/pryecto_FIN, 1606009/pryecto_OCESO, 1606009/pryecto_FIN, 1606009/pryecto_OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401506453	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	106,399.86	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 106399.86, modificado 98700.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN FRANCISCO MADERO SEGUNDA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81158	S	42	42	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 42.0, meta_modificada: 42.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 24, direccion: RANCHERIA FRANCISCO MADERO ZA SECC, 86640 FRANCISCO MADERO ZDA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...	30-01-2019	31-08-2019	98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	[ccto1: (tpo_obra: Servicios, unidad_medida: Otros, numero_comtrato: 055-2019, contratista: JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante: MUNICIPIO DE ...	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 42.0, meta_modificada: 42.0)]	[1606453]pr objeto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401506692	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,326,332.55	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1326332.55, modificado 1323585.6))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA BETANIA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89870	S	23	23	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 46.0, meta_modificada: 46.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 112, direccion: COLONIA BETANIA, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALUENDE DE COMALCALCO POR LA ...	21-05-2019	19-07-2019	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	[ccto1: (tpo_obra: Obra, numero_comtrato: MCOV-DOOTSMR 33048191010, contratista: FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante: ...	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 46.0, meta_modificada: 46.0)]	[1606692]pr objeto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401507292	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	3,228,096.74	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3228096.74, modificado 3225103.4))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN FRANCISCO	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	108526	S	60	60	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 75.0, meta_modificada: 75.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 24, direccion: RANCHERIA FRANCISCO MADERO ZA SECC, 86640 FRANCISCO MADERO ZDA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...	18-06-2019	15-09-2019	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	[ccto1: (tpo_obra: Obra, numero_comtrato: MCOV-DOOTSMR 33060191059, contratista: DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ...	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 75.0, meta_modificada: 75.0)]	[1607292]pr objeto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401507694	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	4,497,130.47	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4497130.47, modificado 3887342.8))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VEINTISIETE DE OCTUBRE	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	118822	S	650	650	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3670.0, meta_modificada: 2122.66)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 20, direccion: VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, ...	18-09-2019	19-09-2019	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	[ccto1: (tpo_obra: Obra, numero_comtrato: MCOV-DOOTSMR 33091191067, contratista: CONSTRUCTORA FLAMA, S.A. DE C.V., convocante: ...	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 212.66, meta_modificada: 212.66)]	[1607694]pr objeto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201530246	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	576,666.31	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 571636.36))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LEON ZARATE PRIMERA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39941	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 41, direccion: RANCHERIA LEON ZARATE 1RA SECCION, 86640 LEON ZARATE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIMOS DE ...	26-02-2019	11-05-2019	571,636.36	571,636.36	571,636.36	571,636.36	571,636.36	[ccto1: (tpo_obra: Obra, numero_comtrato: MCOV-DOOTSMR 33013191028, contratista: CONSTRUCCIONES CASMOS, S.A. DE C.V., convocante: ...	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0, meta_modificada: 20.0)]	[1530246]pr objeto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SYSTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2019	5	TAB190201531381	2019	33	1	4						576,666.31	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 573515.44))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 573515.44)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43522	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0)]	1	(geo1: (ve_municipio 5, localidad 36, direccion RANCHO HERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO	25-02-2019	10-05-2019	573,515.44	573,515.44	573,515.44	573,515.44	573,515.44	[cto1: (tpo_obra 0, numero_contrato MCO/DOOTSMR/33005/19041, contratista CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE	[meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 20.0)]	(1531381pr objeto_PR OCESO, 1531381pr objeto_NIC IO, 1531381pr objeto_FIN, 1531381pr objeto_PR OCESO, 1531381pr objeto_NIC IO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201531460	2019	33	1	4						451,942.87	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 451942.87, modificado 507926.03))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA GUADALUP VICTORIA - 43768	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43768	S	23	23	0	[meta1: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	(geo1: (ve_municipio 5, localidad 32, direccion RANCHO HERIA IGNACIO ZARAGOZA ZDA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA ZDA SECCION,	05-03-2019	18-04-2019	507,926.03	507,926.03	507,926.03	507,926.03	507,926.03	[cto1: (tpo_obra 0, numero_contrato MCO/DOOTSMR/33024/19/SB010, contratista DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ	[meta1: (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	(1531480pr objeto_FIN, 1531480pr objeto_PR OCESO, 1531480pr objeto_NIC IO, 1531480pr objeto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201539312	2019	33	1	4						20,266.64	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20266.64, modificado 18900.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARO CARDENAS SEGUNDA - 82249	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82249	S	8	8	0	[meta1: (unidad_medida Otros, meta 8.0, meta_modificada 8.0)]	1	(geo1: (ve_municipio 5, localidad 82, direccion RANCHO HERIA LAZARO CARDENAS ZDA SECCION (EL RETIRO), 86630 LAZARO CARDENAS ZDA SECCION (EL RETIRO), COMALCALCO	30-01-2019	31-05-2019	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	[cto1: (tpo_obra 0, numero_contrato 358-2019, contratista JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante MUNICIPIO	[meta1: (unidad_medida Otros, avance 8.0)]	(1539312pr objeto_NIC IO, 1539312pr objeto_PR OCESO, 1539312pr objeto_FIN, 1539312pr objeto_PR OCESO, 1539312pr objeto_FIN, 1539312pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201542102	2019	33	1	4						27,866.63	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 27866.63, modificado 25850.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POTRERILLO - 86675	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86675	S	11	11	0	[meta1: (unidad_medida Otros, meta 11.0, meta_modificada 11.0)]	1	(geo1: (ve_municipio 5, localidad 115, direccion RANCHO HERIA POTRERILLO, 86670 POTRERILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHCAPA	30-01-2019	31-08-2019	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	[cto1: (tpo_obra 0, numero_contrato 059-2019, contratista X OCHILT GARCIA ACOSTA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO	[meta1: (unidad_medida Otros, avance 11.0)]	(1542102pr objeto_PR OCESO, 1542102pr objeto_PR OCESO, 1542102pr objeto_FIN, 1542102pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201544238	2019	33	1	4						576,666.33	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.33, modificado 572481.29))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 90042	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90042	S	10	10	0	[meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0)]	1	(geo1: (ve_municipio 5, localidad 17, direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHCAPA	23-04-2019	08-06-2019	572,481.29	572,481.29	572,481.29	572,481.29	572,481.29	[cto1: (tpo_obra 0, numero_contrato MCO/DOOTSMR/33042/19020, contratista CAMP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE	[meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 20.0)]	(1544238pr objeto_PR OCESO, 1544238pr objeto_NIC IO, 1544238pr objeto_FIN, 1544238pr objeto_PR OCESO, 1544238pr objeto_PR OCESO, 1544238pr objeto_FIN, 1544238pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES						
																																	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION				
2019	5	TAB190401606350	2019	33	I	4						32,933.29	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.29, modificado:30550.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 79288	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79288 S		13	13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:RANCERIA IGNACIO ZARAGOZA IRA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA IRA SECCION, ...}}	30-01-2019	31-08-2019	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:054-2019, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ...}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	1606350pr objeto_INICIO	1606350pr objeto_PR OCESO,	1606350pr objeto_INICIO	1606350pr objeto_FIN OCESO,	1606350pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB19020153277	2019	33	I	4						893,832.80	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893832.8, modificado:8959838}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO MIGUEL HIDALGO - 40036	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	40036 S		31	31	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO POR LA ...}}	28-02-2019	11-05-2019	889,598.38	889,598.38	889,598.38	889,598.38	889,598.38	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOV DOOTSMR 3301819038, contratista:CONSTRUCIONES CASMOS, S.A. DE C.V., convocante: ...}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}	1530277pr objeto_INICIO	1530277pr objeto_FIN OCESO,	1530277pr objeto_PR OCESO,	1530277pr objeto_INICIO	1530277pr objeto_FIN OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201531211	2019	33	I	4						1,153,332.63	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:114793.98}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUAYO PRIMERA - 42904	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	42904 S		20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:RANCERIA EL GUAYO IA SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...}}	27-02-2019	12-05-2019	1,147,939.08	1,147,939.08	1,147,939.08	1,147,939.08	1,147,939.08	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOV DOOTSMR 3301819037, contratista:OLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: ...}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	1531211pr objeto_INICIO	1531211pr objeto_PR OCESO,	1531211pr objeto_FIN OCESO,	1531211pr objeto_INICIO	1531211pr objeto_FIN OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201541903	2019	33	I	4						18,999.98	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.98, modificado:17625.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CHAMPA CUPILCO - 86383	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86383 S		7	7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.5, meta_modificada:7.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:100, direccion:EJIDO CHAMPA DE CUPILCO, 86670 CHAMPA DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	30-01-2019	31-08-2019	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:059-2019, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, ...}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}}	1541903pr objeto_FIN OCESO,	1541903pr objeto_INICIO	1541903pr objeto_PR OCESO,	1541903pr objeto_FIN OCESO,	1541903pr objeto_INICIO	1541903pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401606278	2019	33	I	4						1,266.67	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266.67, modificado:1175.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LEON ZARATE SEGUNDA - 78355	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78355 S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:120, direccion:RANCERIA LEON ZARATE 2DA SECCION, 86640 LEON ZARATE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}}	30-01-2019	31-08-2019	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:057-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE ...}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}	1606278pr objeto_INICIO	1606278pr objeto_PR OCESO,	1606278pr objeto_FIN OCESO,	1606278pr objeto_INICIO	1606278pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SYSTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
												MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES FISICOS
2019	5	TAB190401 606721	2019	33	1	4						Proyecto de inversión	288,333.17	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 277416.27))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 277416.27))	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90422	S	10	10	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 10.0, meta_modificada: 10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad 32, direccion: RANCHO IGNACIO ZARAGOZA ZDA, SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA ZDA, SECCION, ...)]	11-04-2019	25-05-2019	277,416.27	277,416.27	277,416.27	277,416.27	277,416.27	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV/DOOTSMR/33036/19/026, contratista: VICOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., avance: 10.0)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0)]	(1606721)pr yecto_INICIO, 1606721pr yecto_PR OCESO, 1606721pr yecto_FIN, 1606721pr yecto_PR OCESO, 1606721pr yecto_FIN, 1606721pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 661954	2019	33	1	4						Proyecto de inversión	448,344.16	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 448344.16, modificado 446389.37))	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN PROGRES	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	145367	S	41	41	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad 55, direccion: RANCHO PROGRESO TULAR ZDA, SECCION, 86643 PROGRESO TULAR ZDA, SECCION, COMALCALCO TABASCO)]	19-09-2019	20-09-2019	446,389.37	446,389.37	446,389.37	446,389.37	446,389.37	[cto1: (tipo_obra: Otros, numero_contrato: MCOV/DOOTSMR/33063/19/S/033, contratista: SAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., avance: 1.0)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 1.0)]	(1661954)pr yecto_INICIO, 1661954pr yecto_PR OCESO, 1661954pr yecto_FIN, 1661954pr yecto_INICIO, 1661954pr yecto_FIN, 1661954pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 529448	2019	33	1	4						Proyecto de inversión	720,832.89	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 720832.89, modificado 720832.89))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA PRIMERA SECCION	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38170	S	25	25	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 25.0, meta_modificada: 25.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad 4, direccion: RANCHO ARENA IRA, SECCION, 86660 ARENA IRA, SECCION, COMALCALCO TABASCO)]	02-03-2019	15-05-2019	720,832.89	720,832.89	720,832.89	720,832.89	720,832.89	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV/DOOTSMR/33019/19/005, contratista: RIZTYCO, S.A. DE C.V., convocante: H, avance: 25.0)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 25.0)]	(1529448)pr yecto_INICIO, 1529448pr yecto_PR OCESO, 1529448pr yecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 529753	2019	33	1	4						Proyecto de inversión	1,729,998.95	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1729998.95, modificado 172459.12))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA SECCION	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38653	S	30	30	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 50.0, meta_modificada: 60.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad 21, direccion: RANCHO EMILIANO ZAPATA IRA, SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA IRA, SECCION, COMALCALCO TABASCO)]	27-02-2019	27-05-2019	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV/DOOTSMR/33015/19/009, contratista: CONSTRUCTORA MALLIMA, S.A. DE C.V., avance: 60.0)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 60.0)]	(1529753)pr yecto_INICIO, 1529753pr yecto_PR OCESO, 1529753pr yecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 531456	2019	33	1	4						Proyecto de inversión	1,153,332.63	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 113279.27))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO COCOHTAL L-43687	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43687	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 40.0, meta_modificada: 20.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad 16, direccion: PUEBLO COCOHTAL, 86645 COCOHTAL, COMALCALCO TABASCO)]	25-02-2019	10-05-2019	1,132,792.70	1,132,792.70	1,132,792.70	1,132,792.70	1,132,792.70	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV/DOOTSMR/33007/19/043, contratista: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE, avance: 20.0)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0)]	(1531456)pr yecto_INICIO, 1531456pr yecto_PR OCESO, 1531456pr yecto_PR OCESO, 1531456pr yecto_FIN, 1531456pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB19020153962	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	7,599.99	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALEN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7599.99, modificado: 7050.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN COLONIA SUR ALDAMA-83000	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	83000	3	3	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 75, direccion: 'COLONIA SUR ALDAMA 86640 SUR ALDAMA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA ...'}}	30-01-2019	31-08-2019	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	{cto1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '051-2019', contratista: 'NEFERITTI PEREGRINO RAMOS', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 3.0}}	{1539862pr oyecto_PR OCESO, 1539862pr oyecto_INICIO, 1539862pr oyecto_FIN, 1539862pr oyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB19020154342	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.33	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALEN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.33, modificado: 575144.67}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA TERCERA HUAPACALITO - 89478	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89478	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 79, direccion: 'RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), COMALCALCO ...'}}	15-04-2019	29-05-2019	575,144.67	575,144.67	575,144.67	575,144.67	575,144.67	{cto1: {tipo_obra: 'Obras de Vivienda', numero_contrato: 'MCOV DOOTSMR 33031/19003', contratista: 'ANGEL MONTERO SANCHEZ', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 20.0}}	{1543942pr oyecto_PR OCESO, 1543942pr oyecto_INICIO, 1543942pr oyecto_PR OCESO, 1543942pr oyecto_FIN, 1543942pr oyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB19020154416	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.31	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALEN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.31, modificado: 571475.56}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JESUS CARRANZA - 90185	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90185	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 35, direccion: 'RANCHERIA JESUS CARRANZA 96670 JESUS CARRANZA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA ...'}}	23-04-2019	21-06-2019	571,475.56	571,475.56	571,475.56	571,475.56	571,475.56	{cto1: {tipo_obra: 'Obras de Vivienda', numero_contrato: 'MCOV DOOTSMR 33043/19021', contratista: 'C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE ...'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 20.0}}	{1544316pr oyecto_PR OCESO, 1544316pr oyecto_INICIO, 1544316pr oyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201545650	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	281,199.63	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALEN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 281199.63, modificado: 260850.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAGARTERA - 66457	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66457	5	111	111	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 111.0, meta_modificada: 111.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 39, direccion: 'RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA RECORREMO ...'}}	30-01-2019	31-08-2019	260,850.00	260,850.00	260,850.00	260,850.00	260,850.00	{cto1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '047-2019', contratista: 'ERVIN DIAZ PEREZ', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 111.0}}	{1545650pr oyecto_PR OCESO, 1545650pr oyecto_INICIO, 1545650pr oyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201547582	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	41,799.95	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALEN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 41799.95, modificado: 38775.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ - 69049	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69049	3	16	16	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 16.5, meta_modificada: 16.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 30, direccion: 'RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 86630 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...'}}	30-01-2019	31-08-2019	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	{cto1: {tipo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '052-2019', contratista: 'FRANCISCO GIL ARCE', convocante: 'MUNICIPIO DE COMALCALCO'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 16.5}}	{1547582pr oyecto_PR OCESO, 1547582pr oyecto_INICIO, 1547582pr oyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190201 549202	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	929,704.13	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 929704.13, modificado 929704.13)}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO O HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97525	3	650	650	0	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 390.0, meta_modificada 426.95)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86870 CHICHICAPA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA,	10-05-2019	08-08-2019	929,704.13	929,704.13	929,704.13	929,704.13	929,704.13	{cto1: (tipo_obra O bra, numero_contrato MCC/DOOTS/MSR/33051/19/067, contratista CONSTRUCTORA FLAMA, S.A. DE C.V., convocante	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 426.95)}	{1549202}pr objeto_INICIO, 1549202}pr objeto_FIN, 1549202}pr objeto_PR OCESO, 1549202}pr objeto_FIN, 1549202}pr objeto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 549440	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	278,996.47	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 278996.47, modificado 278996.47)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO O HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA EN COLONIA TOMAS	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	98194	3	250	250	0	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 229.0, meta_modificada 229.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 1, direccion COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE DEL AGART	25-04-2019	23-06-2019	278,996.47	278,996.47	278,996.47	278,996.47	278,996.47	{cto1: (tipo_obra O bra, numero_contrato MCC/DOOTS/MSR/33044/19/076, contratista GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 229.0)}	{1549440}pr objeto_INICIO, 1549440}pr objeto_PR OCESO, 1549440}pr objeto_FIN, 1549440}pr objeto_INICIO, 1549440}pr objeto_FIN, 1549440}pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 605978	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,533.33	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533.33, modificado 2350.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EL DIO SANTO DOMINGO - 66011	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66011	3	1	1	0	{meta1: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 104, direccion EJIDO SANTO DOMINGO, 86359 ORIENTE IRA, SECCION (SANTO DOMINGO), COMALCALCO, TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	{cto1: (tipo_obra S ervicios, numero_contrato 046-2019, contratista CAROLINA MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCAL	{meta1: (unidad_medida Otros, avance 1.0)}	{1605978}pr objeto_INICIO, 1605978}pr objeto_FIN, 1605978}pr objeto_INICIO, 1605978}pr objeto_FIN, 1605978}pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606015	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	45,599.94	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 45599.94, modificado 42300.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN OCCIDENTE PRIMERA - 67917	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67917	3	18	18	0	{meta1: (unidad_medida Otros, meta 18.0, meta_modificada 18.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 45, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE IRA, SECCION COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y	30-01-2019	31-08-2019	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	{cto1: (tipo_obra S ervicios, numero_contrato 050-2019, contratista FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medida Otros, avance 18.0)}	{1606015}pr objeto_INICIO, 1606015}pr objeto_PR OCESO, 1606015}pr objeto_FIN, 1606015}pr objeto_PR OCESO, 1606015}pr objeto_FIN, 1606015}pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606019	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,533.33	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533.33, modificado 2350.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN OCCIDENTE TERCERA - 67971	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67971	3	1	1	0	{meta1: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 83, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 3A SECCION, 86650 OCCIDENTE IRA, SECCION COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	{cto1: (tipo_obra S ervicios, numero_contrato 050-2019, contratista FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medida Otros, avance 1.0)}	{1606019}pr objeto_INICIO, 1606019}pr objeto_FIN, 1606019}pr objeto_INICIO, 1606019}pr objeto_PR OCESO, 1606019}pr objeto_FIN, 1606019}pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
													FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	5	TAB19040160651	2019	33	1	4						84,866.56	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 84866.56, modificado 78725.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 68719	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68719	S	33	33	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 33.5, meta_modificada: 33.5))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 21, direccion: RANCHO EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION, 86530 EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	78,725.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	(cto1: (tpoobra_servicios, numero_contrato: 052-2019, contratista: RANCISCO GIL ARCE, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, (meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 33.5))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 33.5))	(1606051pr objeto_INICIO, 1606051pr objeto_FIN, 1606051pr objeto_PR OCESO, 1606051pr objeto_INICIO, 1606051pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201629523	2019	33	1	4						864,999.48	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.48, modificado 857440.55))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SECTA SECCION - 38255	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38255	S	30	30	0	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 105, direccion: RANCHO ARENA 6A SECCION (RIO MUERTO), 86680 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO	02-03-2019	30-05-2019	857,440.55	857,440.55	857,440.55	857,440.55	857,440.55	(cto1: (tpoobra_servicios, numero_contrato: MCOV-330201908, contratista: RUIZQUIRTE, S.A. DE C.V., convocante: H, (meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 30.0))	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 30.0))	(1529523pr objeto_PR OCESO, 1529523pr objeto_INICIO, 1529523pr objeto_PR OCESO, 1529523pr objeto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201653874	2019	33	1	4						7,599.99	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7599.99, modificado 58750.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN VILLA ALDAMA - 83017	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	83017	S	3	3	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 3.0, meta_modificada: 25.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 2, direccion: VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	(cto1: (tpoobra_servicios, numero_contrato: 051-2019, contratista: NEFERITI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, (meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 25.0))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 25.0))	(1539874pr objeto_FIN, 1539874pr objeto_PR OCESO, 1539874pr objeto_INICIO, 1539874pr objeto_FIN, 1539874pr objeto_PR OCESO, 1539874pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB1902016543950	2019	33	1	4						288,333.17	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 287572.34))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA TERCERA HUAPACALITO - 89506	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89506	S	10	10	0	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 70, direccion: RANCHO ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO	15-04-2019	29-06-2019	287,572.34	287,572.34	287,572.34	287,572.34	287,572.34	(cto1: (tpoobra_servicios, numero_contrato: MCOV-3303119003, contratista: ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, (meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0))	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0))	(1543950pr objeto_PR OCESO, 1543950pr objeto_INICIO, 1543950pr objeto_FIN, 1543950pr objeto_PR OCESO, 1543950pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB1902016545386	2019	33	1	4						15,199.98	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.98, modificado 14100.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ORIENTE TERCERA - 65997	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	65997	S	6	6	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 49, direccion: RANCHO ORIENTE 3A SECC, 86658 ORIENTE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(cto1: (tpoobra_servicios, numero_contrato: 046-2019, contratista: CAROLINA MAGANA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, (meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 6.0))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 6.0))	(1545386pr objeto_PR OCESO, 1545386pr objeto_FIN, 1545386pr objeto_INICIO, 1545386pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_RENDION
2019	5	TAB190201 545486	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	3,113,998.09	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3113998.09, modificado: 310856.57}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 91903	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	91903	5	54	54	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 108.0, meta_modificada: 108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 86, direccion: CALLE LEANDRO ROVROSA WADE CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE	22-04-2019	20-07-2019	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	{cto1: {tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 13304019011, contratista: HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 108.0, meta_modificada: 108.0}}	{1545486}pr objeto_INICIO, {1545486}pr objeto_PR OCESO, {1545486}pr objeto_FIN, {1545486}pr objeto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	{obs1: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianepriegohe, fecha: 2020-06-17}, obs2: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianepriegohe, fecha: 2020-06-17}, obs3: {observacion: VERIFICAR MINISTRADO, trimestre: 5.0, usuario: yulianepriegohe, fecha: 2020-06-17}}
2019	5	TAB190201 545582	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	518,999.68	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 518999.68, modificado: 524140.15}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPILOQUILLO - 92012	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	92012	5	18	18	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 18.0, meta_modificada: 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 114, direccion: COLONIA TUPILOQUILLO, 96640 TUPILOQUILLO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO	21-05-2019	19-07-2019	524,140.15	524,140.15	524,140.15	524,140.15	524,140.15	{cto1: {tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 1330401719027, contratista: FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 18.0, meta_modificada: 18.0}}	{1545582}pr objeto_INICIO, {1545582}pr objeto_PR OCESO, {1545582}pr objeto_FIN, {1545582}pr objeto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 905989	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	15,199.98	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN INDEPENDENCIA SEGUNDA - 96242	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	56242	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 34, direccion: RANCHERIA INDEPENDENCIA ZA SECC, 86570 INDEPENDENCIA ZA SECC, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 047-2019, contratista: ERVIN DIAZ PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	{1605989}pr objeto_INICIO, {1605989}pr objeto_PR OCESO, {1605989}pr objeto_FIN, {1605989}pr objeto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606003	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	51,933.27	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 51933.27, modificado: 48175.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO PRIMERA - 67285	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67285	5	21	21	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 20.5, meta_modificada: 20.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 8, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 1RA SECCION (GUACIMO), 86660 ARROYO HONDO 1RA SECCION (GUACIMO),	30-01-2019	31-08-2019	48,175.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	{cto1: {tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 048-2019, contratista: FABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 20.5, meta_modificada: 20.5}}	{1606003}pr objeto_INICIO, {1606003}pr objeto_PR OCESO, {1606003}pr objeto_FIN, {1606003}pr objeto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606022	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	40,533.28	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 40533.28, modificado: 37600.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ZAPOTAL PRIMERA - 68052	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68052	5	16	16	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 16.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 68, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION, 86652 ZAPOTAL 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y EN EL	30-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	{cto1: {tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 050-2019, contratista: FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 16.0, meta_modificada: 16.0}}	{1606022}pr objeto_INICIO, {1606022}pr objeto_PR OCESO, {1606022}pr objeto_FIN, {1606022}pr objeto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULHERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REUSION
2019	5	TAB190401 606270	2019	33	1	4						5,066.66	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN COLONIA BETANIA - 78314	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78314 S		2	2	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 112, direccion COLONIA BETANIA, 86640 BETANIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA ...))	31-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(cto1: (tipo_obras servicios, numero_contrato 057-2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDOVA ZQUIERDO, convocante MUNICIPIO ...))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance 2.0))	(1606270)pr objeto_FIN, (1606270)pr objeto_PR OCESO, (1606270)pr objeto_INICIO, (1606270)pr objeto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606465	2019	33	1	4						15,199.98	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.98, modificado 14100.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PROGRESO TULAR SEGUNDA - 81869	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81869 S		6	6	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 6.0, meta_modificada 6.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 55, direccion RANCHO PROGRESO TULAR 2DA SECCION, 86643 PROGRESO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ...))	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(cto1: (tipo_obras servicios, numero_contrato 055-2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO ...))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance 6.0))	(1606465)pr objeto_INICIO, (1606465)pr objeto_PR OCESO, (1606465)pr objeto_FIN, (1606465)pr objeto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 529988	2019	33	1	4						288,333.17	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 283169.45))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO CUPILCO - 39270	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39270 S		10	10	0	(meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 10.0, meta_modificada 10.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 17, direccion PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCIÓN A ...))	26-02-2019	11-04-2019	283,169.45	283,169.45	283,169.45	283,169.45	283,169.45	(cto1: (tipo_obras, numero_contrato MCOV DOOTSMR 330101/19018, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante ...))	(meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 10.0))	(152988)pr objeto_INICIO, (152988)pr objeto_FIN, (152988)pr objeto_INICIO, (152988)pr objeto_PR OCESO, (152988)pr objeto_FIN, (152988)pr objeto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 531208	2019	33	1	4						403,666.42	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 403666.42, modificado 398561.35))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARO CARDENAS TERCERA - 42994	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	42994 S		14	14	0	(meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 14.0, meta_modificada 14.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 56, direccion RANCHO LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, 86630 LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, COMALCALCO ...))	27-02-2019	27-04-2019	398,561.35	398,561.35	398,561.35	398,561.35	398,561.35	(cto1: (tipo_obras, numero_contrato MCOV DOOTSMR 33017/19038, contratista SOLEMPIE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante ...))	(meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 14.0))	(1531208)pr objeto_INICIO, (1531208)pr objeto_PR OCESO, (1531208)pr objeto_FIN, (1531208)pr objeto_PR OCESO, (1531208)pr objeto_INICIO, (1531208)pr objeto_INICIO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 531213	2019	33	1	4						576,666.31	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 574009.78))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUAYO PRIMERA - 42908	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	42908 S		20	20	0	(meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 28, direccion RANCHO LAZARO CARDENAS 3RA SECCION (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...))	27-02-2019	12-05-2019	574,009.78	574,009.78	574,009.78	574,009.78	574,009.78	(cto1: (tipo_obras, numero_contrato MCOV DOOTSMR 33018/19037, contratista SOLEMPIE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante ...))	(meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 20.0))	(1531213)pr objeto_INICIO, (1531213)pr objeto_PR OCESO, (1531213)pr objeto_FIN, (1531213)pr objeto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2019	5	TAB190201531216	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	1,153,332.63	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado: 1100745.17}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 42914	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	42914	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'vivienda', meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO A LA COLONIA ...}}	25-02-2019	10-05-2019	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	{cto1: {tpo_obra: O, numero_contrato: MCOFDOOTSMR3304419038, contratista: PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., unidad_medida: Vivienda, avance: 40.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 40.0}}	{1531216pr objeto_INICIO, 1531216pr objeto_PR OCESO, 1531216pr objeto_INICIO, 1531216pr objeto_PR OCESO, 1531216pr objeto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201542036	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	15,199.98	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POBLADO CUPILCO - 86658	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86658	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCIÓN A ...}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tpo_obra: S, servicios, numero_contrato: 059-2019, contratista: X OCHILT GARCIA ACOSTA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{1542086pr objeto_FIN, 1542086pr objeto_INICIO, 1542086pr objeto_FIN, 1542086pr objeto_PR OCESO, 1542086pr objeto_INICIO, 1542086pr}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201546345	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	15,199.98	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN COLONIA EL LIMON - 67317	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67317	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 126, direccion: COLONIA CARLOS GREENE 1A SECC, 86660 CARLOS GREENE 1RA SECCION TRES (COLONIA EL LIMON), ...}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tpo_obra: S, servicios, numero_contrato: 048-2019, contratista: F ABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{1546345pr objeto_PR OCESO, 1546345pr objeto_INICIO, 1546345pr objeto_FIN, 1546345pr objeto_PR OCESO, 1546345pr}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201546645	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	15,199.98	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ SEGUNDA - 67704	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67704	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 26, direccion: RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION, 86640 GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ...}}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: {tpo_obra: S, servicios, numero_contrato: 050-2019, contratista: F RANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{1546645pr objeto_INICIO, 1546645pr objeto_PR OCESO, 1546645pr objeto_INICIO, 1546645pr objeto_PR OCESO, 1546645pr}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201548425	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	2,506,949.59	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2506949.59, modificado: 2504648.33}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 98154	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	98154	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1825.38, meta_modificada: 1825.38}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE PEJELAGARTO Y CALLE ...}}	25-04-2019	23-06-2019	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	{cto1: {tpo_obra: O, obra, numero_contrato: MCOFDOOTSMR3304419078, contratista: GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 182.538}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 182.538}}	{1549425pr objeto_PR OCESO, 1549425pr objeto_INICIO, 1549425pr objeto_FIN, 1549425pr objeto_PR OCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREN	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401 505986	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	17,733.31	[(1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17733.31, modificado:16450.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR CUARTA - 65107	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66107	S	7	7	0	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio:5, localidad:65, direccion:RANCHO HERRA SUR 4TA SECCIÓN, 86558 SUR 4TA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	[cto:1 (tipo_obra:3 servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, ...)]	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:7.0)]	[1605986/pr objeto_INICIO, 1605986/pr objeto_PR OCESO, 1605986/pr objeto_FIN, 1605986/pr objeto_FIN, 1605986/pr objeto_FIN, 1605986/pr objeto_INICIO]	Terminado	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606091	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	98,799.87	[(1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98799.87, modificado:91650.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO SEGUNDA - 69941	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69941	S	39	39	0	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio:5, localidad:72, direccion:RANCHO HERRA ARROYO HONDO 2DA SECCIÓN, 86660 ARROYO HONDO 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ...)	30-01-2019	31-08-2019	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	[cto:1 (tipo_obra:3 servicios, numero_contrato:056-2019, contratista:JOSE ALFREDO VENTURA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE ...)]	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:39.0)]	[1606091/pr objeto_INICIO, 1606091/pr objeto_PR OCESO, 1606091/pr objeto_FIN, 1606091/pr objeto_INICIO, 1606091/pr objeto_PR OCESO, ...]	Terminado	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606296	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	30,399.96	[(1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.96, modificado:28200.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ALDAMA CUARTA - 78285	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78285	S	12	12	0	[meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio:5, localidad:71, direccion:RANCHO HERRA ALDAMA 4TA SECCIÓN (EL NARANLITO), 86640 ALDAMA 4TA SECCIÓN (EL NARANLITO), COMALCALCO TABASCO ...)	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	[cto:1 (tipo_obra:3 servicios, numero_contrato:051-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO ...)]	[meta:1 (unidad_medida:Otros, avance:12.0)]	[1606286/pr objeto_INICIO, 1606286/pr objeto_PR OCESO, 1606286/pr objeto_FIN, 1606286/pr objeto_PR OCESO, ...]	Terminado	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606723	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.31	[(1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:576665.31)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 90509	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90509	S	20	20	0	[meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio:5, localidad:31, direccion:RANCHO HERRA IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCIÓN, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ...)]	11-04-2019	02-06-2019	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	[cto:1 (tipo_obra:0 obra, numero_contrato:MCOI-33/035/19/025, contratista:GRUPO DE CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS ...)]	[meta:1 (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0)]	[1606728/pr objeto_INICIO, 1606728/pr objeto_PR OCESO, 1606728/pr objeto_FIN, 1606728/pr objeto_PR OCESO, ...]	Terminado	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 529309	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	864,999.48	[(1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864999.48, modificado:846070.88)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA - 37981	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	37981	S	30	30	0	[meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:WILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA ...)]	04-03-2019	01-06-2019	846,070.88	846,070.88	846,070.88	846,070.88	846,070.88	[cto:1 (tipo_obra:0 obra, numero_contrato:MCOI-33/021/19/0091, contratista:ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante: ...)]	[meta:1 (unidad_medida:Vivienda, avance:30.0)]	[1529309/pr objeto_INICIO, 1529309/pr objeto_PR OCESO, 1529309/pr objeto_FIN, 1529309/pr objeto_INICIO, ...]	Terminado	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURADA	OBSERVACIONES - REVISION
2019	5	TAB19020152984	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	864,999.48	IF1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864999.48, modificado:855155.9]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHICHICAP A-38800	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38800	S	30	30	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA DE	25-02-2019	25-04-2019	855,155.90	855,155.90	855,155.90	855,155.90	855,155.90	[ccto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOV/DOOTSMWR/33002/19015, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:H	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	(1529804)pr oyecto_INICIO, (1529804)pr oyecto_PR OCESO, (1529804)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201530039	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.33	IF1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.33, modificado:572739.37]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO ZAPOTE PASO CUPILCO-39414	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39414	S	10	10	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:10.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:52, direccion:EJIDO PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON	28-02-2019	11-04-2019	572,789.37	572,789.37	572,789.37	572,789.37	572,789.37	[ccto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOV/DOOTSMWR/33011/19018, contratista:LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante:	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	(1530039)pr oyecto_INICIO, (1530039)pr oyecto_PR OCESO, (1530039)pr oyecto_FIN, (1530039)pr oyecto_PR OCESO, (1530039)pr oyecto_FIN, (1530039)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201530269	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,787,665.59	IF1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787665.59, modificado:177908.59]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO MIGUEL HIDALGO-40013	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	40013	S	31	31	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:62.0, meta_modificada:31.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:42, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO POR LA	26-02-2019	11-05-2019	1,779,068.59	1,779,068.59	1,779,068.59	1,779,068.59	1,779,068.59	[ccto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOV/DOOTSMWR/33014/19030, contratista:CONSTRUCIONES CASIMOS, S.A. DE C.V.,	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0]]	(1530269)pr oyecto_INICIO, (1530269)pr oyecto_PR OCESO, (1530269)pr oyecto_PR OCESO, (1530269)pr oyecto_PR OCESO, (1530269)pr oyecto_PR OCESO, (1530269)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201530525	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,210,999.27	IF1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210999.27, modificado:122098.54]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARO CARDENAS PRIMERA-40822	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	40822	S	21	21	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:21.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LAZARO CARDENAS 1A SECC, 86630 LAZARO CARDENAS 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO	27-02-2019	12-05-2019	1,220,967.54	1,220,967.54	1,220,967.54	1,220,967.54	1,220,967.54	[ccto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOV/DOOTSMWR/33016/19035, contratista:PROYECTOS Y EQUIPOS SERVICIOS, S.A. DE	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0]]	(1530525)pr oyecto_INICIO, (1530525)pr oyecto_PR OCESO, (1530525)pr oyecto_PR OCESO, (1530525)pr oyecto_PR OCESO, (1530525)pr oyecto_PR OCESO, (1530525)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201536829	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	48,133.27	IF1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48133.27, modificado:44650.0]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN MIGUEL HIDALGO SEGUNDA-78425	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78425	S	19	19	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:42, direccion:RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	[ccto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:057-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0]]	(1536829)pr oyecto_INICIO, (1536829)pr oyecto_PR OCESO, (1536829)pr oyecto_PR OCESO, (1536829)pr oyecto_PR OCESO, (1536829)pr oyecto_PR OCESO, (1536829)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CANTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2019	5	TAB190201543934	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	432,499.74	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432499.74, modificado:430609.96)}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA SEGUNDA MANGUITO	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89469	S	15	15	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0)}	1	{geo1: (ove_municipio: 5, localidad: 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), ...}	29-04-2019	27-06-2019	430,609.96	430,609.96	430,609.96	430,609.96	430,609.96	430,609.96	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DOOTSMR/33045/19/02, contratista: S OLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: ...}	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0)}	{1543934pr objeto_NIC IO, 1543934pr objeto_PR OCSO, 1543934pr objeto_NIC IO, 1543934pr objeto_FIN, 1543934pr objeto_PR OCSO, ...}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401606005	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	10,133.32	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10133.32, modificado:9400.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CARLOS GREENE CUARTA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67294	S	4	4	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0)}	1	{geo1: (ove_municipio: 5, localidad: 108, direccion: RANCHERIA CARLOS GREENE 4A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 4TA SECCION, COMALCALCO ...}	30-01-2019	31-08-2019	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	{cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 046-2019, contratista: FABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante: MUNICIPIO DE ...}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 4.0)}	{1606005pr objeto_FIN, 1606005pr objeto_NIC IO, 1606005pr objeto_FIN, 1606005pr objeto_PR OCSO, 1606005pr objeto_NIC IO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401606099	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	75,999.90	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75999.9, modificado:70500.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ TERCERA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69250	S	30	30	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0)}	1	{geo1: (ove_municipio: 5, localidad: 27, direccion: RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 3A SECC, 86640 GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}	30-01-2019	31-08-2019	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	{cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 053-2019, contratista: GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO ...}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 30.0)}	{1606069pr objeto_NIC IO, 1606069pr objeto_PR OCSO, 1606069pr objeto_NIC IO, 1606069pr objeto_PR OCSO, ...}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401606451	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	45,599.94	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45599.94, modificado:42300.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN FRANCISCO I MADERO PRIMERA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81113	S	18	18	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 18.0, meta_modificada: 18.0)}	1	{geo1: (ove_municipio: 5, localidad: 23, direccion: RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 1A SECC, 86640 FRANCISCO I MADERO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...}	30-01-2019	31-08-2019	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	{cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 055-2019, contratista: JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante: MUNICIPIO DE ...}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 18.0)}	{1606451pr objeto_NIC IO, 1606451pr objeto_PR OCSO, 1606451pr objeto_FIN, 1606451pr objeto_PR OCSO, 1606451pr objeto_FIN, 1606451pr ...}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401607755	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	9,051,953.51	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9051953.51, modificado:9795518.09)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIRIOSA WADE EN TECOLUTILLA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	118994	S	1,750	1,750	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8772.0, meta_modificada: 8772.0)}	1	{geo1: (ove_municipio: 5, localidad: 68, direccion: VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE ...}	13-04-2019	11-06-2019	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	{cto1: (tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCO/DOOTSMR/33037/19/069, contratista: ESTEBAN TORACENA GOMEZ, convocante: MUNICIPIO ...}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8772.0)}	{1807755pr objeto_NIC IO, 1807755pr objeto_PR OCSO, 1807755pr objeto_PR OCSO, 1807755pr objeto_PR OCSO, 1807755pr objeto_PR OCSO, ...}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SYSTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190201529460	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,729,998.95	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1729998.95, modificado 1714881.00))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEXTA SECCION - 38184	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38184	S	30	30	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 50.0, meta_modificada: 30.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 105, direccion: RANCHERIA ARENA SEXTA SECCION (RIG MUEERTO), 8660 ARENA SEXTA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO	02-03-2019	30-05-2019	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	[ccto1: (tpo_obras: Obras, numero_contrato: MCOV/DOOTSMWR/33020/19/008, contratista: RUIZ Y CIA, S.A. DE C.V., convocante: H...)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 30.0)]	[1529460]pr objeto_INICIO, [1529460]pr objeto_PR OCESO, [1529460]pr objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201529904	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	578,666.33	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 578666.33, modificado 567072.11))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NOVILLERO - 39056	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39056	S	10	10	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 99, direccion: E.JIDO NOVILLERO 4A SECCION, 86670 NOVILLERO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO	26-02-2019	11-04-2019	567,072.11	567,072.11	567,072.11	567,072.11	567,072.11	[ccto1: (tpo_obras: Obras, numero_contrato: MCOV/DOOTSMWR/33009/19/017, contratista: LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante: H...)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0)]	[1529904]pr objeto_INICIO, [1529904]pr objeto_PR OCESO, [1529904]pr objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201530045	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	288,333.17	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 288333.17))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN E.JIDO ZAPOTE PASO CUPILCO - 39430	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39430	S	10	10	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 52, direccion: E.JIDO PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO	28-02-2019	11-04-2019	288,333.17	288,333.17	288,333.17	288,333.17	288,333.17	[ccto1: (tpo_obras: Obras, numero_contrato: MCOV/DOOTSMWR/33011/19/019, contratista: LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante: H...)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0)]	[1530045]pr objeto_INICIO, [1530045]pr objeto_PR OCESO, [1530045]pr objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201536840	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	30,399.96	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 28200.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POBLADO MIGUEL HIDALGO - 78441	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78441	S	12	12	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 42, direccion: PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	[ccto1: (tpo_obras: Servicios, numero_contrato: 057-2019, contratista: JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 12.0)]	[1536840]pr objeto_INICIO, [1536840]pr objeto_PR OCESO, [1536840]pr objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201537624	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	30,399.96	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 28200.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ PRIMERA - 79525	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79525	S	12	12	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 36, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	[ccto1: (tpo_obras: Servicios, numero_contrato: 054-2019, contratista: JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 12.0)]	[1537624]pr objeto_INICIO, [1537624]pr objeto_PR OCESO, [1537624]pr objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARPUERISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190201542001	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	39,266.62	(#1: (ciclo_recurso 2019_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 39266.62, modificado: 36425.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 86527	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86527 S		15	15	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 15.5, meta_modificada 15.5))	1	(geo1: (ove_municipio 5_localidad 17_direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA	30-01-2019	31-08-2019	36,425.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	(cto1: (tpoobraServicios, numero_contrato 059-2019, contratista: X OCHILT GARCIA ACOSTA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, avance: 15.5))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance: 15.5))	(1542001pr objeto_INICIO, 1542001pr objeto_PR OCESO, 1542001pr objeto_INICIO, 1542001pr objeto_PR OCESO, 1542001pr objeto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201547397	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	48,133.27	(#1: (ciclo_recurso 2019_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 48133.27, modificado: 44650.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CARLOS GREENE TERCERA - 68711	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68711 S		19	19	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 19.0, meta_modificada 19.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5_localidad 74_direccion RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	(cto1: (tpoobraServicios, numero_contrato 052-2019, contratista: F RANCISSCO GIL ARCE, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, avance: 19.0))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance: 19.0))	(1547397pr objeto_FINICIO, 1547397pr objeto_INICIO, 1547397pr objeto_PR OCESO, 1547397pr objeto_INICIO, 1547397pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201547601	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	78,533.23	(#1: (ciclo_recurso 2019_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 78533.23, modificado: 72850.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN VILLA CARLOS GREENE - 69069	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69069 S		31	31	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 31.0, meta_modificada 31.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5_localidad 12_direccion VILLA CARLOS GREENE 1A SECC, 86660 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ARROYO	30-01-2019	31-08-2019	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	(cto1: (tpoobraServicios, numero_contrato 052-2019, contratista: F RANCISSCO GIL ARCE, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, avance: 31.0))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance: 31.0))	(1547601pr objeto_FINICIO, 1547601pr objeto_PR OCESO, 1547601pr objeto_INICIO, 1547601pr objeto_FINICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201551594	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	2,686,164.64	(#1: (ciclo_recurso 2019_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2686164.64, modificado: 2682593.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO ZAPOTAL SEGUNDA - 103985	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	103985 S		384	384	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 0.8, meta_modificada 0.8))	1	(geo1: (ove_municipio 5_localidad 69_direccion RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 86652 ZAPOTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	10-06-2019	08-08-2019	2,682,593.07	2,682,593.07	2,682,593.07	2,682,593.07	2,682,593.07	(cto1: (tpoobraObras, numero_contrato MCOV D007SMR 33053/19071, contratista: C ONSTRUCIONES GARCIA S.A DE C.V., avance: 0.8))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance: 0.8))	(1551594pr objeto_INICIO, 1551594pr objeto_PR OCESO, 1551594pr objeto_INICIO, 1551594pr objeto_FINICIO, 1551594pr objeto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201551777	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,223,486.71	(#1: (ciclo_recurso 2019_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1223486.71, modificado: 121989104460))	CONSTRUCCION DE UNA BARRIDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISMAEL FLORES MADRAN EN LEON ZARATE PRIMERA - 104460	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	104460 S		126	126	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5_localidad 41_direccion RANCHERIA LEON ZARATE 1RA SECCION, 86640 LEON ZARATE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO	22-04-2019	20-06-2019	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	(cto1: (tpoobraObras, numero_contrato MCOV D007SMR 33039/19/SR B007, contratista: P ALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante: MUNICIPIO	(meta1: (unidad_medida Otros, avance: 1.0))	(1551777pr objeto_INICIO, 1551777pr objeto_FINICIO, 1551777pr objeto_PR OCESO, 1551777pr objeto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MOMTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401 606013	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	5,066.66	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066.66, modificado:4700.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN NORTE SEGUNDA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066.66, modificado:4700.0)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67875	5	2	2	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:44, direccion:RANCHERIA NORTE 2A SECC, 86650 NORTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	[cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:050-2019, contratista:F RANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0)]	(1606013)pr objeto_PR OCESO, 1606013)pr objeto_FIN, 1606013)pr objeto_INICIO, 1606013)pr objeto_PR OCESO, 1606013)pr objeto_FIN, 1606013)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606073	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	30,399.96	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.96, modificado:28200.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA - 69264	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69264	5	12	12	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:32, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION, COMALCALCO	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	[cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:053-2019, contratista: GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:12.0)]	(1606073)pr objeto_INICIO, 1606073)pr objeto_PR OCESO, 1606073)pr objeto_FIN, 1606073)pr objeto_INICIO, 1606073)pr objeto_FIN, 1606073)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606079	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	5,066.66	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066.66, modificado:4700.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA CUARTA - 69300	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69300	5	2	2	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:81, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCION (SAN ANDRES), 86644 IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCION, COMALCALCO	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	[cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:053-2019, contratista: GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0)]	(1606079)pr objeto_INICIO, 1606079)pr objeto_PR OCESO, 1606079)pr objeto_FIN, 1606079)pr objeto_INICIO, 1606079)pr objeto_PR OCESO, 1606079)pr objeto_FIN, 1606079)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606458	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	31,666.63	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31666.63, modificado:29375.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PATASTAL SEGUNDA - 81210	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81210	5	12	12	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:12.5, meta_modificada:12.5)]	1	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:85, direccion:RANCHERIA PATASTAL 2DA SECCION, 86644 PATASTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	29,375.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	[cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:055-2019, contratista: J OSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:12.5)]	(1606458)pr objeto_PR OCESO, 1606458)pr objeto_FIN, 1606458)pr objeto_INICIO, 1606458)pr objeto_PR OCESO, 1606458)pr objeto_FIN, 1606458)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 529754	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	864,999.48	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864999.48, modificado:862295.64])	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 38662	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38662	5	30	30	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	27-02-2019	27-05-2019	862,295.64	862,295.64	862,295.64	862,295.64	862,295.64	[cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCOV DOOTSMR 33015/19008, contratista: CONSTRUCTORA MALUMA, S.A. DE C.V.	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:30.0)]	(1529754)pr objeto_INICIO, 1529754)pr objeto_PR OCESO, 1529754)pr objeto_FIN, 1529754)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CANTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2019	5	TAB190201 529767	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,729,998.95	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1729998.95, modificado 1710311.79))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHICHICAP A - 38690	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38690	S	30	30	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 60.0, meta_modificada: 60.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 20, direccion: VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA DE	25-02-2019	25-05-2019	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	[cto1: (tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV-DOOTSMR/19/0015, contratista: TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante: H	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 50.0, meta_modificada: 50.0)]	(1529767)pr oyecto_PR OCESO, 1529767)pr oyecto_INIC IO 1529767)pr oyecto_PR OCESO, 1529767)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 531387	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado 1139559.78))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ TERCERA - 43533	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43533	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 40.0, meta_modificada: 20.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 19, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA SECCION (CORINTO), 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA SECCION (CORINTO),	25-02-2019	10-05-2019	1,139,559.78	1,139,559.78	1,139,559.78	1,139,559.78	1,139,559.78	1,139,559.78	[cto1: (tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV-DOOTSMR/19/0042, contratista: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0, meta_modificada: 20.0)]	(1531387)pr oyecto_INIC IO, 1531387)pr oyecto_PR OCESO, 1531387)pr oyecto_FIN, 1531387)pr oyecto_INIC IO, 1531387)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 537664	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	40,533.28	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 40533.28, modificado 37600.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN TRANSITO TULAR - 79586	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79586	S	16	16	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 16.0, meta_modificada: 16.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 67, direccion: RANCHERIA TRANSITO TULAR, 86643 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUITLA,	31-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	[cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 054-2019, contratista: JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 16.0, meta_modificada: 16.0)]	(1537664)pr oyecto_INIC IO, 1537664)pr oyecto_FIN, 1537664)pr oyecto_PR OCESO, 1537664)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 544308	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado 1142954.13))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JESUS CARRANZA - 90176	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90176	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 35, direccion: RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA	23-04-2019	21-06-2019	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	[cto1: (tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV-DOOTSMR/19/0021, contratista: TERRACERAS Y CAMINOS, S.A. DE	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 40.0, meta_modificada: 40.0)]	(1544308)pr oyecto_PR OCESO, 1544308)pr oyecto_INIC IO, 1544308)pr oyecto_FIN, 1544308)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 547752	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	48,133.27	(R1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 48133.27, modificado 44650.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POBLADO COCOHITAL - 69305	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69305	S	19	19	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 19.0, meta_modificada: 19.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 19, direccion: PUEBLO COCOHITAL, 86645 COCOHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA,	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	[cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 053-2019, contratista: GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCAL	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 19.0, meta_modificada: 19.0)]	(1547752)pr oyecto_INIC IO, 1547752)pr oyecto_PR OCESO, 1547752)pr oyecto_INIC IO, 1547752)pr oyecto_FIN, 1547752)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401 605993	2019	33	4						Proyecto de inversión	2,533.33	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533.33, modificado 2350.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN INDEPENDENCIA TERCERA - 66416	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66416	S	1	1	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 102, direccion: RANCHERIA INDEPENDENCIA 3A SECCION, 66416 INDEPENDENCIA 3RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO)]	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	[cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 047-2019, contratista: ERVIN DIAZ PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, ...)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 1.0)]	(1605993)pr objeto_PR OCECO, 1605993)pr objeto_FIN, 1605993)pr objeto_INICIO, 1605993)pr objeto_FIN, 1605993)pr objeto_INICIO, 1605993)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606046	2019	33	4						Proyecto de inversión	37,999.95	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 37999.95, modificado 35250.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ALDAMA SEGUNDA - 88660	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	88660	S	15	15	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOWA), 88640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOWA), ...)]	30-05-2019	31-08-2019	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	[cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 052-2019, contratista: FRANCISCO GIL ARCE, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, ...)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 15.0)]	(1606046)pr objeto_INICIO, 1606046)pr objeto_PR OCECO, 1606046)pr objeto_INICIO, 1606046)pr objeto_FIN, 1606046)pr objeto_INICIO, 1606046)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606067	2019	33	4						Proyecto de inversión	17,733.31	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 17733.31, modificado 16450.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN BELISARIO DOMINGUEZ - 69237	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69237	S	7	7	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 11, direccion: RANCHERIA BELISARIO DOMINGUEZ, 88640 BELISARIO DOMINGUEZ COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)]	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	[cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 053-2019, contratista: GILDA RDO SALAS JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, ...)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 7.0)]	(1606067)pr objeto_FIN, 1606067)pr objeto_PR OCECO, 1606067)pr objeto_INICIO, 1606067)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606077	2019	33	4						Proyecto de inversión	5,066.66	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA TERCERA - 69283	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69283	S	2	2	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 80, direccion: RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCION, 86645 IGNACIO ZARAGOZA 3RA SECCION, ...)]	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	[cto1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 053-2019, contratista: GILDA RDO SALAS JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, ...)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 2.0)]	(1606077)pr objeto_INICIO, 1606077)pr objeto_PR OCECO, 1606077)pr objeto_INICIO, 1606077)pr objeto_FIN, 1606077)pr objeto_PR OCECO, 1606077)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 606715	2019	33	4						Proyecto de inversión	576,666.33	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.33, modificado 576666.33))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA - 90321	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90321	S	10	10	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 32, direccion: RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION, ...)]	11-04-2019	25-05-2019	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	[cto1: (tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV DOOT/SMR 1303)pr/19626, contratista: VICTOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., ...)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0)]	(1606715)pr objeto_INICIO, 1606715)pr objeto_PR OCECO, 1606715)pr objeto_FIN, 1606715)pr objeto_INICIO, 1606715)pr objeto_FIN, 1606715)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2019	5	TAB190401 607346	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1153332.63))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL SEGUNDA - 111088	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	111088	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 40.0, meta_modificada: 20.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 89, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 86652 ZAPOTAL 2DA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	10-06-2019	24-07-2019	1,153,332.63	1,153,332.63	1,153,332.63	1,153,332.63	1,153,332.63	(cto1: (tipo_obra: obra, numero_contrato: MCO/DOOTS/SMR/13/012/19/040, contratista: JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:)	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0, meta: 40.0, meta_modificada: 20.0))	(1607346)pr objeto_INICIO, (1607346)pr objeto_PR OCESO, (1607346)pr objeto_FIN, (1607346)pr objeto_PR OCESO, (1607346)pr objeto_FIN, (1607346)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 530239	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.31	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 571573.29))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GREGORIO MENDEZ PRIMERA - 39925	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39925	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 20.0, meta_modificada: 20.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 15, direccion: RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 1RA SECCION, 86655 GREGORIO MENDEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	26-02-2019	11-05-2019	571,573.29	571,573.29	571,573.29	571,573.29	571,573.29	(cto1: (tipo_obra: obra, numero_contrato: MCO/DOOTS/SMR/13/012/19/023, contratista: CONSTRUCCIONES CASMOS, S.A DE C.V., convocante:)	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0))	(1530239)pr objeto_FIN, (1530239)pr objeto_INICIO, (1530239)pr objeto_PR OCESO, (1530239)pr objeto_INICIO, (1530239)pr objeto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 530243	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1143120.32))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LEON ZARATE PRIMERA - 39936	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39936	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 40.0, meta_modificada: 20.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 41, direccion: RANCHERIA LEON ZARATE 1RA SECCION, 86640 LEON ZARATE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE	26-02-2019	11-05-2019	1,143,120.32	1,143,120.32	1,143,120.32	1,143,120.32	1,143,120.32	(cto1: (tipo_obra: obra, numero_contrato: MCO/DOOTS/SMR/13/013/19/028, contratista: CONSTRUCCIONES CASMOS, S.A DE C.V., convocante:)	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0, meta: 40.0, meta_modificada: 20.0))	(1530243)pr objeto_PR OCESO, (1530243)pr objeto_FIN, (1530243)pr objeto_INICIO, (1530243)pr objeto_PR OCESO, (1530243)pr objeto_INICIO, (1530243)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 530507	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	605,499.64	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 605499.64, modificado 604148.99))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 40772	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	40772	5	21	21	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 21.0, meta_modificada: 21.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 59, direccion: RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	25-02-2019	10-05-2019	604,148.99	604,148.99	604,148.99	604,148.99	604,148.99	(cto1: (tipo_obra: obra, numero_contrato: MCO/DOOTS/SMR/13/003/19/031, contratista: PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:)	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 21.0, meta: 21.0, meta_modificada: 21.0))	(1530507)pr objeto_INICIO, (1530507)pr objeto_PR OCESO, (1530507)pr objeto_FIN, (1530507)pr objeto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 530834	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	807,332.84	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 807332.84, modificado 79967.99))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARO CARDENAS TERCERA - 41678	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	41678	5	14	14	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 26.0, meta_modificada: 14.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 56, direccion: RANCHERIA LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, 86630 LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, COMALCALCO	27-02-2019	27-04-2019	796,967.99	796,967.99	796,967.99	796,967.99	796,967.99	(cto1: (tipo_obra: obra, numero_contrato: MCO/DOOTS/SMR/13/017/19/038, contratista: OLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:)	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 14.0, meta: 26.0, meta_modificada: 14.0))	(1530834)pr objeto_INICIO, (1530834)pr objeto_PR OCESO, (1530834)pr objeto_FIN, (1530834)pr objeto_PR OCESO, (1530834)pr objeto_PR OCESO, (1530834)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2019	5	TAB190201531289	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1146935.38))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ PRIMERA - 43172	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43172	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 40.0, meta_modificada: 20.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 38, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	25-02-2019	10-05-2019	1,146,935.38	1,146,935.38	1,146,935.38	1,146,935.38	1,146,935.38	1,146,935.38	(cto1: (tpo_obra: 0, numero_contrato: MCO/DOOTSAWR/33006/19/041, contratista: CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE))	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0)]	(1531269)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201531410	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	576,666.31	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:598824.66))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ TERCERA - 43589	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43589	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 38, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA SECCION (CORINTO), 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA SECCION (CORINTO), COMALCALCO TABASCO))	25-02-2019	10-05-2019	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	(cto1: (tpo_obra: 0, numero_contrato: MCO/DOOTSAWR/33006/19/042, contratista: CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE))	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0)]	(1531410)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201536748	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	30,399.96	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.96, modificado:28200.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 78293	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78293	5	12	12	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA ...))	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(cto1: (tpo_obra: 0, numero_contrato: 057-2019, contratista: JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante: MUNICIPIO ...))	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 12.0)]	(1536748)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201539185	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	43,066.61	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43066.61, modificado:39950.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GUAYO SEGUNDA - 82027	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82027	5	17	17	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 17.0, meta_modificada: 17.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 78, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 2A SECC, 86630 GUAYO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TECOLUTILLA ...))	30-01-2019	31-08-2019	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	(cto1: (tpo_obra: 0, numero_contrato: 058-2019, contratista: JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante: MUNICIPIO ...))	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 17.0)]	(1539185)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201539209	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	7,599.99	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7599.99, modificado:7050.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARO CARDENAS PRIMERA - 82078	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82078	5	3	3	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 40, direccion: RANCHERIA LAZARO CARDENAS 1A SECC, 86630 LAZARO CARDENAS 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	30-01-2019	31-08-2019	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	(cto1: (tpo_obra: 0, numero_contrato: 058-2019, contratista: JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante: MUNICIPIO ...))	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 3.0)]	(1539209)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190201539651	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	60,799.82	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80789.82, modificado:58400.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA PRIMERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80789.82, modificado:58400.0)	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82702	S	24	24	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:4, direccion:RANCHERIA ARENA 1RA SECCIÓN, 86660 ARENA 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...]]	30-01-2019	31-08-2019	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	[cto1: [tpo_obra:Servicios, numero_contrato:051-2019, contratista:NEFERITTI PEREGRINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, avance:24.0]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:24.0]]	1539651pr objeto_PR OCESO, 1539651pr objeto_FIN, 1539651pr objeto_INICIO, 1539651pr objeto_PR OCESO, 1539651pr objeto_FIN, 1539651pr objeto_INICIO, 1539651pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201544856	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	578,668.31	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578668.31, modificado:578668.31, modificado:578668.31, modificado:578668.31])	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VILLA CARLOS GREENE - 90933	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viviendas	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90933	S	20	20	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:12, direccion:VILLA CARLOS GREENE IA SECC. 86960 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA ...]]	29-04-2019	27-06-2019	575,909.04	575,909.04	575,909.04	575,909.04	575,909.04	[cto1: [tpo_obra:Obras, numero_contrato:160025PR DOOTSMAR 33045/19/013, contratista:SOLEMPIRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: ...]]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:20.0]]	1544856pr objeto_PR OCESO, 1544856pr objeto_FIN, 1544856pr objeto_INICIO, 1544856pr objeto_PR OCESO, 1544856pr objeto_FIN, 1544856pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201551348	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,581,801.18	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581801.18, modificado:25799871])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIÓ CAMINO ENTRADA DE LA CONASUP O EN GREGORIO MENDEZ - 103270	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	103270	S	450	450	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.29]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:27, direccion:RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 3A SECC. 86640 GREGORIO MENDEZ 3RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...]]	10-06-2019	08-08-2019	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	[cto1: [tpo_obra:Obras, numero_contrato:160025PR DOOTSMAR 33052/19/068, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, avance:1.29]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.29]]	1551348pr objeto_PR OCESO, 1551348pr objeto_PR OCESO, 1551348pr objeto_PR OCESO, 1551348pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401605984	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	12,666.65	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12666.65, modificado:11750.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR SEGUNDA - 66086	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66086	S	5	5	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:63, direccion:RANCHERIA SUR 2A SECC (LA TRINIDAD), 86657 SUR 2DA SECCIÓN (LA TRINIDAD), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...]]	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	[cto1: [tpo_obra:Servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, avance:5.0]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]]	1605984pr objeto_PR OCESO, 1605984pr objeto_FIN, 1605984pr objeto_PR OCESO, 1605984pr objeto_PR OCESO, 1605984pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401606025	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	41,799.94	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41799.94, modificado:38775.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ZAPOTAL SEGUNDA - 86862	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86862	S	16	16	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:16.5, meta_modificada:16.5]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:69, direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, 86852 ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ...]]	30-01-2019	31-08-2019	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	[cto1: [tpo_obra:Servicios, numero_contrato:050-2019, contratista:FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, avance:16.5]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:16.5]]	1606025pr objeto_PR OCESO, 1606025pr objeto_FIN, 1606025pr objeto_PR OCESO, 1606025pr objeto_PR OCESO, 1606025pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCERO										OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPURISTA	OBSERVACIONES_RETORN
2019	5	TAB190201529816	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 114753.77))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASO CUPILCO - RALES	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38837	S	20	20	0	(meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 40.0, meta_modificada 20.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 52, direccion RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPACON))	26-02-2019	11-05-2019	1,147,533.77	1,147,533.77	1,147,533.77	1,147,533.77	1,147,533.77	(cto1: (tipo_obra O bra, numero_contrato MCOV DOOTSMR 33004718054, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante: (meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 20.0))	(1529816pr objeto_FIN, 1529816pr objeto_PR OCESO, 1529816pr objeto_FIN, 1529816pr objeto_NIC IO, 1529816pr objeto_PR OCESO, 1529816pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201531510	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	234,867.16	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 234867.16, modificado 276350.96))	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ANGELA PERALTA - modificado 276350.96))	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43838	S	60	60	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 58, direccion RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86655 REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	05-03-2019	18-04-2019	276,350.96	276,350.96	276,350.96	276,350.96	276,350.96	(cto1: (tipo_obra O bra, numero_contrato MCOV DOOTSMR 3302519/S B011, contratista DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ	(151510pr objeto_NIC IO, 151510pr objeto_FIN, 151510pr objeto_PR OCESO, 151510pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201538695	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	43,065.61	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 43065.61, modificado 39950.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PATASTAL PRIMERA - 81187	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81187	S	17	17	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 17.0, meta_modificada 17.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 53, direccion RANCHERIA PATASTAL IRA SECCION, 86644 PATASTAL IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	30-01-2019	31-08-2019	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	(cto1: (tipo_obra S servicios, numero_contrato 058-2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante: MUNICIPIO DE	(1538695pr objeto_NIC IO, 1538695pr objeto_PR OCESO, 1538695pr objeto_PR OCESO, 1538695pr objeto_FIN, 1538695pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201539318	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	10,133.32	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 10133.32, modificado 9400.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARO CARDENAS TERCERA - 82259	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82259	S	4	4	0	(meta1: (unidad_medida Otros, meta 4.0, meta_modificada 4.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 56, direccion RANCHERIA LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, 86630 LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	30-01-2019	31-08-2019	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	(cto1: (tipo_obra S servicios, numero_contrato 058-2019, contratista JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante: MUNICIPIO DE	(1539318pr objeto_NIC IO, 1539318pr objeto_PR OCESO, 1539318pr objeto_PR OCESO, 1539318pr objeto_FIN, 1539318pr objeto_NIC IO, 1539318pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201543975	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	432,499.74	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432499.74, modificado 431727.33))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA CUARTA NARANJITO - 89591	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89591	S	15	15	0	(meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 15.0, meta_modificada 15.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 71, direccion RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), 86640 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO TABASCO))	21-05-2019	19-07-2019	431,727.33	431,727.33	431,727.33	431,727.33	431,727.33	(cto1: (tipo_obra O bra, numero_contrato MCOV DOOTSMR 3304718054, contratista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante: (meta1: (unidad_medida Vivienda, avance 15.0))	(1543975pr objeto_NIC IO, 1543975pr objeto_PR OCESO, 1543975pr objeto_PR OCESO, 1543975pr objeto_FIN, 1543975pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																															RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES_CAPTUNISTA						OBSERVACIONES_REVISION	
2019	5	TAB190201544084	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	576,666.31	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES, monto: 576666.31, modificado: 574552.47}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.31, modificado: 574552.47}	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89753	3	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 5, direccion: RANCHERIA ARENA 2A SECC. 86660 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA	15-04-2019	13-06-2019	574,552.47	574,552.47	574,552.47	574,552.47	574,552.47	{cto1: {tpo_obra: 'Obras', unidad_medida: 'Vivienda', numero_contrato: 'MCOI/DOOTS/MR/33/032/19/06', contratista: 'ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 20.0}}	{1544064pr oyecto_PR OCESO, 1544064pr oyecto_INICIO, 1544064pr oyecto_FIN, 1544064pr oyecto_PR OCESO, 1544064pr oyecto_FIN, 1544064pr oyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201544822	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	1,153,332.83	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES, monto: 1153332.83, modificado: 1151818.07}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VILLA CARLOS GREENE - RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.83, modificado: 1151818.07}	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90888	3	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 12, direccion: VILLA CARLOS GREENE 1A SECC. 86680 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA	29-04-2019	27-06-2019	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	{cto1: {tpo_obra: 'Obras', unidad_medida: 'Vivienda', numero_contrato: 'MCOI/DOOTS/MR/33/045/19/013', contratista: 'OLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 40.0}}	{1544822pr oyecto_PR OCESO, 1544822pr oyecto_INICIO, 1544822pr oyecto_PR OCESO, 1544822pr oyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201546902	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	55,733.26	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES, monto: 55733.26, modificado: 51700.00}}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ SEGUNDA - RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 55733.26, modificado: 51700.00}	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68005	3	22	22	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 22.0, meta_modificada: 22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 60, direccion: RANCHERIA SGT. LOPEZ 2A SECC (EL CHUZO), 86554 SARGENTO LOPEZ 2DA SECCION (EL CHUZO), COMALCALCO	30-01-2019	31-08-2019	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	{cto1: {tpo_obra: 'Servicios', numero_contrato: '050-2019', contratista: 'F RANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 22.0}}	{1546902pr oyecto_PR OCESO, 1546902pr oyecto_FIN, 1546902pr oyecto_INICIO, 1546902pr oyecto_PR OCESO, 1546902pr oyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201552950	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	570,383.26	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES, monto: 570383.26, modificado: 567699.42}}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ EN IGNACIO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	107331	3	102	102	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 30, direccion: RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 86830 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	29-04-2019	12-06-2019	567,699.42	567,699.42	567,699.42	567,699.42	567,699.42	{cto1: {tpo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'MCOI/DOOTS/MR/33/046/19/036', contratista: 'OLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: 1.0}}	{1552950pr oyecto_PR OCESO, 1552950pr oyecto_INICIO, 1552950pr oyecto_FIN, 1552950pr oyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401806709	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	576,666.33	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tpo_recurso: FEDERALES, monto: 576666.33, modificado: 576666.33}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PATASTAL TERCERA - RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.33, modificado: 576666.33}	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90217	3	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 86, direccion: RANCHERIA PATASTAL 3RA SECCION, 86544 PATASTAL 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	11-04-2019	25-05-2019	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	{cto1: {tpo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'MCOI/DOOTS/MR/33/041/19/024', contratista: 'GRUPO DE CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: 20.0}}	{1606709pr oyecto_INICIO, 1606709pr oyecto_PR OCESO, 1606709pr oyecto_FIN, 1606709pr oyecto_PR OCESO, 1606709pr oyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO								AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
			#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA					MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2019	5	TAB190201536867	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	88.666.55	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88666.55, modificado:82250.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 78473	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO				78473	35	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	82,250.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	(cto:1: (tipo_obras_servicios, numero_contrato:057-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:35.0))	(1536867)pr oyecto_INICIO, (1536867)pr oyecto_PR OCESO, (1536867)pr oyecto_FIN, (1536867)pr oyecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201537558	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	30,399.96	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.96, modificado:28200.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA - 79567	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO				79567	12	12	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(cto:1: (tipo_obras_servicios, numero_contrato:054-2019, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:12.0))	(1537659)pr oyecto_INICIO, (1537659)pr oyecto_PR OCESO, (1537659)pr oyecto_FIN, (1537659)pr oyecto_INICIO, (1537659)pr oyecto_FIN, (1537659)pr oyecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201539610	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	65,866.58	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65866.58, modificado:61100.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA SEXTA - 82926	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO				82926	26	26	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:5, localidad:105, direccion:RANCHERIA ARENA SA SECCION (RIO MUERTO), 86660 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	(cto:1: (tipo_obras_servicios, numero_contrato:051-2019, contratista:NEFERETTI PEREGRINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:26.0))	(1539810)pr oyecto_PR OCESO, (1539810)pr oyecto_FIN, (1539810)pr oyecto_PR OCESO, (1539810)pr oyecto_INICIO, (1539810)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201541987	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	53,199.93	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53199.93, modificado:49350.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN NOVILLERO - 86505	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO				86505	21	21	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:5, localidad:99, direccion:EJIDO NOVILLERO 4A SECCION, 86670 NOVILLERO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	30-01-2019	31-08-2019	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	(cto:1: (tipo_obras_servicios, numero_contrato:059-2019, contratista:XOCHILT GARCIA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO	(meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:21.0))	(1541987)pr oyecto_FIN, (1541987)pr oyecto_PR OCESO, (1541987)pr oyecto_FIN, (1541987)pr oyecto_INICIO, (1541987)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201543986	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	1,153,332.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1149104.93))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - 89624	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO				89624	20	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARENA 2A SECC, 86660 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA	15-04-2019	13-06-2019	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	(cto:1: (tipo_obras_servicios, numero_contrato:06-33032/19006, contratista:ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:40.0))	(1543986)pr oyecto_PR OCESO, (1543986)pr oyecto_INICIO, (1543986)pr oyecto_FIN, (1543986)pr oyecto_PR OCESO, (1543986)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE \$ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2019	5	TAB190201546236	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,889,469.54	(ff1: (cdo_recurso 2019_ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1889469.54, modificado 188782345))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL CAMINO EN PASO LA CANDELARIA - 92864	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	92864	5	395	395	0	(meta1: [unidad_medida Otros, meta: 526.8, meta_modificada 526.8])	1	(geo1: (cve_municipio 5, localidad 50, direccion RANCHERIA ORIENTE 4TA SECCION (TRIPA CIEGA), 86658 ORIENTE 4TA SECCION (TRIPA CIEGA), COMALCALCO TABASCO))	22-04-2019	26-05-2019	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	(cto1: (tpo_obra 0, unidad_medida Otros, numero_contrato MCOF DOOTSMR 3303819070, contratista TERRAVIAS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO))	(meta1: [unidad_medida Otros, avance: 526.8])	(1546236)pr oyecto_INICIO, 1546236)pr oyecto_FIN, 1546236)pr oyecto_PR OCESO, 1546236)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201546330	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	136,799.82	(ff1: (cdo_recurso 2019_ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 136799.82, modificado 126900))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CARLOS GREENE SEGUNDA - 67289	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67289	5	54	54	0	(meta1: [unidad_medida Otros, meta: 54.0, meta_modificada 54.0])	1	(geo1: (cve_municipio 5, localidad 13, direccion RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA SECCION, 86660 CARLOS GREENE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	30-01-2019	31-08-2019	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	(cto1: (tpo_obra 3, servicios, numero_contrato 046-2019, contratista FABIAN VALENZUELA ALMILLA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO))	(meta1: [unidad_medida Otros, avance: 54.0])	(1546330)pr oyecto_FINICIO, 1546330)pr oyecto_INICIO, 1546330)pr oyecto_PR OCESO, 1546330)pr oyecto_FIN, 1546330)pr oyecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401605949	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,533.33	(ff1: (cdo_recurso 2019_ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2533.33, modificado 2350.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EL ANJEL - 64871	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	64871	5	1	1	0	(meta1: [unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo1: (cve_municipio 5, localidad 121, direccion EJIDO EL ANJEL, 86670 EL ANJEL, COMALCALCO TABASCO))	01-01-2019	30-09-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	(cto1: (tpo_obra 3, servicios, numero_contrato 046-2019, contratista CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO))	(meta1: [unidad_medida Otros, avance: 1.0])	(1605949)pr oyecto_INICIO, 1605949)pr oyecto_PR OCESO, 1605949)pr oyecto_FIN, 1605949)pr oyecto_INICIO, 1605949)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401605980	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	25,333.30	(ff1: (cdo_recurso 2019_ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 25333.3, modificado 23500.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ CUARTA - 66075	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66075	5	10	10	0	(meta1: [unidad_medida Otros, meta: 10.0, meta_modificada 10.0])	1	(geo1: (cve_municipio 5, localidad 90, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC, 86654 SARGENTO LOPEZ 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	(cto1: (tpo_obra 3, servicios, numero_contrato 046-2019, contratista CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO))	(meta1: [unidad_medida Otros, avance: 10.0])	(1605980)pr oyecto_INICIO, 1605980)pr oyecto_PR OCESO, 1605980)pr oyecto_FIN, 1605980)pr oyecto_PR OCESO, 1605980)pr oyecto_FIN, 1605980)pr oyecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401605982	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	15,199.98	(ff1: (cdo_recurso 2019_ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado 14100.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR PRIMERA - 66079	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66079	5	6	6	0	(meta1: [unidad_medida Otros, meta: 6.0, meta_modificada 6.0])	1	(geo1: (cve_municipio 5, localidad 82, direccion RANCHERIA SUR 1RA SECCION, 86658 SUR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	30-01-2019	31-05-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(cto1: (tpo_obra 3, servicios, numero_contrato 046-2019, contratista CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO))	(meta1: [unidad_medida Otros, avance: 6.0])	(1605982)pr oyecto_INICIO, 1605982)pr oyecto_PR OCESO, 1605982)pr oyecto_FIN, 1605982)pr oyecto_PR OCESO, 1605982)pr oyecto_FIN, 1605982)pr oyecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2019	5	TAB190401606531	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	35,466.92	IT1: (otro_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 35466.92, modificado 32900.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA TERCERA- (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 35466.92, modificado 32900.0)	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82965	5	14	14	0	[meta1: (unidad_medida u Otros, meta 14.0, meta_modificada a 14.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 5, localidad 5, direccion RANCHERIA ARENA 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)]	30-01-2019	31-08-2019	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	[cto1: (tipo_obra o servicios, numero_contrato 051-2019, contratista N EFERTITI PEREGRINO RAMOS, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, avance 14.0)]	[meta1: (unidad_medida u Otros, meta 14.0, meta_modificada a 14.0)]	[1806531]pr oyecto_JNIC IO, [1806531]pr oyecto_PR OCESO, [1806531]pr oyecto_FIN, [1806531]pr oyecto_PR OCESO, [1806531]pr oyecto_FIN, [1806531]pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190401806707	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	432,489.74	IT1: (otro_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432489.74, modificado 430062.42)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NORTE PRIMERA- (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432489.74, modificado 430062.42)	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90011	5	15	15	0	[meta1: (unidad_medida u Vivienda, meta 15.0, meta_modificada a 15.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 5, localidad 43, direccion RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86670 NORTE 1RA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)]	22-04-2019	20-06-2019	430,062.42	430,062.42	430,062.42	430,062.42	430,062.42	[cto1: (tipo_obra o obra, numero_contrato MCO/DOOTSMR/33041/19/033041/19/014, contratista HESER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante ...), avance 15.0]	[meta1: (unidad_medida u Vivienda, meta 15.0, meta_modificada a 15.0)]	[1606707]pr oyecto_JNIC IO, [1606707]pr oyecto_PR OCESO, [1606707]pr oyecto_FIN, [1606707]pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190201530300	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,210,999.27	IT1: (otro_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1210999.27, modificado 1208297.97)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA- (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1210999.27, modificado 1208297.97)	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	40097	5	21	21	0	[meta1: (unidad_medida u Vivienda, meta 21.0, meta_modificada a 21.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 5, localidad 59, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)]	25-02-2019	10-05-2019	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	[cto1: (tipo_obra o obra, numero_contrato MCO/DOOTSMR/33003/19/031, contratista P ROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE ...), avance 21.0]	[meta1: (unidad_medida u Vivienda, meta 21.0, meta_modificada a 21.0)]	[1530300]pr oyecto_JNIC IO, [1530300]pr oyecto_FIN, [1530300]pr oyecto_PR OCESO, [1530300]pr oyecto_JNIC IO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190201544256	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	288,333.17	IT1: (otro_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 286240.65)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO- (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 286240.65)	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90076	5	10	10	0	[meta1: (unidad_medida u Vivienda, meta 10.0, meta_modificada a 10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 5, localidad 17, direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPAN ...)]	23-04-2019	06-06-2019	286,240.65	286,240.65	286,240.65	286,240.65	286,240.65	[cto1: (tipo_obra o obra, numero_contrato MCO/DOOTSMR/33042/19/020, contratista C AMP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE ...), avance 10.0]	[meta1: (unidad_medida u Vivienda, meta 10.0, meta_modificada a 10.0)]	[1544256]pr oyecto_FIN, [1544256]pr oyecto_JNIC IO, [1544256]pr oyecto_PR OCESO, [1544256]pr oyecto_JNIC IO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190201548096	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	169,733.11	IT1: (otro_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 169733.11, modificado 157450.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO TERCERA- (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 169733.11, modificado 157450.0)	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69955	5	67	67	0	[meta1: (unidad_medida u Otros, meta 67.0, meta_modificada a 67.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 5, localidad 9, direccion RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECC, 86660 ARROYO HONDO 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...)]	30-01-2019	31-08-2019	157,450.00	157,450.00	157,450.00	157,450.00	157,450.00	[cto1: (tipo_obra o servicios, numero_contrato 056-2019, contratista J OSE ALFREDO VENTURA LEYVA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, avance 67.0)]	[meta1: (unidad_medida u Otros, meta 67.0, meta_modificada a 67.0)]	[1548096]pr oyecto_JNIC IO, [1548096]pr oyecto_PR OCESO, [1548096]pr oyecto_FIN, [1548096]pr oyecto_PR OCESO, [1548096]pr oyecto_FIN, [1548096]pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2019	5	TAB190201551951	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	598,100.71	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598100.71, modificado:59815.75))	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	104916	3	135	135	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:73, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO ZDA SECCION, 86660 ARROYO HONDO ZDA SECCION, COMALCALCO TABASCO)}	29-04-2019	12-05-2019	596,915.76	596,915.76	596,915.76	596,915.76	596,915.76	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTS/MR/330462/19/S/8015, contratista:SOLEMPRE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:)}; {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{cto1: (objeto_INICIO, 1551951pr, objeto_FIN, 1551951pr, objeto_PR, 1551951pr, objeto_OCESO, 1551951pr)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201551973	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	488,783.71	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488783.71, modificado:819658.75))	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELEN ARROYO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	104975	3	45	45	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO IRA SECCION (GUACIMO), 86660 ARROYO HONDO IRA SECCION (GUACIMO), COMALCALCO TABASCO)}	15-04-2019	29-05-2019	618,658.75	618,658.75	618,658.75	618,658.75	618,658.75	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTS/MR/330331/19/S/8021, contratista:CORPORATIVO NHEMIAS, S.A DE C.V., convocante:)}; {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{cto1: (objeto_INICIO, 1551973pr, objeto_FIN, 1551973pr, objeto_PR, 1551973pr, objeto_OCESO, 1551973pr)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201553511	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	3,078,163.43	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078163.43, modificado:302744.84))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LAGARTERA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	108641	3	118	118	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAGARTERA, 86570 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA RECORREMO TABASCO)}	18-06-2019	15-09-2019	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTS/MR/330611/19/S/061, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TABASCO)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:59.0)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:59.0)}	{cto1: (objeto_INICIO, 1553511pr, objeto_FIN, 1553511pr, objeto_PR, 1553511pr, objeto_OCESO, 1553511pr)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401605974	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	15,199.98	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15199.98, modificado:14100.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ORIENTE PRIMERA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	65975	3	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA ORIENTE IRA SECCION, 86670 ORIENTE IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO TABASCO)}	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGARIA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:6.0)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:6.0)}	{cto1: (objeto_INICIO, 1605974pr, objeto_FIN, 1605974pr, objeto_PR, 1605974pr, objeto_OCESO, 1605974pr)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401606713	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	286,333.17	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286333.17, modificado:286719.31))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PATASTAL TERCERA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90307	3	10	10	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:86, direccion:RANCHERIA PATASTAL 3RA SECCION, 86644 PATASTAL 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO)}	11-04-2019	25-05-2019	286,719.31	286,719.31	286,719.31	286,719.31	286,719.31	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTS/MR/330341/19/S/24, contratista:GRUPO DE CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS DE TABASCO)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)}	{cto1: (objeto_INICIO, 1606713pr, objeto_FIN, 1606713pr, objeto_PR, 1606713pr, objeto_OCESO, 1606713pr)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2019	5	TAB190401606725	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:114849.25))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 90479	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	90479 S		20	20	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:31, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCIÓN, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCIÓN, ...))	11-04-2019	09-06-2019	1,148,479.26	1,148,479.26	1,148,479.26	1,148,479.26	1,148,479.26	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOVDOOTSAR, avance:40.0, contrato:GRUPO DE CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:40.0))	(1606725)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401607352	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.31	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:574863.93))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL SEGUNDA - 111126	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	111126 S		20	20	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:68, direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...))	10-06-2019	24-07-2019	574,863.93	574,863.93	574,863.93	574,863.93	574,863.93	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOVDOOTSAR, avance:20.0, contrato:CORDOVA GONZALEZ))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0))	(1607352)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201529439	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,441,565.79	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441565.79, modificado:143244.34))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA PRIMERA SECCION - 38152	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38152 S		25	25	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:25.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:4, direccion:RANCHERIA ARENA 1RA SECCIÓN, 86660 ARENA 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...))	02-03-2019	15-05-2019	1,432,443.44	1,432,443.44	1,432,443.44	1,432,443.44	1,432,443.44	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOVDOOTSAR, avance:25.0, contrato:LUZTYCO, S.A. DE C.V., convocante:))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:25.0))	(1529439)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201529845	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.31	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:573810.15))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASO DE CUPILCO - 38892	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38892 S		20	20	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPAN ...))	26-02-2019	11-05-2019	573,810.16	573,810.16	573,810.16	573,810.16	573,810.16	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOVDOOTSAR, avance:20.0, contrato:LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante:))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0))	(1529845)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201530761	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	605,499.64	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605499.64, modificado:610409.38))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA - 41452	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	41452 S		21	21	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 1A SECC, 86630 LÁZARO CÁRDENAS 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ...))	27-02-2019	12-05-2019	610,409.38	610,409.38	610,409.38	610,409.38	610,409.38	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOVDOOTSAR, avance:21.0, contrato:PROYECTOS Y EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE ...))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:21.0))	(1530761)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2019	5	TAB190201531257	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.31	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:55072.58))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 43120	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43120	S	20	20	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . ENTRAMOS A LA COLONIA	25-02-2019	10-05-2019	550,372.58	550,372.58	550,372.58	550,372.58	550,372.58	(cto1: (tipo_obra:Obras, unidad_medida:Vivienda, numero_contrato:MCOFDOOTSAR3300419038, contratista:PROYECTOS Y EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0))	(1531257)pr oyecto_PR OCESO, 1531257)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201531547	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	766,342.06	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766342.06, modificado:735438.65))	CONSTRUCCION DE AULA DE INFORMACION EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ - 43944	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	43944	S	114	113	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:38, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO	11-03-2019	09-05-2019	735,438.65	735,438.65	735,438.65	735,438.65	735,438.65	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOFDOOTSAR3302219)S8017, contratista:SEBASTIANA DEL CARMEN MARTINEZ CERINO,	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0))	(1531547)pr oyecto_FIN, 1531547)pr oyecto_PR OCESO, 1531547)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201531940	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	68,399.91	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68399.91, modificado:63460.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CENTRO TULAR SECUNDA - 78574	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78574	S	27	27	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:27.0, meta_modificada:27.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:15, direccion:RANCHERIA CENTRO TULAR 2DA SECCION, 86643 CENTRO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:054-2019, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:27.0))	(1538940)pr oyecto_PR OCESO, 1538940)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201531962	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	83,599.83	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83599.83, modificado:77550.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN QUAYO PRIMERA - 81991	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81991	S	33	33	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:33.0, meta_modificada:33.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL QUAYO 1A SECC (SAN JOSÉ), 86630 QUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE	30-01-2019	31-08-2019	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:058-2019, contratista:JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:33.0))	(1539162)pr oyecto_PR OCESO, 1539162)pr oyecto_FIN, 1539162)pr oyecto_PR OCESO, 1539162)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201545366	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	27,866.63	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27866.63, modificado:25850.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN JESUS CARRANZA - 65965	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	65965	S	11	11	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:11.0, meta_modificada:11.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA	30-01-2019	31-08-2019	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCAL	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:11.0))	(1545366)pr oyecto_PR OCESO, 1545366)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2019	5	TAB190201545432	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	12,666.65	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12666.65, modificado:11750.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR TERCERA - RALES	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66095 S	5	5	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:54, direccion:RANCHERIA SUR 3A SECC (EL ZAPOTE), 8657 SUR 3RA SECCION (EL ZAPOTE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ...))	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	(cto1: (tpo_obras:Servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, meta1: (unidad_medida:Otros, avance:5.0))	(1545432)pr oyecto_INICIO, 1545432)pr oyecto_PR OCESO, 1545432)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190201549256	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	73,165.40	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73165.4, modificado:73165.4))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRET O HIDRAULICO EN CALLE	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	97701 S	650	650	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, ...))	10-06-2019	08-08-2019	73,165.40	73,165.40	73,165.40	73,165.40	73,165.40	(cto1: (tpo_obras:Obras lineales, numero_contrato:MCCY D0075AAR 33051191067, contratista:CONSTRUCTORA FUMASA DE C.V., convocante: ...))	(1549256)pr oyecto_INICIO, 1549256)pr oyecto_PR OCESO, 1549256)pr oyecto_INICIO, 1549256)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190401606286	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	25,333.30	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25333.3, modificado:23500.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CENTRO TULAR PRIMERA - RALES	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78515 S	10	10	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA CENTRO TULAR 1RA SECCION, 86543 CENTRO TULAR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ...))	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	(cto1: (tpo_obras:Servicios, numero_contrato:354-2019, contratista:JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ...))	(1606286)pr oyecto_FIN, 1606286)pr oyecto_INICIO, 1606286)pr oyecto_PR OCESO, 1606286)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190401606463	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	113,999.85	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113999.85, modificado:105750.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PROGRESO TULAR PRIMERA - RALES	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	81868 S	45	45	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:54, direccion:RANCHERIA PROGRESO TULAR 1RA SECCION, 86643 PROGRESO TULAR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ...))	30-01-2019	31-08-2019	105,750.00	105,750.00	105,750.00	105,750.00	105,750.00	(cto1: (tpo_obras:Servicios, numero_contrato:355-2019, contratista:JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ...))	(1606463)pr oyecto_PR OCESO, 1606463)pr oyecto_INICIO, 1606463)pr oyecto_PR OCESO, 1606463)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190401606517	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	25,333.30	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25333.3, modificado:23500.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ALDAMA TERCERA - RALES	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82648 S	10	10	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:70, direccion:RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALIT O), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALIT O), COMALCALCO ...))	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	(cto1: (tpo_obras:Servicios, numero_contrato:351-2019, contratista:NEFERITTI PEREGRINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO ...))	(1606517)pr oyecto_PR OCESO, 1606517)pr oyecto_INICIO, 1606517)pr oyecto_PR OCESO, 1606517)pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RI_1_CICLO DE RECURSO	RI_1_RAMO	RI_1_MODALIDAD	RI_1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RI_2_CICLO DE RECURSO	RI_2_RAMO	RI_2_MODALIDAD	RI_2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401 606694	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	663,166.27	{RI: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663166.27, modificado:663166.27)}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA BETANIA - 89800	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89800	5	23	23	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:112, direccion:COLONIA BETANIA, 86640 BETANIA, COMALCALCO, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA...)	21-05-2019	19-07-2019	663,166.27	663,166.27	663,166.27	663,166.27	663,166.27	{cto1: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/330048/19/010, contratista:F EDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, numero_contrato:MCO/330048/19/010, avance:23.0)}	(1806694)pr oyecto_INICIO, 1806694)pr oyecto_PR OCESO, 1806694)pr oyecto_FIN, 1806694)pr oyecto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 529758	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	{RI: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1150678.28)}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CARLOS GREENE SEGUNDA - 38671	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38671	5	20	20	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:13, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA. SECCION, 86660 CARLOS GREENE 2DA. SECCION, COMALCALCO, TABASCO...)	25-02-2019	10-05-2019	1,150,678.28	1,150,678.28	1,150,678.28	1,150,678.28	1,150,678.28	{cto1: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/3300119/012, contratista:V ICTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, numero_contrato:MCO/3300119/012, avance:20.0)}	(1529758)pr oyecto_PR OCESO, 1529758)pr oyecto_FIN, 1529758)pr oyecto_PR OCESO, 1529758)pr oyecto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 536854	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	5,066.66	{RI: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066.66, modificado:4700.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN REYES HERNANDEZ SEGUNDA - 78454	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78454	5	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:58, direccion:RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION, 86655 REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION, COMALCALCO, TABASCO...)	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	{cto1: (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:057-2019, contratista:J OSE DEL CARMEN CORDOVA (ZQUIERDO, convocante: MUNICIPIO...)	{meta1: (unidad_medida:Otros, numero_contrato:057-2019, avance:2.0)}	(1536854)pr oyecto_INICIO, 1536854)pr oyecto_PR OCESO, 1536854)pr oyecto_FIN, 1536854)pr oyecto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 539760	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	60,799.92	{RI: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60799.92, modificado:56400.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA SEGUNDA - 82836	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82836	5	24	24	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARENA 2A SECC, 86690 ARENA 2DA. SECCION, COMALCALCO, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA...)	30-01-2019	31-08-2019	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	{cto1: (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:051-2019, contratista:N EFERTTI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO...)	{meta1: (unidad_medida:Otros, numero_contrato:051-2019, avance:24.0)}	(1539760)pr oyecto_INICIO, 1539760)pr oyecto_PR OCESO, 1539760)pr oyecto_FIN, 1539760)pr oyecto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201 542034	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	86,133.22	{RI: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86133.22, modificado:79900.0)}	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PASO CUPILCO - 86583	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86583	5	34	34	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON...)	30-01-2019	31-08-2019	79,900.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	{cto1: (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:059-2019, contratista:X OCHILT GARCIA ACOSTA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO...)	{meta1: (unidad_medida:Otros, numero_contrato:059-2019, avance:34.0)}	(1542034)pr oyecto_FIN, 1542034)pr oyecto_PR OCESO, 1542034)pr oyecto_FIN, 1542034)pr oyecto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	5	TAB190201542116	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	50,666.50	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50666.5, modificado:47000.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN USPI-RALES	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86692	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	1	[geo1: (eve_municipio:5, localidad:89, direccion:RANCHERIA USPI, 86670 USPI, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA COMALCALCO TABASCO)]	30-01-2019	31-08-2019	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	[cto1: (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:059-2019, contratista:X OCHILT GARCIA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:20.0)]	(1542116)pr objeto_NICIO, 1542116)pr objeto_FIN, 1542116)pr objeto_PR OCESO, 1542116)pr objeto_NICIO, 1542116)pr objeto_FIN, 1542116)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201545404	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	73,466.57	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73466.57, modificado:68150.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ TERCERA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66045	S	29	29	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0)]	1	[geo1: (eve_municipio:5, localidad:89, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION (SAN JORGE), 86654 SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO)]	30-01-2019	31-08-2019	68,150.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00	[cto1: (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:29.0)]	(1545404)pr objeto_PR OCESO, 1545404)pr objeto_FIN, 1545404)pr objeto_NICIO, 1545404)pr objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201547409	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	29,133.30	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29133.3, modificado:27025.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA SEGUNDA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	68731	S	11	11	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:11.5, meta_modificada:11.5)]	1	[geo1: (eve_municipio:5, localidad:75, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO)]	30-01-2019	31-08-2019	27,025.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	[cto1: (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:052-2019, contratista:F RANCISCO GIL ARCE, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:11.5)]	(1547409)pr objeto_NICIO, 1547409)pr objeto_PR OCESO, 1547409)pr objeto_FIN, 1547409)pr objeto_NICIO, 1547409)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401605976	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	12,666.65	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12666.65, modificado:11750.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ORIENTE	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	65984	S	5	5	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	1	[geo1: (eve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), 86658 ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO)]	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	[cto1: (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:5.0)]	(1605976)pr objeto_NICIO, 1605976)pr objeto_PR OCESO, 1605976)pr objeto_FIN, 1605976)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401606011	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	22,799.97	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22799.97, modificado:21150.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN NORTE	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	67810	S	9	9	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0)]	1	[geo1: (eve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA NORTE 1A SAN JULIAN, 86650 NORTE 1RA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE)]	30-01-2019	31-08-2019	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	[cto1: (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:050-2019, contratista:F RANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9.0)]	(1606011)pr objeto_NICIO, 1606011)pr objeto_PR OCESO, 1606011)pr objeto_FIN, 1606011)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401606093	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	25,333.30	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25333.3, modificado:23500.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO CUARTA-89969	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	69999	5	10	10	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	1	(geo: (cve_municipio:5, localidad:10, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 4TA. SECCION, 86630 ARROYO HONDO 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	(cto: (tipo_obra:5, servicios, numero_contrato:056-2019, contratista:JOSE ALFREDO VENTURA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:10.0))	(1606093)pr oyecto_PR OCESO, (1606093)pr oyecto_FIN, (1606093)pr oyecto_INICIO, (1606093)pr oyecto_FIN, (1606093)pr oyecto_INICIO, (1606093)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401606274	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	40,533.28	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40533.28, modificado:37600.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EL JIJO GUATEMALAN - 78336	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78336	5	16	16	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	1	(geo: (cve_municipio:5, localidad:107, direccion:EJIDO GUATEMALAN 86654 GUATEMALAN COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO	30-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	(cto: (tipo_obra:5, servicios, numero_contrato:057-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDOVA ZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:16.0))	(1606274)pr oyecto_PR OCESO, (1606274)pr oyecto_FIN, (1606274)pr oyecto_INICIO, (1606274)pr oyecto_FIN, (1606274)pr oyecto_INICIO, (1606274)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401606276	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	17,733.31	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17733.31, modificado:16450.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LEON ZARATE PRIMERA - 78345	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	78345	5	7	7	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	1	(geo: (cve_municipio:5, localidad:41, direccion:RANCHERIA LEON ZARATE 1RA. SECCION, 86640 LEON ZARATE 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	(cto: (tipo_obra:5, servicios, numero_contrato:057-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDOVA ZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:7.0))	(1606276)pr oyecto_PR OCESO, (1606276)pr oyecto_FIN, (1606276)pr oyecto_INICIO, (1606276)pr oyecto_FIN, (1606276)pr oyecto_INICIO, (1606276)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401606524	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	15,199.98	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15199.98, modificado:14100.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CUXCUXAPA - 86485	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	86485	5	6	6	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	1	(geo: (cve_municipio:5, localidad:18, direccion:RANCHERIA CUXCUXAPA, 86670 CUXCUXAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPACON	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(cto: (tipo_obra:5, servicios, numero_contrato:059-2019, contratista:XOCHELT GARCIA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:6.0))	(1606624)pr oyecto_PR OCESO, (1606624)pr oyecto_FIN, (1606624)pr oyecto_INICIO, (1606624)pr oyecto_FIN, (1606624)pr oyecto_INICIO, (1606624)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201529763	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	578,666.32	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578666.32, modificado:578666.32))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CARLOS GREENE SEGUNDA - 38683	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	38683	5	20	20	0	(meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(geo: (cve_municipio:5, localidad:13, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA. SECCION, 86660 CARLOS GREENE 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO	25-02-2019	10-05-2019	576,666.32	576,666.32	576,666.32	576,666.32	576,666.32	(cto: (tipo_obra:0, numero_contrato:MCOV DOOTSMR 3300119012, contratista:VICOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,	(meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0))	(1529763)pr oyecto_PR OCESO, (1529763)pr oyecto_FIN, (1529763)pr oyecto_INICIO, (1529763)pr oyecto_FIN, (1529763)pr oyecto_INICIO, (1529763)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190201529969	2019	33	1	4						576,666.33	[#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.33, modificado 566182.47)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO CUPILCO - 39205	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39205 S	10	10	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 20.0, meta_modificada: 10.0)]	1	[geo1: (municipio: 5, localidad: 17, direccion: PUEBLO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE CHICHCAPA CON DIRECCIÓN A ...)]	26-02-2019	11-04-2019	566,182.42	566,182.42	566,182.42	566,182.42	566,182.42	[cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCG/DOOTSMR/3301019018, contratista: LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante: ...)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0)]	[1529969]pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201530236	2019	33	1	4						1,153,332.53	[#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.53, modificado 114299.237)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GREGORIO MENDEZ PRIMERA - 39919	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	39919 S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta 40.0, meta_modificada: 20.0)]	1	[geo1: (municipio: 5, localidad: 25, direccion: RANCHERIA GREGORIO MENDEZ IRA SECCION, 86655 GREGORIO MENDEZ IRA SECCION, COMALCALCO, TABASCO, ...)]	26-02-2019	11-05-2019	1,142,992.27	1,142,992.27	1,142,992.27	1,142,992.27	1,142,992.27	[cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCG/DOOTSMR/3301019023, contratista: CONSTRUCCIONES CASMOS, S.A. DE C.V., convocante: ...)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0)]	[1530236]pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201537453	2019	33	1	4						5,066.66	[#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EJIDO CHICOZAPOTE - 79275	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	79275 S	2	2	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta 2.0, meta_modificada: 2.0)]	1	[geo1: (municipio: 5, localidad: 18, direccion: EJIDO CHICOZAPOTE, 86643 CHICOZAPOTE, COMALCALCO, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE IGNACIO ...)]	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	[cto1: (tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 054-2019, contratista: JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE ...)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 2.0)]	[1537453]pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201539197	2019	33	1	4						53,199.93	[#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 53199.93, modificado 49350.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN HERMENEGLDO GALEANA - 82052	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82052 S	21	21	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta 21.0, meta_modificada: 21.0)]	1	[geo1: (municipio: 5, localidad: 29, direccion: RANCHERIA HERMENEGLDO GALEANA, 86630 HERMENEGLDO GALEANA, COMALCALCO, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE ...)]	30-01-2019	31-08-2019	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	[cto1: (tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 058-2019, contratista: JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante: MUNICIPIO DE ...)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 21.0)]	[1539197]pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190201539199	2019	33	1	4						5,066.66	[#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENAQUINTA - 82904	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82904 S	2	2	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta 2.0, meta_modificada: 2.0)]	1	[geo1: (municipio: 5, localidad: 72, direccion: RANCHERIA ARENOSA SECCION, 86600 ARENOSA SECCION, COMALCALCO, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE ARENA IRA ...)]	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	[cto1: (tpo_obra: Servicios, numero_contrato: 051-2019, contratista: NEFERITTI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, ...)]	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 2.0)]	[1539799]pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES									
									FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190201545954	2019	33	1	4		864,999.49	#1_ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864999.49, modificado:86454.85)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA CUARTA SECCION (EL NARANJITO) - 86511	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	89511	S	15	15	0	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:71, direccion:RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), 86540 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO TABASCO	21-05-2019	19-07-2019	863,454.65	863,454.65	863,454.65	863,454.65	863,454.65	[cto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOV-DOOTSMR-1330471904, contratista:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	(1543954pr) objeto_INICIO, (1543954pr) objeto_PR OCESO, (1543954pr) objeto_FIN, (1543954pr) objeto_PR OCESO, (1543954pr) objeto_FIN, (1543954pr) objeto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:VERIFICAR MINISTRADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2020-06-17], obs:2: [observacion:VERIFICAR MINISTRADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2020-06-17], obs:3: [observacion:VERIFICAR MINISTRADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2020-06-17]]
2019	5	TAB190201545443	2019	33	1	4		15,199.98	#1_ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15199.98, modificado:14100.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CHICHICAPAN - 66125	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	66125	S	6	6	0	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA DE	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	[cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0]]	(1545443pr) objeto_INICIO, (1545443pr) objeto_PR OCESO, (1545443pr) objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201545520	2019	33	1	4		1,037,999.37	#1_ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037999.37, modificado:104828.0)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPIQUILLO - 91944	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	91944	S	18	18	0	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:114, direccion:COLONIA TUPIQUILLO, 86640 TUPIQUILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	21-05-2019	19-07-2019	1,048,280.30	1,048,280.30	1,048,280.30	1,048,280.30	1,048,280.30	[cto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCOV-DOOTSMR-13304719027, contratista:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0]]	(1545520pr) objeto_INICIO, (1545520pr) objeto_PR OCESO, (1545520pr) objeto_FIN, (1545520pr) objeto_PR OCESO, (1545520pr) objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:VERIFICAR MINISTRADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2020-06-17], obs:2: [observacion:VERIFICAR MINISTRADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2020-06-17], obs:3: [observacion:VERIFICAR MINISTRADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2020-06-17]]
2019	5	TAB190401605951	2019	33	1	4		25,333.30	#1_ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25333.3, modificado:23500.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 64921	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	64921	S	10	10	0	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:77, direccion:RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO	01-01-2019	30-09-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	[cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:046-2019, contratista:CAROLINA MAGAÑA YANES, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	(1605951pr) objeto_INICIO, (1605951pr) objeto_PR OCESO, (1605951pr) objeto_FIN, (1605951pr) objeto_PR OCESO, (1605951pr) objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401606533	2019	33	1	4		32,933.29	#1_ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.29, modificado:30550.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA CUARTA - 82884	27	Tabasco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO	82884	S	13	13	0	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:5, localidad:7, direccion:RANCHERIA ARENA 4TA SECCION, 86660 ARENA 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	30-01-2019	31-08-2019	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	[cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:051-2019, contratista:NEFERITTI PEREGRINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0]]	(1606533pr) objeto_INICIO, (1606533pr) objeto_PR OCESO, (1606533pr) objeto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2019	5	TAB190401606701	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	864,999.49	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 864999.49, modificado 864999.49)}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NORTE PRIMERA - 86984	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	86984	5	15	15	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 43, direccion: RANCHERIA NORTE IRA SAN JULIAN, 86650 NORTE IRA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE...)	22-04-2019	20-06-2019	864,999.49	864,999.49	864,999.49	864,999.49	864,999.49	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCCV/DOOTSMR/33/04/19/014, contratista: HERBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante: ...)	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance: 30.0)}	{meta1: (ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES, monto: 864999.49, modificado: 864999.49)}	1606701pr	Terminado	Valido	Sin	Sin	observaciones	observaciones
2019	5	TAB190401634415	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,451,225.59	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1451225.59, modificado 1447314.76)}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COL SAN FRANCISCO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222079	5	210	210	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE COLONIA SAN FRANCISCO, 86130 COMALCALCO TABASCO COMALCALCO TABASCO...)	14-10-2019	14-12-2019	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCCV/DOOTSMR/33/07/19/0095, contratista: ANGELO MONTERO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 1.0)}	{meta1: (ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES, monto: 1451225.59, modificado: 1447314.76)}	1634415pr	En Ejecucion	Valido	Sin	Sin	observaciones	observaciones
2019	5	TAB190401627713	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,342,058.79	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1342058.79, modificado 133776.12)}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN ARENA IRA - 231476	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	231476	5	220	220	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 28.0, meta_modificada: 28.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 4, direccion: RANCHERIA ARENA IRA SECCION 86660 ARENA IRA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE...)	14-10-2019	14-12-2019	1,337,766.12	1,337,766.12	1,337,766.12	1,337,766.12	1,337,766.12	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCCV/DOOTSMR/33/08/19/0057, contratista: VIZN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: ...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 28.0)}	{meta1: (ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES, monto: 1342058.79, modificado: 133776.12)}	1627713pr	Terminado	Valido	Sin	Sin	observaciones	observaciones
2019	5	TAB190401652293	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	354,510.66	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 354510.66, modificado 352051.15)}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS RAMON MENDOZA HERRERA -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	262114	5	20	20	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 77, direccion: RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86670 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, COMALCALCO TABASCO...)	15-11-2019	18-12-2019	352,051.15	352,051.15	352,051.15	352,051.15	352,051.15	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCCV/DOOTSMR/33/10/19/0041, contratista: ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante: ...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 1.0)}	{meta1: (ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES, monto: 354510.66, modificado: 352051.15)}	1652293pr	Terminado	Valido	Sin	Sin	observaciones	observaciones
2019	5	TAB190401652578	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	194,874.97	{#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 194874.97, modificado 194288.48)}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ERNESTO PRUANI CORDOVA -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	262455	5	35	35	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 23, direccion: RANCHERIA FRANCISCO I MADERO IA SECC, 86640 FRANCISCO I MADERO IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y...)	15-11-2019	18-12-2019	194,288.49	194,288.49	194,288.49	194,288.49	194,288.49	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCCV/DOOTSMR/33/10/19/0045, contratista: OAFENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: ...)	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 1.0)}	{meta1: (ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES, monto: 194874.97, modificado: 194288.48)}	1652578pr	Terminado	Valido	Sin	Sin	observaciones	observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIA	OBSERVACIONES REVISION
2019	5	TAB190401 655013	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	700,890.00	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 700890.0, modificado: 700890.0))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) CARLOS GREENE IRA - 265874	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	265874	5	703	702	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 915.0, meta_modificada: 915.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 74, direccion: RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO)]	23-09-2019	21-11-2019	700,890.00	700,890.00	700,890.00	700,890.00	700,890.00	(cto1: (tpo_obra: 0, bra, numero_contrato: MCO/DOOTSMAR/33076/19/092, contratista: CRUPO DE CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 915.0))	(1655013)pr objeto_INICIO, 1655013)pr objeto_PR OCESO, 1655013)pr objeto_INICIO, 1655013)pr objeto_FIN, 1655013)pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 626330	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	759,950.54	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 759950.54, modificado: 757720.09))	TECHADO EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 233793	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	233793	5	110	109	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 28, direccion: RANCHERIA EL QUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 QUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y DESPUES DE	21-10-2019	04-12-2019	757,720.09	757,720.09	757,720.09	757,720.09	757,720.09	(cto1: (tpo_obra: 0, bra, numero_contrato: MCO/DOOTSMAR/3308519/S/8028, contratista: FIEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 1.0))	(1628330)pr objeto_INICIO, 1628330)pr objeto_FIN, 1628330)pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 633452	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,940,929.45	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1940929.45, modificado: 1938154.64))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN NORTE IRA - 217243	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	217243	5	270	270	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 43, direccion: RANCHERIA NORTE IRA SAN JULIAN, 86655 NORTE IRA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	23-09-2019	14-12-2019	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	(cto1: (tpo_obra: 0, bra, numero_contrato: MCO/DOOTSMAR/33076/19/054, contratista: OISENO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 48.0))	(1633452)pr objeto_INICIO, 1633452)pr objeto_PR OCESO, 1633452)pr objeto_INICIO, 1633452)pr objeto_FIN, 1633452)pr objeto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 634492	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,508,365.40	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1508365.4, modificado: 1504995.11))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION JOSE MARIA PINO - 1634482	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222136	5	74	74	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 35.0, meta_modificada: 35.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 36, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO)]	14-10-2019	14-12-2019	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	(cto1: (tpo_obra: 0, bra, numero_contrato: MCO/DOOTSMAR/33076/19/080, contratista: LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ,	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 35.0))	(1634482)pr objeto_INICIO, 1634482)pr objeto_PR OCESO, 1634482)pr objeto_FIN, 1634482)pr objeto_INICIO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 638005	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	605,499.63	(f1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 605499.63, modificado: 595096.40))	MODERNIZACION DE VIVIENDA EN COMALCALCO CENTRO - 244169	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	244169	5	14	14	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: CILUAD COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LAS	28-10-2019	26-11-2019	595,096.40	595,096.40	595,096.40	595,096.40	595,096.40	(cto1: (tpo_obra: 0, bra, numero_contrato: MCO/DOOTSMAR/330931/19/022, contratista: VICOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 7.0))	(1638005)pr objeto_INICIO, 1638005)pr objeto_PR OCESO, 1638005)pr objeto_INICIO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2019	5	TAB190401651381	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	351,011.55	#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 351011.55, modificado: 348508.5)	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MOSES GARCIA GARZA - 260975	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	260975	S	725	725	0	[meta:1 (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: CALLERIE BOUGAMBILIA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86323 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO)]	07-11-2019	14-12-2019	348,508.50	348,508.50	348,508.50	348,508.50	348,508.50	[cto:1 (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOI/DOOTSAR/33057190/SB038, contratista: ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta:1 (unidad_medida: Otros, avance: 1.0)]	[1651381/pr objeto_NICIO, 1651381/pr objeto_FIN, 1651381/pr objeto_PR OCESO, 1651381/pr objeto_FIN, 1651381/pr objeto_PR OCESO]	Terminado	Valido	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401662598	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,210,999.27	#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1210999.27, modificado: 118275.55)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUR 4TA - 147136	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	147136	S	21	21	0	[meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta: 42.0, meta_modificada: 42.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio: 5, localidad: 65, direccion: RANCHERIA SUR 4TA SECCION, 86558 SUR 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO)]	13-07-2019	04-08-2019	1,182,755.55	1,182,755.55	1,182,755.55	1,182,755.55	1,182,755.55	[cto:1 (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOI/DOOTSAR/33057190/33, contratista: RUTYCO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta:1 (unidad_medida: Vivienda, avance: 42.0)]	[1662598/pr objeto_NICIO, 1662598/pr objeto_FIN, 1662598/pr objeto_PR OCESO, 1662598/pr objeto_FIN, 1662598/pr objeto_PR OCESO, 1662598/pr objeto_FIN, 1662598/pr objeto_PR OCESO]	Terminado	Valido	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401627820	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	350,000.00	#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 350000.0, modificado: 349414.12)	REHABILITACION DE DRENAJE EN POBLADO CUPILCO - 231878	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	231878	S	1,658	1,657	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta: 25.0, meta_modificada: 25.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA COMALCALCO)]	01-10-2019	20-10-2019	349,414.12	349,414.12	349,414.12	349,414.12	349,414.12	[cto:1 (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOI/DOOTSAR/33083190/93, contratista: CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, avance: 25.0)]	[1627820/pr objeto_NICIO, 1627820/pr objeto_FIN, 1627820/pr objeto_PR OCESO]	Terminado	Valido	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401627902	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	728,600.21	#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 728600.21, modificado: 728490.45)	CONSTRUCCION DE OFICINAS CON BAÑOS Y BODEGA EN VIVERO FORESTAL 232240	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	232240	S	96,401	96,401	0	[meta:1 (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio: 5, localidad: 133, direccion: COLONIA GOBERNADO RES, 86670 GOBERNADO RES, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO)]	25-11-2019	18-12-2019	726,490.45	726,490.45	726,490.45	726,490.45	726,490.45	[cto:1 (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOI/DOOTSAR/33107191/02, contratista: JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta:1 (unidad_medida: Otros, avance: 1.0)]	[1627902/pr objeto_NICIO, 1627902/pr objeto_FIN, 1627902/pr objeto_PR OCESO, 1627902/pr objeto_FIN, 1627902/pr objeto_PR OCESO]	Terminado	Valido	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401630155	2019	33	1	4					Acción	2,603,040.00	#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2603040.0, modificado: 2603040.0)	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRES (APORTACIONES, AEROS, MARITIMO S, LACUSTRE S Y FLUJUALES PARA...	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	200791	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo:1 (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -93.225017, lat: 18.266048)]	15-07-2019	31-12-2019	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	[cto:1 (tipo_obra: Arrendamiento, numero_contrato: 024-2019, contratista: TRANSPORT PERALTA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO)]	[meta:1 (unidad_medida: Vehiculos, avance: 1.0)]	[1630155/pr objeto_NICIO, 1630155/pr objeto_PR OCESO, 1630155/pr objeto_FIN, 1630155/pr objeto_PR OCESO]	Terminado	Valido	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401 634347	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,566,273.68	(#1: (solo_recurso_2019_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566273.68, modificado:156315.05))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN OCCIDENTE IRA LA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	221743	9	84	84	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHO OCCIDENTE 1A SECC. 86650 OCCIDENTE IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y...))	14-10-2019	14-12-2019	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	(cto:1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/075/19/058, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., (meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:36.0))	(1634347)pryecto_INICIO, (1634347)pryecto_PR OCESO, (1634347)pryecto_INICIO, (1634347)pryecto_FIN, (1634347)pryecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 636922	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	156,983.27	(#1: (solo_recurso_2019_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156983.27, modificado:156980.3))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) SARGENTO LOPEZ ZDA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	242737	3	500	500	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:50, direccion:RANCHO SGT. LOPEZ ZA SECC (EL CHUZO), 86554 SARGENTO LOPEZ ZDA SECCION (EL CHUZO), COMALCALCO TABASCO))	23-09-2019	21-11-2019	156,980.30	156,980.30	156,980.30	156,980.30	156,980.30	(cto:1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/075/19/091, contratista:CONSTRUCIONES GARZA, S.A. DE C.V., (meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0))	(163922)pryecto_FIN, (163922)pryecto_INICIO, (163922)pryecto_PR OCESO, (163922)pryecto_FIN, (163922)pryecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 642709	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	287,548.37	(#1: (solo_recurso_2019_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287548.37, modificado:285823.07))	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	249923	3	40	39	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHO CENTRO TULAR IRA SECCION, 86643 CENTRO TULAR IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO))	21-11-2019	18-12-2019	285,823.07	285,823.07	285,823.07	285,823.07	285,823.07	(cto:1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/103/19/8027, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., (meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1642709)pryecto_INICIO, (1642709)pryecto_PR OCESO, (1642709)pryecto_FIN, (1642709)pryecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 652506	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	410,828.30	(#1: (solo_recurso_2019_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410828.3, modificado:407855.4))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	262861	3	46	46	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:126, direccion:COLONIA CARLOS GREENE 1A SECC. 86660 CARLOS GREENE IRA SECCION TRES (COLONIA EL LIMON), COMALCALCO TABASCO))	15-11-2019	18-12-2019	407,855.40	407,855.40	407,855.40	407,855.40	407,855.40	(cto:1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/109/19/8642, contratista:ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., comecant... (meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1652506)pryecto_PR OCESO, (1652506)pryecto_FIN, (1652506)pryecto_INICIO, (1652506)pryecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 654533	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	499,979.17	(#1: (solo_recurso_2019_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499979.17, modificado:499103.49))	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN DIVERSAS LOCALIDADES - DES-265052	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	265052	3	20	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:70, direccion:RANCHO ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALIT O), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALIT O), COMALCALCO TABASCO))	21-11-2019	18-12-2019	499,103.49	499,103.49	499,103.49	499,103.49	499,103.49	(cto:1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/107/19/82, contratista:ESUS SANCHEZ DE LA CRUZ, convocante... (meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0))	(1654533)pryecto_INICIO, (1654533)pryecto_PR OCESO, (1654533)pryecto_FIN, (1654533)pryecto_PR OCESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIDA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	5	TAB190401660848	2019	33	4						Proyecto de inversión	432,499.74	(#1: [todo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432499.74, modificado: 432499.74])	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUR QUINTA - 142414	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142414	S	15	15	0	(meta1: [unidad_medida: Vivienda, meta 15.0, meta_modificada: 15.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 91, direccion RANCHERIA SUR STA SECCION, 86658 SUR STA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE...])	18-09-2019	19-09-2019	432,499.74	432,499.74	432,499.74	432,499.74	432,499.74	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato MCOI/DOOTSAR/33063/19/S/32, contratista RUIZTYCO, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO])	(meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance 15.0])	(1660848)pr objeto_INICIO, (1660848)pr objeto_PR OCESO, (1660848)pr objeto_FIN, (1660848)pr objeto_PR OCESO, (1660848)pr objeto_FIN, (1660848)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401661353	2019	33	4						Proyecto de inversión	350,000.00	(#1: [todo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado: 349388.45])	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA EN COL SUR ALDAMA -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	143901	S	47	47	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta 1.0, meta_modificada: 1.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 75, direccion COLOMIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE...])	19-09-2019	20-09-2019	348,388.45	348,388.45	348,388.45	348,388.45	348,388.45	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato MCOI/DOOTSAR/33063/19/S/8002, contratista SAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.,])	(meta1: [unidad_medida: Otros, avance 1.0])	(1661353)pr objeto_FIN, (1661353)pr objeto_PR OCESO, (1661353)pr objeto_INICIO, (1661353)pr objeto_PR OCESO, (1661353)pr objeto_FIN, (1661353)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401661411	2019	33	4						Proyecto de inversión	400,752.00	(#1: [todo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 400752.0, modificado: 397469.49])	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO FERRER LEON EN SUR SEGUNDA -	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144062	S	49	49	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta 1.0, meta_modificada: 1.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 63, direccion RANCHERIA SUR 2A SECC (LA TRINIDAD), 86657 SUR 2DA SECCION (LA TRINIDAD), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y...])	19-09-2019	20-09-2019	397,468.49	397,468.49	397,468.49	397,468.49	397,468.49	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato MCOI/DOOTSAR/33063/19/S/8004, contratista SAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.,])	(meta1: [unidad_medida: Otros, avance 1.0])	(1661411)pr objeto_FIN, (1661411)pr objeto_PR OCESO, (1661411)pr objeto_INICIO, (1661411)pr objeto_PR OCESO, (1661411)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190201528794	2019	33	4						Proyecto de inversión	1,729,998.95	(#1: [todo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1729998.95, modificado 1729998.95])	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA - 37329	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	37329	S	30	30	0	(meta1: [unidad_medida: Vivienda, meta 30.0, meta_modificada: 30.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 2, direccion VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y...])	04-03-2019	01-06-2019	1,729,998.95	1,729,998.95	1,729,998.95	1,729,998.95	1,729,998.95	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato MCOI/DOOTSAR/3302/19/01, contratista ARQUITECTOS, S.A DE C.V., convocante...])	(meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance 30.0])	(1528794)pr objeto_INICIO, (1528794)pr objeto_PR OCESO, (1528794)pr objeto_FIN, (1528794)pr objeto_PR OCESO, (1528794)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401637133	2019	33	4						Proyecto de inversión	247,767.31	(#1: [todo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 247767.31, modificado 246280.7])	CONSTRUCCION DE COCINA EN JARDIN DE NIÑOS CANDELARIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), IZQUIERDO TARACENA - 243066	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	243066	S	31	31	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta 1.0, meta_modificada: 1.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 5, localidad 91, direccion RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCION (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCION (LOS MULATOS),])	21-11-2019	18-12-2019	246,280.70	246,280.70	246,280.70	246,280.70	246,280.70	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato MCOI/DOOTSAR/33163/19/S/8013, contratista DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.,])	(meta1: [unidad_medida: Otros, avance 1.0])	(1637133)pr objeto_INICIO, (1637133)pr objeto_PR OCESO, (1637133)pr objeto_FIN, (1637133)pr objeto_PR OCESO, (1637133)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIDA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_NEVION
2019	5	TAB190401640236	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	438,550.91	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 438550.91, modificado 435721.85))	CONSTRUCCION DE BORDA EN LA ESCUELA PRIMARIA ISABEL MOQUEL DE DIOS-246779	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	246779	5	87	96	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 140.0, meta_modificada: 140.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 90, direccion: RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 4A SECC, 86654 SARGENTO LÓPEZ ATTA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ,	05-11-2019	14-12-2019	435,721.85	435,721.85	435,721.85	435,721.85	435,721.85	(cto1: (tipo_obra: O bra, numero_con trato: MCOF DOOTSMR 33057190S B014, contratista: C ECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL,	[meta1: (unidad_me dida: Metros lineales, avance: 140.0)]	(1640236/pr oyecto_INIC IO, 1640236/pr oyecto_PR OCESO, 1640236/pr oyecto_FIN O, 1640236/pr oyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401628985	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	305,968.84	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 305968.84, modificado 305968.84))	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) CUPILCO-236529	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	236529	5	951	951	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1000.0, meta_modificada: 1000.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA	23-09-2019	21-11-2019	305,968.84	305,968.84	305,968.84	305,968.84	305,968.84	(cto1: (tipo_obra: O bra, numero_con trato: MCOF DOOTSMR 33057190S B014, contratista: C ONSTRUCIONES GARZA S.A. DE C.V.,	[meta1: (unidad_me dida: Metros lineales, avance: 100.0)]	(1628985/pr oyecto_INIC IO, 1628985/pr oyecto_PR OCESO, 1628985/pr oyecto_FIN O, 1628985/pr oyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401629266	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	718,744.32	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 718744.32, modificado 718744.32))	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) SARGENTO LÓPEZ 1RA SECCIÓN-237572	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	237572	5	765	765	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 2489.0, meta_modificada: 2489.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 59, direccion: RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 1RA SECCIÓN, 86654 SARGENTO LÓPEZ 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO	23-09-2019	21-11-2019	718,744.32	718,744.32	718,744.32	718,744.32	718,744.32	(cto1: (tipo_obra: O bra, numero_con trato: MCOF DOOTSMR 33075190S B014, contratista: C ONSTRUCIONES GARZA S.A. DE C.V.,	[meta1: (unidad_me dida: Metros lineales, avance: 2489.0)]	(1629266/pr oyecto_INIC IO, 1629266/pr oyecto_PR OCESO, 1629266/pr oyecto_FIN O, 1629266/pr oyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401650784	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	144,412.14	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 144412.14, modificado 141040.92))	ESTUDIOS PRELIMINARES (VIDEO Y AFORO) EN POZO PROFUNDO-142243	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142243	5	1,200	1,200	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 16, direccion: PUEBLO COCOHITAL, 86645 COCOHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLEGANDO AL CRUCERO QUE VIENE DE	18-09-2019	19-09-2019	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	(cto1: (tipo_obra: O bra, numero_con trato: MCOF DOOTSMR 330627190S B014, contratista: V AJISA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE	[meta1: (unidad_me dida: Otros, avance: 1.0)]	(1660784/pr oyecto_INIC IO, 1660784/pr oyecto_PR OCESO, 1660784/pr oyecto_FIN O, 1660784/pr oyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401627331	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,632,133.37	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2632133.37, modificado 262817.78))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO (SUBSIDIOS Y CONVENIOS), EN EL PANTEÓN-229875	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	229875	5	434	433	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 589.0, meta_modificada: 589.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 54, direccion: RANCHERIA PROGRESO TULAR 1RA SECCIÓN, 86643 PROGRESO TULAR 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO	26-10-2019	14-12-2019	2,628,717.78	2,628,717.78	2,628,717.78	2,628,717.78	2,628,717.78	(cto1: (tipo_obra: O bra, numero_con trato: MCOF DOOTSMR 33090190S B014, contratista: C ONSTRUCIONES GARZA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO	[meta1: (unidad_me dida: Otros, avance: 589.0)]	(1627331/pr oyecto_INIC IO, 1627331/pr oyecto_PR OCESO, 1627331/pr oyecto_FIN O, 1627331/pr oyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES INVENSI
2019	5	TAB190401 628924	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	340,758.93	(#1: (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 340758.93, modificado 337671.52))	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUANA GONZALEZ ROMERO	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	236176	S	38	37	0	[meta1: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 110, direccion: EJO O NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), 86670 NORTE 1RA SECCION (BUENA VISTA), COMALCALCO TABASCO)]	18-11-2019	18-12-2019	337,671.52	337,671.52	337,671.52	337,671.52	337,671.52	[cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 3310521919S B001, contratista: CONSTRUCCIONES GARZA S.A. DE C.V., avance: 1.0)]	[meta1: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	(1628924)pr oyecto_FIN, 1628924)pr oyecto_INIC IO, 1628924)pr oyecto_FIN, 1628924)pr oyecto_INIC IO, 1628924)pr oyecto_PR OCESO, 1628924)pr oyecto_FIN, 1628924)pr oyecto_INIC IO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 634719	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	7,762,976.41	(#1: (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7762976.41, modificado: 775509.975))	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222905	S	1,281	1,280	0	[meta1: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 16, direccion: PUEBLO COCOHITAL, 96645 COCOHITAL COMALCALCO TABASCO ENTRE Y POR LA CARRETERA QUE VA A ...)]	26-10-2019	14-12-2019	7,755,099.75	7,755,099.75	7,755,099.75	7,755,099.75	7,755,099.75	[cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 3309119099, contratista: ESDRAS TABACENA GOMEZ, convocante: MUNICIPIO, avance: 1.0)]	[meta1: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	(1634719)pr oyecto_PR OCESO, 1634719)pr oyecto_FIN, 1634719)pr oyecto_PR OCESO, 1634719)pr oyecto_INIC IO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 635047	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	137,938.24	(#1: (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 137938.24, modificado: 137938.24))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) COL. SUR ALDAMA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	240425	S	878	877	0	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 370.0, meta_modificada 370.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 75, direccion: COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE ...)]	23-09-2019	21-11-2019	137,938.24	137,938.24	137,938.24	137,938.24	137,938.24	[cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 3307519091, contratista: CONSTRUCCIONES GARZA S.A. DE C.V., avance: 370.0)]	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance: 370.0)]	(1635047)pr oyecto_INIC IO, 1635047)pr oyecto_PR OCESO, 1635047)pr oyecto_FIN, 1635047)pr oyecto_PR OCESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 643129	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	364,301.38	(#1: (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 364301.38, modificado 364301.38))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	250363	S	637	636	0	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 150.0, meta_modificada 150.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 36, direccion: RANCHO JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO)]	23-09-2019	21-11-2019	364,301.38	364,301.38	364,301.38	364,301.38	364,301.38	[cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 3307419092, contratista: GRUPO DE CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS, avance: 150.0)]	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance: 150.0)]	(1643129)pr oyecto_FIN, 1643129)pr oyecto_INIC IO, 1643129)pr oyecto_PR OCESO, 1643129)pr oyecto_INIC IO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 660335	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	(#1: (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tpo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 716789.72))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUATEMALAN	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	140725	S	15	15	0	[meta1: (unidad_medida Vivienda, meta 30.0, meta_modificada 30.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 187, direccion: EJO GUATEMALAN, 86654 GUATEMALAN COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO ...)]	18-09-2019	19-09-2019	716,789.72	716,789.72	716,789.72	716,789.72	716,789.72	[cto1: (tpo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 3305519029, contratista: CONSTRUCTORA GONCECA R, S.A. DE C.V., avance: 30.0)]	[meta1: (unidad_medida Vivienda, avance: 30.0)]	(1660335)pr oyecto_INIC IO, 1660335)pr oyecto_FIN, 1660335)pr oyecto_INIC IO, 1660335)pr oyecto_PR OCESO, 1660335)pr oyecto_INIC IO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI_CICLO_DE_RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO_DE_RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401 660426	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	576,666.31	(FI: [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 576666.31])	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUATEMALAN	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	141136	S	15	15	0	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0]]	1	[geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 107, direccion: E.JID O GUATEMALAN 96554 GUATEMALAN COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO	18-09-2019	19-09-2019	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	[cto1: [tpe_obra: O, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 33065/19/S 29, contratista: CONSTRUCTORA GONCALVA R, S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance: 15.0]]	(1660426)pr objeto_INICIO, 1660426)pr objeto_PR OCESO, 1660426)pr objeto_FIN, 1660426)pr objeto_PR OCESO, 1660426)pr objeto_FIN, 1660426)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 661488	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	687,173.57	(FI: [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 687173.57, modificado 687173.57])	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGEL GOMEZ MAYEN	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144260	S	98	98	0	[meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 120, direccion: RANCHERIA LEON ZARATE 2DA SECCION, 96640 LEON ZARATE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO	19-09-2019	20-09-2019	684,834.70	684,834.70	684,834.70	684,834.70	684,834.70	[cto1: [tpe_obra: O, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 33065/19/S 8006, contratista: PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 1.0]]	(1661488)pr objeto_INICIO, 1661488)pr objeto_PR OCESO, 1661488)pr objeto_FIN, 1661488)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 661936	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	480,264.56	(FI: [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 480264.56, modificado 478474.73])	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN POTRERILLO	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145316	S	29	28	0	[meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 115, direccion: RANCHERIA POTRERILLO, 96670 POTRERILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA	19-09-2019	16-10-2019	478,474.73	478,474.73	478,474.73	478,474.73	478,474.73	[cto1: [tpe_obra: O, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 33072/19/S 8031, contratista: PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida: Otros, avance: 1.0]]	(1661936)pr objeto_INICIO, 1661936)pr objeto_PR OCESO, 1661936)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 628588	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	351,390.74	(FI: [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 351390.74, modificado 329700.80])	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CRUZ JAVIER	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	234881	S	45	45	0	[meta1: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 66, direccion: CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES CIUDAD TECOLUTILLA, 96640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE	05-11-2019	14-12-2019	329,700.80	329,700.80	329,700.80	329,700.80	329,700.80	[cto1: [tpe_obra: O, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 33098/19/S 8023, contratista: GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO	(1628588)pr objeto_INICIO, 1628588)pr objeto_FIN, 1628588)pr objeto_PR OCESO, 1628588)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 651048	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	456,283.31	(FI: [ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 456283.31, modificado 454000.96])	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ASUNCION HERNANDEZ DE LA CRUZ	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	260475	S	54	54	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0]]	1	[geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 4, direccion: RANCHERIA ARENIRA SECCION 86680 ARENIRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	12-10-2019	25-11-2019	454,000.96	454,000.96	454,000.96	454,000.96	454,000.96	454,000.96	[cto1: [tpe_obra: O, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 33081/19/S 8036, contratista: CORPORATIVO NEHEMIAS, S.A. DE C.V., [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0]]	(1651048)pr objeto_PR OCESO, 1651048)pr objeto_FIN, 1651048)pr objeto_INICIO, 1651048)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT1_CICLO DE RECURSO	HT1_RAMO	HT1_MODALIDAD	HT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT2_CICLO DE RECURSO	HT2_RAMO	HT2_MODALIDAD	HT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2019	5	TAB190401 654200	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	461,250.63	[1] (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 461250.63, modificado: 459902.27)	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITALES A MAZA DE JUAREZ - 264678	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264678	5	49	48	0	[meta1: (unidad_medida: metros, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 105, direccion: RANCHERIA ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), 86650 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . . .	25-11-2019	18-12-2019	459,902.27	459,902.27	459,902.27	459,902.27	459,902.27	459,902.27	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOF/DOOTSMR/33100/19/S/8046, contratista: CONSTRUCTORA GONCECA R, S.A. DE C.V., (unidad_medida: metros, avance: 2.0)]	1654200pr oyecto_INICIO, 1654200pr oyecto_PR OCESO, 1654200pr oyecto_FIN, 1654200pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 529217	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	65,337.74	[1] (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 65337.74, modificado: 65337.74)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES BUENA VISTA - 237379	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	237379	5	950	950	0	[meta1: (unidad_medida: metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 110, direccion: EJIDO NORTE IRA SECCION (BUENA VISTA), 86570 NORTE IRA SECCION (BUENA VISTA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . . .	23-09-2019	21-11-2019	65,337.74	65,337.74	65,337.74	65,337.74	65,337.74	65,337.74	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOF/DOOTSMR/33075/19/091, contratista: CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., (unidad_medida: metros lineales, avance: 300.0)]	1629217pr oyecto_FIN, 1629217pr oyecto_INICIO, 1629217pr oyecto_PR OCESO, 1629217pr oyecto_INICIO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 650558	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	441,096.52	[1] (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 441096.52, modificado: 438698.06)	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR - 280258	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	280258	5	29	28	0	[meta1: (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 67, direccion: RANCHERIA TRANSITO TULAR, 86643 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . . . DESPUES DE LA . . .	21-10-2019	04-12-2019	438,698.06	438,698.06	438,698.06	438,698.06	438,698.06	438,698.06	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOF/DOOTSMR/33086/19/S/8026, contratista: CONSTRUCCIONES ZARATE PRADOS, S.A. DE C.V., (unidad_medida: metros cuadrados, avance: 1.0)]	1650858pr oyecto_FIN, 1650858pr oyecto_INICIO, 1650858pr oyecto_PR OCESO, 1650858pr oyecto_INICIO, 1650858pr oyecto_FIN, 1650858pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 654335	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	499,979.17	[1] (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499979.17, modificado: 499126.41)	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN DIVERSAS LOCALIDADES - 264840	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264840	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida: viviendas, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 65, direccion: RANCHERIA SUR 4TA SECCION, 86658 SUR 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . . . VIVIENDO . . .	21-11-2019	18-12-2019	499,126.41	499,126.41	499,126.41	499,126.41	499,126.41	499,126.41	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOF/DOOTSMR/33106/19/101, contratista: CONSTRUCTORA GONCECA R, S.A. DE C.V., (unidad_medida: viviendas, avance: 20.0)]	1654335pr oyecto_FIN, 1654335pr oyecto_PR OCESO, 1654335pr oyecto_FIN, 1654335pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 640232	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,640,208.97	[1] (solo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1640208.97, modificado: 163710.17)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION ELECTROMECANICA Y CIVIL DE POZO PROFUNDO - 231688	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	231688	5	279	279	0	[meta1: (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 19, direccion: EJIDO CHICOZAPOTE, 86643 CHICOZAPOTE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . . . POR LA CARRETERA . . .	10-11-2019	16-12-2019	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	[cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOF/DOOTSMR/33100/19/190, contratista: LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, (unidad_medida: metros cuadrados, avance: 1.0)]	1640232pr oyecto_INICIO, 1640232pr oyecto_FIN, 1640232pr oyecto_PR OCESO, 1640232pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12_CICLO DE RECURSO	#12_RAMO	#12_MODALIDAD	#12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401651996	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	584,700.28	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 584700.28, modificado 581795.89))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA SECUNDA MARIA DE LA PAZ CHAPUZ	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	261773	5	78	78	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LAZARO CARDENAS 1A SECC, 86630 LAZARO CARDENAS 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	15-11-2019	18-12-2019	581,795.69	581,795.69	581,795.69	581,795.69	581,795.69	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/3310019/S/B04, contratista:ARQUITECTOS S.A DE C.V., convocante:))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1651996)pr objeto_FIN, 1651996)pr objeto_PR OCESO, 1651996)pr objeto_INICIO, 1651996)pr objeto_FIN, 1651996)pr objeto_INICIO, 1651996)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401628708	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	641,793.25	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 641793.25, modificado 641144.79))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TITO LIVIO ENRIQUE - 235360	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	235360	5	88	87	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y	14-10-2019	27-11-2019	641,144.79	641,144.79	641,144.79	641,144.79	641,144.79	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/330819/S/B019, contratista:ARQUITECTOS S.A DE C.V., convocante:))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1628708)pr objeto_FIN, 1628708)pr objeto_PR OCESO, 1628708)pr objeto_INICIO, 1628708)pr objeto_FIN, 1628708)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401653932	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	326,597.88	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 326387.88, modificado 324439.59))	CONSTRUCCION DE LOSA EN COCINA EXISTENTE Y DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS DONALDO COLOSIO MURRIETA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	264323	5	41	41	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:112, direccion:COLONIA BETANIA, 86640 BETANIA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR	21-11-2019	18-12-2019	324,439.59	324,439.59	324,439.59	324,439.59	324,439.59	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/3310319/S/B044, contratista:OPERA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1653932)pr objeto_FIN, 1653932)pr objeto_INICIO, 1653932)pr objeto_PR OCESO, 1653932)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401660833	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	864,999.49	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.49, modificado 862149.87))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUR QUINTA - 142367	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142367	5	15	15	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:61, direccion:RANCHERIA SUR STA SECCION, 86658 SUR STA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE	15-09-2019	19-09-2019	862,149.87	862,149.87	862,149.87	862,149.87	862,149.87	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/3305619/S/32, contratista:RUZTYCO, S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:30.0))	(1660833)pr objeto_PR OCESO, 1660833)pr objeto_INICIO, 1660833)pr objeto_FIN, 1660833)pr objeto_PR OCESO, 1660833)pr objeto_INICIO, 1660833)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401628458	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,702,524.18	(#1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1702524.18, modificado 1696913.2))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN REYES HERNANDEZ IRA	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	234275	5	228	228	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0))	1	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:57, direccion:RANCHERIA REYES HERNANDEZ 1RA SECCION, 86640 REYES HERNANDEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO	14-10-2019	14-12-2019	1,696,913.20	1,696,913.20	1,696,913.20	1,696,913.20	1,696,913.20	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/3308019/S/55, contratista:VZNI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.0))	(1628458)pr objeto_INICIO, 1628458)pr objeto_PR OCESO, 1628458)pr objeto_FIN, 1628458)pr objeto_INICIO, 1628458)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2019	5	TAB190401 634580	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	3,457,963.77	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3457963.77, modificado: 3454159.65}}	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CARPETA ASFALTICA EN JESUS CARRANZA	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	222591	5	333	333	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1000.0, meta_modificada: 1000.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 5, localidad: 35, direccion: RANCHO HERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA	26-10-2019	14-12-2019	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	{cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV000, DDOOTSMWR33068/19096, contratista: SAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 100.0}}	{1634580}pr oyecto_INICIO, 1634580}pr oyecto_PR OCEGO, 1634580}pr oyecto_FIN, 1634580}pr oyecto_PR OCEGO, 1634580}pr oyecto_FIN, 1634580}pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 561616	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	373,524.66	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 373524.66, modificado: 364776.05}}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN MIGUEL HIDALGO	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144559	5	41	40	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 5, localidad: 42, direccion: PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA	19-09-2019	20-09-2019	364,776.05	364,776.05	364,776.05	364,776.05	364,776.05	{cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV000, DDOOTSMWR33068/19096, contratista: F EDERICO CORDOVA DE LA CRUZ convocante	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1661616}pr oyecto_INICIO, 1661616}pr oyecto_PR OCEGO, 1661616}pr oyecto_INICIO, 1661616}pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 536488	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,832,980.75	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1832980.75, modificado: 1823762.22}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE ENTRE FRANCISCO	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	226630	5	5,382	5,382	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1366.82, meta_modificada: 1366.82}}	1	{geo1: {eve_municipio: 5, localidad: 56, direccion: CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE	01-10-2019	04-11-2019	1,823,762.22	1,823,762.22	1,823,762.22	1,823,762.22	1,823,762.22	{cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV000, DDOOTSMWR33068/19096, contratista: P ALDAMA ALVAREZ DIAZ, convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1366.82}}	{1636488}pr oyecto_INICIO, 1636488}pr oyecto_PR OCEGO, 1636488}pr oyecto_FIN, 1636488}pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 645822	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	883,535.82	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 883535.82, modificado: 1071674.68}}	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZDA - 253131	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	253131	5	647	647	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2518.0, meta_modificada: 2518.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 5, localidad: 37, direccion: RANCHO HERIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ZDA, SECCION, 86643 JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ZDA, SECCION, COMALCALCO TABASCO	23-09-2019	21-11-2019	1,071,674.68	1,071,674.68	1,071,674.68	1,071,674.68	1,071,674.68	{cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV000, DDOOTSMWR33074/19092, contratista: GRUPO DE CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 2518.0}}	{1645622}pr oyecto_INICIO, 1645622}pr oyecto_PR OCEGO, 1645622}pr oyecto_FIN, 1645622}pr oyecto_INICIO, 1645622}pr oyecto_PR OCEGO, 1645622}pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401 639620	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	548,512.50	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 548512.5, modificado: 546425.34}}	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS TITO LIVIO	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	246047	5	31	30	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 5, localidad: 52, direccion: RANCHO HERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA TOMAMOS LA	07-11-2019	14-12-2019	546,425.34	546,425.34	546,425.34	546,425.34	546,425.34	{cbo1: {tipo_obra: Obras, numero_contrato: MCOV000, DDOOTSMWR33096/1909303, contratista: CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V.}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1639620}pr oyecto_PR OCEGO, 1639620}pr oyecto_FIN, 1639620}pr oyecto_PR OCEGO, 1639620}pr oyecto_FIN, 1639620}pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190401 640844	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	399,286.02	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399286.02, modificado:399663.29))	CONSTRUCCION DE BARRIO EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN RUJ DE LA PEÑA - 247632	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	247632	S	37	36	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:107, direccion:EJIDO GUATEMALAN, 86654 GUATEMALAN COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. EN LA	05-11-2019	14-12-2019	396,663.26	396,663.26	396,663.26	396,663.26	396,663.26	(cto1: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/09/19/S/029, contratista:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0))	(1640844pr oceso, 1640844pr oceso_INICIO, 1640844pr oceso_FIN, 1640844pr oceso_PR OCESO, 1640844pr oceso_INICIO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 661756	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	489,585.55	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489585.55, modificado:479947.82))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC TELESEC CAROLINA DOMINGUEZ SOSA EN CUXCUXAPA - 144927	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	144927	S	87	86	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:18, direccion:RANCHERIA CUXCUXAPA, 86670 CUXCUXAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA	19-09-2019	16-10-2019	479,947.82	479,947.82	479,947.82	479,947.82	479,947.82	(cto1: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/07/19/S/024, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE	(1661756pr oceso_FIN, 1661756pr oceso_INICIO, 1661756pr oceso_FIN, 1661756pr oceso_PR OCESO, 1661756pr oceso_FIN,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 661807	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	428,526.30	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428526.3, modificado:426284.22))	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA Y PAVON EN COLONIA MORELOS - 145017	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	145017	S	82	81	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA DEL GUACIMO COLONIA MORELOS, 86389 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. EN LA	19-09-2019	20-09-2019	426,284.22	426,284.22	426,284.22	426,284.22	426,284.22	(cto1: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/06/19/S/025, contratista:VICOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1661807pr oceso_FIN, 1661807pr oceso_PR OCESO, 1661807pr oceso_INICIO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	TAB190401 630165	2019	33	1	4					Acción	324,541.60	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324541.6, modificado:324541.6))	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	200856	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lat:18.285048))	15-07-2019	31-12-2019	324,541.60	324,541.60	324,541.60	324,541.60	324,541.60	(cto1: (tpo_obra:Arrendamiento, numero_contrato:086-2019, contratista:PROYESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE	(1630165pr oceso_PR OCESO, 1630165pr oceso_INICIO, 1630165pr oceso_FIN, 1630165pr oceso_PR OCESO, 1630165pr oceso_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB190401 637704	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	356,097.75	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356097.75, modificado:355224.1))	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN CADENA BUENDIA - 243787	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	243787	S	23	22	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ove_municipio:5, localidad:51, direccion:RANCHERIA ORIENTE SA SECC (LA CANDELARIA), 86658 ORIENTE STA SECCION (LA CANDELARIA), COMALCALCO TABASCO	15-11-2019	18-12-2019	355,224.10	355,224.10	355,224.10	355,224.10	355,224.10	(cto1: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:MCO/DOOTSMR/33/10/19/S/043, contratista:CONSTRUCIONES GARZA, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1637704pr oceso_INICIO, 1637704pr oceso_FIN, 1637704pr oceso_INICIO, 1637704pr oceso_FIN, 1637704pr oceso_PR OCESO, 1637704pr oceso_PR	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CANTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB19040163591	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	3,517,684.04	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3517684.04, modificado: 3513624.04}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CALLES DE LA COLONIA DE FEBRERO - 229208	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	229208	3	622	622	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 950.0, meta_modificada: 950.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 104, direccion: EJIDO ORIENTE 1A SECC (SANTO DOMINGO), 86670 ORIENTE 1RA SECCION (SANTO DOMINGO), COMALCALCO	26-10-2019	14-12-2019	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 33090190098, contratista: CONSTRUI PA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 950.0}}	{#1638591: {pryecto_INICIO: 1638591, avance_PR OCESO, 1638591, proyecto_INICIO: 1638591, proyecto_FIN: 1638591, proyecto_INICIO: 1638591}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB19040165162	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	386,823.51	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 386823.51, modificado: 385119.06}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GULMER - 260660	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	260660	3	25	25	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 24, direccion: RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2A SECC, 86640 FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL	25-10-2019	08-12-2019	385,319.06	385,319.06	385,319.06	385,319.06	385,319.06	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330881915837, contratista: CONSTRUCORA GONCECA R, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{#1651162: {pryecto_INICIO: 1651162, proyecto_PR OCESO, 1651162, proyecto_FIN: 1651162, proyecto_PR OCESO, 1651162, proyecto_FIN: 1651162}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401631062	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,448,838.16	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2448838.16, modificado: 2384526.61}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COCOCHITE - 205888	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	205888	3	98	98	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 42, direccion: RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL	21-10-2019	14-12-2019	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 33084191583, contratista: R UZTYCO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 40.0}}	{#1631062: {pryecto_INICIO: 1631062, proyecto_PR OCESO, 1631062, proyecto_FIN: 1631062, proyecto_PR OCESO, 1631062, proyecto_FIN: 1631062}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401650701	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,153,332.63	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado: 1150449.09}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL PRIMERA - 142063	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142063	3	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 68, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION, 86652 ZAPOTAL 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL	18-09-2019	19-09-2019	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330581915039, contratista: VZN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 40.0}}	{#1660701: {pryecto_INICIO: 1660701, proyecto_PR OCESO, 1660701, proyecto_FIN: 1660701, proyecto_INICIO: 1660701, proyecto_FIN: 1660701}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	TAB190401660714	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	576,666.31	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.31, modificado: 576666.31}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL PRIMERA - 142082	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	142082	3	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 68, direccion: RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION, 86652 ZAPOTAL 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL	18-09-2019	19-09-2019	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCOV DOOTSMR 330581915039, contratista: VZN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{#1660714: {pryecto_INICIO: 1660714, proyecto_PR OCESO, 1660714, proyecto_FIN: 1660714, proyecto_INICIO: 1660714, proyecto_FIN: 1660714}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO_DE_RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO_DE_RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	TAB190101515077	2019	33	1	5					Adquisición	8,700.00	{ff1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 5, tpo_recurso FEDERALES EXTENSION DE (APORTACIONES, ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROTECCION DE	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segunda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD006 N	0	0	37,991	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: 93.2216864, lat: 18.281156)}	02-02-2019	15-02-2019	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Piezas, avance 1.0)}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB19040169674	2019	33	1	5					Adquisición	320,900.00	{ff1: (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 5, tpo_recurso FEDERALES EXTENSION DE (APORTACIONES, TRANSITO MUNICIPAL SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto 320900.0, modificado 320900.0)}	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segunda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD030 N	0	0	37,991	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: 93.2216864, lat: 18.281156)}	04-12-2019	31-12-2019	320,900.00	320,900.00	320,900.00	320,900.00	320,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, avance 1.0)}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	5	TAB19040169541	2019	36	U	1					Adquisición	1,070,780.19	{ff1: (ciclo_recurso 2019, ramo 36, modalidad U, prog_pres 1, tpo_recurso FEDERALES EXTENSION DE (APORTACIONES, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto 1070780.19, modificado 1070780.19)}	27	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segunda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD029 N	0	0	37,991	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad 1, direccion: Reforma 504, Centro, 86300 Comalcalco, Tab., México, lon: 93.22172731, lat: 18.2615041)}	04-12-2019	31-12-2019	1,070,780.19	1,070,780.19	1,070,780.19	1,070,780.19	1,070,780.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, avance 3.0)}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		



LIC. LORNA MEYDE DENIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



LC. ADRIAN MAGANA MARTINEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCION DE FINANZAS
 Comalcalco Tabasco