

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB1415010048746	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	OP012-OP078	Sur 4ta. Sección	Rural	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2015	\$6,759,001	\$6,759,002	\$6,759,002	\$6,759,002	\$6,759,002	\$6,759,002	\$6,759,002	100.00
TAB14150100487465	Construccion De Planta De Tratamiento De Agua Residuales	OP003-OP103	Sur 4ta. Sección	Rural	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2015	\$1,942,039	\$1,937,042	\$1,937,042	\$1,937,042	\$1,937,042	\$1,937,042	\$1,937,042	100.00
TAB14150100489426	Construccion De Tanque Elevado E Interconexion Al Sistema De Agua Potable	OP004-OP034	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	Rural	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2015	\$1,182,535	\$876,280	\$876,280	\$876,280	\$876,280	\$876,280	\$876,280	100.00
TAB15150100485608	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP016	Belisario Dominguez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$614,411	\$609,021	\$609,021	\$609,021	\$609,021	\$609,021	\$609,021	100.00
TAB15150100485686	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP019	Sur 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$274,719	\$270,690	\$270,690	\$270,690	\$270,690	\$270,690	\$270,690	100.00
TAB15150100485709	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP020	Potreriillo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,560,790	\$1,548,767	\$1,548,767	\$1,548,767	\$1,548,767	\$1,548,767	\$1,548,767	100.00
TAB15150100485736	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP021	Reyes Hernández 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$220,020	\$213,828	\$213,828	\$213,828	\$213,828	\$213,828	\$213,828	100.00
TAB15150100485774	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP022	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$422,791	\$421,405	\$421,405	\$421,405	\$421,405	\$421,405	\$421,405	100.00
TAB15150100485791	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP023	Guayo 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,509,395	\$1,504,734	\$1,504,734	\$1,504,734	\$1,504,734	\$1,504,734	\$1,504,734	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150100485810	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP024	Sur 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$262,478	\$261,723	\$261,723	\$261,723	\$261,723	\$261,723	\$261,723	100.00
TAB15150100485825	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP025	Sur 5ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$557,192	\$518,098	\$518,098	\$518,098	\$518,098	\$518,098	\$518,098	100.00
TAB15150100485857	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP026	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$601,113	\$574,184	\$574,184	\$574,184	\$574,184	\$574,184	\$574,184	100.00
TAB15150100485887	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP027	Occidente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$511,138	\$504,130	\$504,130	\$504,130	\$504,130	\$504,130	\$504,130	100.00
TAB15150100485935	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP028	Independencia 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$592,419	\$573,845	\$573,845	\$573,845	\$573,845	\$573,845	\$573,845	100.00
TAB15150100485955	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Bja Tension	OP029	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$678,389	\$675,727	\$675,727	\$675,727	\$675,727	\$675,727	\$675,727	100.00
TAB15150100485976	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP030	Oriente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$343,035	\$331,607	\$331,607	\$331,607	\$331,607	\$331,607	\$331,607	100.00
TAB15150100486054	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP033	Norte 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$467,139	\$465,737	\$465,737	\$465,737	\$465,737	\$465,737	\$465,737	100.00



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO  
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150100486097	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	OP038	León Zárate 1ra. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,493,756	\$2,486,325	\$2,486,325	\$2,486,325	\$2,486,325	\$2,486,325	\$2,486,325	100.00
TAB15150100486119	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP039	Carlos Greene	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$911,196	\$879,881	\$879,881	\$879,881	\$879,881	\$879,881	\$879,881	100.00
TAB15150100486138	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP040	Sargento López 1ra. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$172,142	\$170,775	\$170,775	\$170,775	\$170,775	\$170,775	\$170,775	100.00
TAB15150100486157	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP041	Centro Tular 1ra. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,224,480	\$1,220,806	\$1,220,806	\$1,220,806	\$1,220,806	\$1,220,806	\$1,220,806	100.00
TAB15150100486181	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP042	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$957,850	\$955,454	\$955,454	\$955,454	\$955,454	\$955,454	\$955,454	100.00
TAB15150100486204	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP043	Oriente 1ra. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$243,923	\$242,947	\$242,947	\$242,947	\$242,947	\$242,947	\$242,947	100.00
TAB15150100486261	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP044	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$497,537	\$494,074	\$494,074	\$494,074	\$494,074	\$494,074	\$494,074	100.00
TAB15150100486316	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP045	Ignacio Zaragoza 2da. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$469,798	\$468,300	\$468,300	\$468,300	\$468,300	\$468,300	\$468,300	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO  
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150100486329	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP046	Miguel Hidalgo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,365,905	\$1,361,663	\$1,361,663	\$1,361,663	\$1,361,663	\$1,361,663	\$1,361,663	100.00
TAB15150100486361	Ampliacion De La Red Electric En Media Y Baja Tension	OP047	Zapotal 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$858,186	\$836,238	\$836,238	\$836,238	\$836,238	\$836,238	\$836,238	100.00
TAB15150100486390	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP048	Independencia 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,421,853	\$1,418,299	\$1,418,299	\$1,418,299	\$1,418,299	\$1,418,299	\$1,418,299	100.00
TAB15150100486435	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP050	Occidente 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$573,868	\$571,859	\$571,859	\$571,859	\$571,859	\$571,859	\$571,859	100.00
TAB15150100486457	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	OP056	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$443,813	\$440,642	\$440,642	\$440,642	\$440,642	\$440,642	\$440,642	100.00
TAB15150100486481	Ampliacion De La Red En Media Y Baja Tension	OP057	Zapotal 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$744,888	\$734,979	\$734,979	\$734,979	\$734,979	\$734,979	\$734,979	100.00
TAB15150100486504	Ampliacion De La Red En Media Y Baja Tension	OP058	Oriente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$246,234	\$280,029	\$280,029	\$280,029	\$280,029	\$280,029	\$280,029	100.00
TAB15150100486536	Revestimiento De Camino Con Grava Entrada La Coplamar	OP059	Gregorio Méndez 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,781,379	\$1,778,534	\$1,778,534	\$1,778,534	\$1,778,534	\$1,778,534	\$1,778,534	100.00



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150100486561	Revestimiento De Camino Con Grava Entrada El Bigote Colonia Santa Lucia	OP060	Chichicapa	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$592,806	\$589,706	\$589,706	\$589,706	\$589,706	\$589,706	\$589,706	100.00
TAB15150100486596	Construccion De Pavimento Con Mezcla En Caliente	OP061	Cupilco	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,993,911	\$2,963,927	\$2,963,927	\$2,963,927	\$2,963,927	\$2,963,927	\$2,963,927	100.00
TAB15150100486621	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente	OP062	Carlos Greene 2da. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,931,052	\$2,899,232	\$2,899,232	\$2,899,232	\$2,899,232	\$2,899,232	\$2,899,232	100.00
TAB15150100486750	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente	OP063	Francisco Trujillo Gurría	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$3,038,337	\$3,007,935	\$3,007,935	\$3,007,935	\$3,007,935	\$3,007,935	\$3,007,935	100.00
TAB15150100487047	Op064.- Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente	OP064	Norte 2da. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$3,040,141	\$3,040,131	\$3,040,131	\$3,040,131	\$3,040,131	\$3,040,131	\$3,040,131	100.00
TAB15150100487181	Modernizacion Del Parque Mi Ciudad Unidad Deportiva	OP065	Cobertura municipal		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	2015	\$2,497,500	\$2,393,436	\$2,393,436	\$2,393,436	\$2,393,436	\$2,393,436	\$2,393,436	100.00
TAB15150100487212	Construccion Y Equipamiento De La Biblioteca Publica Rural Benito Juarez	OP066	Cobertura municipal		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	2015	\$2,497,500	\$2,490,178	\$2,490,178	\$2,490,178	\$2,490,178	\$2,490,178	\$2,490,178	100.00
TAB15150200515500	Op114.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 27 De Febrero (Incluye Guarniciones Y	OP114	Aldama	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00
TAB15150200520414	Op049.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tencion (Ra. Independencia 2da.)	OP049	Independencia 2da. Sección	Rural	I004.FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,065,642	\$1,062,978	\$1,062,978	\$1,062,978	\$1,062,978	\$1,062,978	\$1,062,978	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO  
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150200520429	Op075.-Construccion De Pavimento Asfaltico, En Calle Manuel Avila Camacho, (Villa Chichicapa).	OP075	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$918,196	\$916,995	\$916,995	\$916,995	\$916,995	\$916,995	\$916,995	100.00
TAB15150200520448	Op076.-Construccion De Pavimento Asfaltico, En Calle Rosendo Taracena Padron, (Villa Chichicapa)	OP076	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,017,860	\$2,013,820	\$2,013,820	\$2,013,820	\$2,013,820	\$2,013,820	\$2,013,820	100.00
TAB15150200520473	Op077.-Construccion De Pavimento Asfaltico, En Calle Jose Maria Morelos (Villa Chichicapa)	OP077	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,029,216	\$2,025,160	\$2,025,160	\$2,025,160	\$2,025,160	\$2,025,160	\$2,025,160	100.00
TAB15150200520480	Op078.-Construccion De Pavimento Asfaltico, En Calle Guadalupe Lazaro (Villa Chichicapa).	OP078	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$839,432	\$837,319	\$837,319	\$837,319	\$837,319	\$837,319	\$837,319	100.00
TAB15150200520486	Op079.-Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Augusto Hernandez Olive (Villa Chichicapa)	OP079	Chichicapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,498,399	\$829,364	\$829,364	\$829,364	\$829,364	\$829,364	\$829,364	100.00
TAB15150200520500	Op080.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (R/A. Gregorio Mendez 1ra Entrada Los Juarez).	OP080	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$414,845	\$413,133	\$413,133	\$413,133	\$413,133	\$413,133	\$413,133	100.00
TAB15150200520508	Op081.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (R/A. Occidente 3ra. Seccion)	OP081	Occidente 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,691,553	\$1,688,144	\$1,688,144	\$1,688,144	\$1,688,144	\$1,688,144	\$1,688,144	100.00
TAB15150200520513	Op082.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (R/A. Gregorio Mendez 1ra Seccion).	OP082	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$440,000	\$438,218	\$438,218	\$438,218	\$438,218	\$438,218	\$438,218	100.00



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150200520714	Op067.-Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles 20 De Noviembre Y 27 De Octubre (Villa Chichicapa).	OP067	Chichicapa	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	100.00
TAB15150200525401	Op068.-Construcción De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Caliente En Camino Al Cerro	OP068	Chichicapa	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,776,504	\$4,776,504	\$4,776,504	\$4,776,504	\$4,776,504	\$4,776,504	100.00
TAB15150200525418	Op069.-Construcción De Pavimento Asfáltico En Villa Chichicapa En Las Calles ( Francisco	OP069	Chichicapa	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00
TAB15150200525450	Op070.-Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica, Sector Santa Cruz (Ciudad	OP070	Comalcalco	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$2,997,000	\$2,979,018	\$2,979,018	\$2,979,018	\$2,979,018	\$2,979,018	\$2,979,018	100.00
TAB15150200525472	Op071.-Construcción De Pavimento Asfáltico, Con Mezcla En Caliente En Las Calles Vicente Guerrero, Francisco	OP071	Tecoluitilla	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00
TAB15150200525488	Op072.-Construcción De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Caliente En Las (Calles Ignacio	OP072	Tecoluitilla	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,985,957	\$4,985,957	\$4,985,957	\$4,985,957	\$4,985,957	\$4,985,957	100.00
TAB15150200525499	Op073.-Construcción De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Caliente En Las (Calles Ferrer	OP073	Aldama	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00
TAB15150200525512	Op074.-Construcción De Pavimento Asfáltico, Con Mezcla En Caliente En Las (Calles Cerrada De Galeana, Francisco	OP074	Aldama	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00
TAB15150200531341	Op110.-Pavimentación De Concreto Hidráulico Calles 1 Y 4 Col.	OP110	Comalcalco	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00
TAB15150200531366	Op111.-Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles Jurel Y Castarrica, Col Tomas Garrido (Incluye	OP111	Comalcalco	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$1,498,500	\$1,494,598	\$1,494,598	\$1,494,598	\$1,494,598	\$1,494,598	\$1,494,598	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150200531392	Op112.-Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calles Tobago, Jamaica, Ahuehuate Y Trinidad /Incluye	OP112	Comalcalco	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00
TAB15150200531419	Op113.-Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juarez, Villa Al Dama.	OP113	Aldama	Urbano	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$2,699,465	\$2,699,465	\$2,699,465	\$2,699,465	\$2,699,465	\$2,699,465	\$2,699,465	100.00
TAB15150300564445	Ad033.-Adquisición De Equipo De Transporte Para La Dirección De Seguridad Pública Municipal (Subsemun)	AD033	Cobertura municipal		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito	4-Gobernación	2015	\$4,154,397	\$4,151,701	\$4,151,701	\$4,151,701	\$4,151,701	\$4,151,701	\$4,151,701	100.00
TAB15150300569740	Op088.-Terminacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra. Etapa (R/A. Reyes Hernandez 2da. Seccion).	OP088	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	U004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$3,654,784	\$3,647,225	\$3,647,225	\$3,647,225	\$3,647,225	\$3,647,225	\$3,647,225	100.00
TAB15150300569795	Op089.-Terminacion De La Linea De La Red De Drenaje Sanitario (R/A. Sur 4ta. Seccion)	OP089	Sur 4ta. Sección	Rural	U004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$4,252,992	\$4,208,838	\$4,208,838	\$4,208,838	\$4,208,838	\$4,208,838	\$4,208,838	100.00
TAB15150300570313	Op094.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Col. Sur Villa Aldama)	OP094	Sur Aldama	Rural	U004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,106,258	\$1,101,273	\$1,101,273	\$1,101,273	\$1,101,273	\$1,101,273	\$1,101,273	100.00
TAB15150300570331	Op095.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Independencia 3ra. Secc.)	OP095	Independencia 3ra. Sección	Rural	U004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,027,579	\$1,018,009	\$1,018,009	\$1,018,009	\$1,018,009	\$1,018,009	\$1,018,009	100.00
TAB15150300570337	Op096.- Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Carlos Greene 3ra. Secc.)	OP096	Carlos Greene 3ra. Sección	Rural	U004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$496,166	\$493,543	\$493,543	\$493,543	\$493,543	\$493,543	\$493,543	100.00



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150300570376	Op097.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Arena 5ta. Secc.)	OP097	Arena 5ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,012,955	\$1,006,638	\$1,006,638	\$1,006,638	\$1,006,638	\$1,006,638	\$1,006,638	100.00
TAB15150300570384	Op098.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Francisco Trujillo Gurria)	OP098	Francisco Trujillo Gurria	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$500,988	\$496,990	\$496,990	\$496,990	\$496,990	\$496,990	\$496,990	100.00
TAB15150300570390	Op099.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Arroyo Hondo 3ra. Secc)	OP099	Arroyo Hondo 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,340,668	\$1,335,653	\$1,335,653	\$1,335,653	\$1,335,653	\$1,335,653	\$1,335,653	100.00
TAB15150300570472	Op100.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Lazaro Cardenas 3ra. Secc.)	OP100	Lázaro Cárdenas 3ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$577,155	\$573,064	\$573,064	\$573,064	\$573,064	\$573,064	\$573,064	100.00
TAB15150300570477	Op101.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Arroyo Hondo 4ta. Secc.)	OP101	Arroyo Hondo 4ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$505,856	\$503,863	\$503,863	\$503,863	\$503,863	\$503,863	\$503,863	100.00
TAB15150300570486	Op102.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Progreso Tular 2da. Secc.)	OP102	Progreso Tular 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,385,940	\$1,375,335	\$1,375,335	\$1,375,335	\$1,375,335	\$1,375,335	\$1,375,335	100.00
TAB15150300570495	Op103.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Ra. Jose Maria Pino Suarez 2da. Secc.)	OP103	José María Pino Suárez 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,498,989	\$2,490,218	\$2,490,218	\$2,490,218	\$2,490,218	\$2,490,218	\$2,490,218	100.00
TAB15150300570536	Op104.-Ampliación De La Red Electrica En Media Y Baja Tensión (Ciudad Tecolutilla)	OP104	Tecolutilla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,576,916	\$1,570,193	\$1,570,193	\$1,570,193	\$1,570,193	\$1,570,193	\$1,570,193	100.00





**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150300572076	Op118.-Construcción De Cuartos Dormitorios En Diversas Comunidades. (Jose Maria Pino Suarez 1ra. Secc.)	OP118	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$829,206	\$826,549	\$826,549	\$826,549	\$826,549	\$826,549	\$826,549	100.00
TAB15150300572103	Op119.-Construcción De Cuartos Para Baños En Diversas Comunidades. (Jose Maria Pino Suarez 1a. Secc.)	OP119	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$250,683	\$249,147	\$249,147	\$249,147	\$249,147	\$249,147	\$249,147	100.00
TAB15150300572150	Op120.-Construcción De Cuartos Dormitorios En Diversas Comunidades. (Ras. Aldama 2da., Aldama 3ra., Carlos Greene 2da. Y Guatemalan.	OP120	Aldama 3ra. Sección (Huapacalito)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,309,930	\$2,309,929	\$2,309,929	\$2,309,929	\$2,309,929	\$2,309,929	\$2,309,929	100.00
TAB15150300572320	Op121.-Construcción De Cuartos Para Baños En Diversas Comunidades. (Ras. Aldama 2da., Aldama 3ra., Carlos Greene 2da. Y Guatemalan.	OP121	Aldama 3ra. Sección (Huapacalito)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$698,322	\$698,319	\$698,319	\$698,319	\$698,319	\$698,319	\$698,319	100.00
TAB15150300572411	Construcción De Cuartos Dormitorios En Div. Comunidades. Ra. Occidente 1ra. Y 2a. Oriente 2a Independencia 1a Y 3a, S. Lopez 2da. Oriente 6a, Lagartera Sur 1a, Potrerillo, P. Tular 2da.	OP122	Occidente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,487,617	\$2,483,192	\$2,483,192	\$2,483,192	\$2,483,192	\$2,483,192	\$2,483,192	100.00
TAB15150300572444	Op123.-Construcción De Cuartos Para Baños En Div. Comunidades. Ra. Occidente 1a. Y 2a, Oriente 2a, Independencia 1a Y 3a, Sargento Lopez 2a, Oriente 6a, Lagartera, Sur 1a, Potrerillo, P.Tular 2a,	OP123	Occidente 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$752,048	\$749,503	\$749,503	\$749,503	\$749,503	\$749,503	\$749,503	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
TAB15150300572476	Op124.-Construcción De Cuartos Dormitorios En Div. Comunidades. Ra. C. Tular 1a, Col. Tupilquillo Tecolutilla, Cd Tecolutilla, Ra I. Zaragoza 1a, Patastal 1a. Y 3a, Fco. I. Madero 1a, E. Zapata 2a	OP124	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,309,930	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	\$2,309,870	100.00
TAB15150300572501	Op125.-Construcción De Cuartos Para Baños En Div. Comunidades. Ra. C. Tular 1ra., Col. Tupilquillo Tecolutilla, Cd Tecolutilla, I. Zaragoza 1a, Patastal 1a. Y 3a, Fco. I. Madero 1a, E. Zapata 2da	OP125	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$698,322	\$698,304	\$698,304	\$698,304	\$698,304	\$698,304	\$698,304	\$698,304	100.00
TAB15150300572692	Op135.-Construcción De Cuartos Para Baños En Div. Comunidades Ra. Gregorio Méndez 1ra., Leon Zarate 1ra., Y 2da., Cd Tecolutilla, Arena 1ra., 2da., 4ta., Y 6ta., Jm Pino	OP135	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$716,236	\$714,023	\$714,023	\$714,023	\$714,023	\$714,023	\$714,023	\$714,023	100.00
TAB15150300572765	Op136.-Construcción De Cuartos Dormitorios En Div. Comunidades Ra. G. Méndez 1a, L. Zarate 1a, Y 2a, Cd Tecolutilla, Arena 1a, 2a, 4a, Y 6a, Jm Pino Suarez 2a Y 3a, H. Galeana, C. Greene 3a	OP136	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,369,159	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	\$2,363,044	100.00
TAB15150300572825	Op138.-Construcción De Cuartos Para Baños En Diversas Comunidades Ra. G. Méndez 2a, Occidente 1a. Y 4a, V. Aldama, Aldama 3a. Huapacalito, Etc	OP138	Gregorio Méndez 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$662,518	\$660,471	\$660,471	\$660,471	\$660,471	\$660,471	\$660,471	\$660,471	100.00



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
TAB15150300572930	Op137.-Construcion De Cuartos Dormitorios En Diversas Comunidades (Ras. Gregorio Mendez 2da., Occidente 1ra. Y 4ta., Villa Aldama, Aldama 3ra. Huapacalito,	OP137	Gregorio Méndez 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$2,191,472	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	\$2,185,911	100.00
TAB15150300573275	Op130.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (Ra. Centro Tular 1ra. Secc.)	OP130	Centro Tular 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,125,723	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	\$1,123,472	100.00
TAB15150300573306	Op131.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (Ra. Sur 4ta. Secc.)	OP131	Sur 4ta. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,837,188	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	\$1,832,595	100.00
TAB15150300573332	Op132.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (Ciudad Tecolutilla)	OP132	Tecolutilla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,704,914	\$1,701,503	\$1,701,503	\$1,701,503	\$1,701,503	\$1,701,503	\$1,701,503	\$1,701,503	100.00
TAB15150300573382	Op133.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (Transito Tular)	OP133	Tránsito Tular	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$726,020	\$721,679	\$721,679	\$721,679	\$721,679	\$721,679	\$721,679	\$721,679	100.00
TAB15150300573400	Op134.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (Ra. Norte 1ra. Secc. San Julian)	OP134	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$206,555	\$206,039	\$206,039	\$206,039	\$206,039	\$206,039	\$206,039	\$206,039	100.00
TAB15150300573676	Ad034.-Equipamiento Del Cdc Col. Bicentenario	AD034	Comalcalco	Urbano	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2015	\$470,089	\$470,079	\$470,079	\$470,079	\$470,079	\$470,079	\$470,079	\$470,079	100.00
TAB15150300573731	Op127.-Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bicentenario (Habitat)	OP127	Comalcalco	Urbano	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2015	\$1,932,932	\$1,927,133	\$1,927,133	\$1,927,133	\$1,927,133	\$1,927,133	\$1,927,133	\$1,927,133	100.00
TAB15150300573848	Op087.-Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La (R/A. Reyes Hernandez 2da.	OP087	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2015	\$9,789,586	\$9,789,586	\$9,789,586	\$9,789,586	\$9,789,586	\$9,789,586	\$9,789,586	\$9,789,586	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO**  
**NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150300574001	Op126.- Construccion De Sistema De Captacion De Agua, Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tanque	OP126	Sur 3ra. Sección (El Zapote)	Rural	U010 Programa de Cultura del Agua	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2015	\$4,216,450	\$4,216,450	\$4,216,450	\$4,216,450	\$4,216,450	\$4,216,450	\$4,216,450	100.00
TAB15150300574374	Op128.-Revestimiento De Camino De Grava En La Entrada El Castaño (Poblado Cupilco) Ejido El Uspi.	OP128	Uspi	Rural	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$398,668	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	100.00
TAB15150300574392	Op129.-Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Tramos Aislados (R/A. Occidente 2da. Seccion)	OP129	Occidente 2da. Sección	Rural	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$510,528	\$545,138	\$545,138	\$545,138	\$545,138	\$545,138	\$545,138	100.00
TAB15150400601916	Ad042.-Adquisicion De Licencias De Antivirus Y Antispyware, Para La Unidad De Analisis E Inteligencia De La Direccion De Seguridad Publica Municipal.	AD042	Comalcalco	Urbano	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito	4-Gobernación	2015	\$26,726	\$26,726	\$26,726	\$26,726	\$26,726	\$26,726	\$26,726	100.00
TAB15150400601983	Op140.-Construccion De Cuartos Para Baños En Diversas Localidades (R/A. Sur 5ta. Seccion Y R/A. Reyes Hernandez 1ra. Seccion).	OP140	Comalcalco	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$107,221	\$107,221	\$107,221	\$107,221	\$107,221	\$107,221	\$107,221	100.00
TAB15150400602004	Op141.- Construccion De Cuartos Dormitorios En Diversas Comunidades (R/A. Sur 5ta. R/A. Aldama 4ta. R/A Independencia 1ra. R/A. Arroyo Hondo 2da. R/A. G. Mendez 2da. Col. Tomas Garrido, R/A. Emiliano	OP141	Sur 5ta. Sección	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	\$1,715,571	100.00



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO  
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150400611483	Op142.- Mantenimiento Elctrico A Pozos De Agua Y Edificios Públicos	OP142	Comalcalco	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$451,007	\$451,007	\$451,007	\$451,007	\$451,007	\$451,007	\$451,007	100.00
TAB15150400611513	Sb006.- Obras Y Acciones De Infraestructura Basica, Construccion De Techumbre Y Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria "Ricardo Rufino Sansores Ramirez", (Paso De Cupilco).	SB006	Cupilco	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$637,472	\$637,472	\$637,472	\$637,472	\$637,472	\$637,472	\$637,472	100.00
TAB15150400611525	Sb007.- Obras Y Acciones De Infraestructura Basica, (Construccion De Techumbre Tipo Domo En La Escuela Primaria) "Vicente Guerrero", (R/A. Progreso Tular 1ra. Seccion).	SB007	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$533,616	\$533,616	\$533,616	\$533,616	\$533,616	\$533,616	\$533,616	100.00
TAB15150400611535	Obras Y Acciones De Infraestructura Basica, (Construccionde Techumbre En Telesecundaria) "Isaac Lopez Cruz", (R/A. Lagartera)	SB008	Lagartera	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$430,772	\$430,772	\$430,772	\$430,772	\$430,772	\$430,772	\$430,772	100.00
TAB15150400611555	Sb009.- Obras Y Acciones De Infraestructura Basica, (Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños), "Luis Augusto Enrique Andrade", (R/A. Independencia 3ra. Seccion).	SB009	Cupilco	Rural	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$444,429	\$444,429	\$444,429	\$444,429	\$444,429	\$444,429	\$444,429	100.00

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO  
NIVEL PROYECTO RAMO 33 (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS FEDERALES**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 116

Información General del Proyecto							Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
TAB15150400611575	Sb010.- Obras Y Acciones De Infraestructura Basica (Construccion De Un Aula En Eljardin De Niños)", (Niños Heroes) Colonia El Limon Villa Carlos Greene.	SB010	Carlos Greene	Urbano	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	2015	\$448,704	\$448,704	\$448,704	\$448,704	\$448,704	\$448,704	\$448,704	100.00



C. JESUS ROMERO LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GEORGINA OLAN CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS

"ESTE ARCHIVO FUE MODIFICADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIÓDICO OFICIAL, EL DOCUMENTO COMPLETO PUEDE CONSULTARLO EN LA SIGUIENTE PAGINA: [www.comalcalco.gob.mx](http://www.comalcalco.gob.mx)"